Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 09 августа 2025 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"
Подрядчик: ТОО "ASYL stroy 23"
Договор: №44 от 09.07.2025г.
Вид работ и объект: В рамках проекта Ауыл - Ел бесігі установка тротуара по улице Р.Байжанова протяженностью 1,0 км в селе Бостандык

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начало по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	В рамках проекта Ауыл - Ел бесігі установка тротуара по улице Р.Байжанова протяженностью 1,0 км в селе Бостандык	14 702 197,00	14 702 197,00			14 702 197,00	14 702 197,00		
	В т.ч. НДС	1 575 235,39	1 575 235,39			1 575 235,39	1 575 235,39		
	Сумма к оплате	14 702 197,00	14 702 197,00			14 702 197,00	14 702 197,00		
	Итого сумма без НДС	13 126 961,61	13 126 961,61			13 126 961,61	13 126 961,61		
	Всего к оплате:	**14 702 197,00**	**14 702 197,00**			**14 702 197,00**	**14 702 197,00**		

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель _____ **Назарбеков Д.А.**

Подрядчик:
ТОО "ASYL stroy 23"

Руководитель _____ **Шарипов А.Н.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Подрядчик: ТОО "ASYL stroy 23"

Договор №44 от 09.07.2025г.

Вид работ и объект: В рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" устройство тротуара по улице Р.Байжанова протяженностью 1,0 км в селе Бостандык

Акт выполненных работ №1 от 09.09.2025г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	**1101-0102-0326** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**300**	**423**	**126 900**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			31	9 300
		в том числе оплата труда рабочих			16	4 800
1.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2,4	3 908	9 379
1.2		машины и механизмы			391	117 300
		в том числе оплата труда машинистов			88	26 400
1.2.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,61928	15 528	25 144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,61928*	*3 839*	*6 216*
1.2.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	5,21352	17 643	91 982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,21352*	*3 839*	*20 015*
1.3		материалы, изделия и конструкции			1	300
1.3.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	0,036	5 390	194
2	**1127-0401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство толщ 10 см.**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**150**	**8 087**	**1 213 050**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			609	91 350
		в том числе оплата труда рабочих			298	44 700
2.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	22,47	4 066	91 363
2.2		машины и механизмы			2 335	350 250
		в том числе оплата труда машинистов			503	75 450
2.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	11,0448	18 315	202 286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11,0448*	*3 839*	*42 401*
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2,418	20 080	48 553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,418*	*3 839*	*9 283*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	7,4256	11 115	82 536

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,4256*	*2 687*	*19 953*
2.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,4196	11 878	16 862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4196*	*2 687*	*3 814*
2.3		материалы, изделия и конструкции			5 143	771 450
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	183	4 213	770 979
2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	10,5	36	378
3	**1127-0201-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**2 000**	**4 678**	**9 356 000**
3.1		из них:			3 274	6 548 000
		затраты на труд рабочих			1 603	3 206 000
3.1.1	005-0129	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1 451,8	4 510	6 547 618
3.2		машины и механизмы			83	166 000
		в том числе оплата труда машинистов			25	50 000
3.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	12,688	12 614	160 046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,688*	*3 839*	*48 709*
3.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,832	8 110	6 748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,832*	*2 687*	*2 236*
3.3		материалы, изделия и конструкции			1 321	2 642 000
3.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	78	29 189	2 276 742
3.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,2	32 904	39 485
3.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	3,4	90 707	308 404
3.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	20	861	17 220
4	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**2 000**	**1 368,37**	**2 736 740**
		Итого:				**13 432 690 тенге**
		Итого **Итого с НДС** **понижающим коэффициентом**		**13 432 690** **15 044 613** **14 702 197**		**Итого с**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Таласского района"

Руководитель _____ **Назарбеков Д. А.**

Подрядчик:

ТОО "ASYL stroy 23"

Руководитель _____ **Шарипов А.Н.**