Утвержден
Приказом Комитета автомобильных дорог
от 25 ноября 2014 года № 13 форма

Акт окончательной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «10» октября 2016 г. г. Усть-Каменогорск

(местонахождение объекта)

Окончательная приемочная комиссия, назначенная решением _____
(приказом, постановлением и др.) от «07» октября 2016 г. № 43-Ө _____
_____ **директором ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»,** _____
Актанов Серик Касымбекович

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя -
Актанов Серик Касымбекович, директор ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей: _____

генерального подрядчика **ТОО «ГОРДОРСТРОЙ»** _____
Кайрамбаев Бауыржан Сейтжапарович, директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации: **ВКОФ РГП «Казахавтодор»**
Нуркышев Бекболат Елгазинович, главный инженер

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) объекта _____

Жумадилов Нуржан Сайлаубекович, руководитель РГУ «Шыгысжоллаборатория»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком **ВКОФ АО «НК Казавтожол»**

(совместно с подрядчиком) **ТОО «ГОРДОРСТРОЙ»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию

а/д «Усть-Каменогорск –Семей» км 121-141

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Жарминский район Восточно-Казахстанской области.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «ГОРДОРСТРОЙ»

(наименование организации)

выполнившим **средний ремонт**

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана

ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

(наименование организации)

4. Исходные данные для проектирования выданы

ВКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) «**Сметная документация на средний ремонт автомобильной дороги «Усть-Каменогорск – Семей» км 121-141**

(номер проекта, номер серии)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

Комитетом автомобильных дорог МИР РК №138 от «14» июня 2016 года

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август **2016 года**

(месяц, год)

окончание работ сентябрь **2016 года**

(месяц, год)

7. Окончательной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Сметная документация «Средний ремонт участка автомобильной дороги «Усть-Каменогорск – Семей» км 121-141, акты выполненных работ, журнал производства работ, журнал вывозки материалов, акты скрытых работ, сертификаты, паспорта на материалы _____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
протяженность участка 20 км

8. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Ремонт пучинистых мест	**250 м3**
Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии	**8 000 м2**
Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок	**200 м2**
Устройство выравнивающего слоя	**2775,9 тн**
Устройство ШПО	**160 000 м2**
Ремонтная планировка обочин	**120 км/прох**
Разметка проезжей части	**20 км**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

9. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ____**выполнены** _____

(сведения о выполнении)

10. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **126000,0** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **108771,319** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

11. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **126000,0** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **108771,319** тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _тыс.тенге.

Решение окончательной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **средний ремонт участка автомобильной дороги «Усть-Каменогорск-Семей» км 121-141**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель окончательной приемочной комиссии

Актанов С.К. .....

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены окончательной приемочной комиссии:

Жумадилов Н.С. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Нуркышев Б.Е. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Кайрамбаев Б.С. .....

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Утверждена

приказом Председателя Агентства

Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ48319T010000402903, БИК ABKZKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 «Усть-Каменогорск-Семей» км 121-141(ШПО)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2016 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
KS01535	16838	№14	28.07.16г	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	40 000 084,00									
В том числе: В текущем месяце	40 000 084,00	35 714 360,71							4 285 723,29	40 000 084,00
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	**2 000 004,20**	**1 785 718,04**							**214 286,16**	**2 000 004,20**
Итого к оплате:	**38 000 079,80**	**33 928 642,67**							**4 071 437,13**	**38 000 079,80**

Заказчик Директор ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Актанов С.К.

М.П. (должность ф., и., о., подпись) **"22"августа 2016года**

Подрядчик Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Кайрамбаев Б.С.

М.П. (должность ф., и., о., подпись) **"22"августа 2016года**

Заказчик:ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Генеральный подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ48319T010000402903, БИК ABKZKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Акт выполненных работ № 1 от 22.08.2016г.

за август 2016 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 14 от 28 июля 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2016г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 «Усть-Каменогорск-Семей» км 121-141 (ШПО)	тенге	126 000 000,00	37 800 000,00		40 000 084,00		2 000 004,20	38 000 079,80
	в том числе:								
	без НДС		112 500 000,00	33 750 000,00		35 714 360,71		1 785 718,04	33 928 642,67
	НДС		13 500 000,00	4 050 000,00		4 285 723,29		214 286,16	4 071 437,13

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Кайрамбаев Б.С.

РГУ "Шыгысжолларатория" КАД МИР РК

Руководитель _____ Жумадилов Н.С.

ЗАКАЗЧИК:

Восточно-Казахстанский областной Филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"

Зам директора _____ С. З. Ибраев

Заказчик: Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Объект: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 «Усть-Каменогорск-Семей» км121-141 (ШПО)
Договор № 14 от 28.07.2016г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 22 августа 2016 года
август 2016года

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Эксп.маш. в т.ч. з/пл	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км 121-141									
		Устройство выравнивающего слоя									
24	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	19,335	435,456	435,456	8419	8419	4728	0,7168	14
		0,83 т х тыс. м2			0,000	183,8592	0	3555	133%		
	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	19,91	39032,83		777335				
25	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	1669,9	243,096	201,516	405936	336503	239912	0,2292	383
	примен.	покрытия отдельными местами с применением			41,580	66,444	69433	110952	133%	0,2286	382
	к=1,2	асфальтоукладчика из горячей плотной м/зернистой									
		а/бетонной смеси тип В марка 2					0				
26	КСМ	Смеси а/бетонные горячие плотные м/зернистые	т	1686,6	6205,99		10466765				
	27-53-1	горячие типа В, марки 2, расх 0,0724т х м2									
		Всего					**11658456**	**344923**	**244640**		**397**
							69433	**114507**			**382**
		Накладные расходы					**244640**				
		Итого:	тг				**11903096**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тг				**714186**				
		Всего по смете	тг				**12617281**				
		Итого по сметам					12 617 281				
		Итого по главам 1-7					12 617 281				
		Глава 9. Прочие работы и затраты									
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					126 173				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					50 469				
		Итого по главе 9 :					**176 642**				
		Итого по главам 1-9					**12 793 923**				
		Итого по сметному расчету:									
		- в базовых ценах 2001 года					**12 793 923**				

	2,736774	- в текущих ценах 2016 года					35 014 079,13					
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					700 281,58					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					35 714 360,71					
		НДС 12%					4 285 723,29					
		Итого по акту выполненных работ					***40 000 084,00***					

Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Б.Кайрамбаев

Принял :
Зонный инженер К. Ибыраев

Начальник ОККиПР Г. Советбек

Начальник ОЭиБД О. Ахметов
Расценки проверены ОПЭРиМ:
специалист отдела:
Начальник ОПЭРиМ Л. Есжанова

Представитель
РГУ "Шыгысжоллаборатория" Д. Жанузаков

Утверждена

приказом Председателя Агентства

Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ48319T010000402903, БИК ABKZKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 «Усть-Каменогорск-Семей» км 121-141(ШПО)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2016 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
KS01535	16838	№14	28.07.16г	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	126 000 000,00									
В том числе: В текущем месяце	85 999 916,00	76 785 639,29							9 214 276,71	85 999 916,00
Удержание аванса	37 800 000,00	33 750 000,00							4 050 000,00	37 800 000,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	**4 299 995,80**	**3 839 281,96**							**460 713,84**	**4 299 995,80**
Итого к оплате:	**43 899 920,20**	**39 196 357,33**							**4 703 562,87**	**43 899 920,20**

Заказчик Директор ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" Актанов С.К.

М.П. (должность ф., и., о., подпись) **"20" сентября 2016года**

Подрядчик Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Кайрамбаев Б.С.

М.П. (должность ф., и., о., подпись) **"20" сентября 2016года**

Заказчик:ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Генеральный подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ48319T010000402903, БИК ABKZKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Акт выполненных работ № 2 от 20.09.2016г.

за сентябрь 2016 года

Выполнение работ по программе 091 Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 100 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание,озеленение, диагностика и инструментальное обследование автодорог республиканского значения

Договор № 14 от 28 июля 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Сумма полученного аванса в 2016г.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам на начало месяца в текущем году	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание 5% с выполненных работ по настоящему акту	Сумма к перечислению по выполненным работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 «Усть-Каменогорск-Семей» км 121-141 (ШПО)	тенге	126 000 000,00	37 800 000,00	40 000 084,00	85 999 916,00	37 800 000,00	4 299 995,80	43 899 920,20
	в том числе:								
	без НДС		112 500 000,00	33 750 000,00	35 714 360,71	76 785 639,29	33 750 000,00	3 839 281,96	39 196 357,33
	НДС		13 500 000,00	4 050 000,00	4 285 723,29	9 214 276,71	4 050 000,00	460 713,84	4 703 562,87

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор _____ Кайрамбаев Б.С.

РГУ "Шығысжолларатория" КАД МИР РК

Руководитель _____ Жумадилов Н.С.

ЗАКАЗЧИК:

Восточно-Казахстанский областной Филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"

Зам директора _____ С. З. Ибраев

Заказчик: Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Объект: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-24 «Усть-Каменогорск-Семей» км121-141 (ШПО)

Договор № 14 от 28.07.2016г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 от 20 сентября 2016 года

сентябрь 2016года

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Эксп.маш. в т.ч. з/пл	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Км 121-141									
Ремонт пучинистых мест			**м2**	**250,00**							
1	1-17-8	Разработка грунта 2 группы экскаватором	м3	250,00	37,02	35,3855	9255	8846	2722	0,01132	3
к=1,15 общ пе		емкостью ковша 0,65м3 с погрузкой в			1,63	9,591	408	2398	97%	0,03281	8
прилож 4 п.3		автосамосвалы									
2	ССЦПГ,03г	Транспорт пучинистого грунта до 1км	т	437,50	19,70	19,70	8619	8619	1724		0
		у=1,75т/м3			0,000	3,94	0	1724	100%		0
3	1-20-2	Грубая планировка грунта 2 группы	м3	250,00	3,72	3,24	930	810	388	0,00332	1
		бульдозером на отвале			0,48	1,12	120	280	97%	0,00371	1
4	КСМ	Песчано-гравийная смесь	м3	177,50	980,59		174054				
5	1-27-5	Обратная засыпка тела насыпи ПГС	м3	177,50	3,853	3,853	684	684	230	0,0044	1
к=1,15 общ пе		бульдозером 79кВт с перемещением до 5м				1,334	0	237	97%		0
прилож 4 п.3											
6	1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы	м3	177,50	24,78	5,198	4399	923	3372	0,124	22
к=1,15 общ пе		пневматическими трамбовками			19,58	0	3476	0	97%		0
прилож 4 п.3											
7	27-21-1	толщиной	м2	250,00	29,08	21,38	7269	5346	4581	0,0499	12
	примен	22см из щебеночно-гравийно-			7,692	6,08	1923	1521	133%	0,02192	5
	к=1,2	песчаной смеси, щебень М800 - 40%									
8	КСМ	Гравийно-песчаная смесь	м3	40,975	980,59		40180				
	27-21-1	0,149м3 / 12 х 22 х 60% х м2									
9	КСМ	Щебень фракционный М800 фр. 20-40мм	м3	27,72	1319,59		36579				
	27-23-1	0,189м3 / 15см х 22см х 40% х м2									
10	КСМ	Щебень фракционный М800 фр.10-20мм	м3	2,20	1355,59		2982				
		0,015м3 / 15см х 22см х 40% х м2									
11	411-1002	Вода 0,0105м3	м3	2,625	5,00		13				

12	27-14-2	Приготовление щебеночно-гравийно-	м3	55,00	42,72	42,72	2350	2350	407		0
	примен	песчаной смеси смешением на дороге	в плот.			5,57	0	306	133%	0,0186	1
	к=1,2	при расходе щебня М800 - 40% м2 х 0,22м	теле								
13	27-16-2	Восстановление покрытия без применения	т	41,88	296,736	180,096	12428	7543	10249	0,6552	27
	примен.	а/укладчика из горячей плотной м/зернистой			116,640	67,356	4885	2821	133%	0,23868	10
	к=1,2	а/б смеси тип В марка 2 толщиной 7 см									
14	КСМ	Смеси а/бетонные горячие плотные м/зернистые	т	42,300	6205,99		262513				
	27-53-1	горячие типа В, марки 2, расх 0,1692т х м2									
15	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	0,228	407,508	407,508	93	93	51	0,348	0
	к=1,2	м2 /1000*0,91				169,128	0	38	133%		0
16	КСМ	Битум жидкий 1,03тн	т	0,23433	39032,8		9146				
Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии											
17	ЕНиР	Заделка трещин в покрытии с применением	100м	80	278,640		22291	0	29647	1,92	154
	20-2-24	ручного заливщика швов, жидким битумом			278,640		22291	0	133%		0
	таб.3, к=1,2										
18	КСМ	Битум жидкий для заполнения трещин 0,10609т	т	8,49	39032,83		331279				
Ликвидация выбоин, кромочности, поперечных и продольных просадок			**м2**	**200**							
19	27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного	м2	60	101,14	95,1	6068	5706	1148	0,0349	2
		покрытия толщиной слоя 7см			6,04	8,35	362	501	133%	0,0336	2
20	20-2-12,1в	Подгрунтовка и укладка горячей плотной	100м2	2,00	1968,300	0	3937	0	5236	12,600	25
		мелкозернистой а/ смеси тип В марки 2			1968,300	0	3937	0	133%		0
		толщиной 7 см вручную									
21	КСМ	Смеси а/бетонные горячие плотные м/зернистые	т	33,840	6205,99		210011				
	27-53-1	горячие типа В, марки 2, расх 0,1692т х м2									
22	КСМ	Битум жидкий 1,03 т	т	0,19	39032,80		7317				
		(0,83+0,01*8)*тыс. м2*1,03									
23	20-2-13,1в	Уплотнение покрытия за 6 проходов	100м2	2,00	435,456	435,456	871	871	489	0,7168	1
		самоходными катками не менее 8т				183,8592	0	368	133%		0
		15429,0069									
		Устройство выравнивающего слоя									
24	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	12,806	435,456	435,456	5576	5576	3132	0,7168	9
		0,83 т х тыс. м2			0,000	183,8592	0	2355	133%		
	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	13,19	39032,83		514853				
25	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя	т	1106,0	243,096	201,516	268864	222877	158901	0,2292	253
	примен.	покрытия отдельными местами с применением			41,580	66,444	45987	73487	133%	0,2286	253
	к=1,2	асфальтоукладчика из горячей плотной м/зернистой									

		а/бетонной смеси тип В марка 2					0					
26	КСМ	Смеси а/бетонные горячие плотные м/зернистые	т	1117,1	6205,99		6932466					
	27-53-1	горячие типа В, марки 2, расх 0,0724т х м2										
Устройство ШПО												
27	27-46-8	Одиночная поверхностная обработка	м2	160000	11,90	7,908	1904640	1265280	1266586	0,02532	4051	
	к=1,2	покрытий битумом с применением			3,996	1,96	639360	312960	133%	0,007092	1135	
		черного щебня плотностью 2,5-2,9 т/м3										
28	КСМ	Битум вязкий 0,00072 т	т	115,20	38332,83		4415942					
	прайс-лист	АДП"Амдор-9" 0,3% от битума	т	0,3456000	247945,71		85690					
29	КСМ	Черный щебень 0,02 т	т	3200,00	2680,63		8578029					
	прайс-лист	АДП"Амдор-9" 0,3% от битума	т	0,1440000	247945,71		35704					
		на приготовление черного щебня										
Ремонтная планировка обочин												
30	Каталог	Ремонтная планировка обочин	1 км	120	436,3977	436,3977	52368	52368	9076	0,190	23	
	2008г.	средним автогрейдером за 3 прохода	прохода			56,867	0	6824	133%		0	
	39-1, 0-10-4											
		121-141										
Разметка проезжей части												
31	27-65-1	Разметка проезжей части машиной	км	6,00	2142,250	1692,25	12854	10154	8635	3,180	19	
		сплошной линией 1.1			450	632,07	2700	3792	133%	2,850	17	
	Об.пол.таб.4											
32	1-1-8775	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски	кг	155,10	75		11633					
	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,042тн	тн	0,25	141000		35532					
33	27-65-5	Разметка проезжей части машиной	км	14,00	2142,250	1692,25	29992	23692	20148	3,180	45	
		прерывистой линией 1.5 (1:3)			450	632,07	6300	8849	133%	2,850	40	
34	1-1-8775	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски	кг	89,60	75		6720					
35	1-1-5531	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая, 0,0105тн	тн	0,15	141000		20727					
		Всего					**24064856**	**1621735**	**1526721**		**4649**	

							731750	418461			1472
		Накладные расходы					1526721				
		Итого:	тг				25591577				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тг				1535495				
		Всего по смете	тг				27127072				
		Итого по сметам					27 127 072				
		Итого по главам 1-7					27 127 072				
		Глава 9. Прочие работы и затраты									
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					271 271				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					108 508				
		Итого по главе 9 :					379 779				
		Итого по главам 1-9					27 506 851				
		Итого по сметному расчету:									
		- в базовых ценах 2001 года					27 506 851				
	2,7367742	**- в текущих ценах 2016 года**					75 280 038,52				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					1 505 600,77				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					76 785 639,29				
		НДС 12%					9 214 276,71				
	Итого по акту выполненных работ						85 999 916,00				

Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Б.Кайрамбаев

Принял :
Зонный инженер К. Ибыраев

Начальник ОККиПР Г. Советбек

Начальник ОЭиБД О. Ахметов

Расценки проверены ОПЭРиМ:
специалист отдела:
Начальник ОПЭРиМ Л. Есжанова

Представитель
РГУ "Шыгысжоллаборатория" Д. Жанузаков