Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

«28» ноября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Актив-А», РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Жибек жолы 3, 71**

наименование организации, юридический адрес

в лице: директора Каипкожин Асхат Каныбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Сети электроснабжения к двум 40-квартирным жилым домам (Корпус А и Б) в п. Касыма Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области в рамках программы «НурлыЖер»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района», руководитель Кисембинов Руслан Толеуханович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **БИН 080840004779 ТОО «И.В.А.», БИН 980140004365 ТОО «НКО», БИН 120840002643 ТОО «ХамирЭлектроМонтаж», БИН 110540015434ТОО «Профи Партнер», БИН 030440009984 ТОО «ВостокСтройГрупп», БИН 100240007361 ТОО «ТОО «АйАлАн-вектор»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Научно-производственный центр Грид» Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, руководитель Каретин С.А., 123-ЭС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района», №31 от 25.06.2020 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность КЛ 10кВ | км | 1,31 | - | 1,31 | - |
| Протяженность КЛ 0,4кВ | км | 0,55 | - | 0,55 | - |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электроснабжение напряжением 10кВ. Кабельные линии от ячейки № 4 и ячейки №17 ПС 110/35/10 кВ №42 до РП-10/0,4кВ выполняются кабелем марки АСБ 3х240 напряжением 10кВ, проложенным в траншее. Пересечения кабельной линии с инженерными коммуникациями выполнены в гофрированных двустенных трубах диаметром 110мм.

Электроснабжение напряжением 0,4кВ. Жилые дома (корпус А и Б) подключаются кабельными линиями 0,4кВ от КТПН-2х630-10/0,4кВ. Кабельные линии выполняются кабелем марки АВБбШв-3х95-1х50 напряжением до 1кВ, проложенным в траншее. Пересечения кабельной линии с инженерными коммуникациями выполнены в гофрированных двустенных трубах диаметром 110мм, пересечения с дорогами выполнены в стальных трубах диаметром 114мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

Планировка участка обеспечивает свободный проезд к зданию. Противопожарная безопасность здания обеспечивается архитектурно-планировочными и конструктивными решениями проекта в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-02-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Объёмно-планировочные решения здания, принятые в проекте, и соответствуют требованиям СНиП РК 2.02-05-2009.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2022 г.**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2022 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **1 месяца**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1месяца;**

фактически, месяц: **5 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

**Не требуется**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

**Не требуется**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Сети электроснабжения к двум 40-квартирным жилым домам (Корпус А и Б) в п. Касыма Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области в рамках программы «НұрлыЖер»**

наименование объекта (комплекса)

**готовым к приемке в эксплуатацию,**

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**

ТОО «Актив-А» директор Каипкожин А.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)