исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан,от 5 августа 2021 г №420 Приложение №4

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002" КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 2
выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область		№ 452/08/24 ; №1; №2; № 3	от 28.08.2024г; от 13.09.2024г; от 24.10.2024г; от 22.12.2024 г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1						НД С	Всего к оп лате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном мес яце	по монтажу оборудован ия		на приобретен ие материалов	другие дополнительны е расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в селе Сункар Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)	79202000,0	38443708,04	43056953,0						4613244,96	43056953,00
Всего:	79202000,0	38443708,04	43056953,0						4613244,96	43056953,00

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор Даутетов Ж.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства

Курмангалиев М.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "MegaStroyServis"

Сахов Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : МП-8-05/08 Строительство медицинского пункта в селе Сункар Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Медицинский пункт в селе Сункар Жамбылского района Алматинской области на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

(наименование)

Договор подряда (контракт) №452/08/24 от 28.08.24г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г; Доп соглашение №2 от 24.10.2024г; № 3 от 22.12.2024 г

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 27.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки										
1	80	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство(сердечники)	м³	0,72	40 288,0 / 26 174,0	11 294,0 / 2 243,0	29 007,0 / 18 845,0	8 132,0 / 1 615,0	2 030,0		29 007,0	
2	81	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,7308	21 242,0		15 524,0		15 524,0		15 524,0	
3	82	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0054	349 152,0		1 885,0		1 885,0		1 885,0	
4	83	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1098	349 832,0		38 412,0		38 412,0		38 412,0	
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки					84 828	8 132	57 851	0	84 828	
								18 845	1 615	0	0		
			Раздел 5: Разные работы										
5	86	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м³	0,15	10 074,0 / 5 635,0	2 687,0 / 538,0	1 511,0 / 845,0	403,0 / 81,0	263,0		1 511,0	
6	87	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,153	19 405,0		2 969,0		2 969,0		2 969,0	
7	88	6103-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м³	0,53	30 898,0 / 20 651,0	5 083,0 / 1 030,0	16 376,0 / 10 945,0	2 694,0 / 546,0	2 737,0		16 376,0	
8	89	212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	0,53795	21 442,0		11 535,0		11 535,0		11 535,0	
9	90	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0163	349 606,0		5 699,0		5 699,0		5 699,0	
10	91	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,16001	348 348,0 / 292 835,0	50 799,0 / 12 899,0	55 739,0 / 46 857,0	8 128,0 / 2 064,0	754,0		55 739,0	
11	92	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,16001	382 168,0		61 151,0		61 151,0		61 151,0	
12	93	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	8,32052	266,0 / 190,0	4,0 / 0,0	2 213,0 / 1 581,0	33,0 / 0,0	599,0		2 213,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	94	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	8,32052	407,0 222,0	7,0 2,0	3 386,0 1 847,0	59,0 17,0	1 481,0		3 386,0	
14	95	6106-0401-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м²	2,65	2 248,0 1 643,0	413,0 109,0	5 957,0 4 354,0	1 095,0 289,0	509,0		5 957,0	
15	96	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	3,0475	3 614,0		11 014,0		11 014,0		11 014,0	
16	97	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	4,26	7 623,0 4 803,0	36,0 8,0	32 474,0 20 461,0	153,0 34,0	11 860,0		32 474,0	
17	98	6107-0102-0212 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м²	7,18	931,0 852,0	47,0 15,0	6 685,0 6 117,0	338,0 108,0	230,0		6 685,0	
18	99	231-301-0701 *СборСП 04.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	м²	7,3595	7 097,0		52 230,0		52 230,0		52 230,0	
19	100	6109-0306-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м²	2,88	3 768,0 3 280,0	282,0 95,0	10 852,0 9 446,0	813,0 274,0	593,0		10 852,0	
20	101	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,072	20 693,0		1 490,0		1 490,0		1 490,0	
21	102	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 30 мм	м²	2,9376	2 865,0		8 416,0		8 416,0		8 416,0	
22	103	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	1,6	10 074,0 5 635,0	2 687,0 538,0	16 118,0 9 016,0	4 299,0 861,0	2 803,0		16 118,0	
23	104	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,632	19 405,0		31 669,0		31 669,0		31 669,0	
24	105	6103-0101-0211 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	6,8	13 872,0 8 928,0	4 174,0 867,0	94 330,0 60 710,0	28 384,0 5 896,0	5 236,0		94 330,0	
25	106	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	6,902	21 442,0		147 993,0		147 993,0		147 993,0	
26	107	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0789	349 606,0		27 584,0		27 584,0		27 584,0	
27	108	6103-0701-0806 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, оставшейся в теле бетона	т	0,112	319 795,0 253 184,0	50 623,0 15 214,0	35 817,0 28 357,0	5 670,0 1 704,0	1 791,0		35 817,0	
28	109	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	382 168,0		42 803,0		42 803,0		42 803,0	
29	110	6106-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,35544	348 348,0 292 835,0	50 799,0 12 899,0	123 817,0 104 085,0	18 056,0 4 585,0	1 676,0		123 817,0	
30	111	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,26301	339 188,0		89 210,0		89 210,0		89 210,0	
31	112	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,08921	366 749,0		32 718,0		32 718,0		32 718,0	
32	113	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00322	382 168,0		1 231,0		1 231,0		1 231,0	
33	114	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	12,4404	266,0 190,0	4,0 0,0	3 309,0 2 364,0	50,0 0,0	896,0		3 309,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	115	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	12,4404	407,0 222,0	7,0 2,0	5 063,0 2 762,0	87,0 25,0	2 214,0		5 063,0	
35	116	6107-0115-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м²	0,11	4 146,0 3 967,0	178,0 57,0	456,0 436,0	19,0 6,0			456,0	
36	117	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	205 945,0		39,0		39,0		39,0	
37	118	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	725 499,0		535,0		535,0		535,0	
38	119	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова кересиновый	т	0,00011	435 089,0		48,0		48,0		48,0	
39	120	6110-0101-0512 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м²	6,12	4 236,0 4 035,0	61,0 17,0	25 924,0 24 694,0	373,0 104,0	857,0		25 924,0	
40	121	215-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,11	110 736,0		12 181,0		12 181,0		12 181,0	
41	122	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	7,038	3 614,0		25 435,0		25 435,0		25 435,0	
42	123	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	5,36	7 623,0 4 803,0	36,0 8,0	40 859,0 25 744,0	193,0 43,0	14 922,0		40 859,0	
43	124	6109-0306-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м²	12,65	3 768,0 3 280,0	282,0 95,0	47 665,0 41 492,0	3 568,0 1 202,0	2 606,0		47 665,0	
44	125	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,25	20 693,0		5 173,0		5 173,0		5 173,0	
45	126	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 30 мм	м²	12,903	2 865,0		36 967,0		36 967,0		36 967,0	
46	127	6106-0304-0204 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	6	3 099,0 2 394,0	241,0 75,0	18 594,0 14 364,0	1 446,0 450,0	2 784,0		18 594,0	
47	128	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04952	1 146 761,0		56 788,0		56 788,0		56 788,0	
48	129	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	1,847096	266,0 190,0	4,0 0,0	491,0 351,0	7,0 0,0	133,0		491,0	
49	130	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	1,847096	407,0 222,0	7,0 2,0	752,0 410,0	13,0 4,0	329,0		752,0	
50	131	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,016	65 509,0		1 048,0		1 048,0		1 048,0	
51	132	6106-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	348 348,0 292 835,0	50 799,0 12 899,0	154 896,0 130 212,0	22 589,0 5 736,0	2 096,0		154 896,0	
52	133	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,40266	366 749,0		147 675,0		147 675,0		147 675,0	
53	134	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	342 079,0		14 367,0		14 367,0		14 367,0	
54	135	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	19,34271	266,0 190,0	4,0 0,0	5 145,0 3 675,0	77,0 0,0	1 393,0		5 145,0	
55	136	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	19,34271	407,0 222,0	7,0 2,0	7 872,0 4 294,0	136,0 39,0	3 443,0		7 872,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	137	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,258	1 590,0		9 950,0		9 950,0		9 950,0	
57	138	1114-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,14911	446 189,0 61 281,0	1 311,0 371,0	66 531,0 9 138,0	195,0 55,0	57 198,0		66 531,0	
58	139	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02492	300 574,0 274 114,0	15 470,0 3 055,0	7 490,0 6 831,0	385,0 76,0	274,0		7 490,0	
59	140	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,02492	1 177 428,0		29 342,0		29 342,0		29 342,0	
60	141	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,028	659 944,0		18 478,0		18 478,0		18 478,0	
61	142	6104-0802-0403 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,060117	300 574,0 274 114,0	15 470,0 3 055,0	18 069,0 16 479,0	930,0 184,0	661,0		18 069,0	
62	143	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,045416	382 168,0		17 357,0		17 357,0		17 357,0	
63	144	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00267	349 152,0		932,0		932,0		932,0	
64	145	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01203	342 079,0		4 115,0		4 115,0		4 115,0	
65	146	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	46,38	4 943,0 4 803,0	36,0 8,0	229 256,0 222 763,0	1 670,0 371,0	4 824,0		229 256,0	
66	147	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	46,38	3 353,0		155 512,0		155 512,0		155 512,0	
67	148	6111-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство пояса противопожарного из вченстых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	3,05	36 222,0 32 228,0	2 581,0 830,0	110 477,0 98 295,0	7 873,0 2 532,0	4 310,0		110 477,0	
68	149	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	2,928	66 535,0		194 814,0		194 814,0		194 814,0	
69	150	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	0,31	40 288,0 26 174,0	11 294,0 2 243,0	12 489,0 8 114,0	3 501,0 695,0	874,0		12 489,0	
70	151	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,31465	21 242,0		6 684,0		6 684,0		6 684,0	
71	152	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0132	349 152,0		4 609,0		4 609,0		4 609,0	
72	153	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0741	349 606,0		25 906,0		25 906,0		25 906,0	
73	154	1139-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Стремянки. Устройство	т конструкций	0,14904	93 258,0 52 683,0	38 802,0 11 746,0	13 899,0 7 852,0	5 783,0 1 751,0	264,0		13 899,0	
74	155	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14904	1 146 761,0		170 913,0		170 913,0		170 913,0	
75	156	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,75008	407,0 222,0	7,0 2,0	3 154,0 1 721,0	55,0 16,0	1 380,0		3 154,0	
			Итого по разделу 5: Разные работы					2 644 246 926 612	119 075 29 748	1 598 570 0	0 0	2 644 246	
			ИТОГО по акту					2 729 074	127 207	1 656 421	0	2 729 074	

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%					945 457	31 363	0	0		
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							180 119		2909192,88	
		08-2022, п.8.2.66.46)	Непредвиденные работы и затраты-2%							145 460		3054652,53	
			Распределение итого по кварталам:							58 184		3112836,39	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %										
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									3112836,39	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.	в том числе на III квартал 2024 г., доля -67%, к - 1,0557									3112836,39	
			ИТОГО :									3286221,38	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									3286221,38	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г., 12%									3220496,95	
			Итого с НДС									386459,63	
												3606957	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "MegaStroyServis"

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора: ТОО "ДИАС-проект"

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Курмангалиев М.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сахов Б

Нуралиев Е.А

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, подпись или приказ, доверенность)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Қонаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қарғалы ауыл,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : МП-8-05/08 Строительство медицинского пункта в селе Сункар Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Медицинский пункт на 02-01-03-01 общестроительные работы по чертежам-АР

(наименование)

Договор подряда (контракт) №452/08/24 от 28.08.24г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г; Доп соглашение №2 от 24.10.2024г; № 3 от 22.12.2024 г

Акт выполненных работ № 2

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 27.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	16	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции дверей,люков,лазов для автоклавов и пароварочных камер.Монтаж	т конструкций	0,03774	426 107,0 409 469,0	13 871,0 4 241,0	16 081,0 15 453,0	523,0 160,0	105,0		16 081,0	
2	17	222-527-0101 РСНБ РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции,масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03774	1 198 063,0		45 215,0		45 215,0		45 215,0	
3	18	6111-0501-0302 ЕСП РСНБ РК 2024	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177	$м^2$	3,2079	278,0 107,0	6,0 1,0	892,0 343,0	19,0 3,0	529,0		892,0	
4	19	6111-0501-0205 ЕСП РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,2079	532,0 380,0	9,0 2,0	1 707,0 1 219,0	28,0 6,0	459,0		1 707,0	
			Итого вне раздела					63 895 17 015	570 169	46 308 0	0 0	63 895	
			Раздел 1: Стены										
5	31	1114-0301-0201 РСНБ РК 2022	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	14,33	20 837,0 20 369,0	466,0 152,0	298 594,0 291 888,0	6 678,0 2 178,0	28,0		298 594,0	
6	32	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,4392	20 185,0		69 420,0		69 420,0		69 420,0	
7	33	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,4454	37 896,0		206 359,0		206 359,0		206 359,0	
			Итого по разделу 1: Стены					574 373 291 888	6 678 2 178	275 807 0	0 0	574 373	
			Раздел 2: Кровля										
8	34	6110-0101-0212 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	$м^2$	169,4	998,0 635,0	40,0 11,0	169 061,0 107 569,0	6 776,0 1 863,0	54 716,0		169 061,0	
9	35	6110-0101-0213 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	$м^2$	169,4	774,0 576,0	37,0 11,0	131 116,0 97 574,0	6 267,0 1 863,0	27 273,0		131 116,0	
10	36	235-103-0120 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	194,81	889,0		173 186,0		173 186,0		173 186,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	37	235-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	194,81	987,0		192 277,0		192 277,0		192 277,0	
12	38	235-103-0211 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	194,81	987,0		192 277,0		192 277,0		192 277,0	
13	56	6110-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	13,5	4 034,0 1 374,0	31,0 8,0	54 459,0 18 549,0	419,0 108,0	35 492,0		54 459,0	
14	57	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	22,11	4 943,0 4 803,0	36,0 8,0	109 290,0 106 194,0	796,0 177,0	2 299,0		109 290,0	
15	58	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	22,11	4 503,0		99 561,0		99 561,0		99 561,0	
16	59	6110-0402-0401 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство	м	13,26	1 209,0 1 175,0	10,0 2,0	16 031,0 15 580,0	133,0 27,0	318,0		16 031,0	
17	60	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержатели для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,26	1 050,0		13 923,0		13 923,0		13 923,0	
			Итого по разделу 2: Кровля					1 151 181 345 466	14 391 4 038	791 322 0	0 0	1 151 181	
			Раздел 3: Полы										
18	75	6109-0306-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	79,12	6 580,0 4 526,0	397,0 129,0	520 610,0 358 097,0	31 410,0 10 206,0	131 102,0		520 610,0	
19	76	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	80,7024	3 513,0		283 508,0		283 508,0		283 508,0	
20	85	6109-0308-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	50,97	2 094,0 1 726,0	65,0 22,0	106 731,0 87 974,0	3 313,0 1 121,0	15 444,0		106 731,0	
21	86	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	51,9894	3 354,0		174 372,0		174 372,0		174 372,0	
22	95	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	46,55	-112,0		-5 214,0		-5 214,0		-5 214,0	
23	99	6109-0401-0802 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	565,0 366,0	5,0 2,0	46 330,0 30 012,0	410,0 164,0	15 908,0		46 330,0	
24	100	6109-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	847,0 823,0	1,0 0,0	4 235,0 4 115,0	5,0 0,0	115,0		4 235,0	
25	101	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	5,25	957,0		5 024,0		5 024,0		5 024,0	
			Итого по разделу 3: Полы					1 135 596 480 198	35 138 11 491	620 259 0	0 0	1 135 596	
			Раздел 4: Проемы										
26	102	6108-0204-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	5,2	11 004,0 9 700,0	148,0 48,0	57 221,0 50 440,0	770,0 250,0	6 011,0		57 221,0	
27	103	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	5,2	68 169,0		354 479,0		354 479,0		354 479,0	
28	104	6108-0204-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	2	5 663,0 5 660,0	3,0 0,0	11 326,0 11 320,0	6,0 0,0			11 326,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	105	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	2	6 531,0		13 062,0		13 062,0		13 062,0	
30	106	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	5,928	5 727,0 4 319,0	43,0 14,0	33 950,0 25 603,0	255,0 83,0	8 092,0		33 950,0	
31	107	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,976	58 830,0		116 248,0		116 248,0		116 248,0	
32	108	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	3,952	33 823,0		133 668,0		133 668,0		133 668,0	
33	109	6108-0204-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	1	5 663,0 5 660,0	3,0 0,0	5 663,0 5 660,0	3,0 0,0			5 663,0	
34	110	223-502-0104 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	6 531,0		6 531,0		6 531,0		6 531,0	
35	111	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	16,282202	5 848,0 4 850,0	201,0 63,0	95 218,0 78 969,0	3 273,0 1 026,0	12 976,0		95 218,0	
36	112	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	2,634312	12 734,0		33 545,0		33 545,0		33 545,0	
37	113	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	13,64789	12 298,0		167 842,0		167 842,0		167 842,0	
38	114	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	18	601,0		10 818,0		10 818,0		10 818,0	
39	115	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	8	3 878,0		31 024,0		31 024,0		31 024,0	
40	122	6108-0105-0204 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	3 496,0 970,0	16,0 5,0	57 334,0 15 908,0	262,0 82,0	41 164,0		57 334,0	
41	123	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	16,4	2 608,0		42 771,0		42 771,0		42 771,0	
42	124	6108-0107-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной (прим. 7)	$м^2$	9,425	5 608,0 622,0	15,0 4,0	52 855,0 5 862,0	142,0 38,0	46 852,0		52 855,0	
43	125	6107-0302-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	4,5383	3 701,0 3 655,0	46,0 12,0	16 796,0 16 587,0	208,0 54,0			16 796,0	
44	126	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	4,5383	109 410,0		496 535,0		496 535,0		496 535,0	
45	127	6107-0302-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	1,9201	3 364,0 3 281,0	83,0 22,0	6 459,0 6 300,0	159,0 42,0			6 459,0	
46	128	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренних толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	1,9201	119 322,0		229 110,0		229 110,0		229 110,0	
47	129	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	5,232604	-10 673,0		-55 848,0		-55 848,0		-55 848,0	
48	130	217-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим. 2)		5,232604	9 185,0		48 061,0		48 061,0		48 061,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$									
			Итого по разделу 4: Проемы					1 964 668	5 078	1 742 941	0	1 964 668	
								216 649	1 575	0	0		
			Раздел 5: Отделка помещений										
49	131	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	119,01	3 058,0 2 992,0	18,0 5,0	363 933,0 356 078,0	2 142,0 595,0	5 712,0		363 933,0	
50	132	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	490,67823	76,0		37 292,0		37 292,0		37 292,0	
51	133	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	19,86	2 316,0 2 256,0	12,0 3,0	45 996,0 44 804,0	239,0 60,0	953,0		45 996,0	
52	134	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,59514	76,0		4 149,0		4 149,0		4 149,0	
53	135	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	126,62	1 381,0 1 334,0	10,0 3,0	174 862,0 168 911,0	1 266,0 380,0	4 685,0		174 862,0	
54	136	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	87,3678	507,0		44 295,0		44 295,0		44 295,0	
55	137	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	12,25	813,0 790,0	9,0 3,0	9 959,0 9 678,0	111,0 37,0	172,0		9 959,0	
56	138	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	6,9825	507,0		3 540,0		3 540,0		3 540,0	
57	139	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$	7,61	7 076,0 5 828,0	51,0 13,0	53 848,0 44 351,0	388,0 99,0	9 109,0		53 848,0	
58	140	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,38811	66 535,0		25 823,0		25 823,0		25 823,0	
59	141	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	7,61	7 020,0 6 808,0	100,0 35,0	53 422,0 51 809,0	761,0 266,0	852,0		53 422,0	
60	142	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,24352	21 298,0		5 186,0		5 186,0		5 186,0	
61	143	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	8,2188	816,0		6 707,0		6 707,0		6 707,0	
62	144	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см. примечание)	м	88,9	1 166,0 1 139,0	0,0 0,0	103 657,0 101 257,0	0,0 0,0	2 400,0		103 657,0	
63	145	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106,0		9 895,0		9 895,0		9 895,0	
64	146	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	215,85	4 329,0 3 862,0	0,0 0,0	934 415,0 833 613,0	0,0 0,0	100 802,0		934 415,0	
65	147	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	215,85	1 689,0 1 629,0	12,0 3,0	364 571,0 351 620,0	2 591,0 648,0	10 361,0		364 571,0	
66	148	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	889,94955	76,0		67 636,0		67 636,0		67 636,0	
67	149	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	36,35	1 382,0 1 322,0	12,0 3,0	50 236,0 48 055,0	436,0 109,0	1 745,0		50 236,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	150	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	99,92615	76,0		7 594,0		7 594,0		7 594,0	
69	151	1115-0108-1007 *РСНБ РК 2022*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м²	36,35	1 866,0 1 144,0	8,0 2,0	67 829,0 41 584,0	291,0 73,0	25 954,0		67 829,0	
70	152	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	1,85385	66 535,0		123 346,0		123 346,0		123 346,0	
71	153	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	36,35	6 789,0 6 103,0	0,0 0,0	246 780,0 221 844,0	0,0 0,0	24 936,0		246 780,0	
72	154	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м²	39,258	816,0		32 035,0		32 035,0		32 035,0	
73	155	6112-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м²	178,55	3 693,0 3 397,0	293,0 127,0	659 385,0 606 534,0	52 315,0 22 676,0	536,0		659 385,0	
74	156	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	м³	2,696105	21 641,0		58 346,0		58 346,0		58 346,0	
75	157	6112-0102-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	138,99	8 400,0 7 793,0	45,0 15,0	1 167 516,0 1 083 149,0	6 255,0 2 085,0	78 112,0		1 167 516,0	
76	158	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	141,7698	2 546,0		360 946,0		360 946,0		360 946,0	
77	159	6112-0302-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	м²	252,2	1 238,0 1 185,0	10,0 3,0	312 224,0 298 857,0	2 522,0 757,0	10 845,0		312 224,0	
78	160	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	158,886	507,0		80 555,0		80 555,0		80 555,0	
79	161	6112-0302-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м²	39,56	735,0 708,0	8,0 2,0	29 077,0 28 008,0	316,0 79,0	752,0		29 077,0	
80	162	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	20,5712	507,0		10 430,0		10 430,0		10 430,0	
81	163	6109-0401-0402 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	25	1 347,0 1 180,0	33,0 10,0	33 675,0 29 500,0	825,0 250,0	3 350,0		33 675,0	
82	164	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	25,25	1 977,0		49 919,0		49 919,0		49 919,0	
83	165	6107-0102-0212 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	м²	3,42	931,0 852,0	47,0 15,0	3 184,0 2 914,0	160,0 51,0	109,0		3 184,0	
84	166	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	23,37	1 510,0		35 289,0		35 289,0		35 289,0	
85	167	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	34,69	7 621,0 6 683,0	0,0 0,0	264 372,0 231 833,0	0,0 0,0	32 539,0		264 372,0	
86	168	6112-0202-0703 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	м²	34,69	4 401,0 4 310,0	52,0 15,0	152 671,0 149 514,0	1 804,0 520,0	1 353,0		152 671,0	
87	169	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	88,94516	78,0		6 938,0		6 938,0		6 938,0	
88	170	6112-0302-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску		34,69	1 238,0	10,0	42 946,0	347,0	1 492,0		42 946,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	171	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	м²		1 185,0	3,0	41 108,0	104,0				
				т	0,021855	199 032,0		4 350,0		4 350,0		4 350,0	
			Итого по разделу 5:					6 108 829	72 769	1 291 040	0	6 108 829	
								4 745 021	28 789	0	0		
			Раздел 6: Отделка фасада										
90	172	6111-0601-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм (5мм)	м²	299,78	2 481,0	137,0	743 754,0	41 070,0	28 479,0		743 754,0	
						2 249,0	41,0	674 205,0	12 291,0				
91	173	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1 220,70416	83,0		101 318,0		101 318,0		101 318,0	
92	174	6111-0601-0203 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм норме 6111-0601-0202	м²	299,78	684,0	20,0	205 050,0	5 995,0	25 781,0		205 050,0	
						578,0	4,0	173 273,0	1 199,0				
93	175	6111-0301-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м² изолируемой поверхности	299,78	619,0	50,0	185 564,0	14 989,0	4 796,0		185 564,0	
						553,0	17,0	165 778,0	5 096,0				
94	176	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50	м²	314,769	145,0		45 642,0		45 642,0		45 642,0	
95	177	6111-0601-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм (5мм)	м²	299,78	2 481,0	137,0	743 754,0	41 070,0	28 479,0		743 754,0	
						2 249,0	41,0	674 205,0	12 291,0				
96	178	232-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1 220,70416	83,0		101 318,0		101 318,0		101 318,0	
97	179	6111-0601-0203 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм норме 6111-0601-0202	м²	299,78	684,0	20,0	205 050,0	5 995,0	25 781,0		205 050,0	
						578,0	4,0	173 273,0	1 199,0				
98	180	6112-0201-0702 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 2,5 мм	м²	299,78	3 272,0	14,0	980 880,0	4 197,0	28 479,0		980 880,0	
						3 163,0	5,0	948 204,0	1 499,0				
99	181	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	899,34	161,0		144 794,0		144 794,0		144 794,0	
100	182	6112-0303-0113 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м²	299,78	704,0	2,0	211 045,0	600,0	15 289,0		211 045,0	
						651,0	1,0	195 157,0	300,0				
101	183	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	116,9142	497,0		58 106,0		58 106,0		58 106,0	
102	184	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м²	186	1 715,0	8,0	318 990,0	1 488,0	104 718,0		318 990,0	
						1 144,0	2,0	212 784,0	372,0				
103	185	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 (ППЖ-160ПГ)	м³	17,0544	63 122,0		1 076 508,0		1 076 508,0		1 076 508,0	
104	186	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	3,468	44 064,0		152 814,0		152 814,0		152 814,0	
105	187	6112-0401-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	92,583333	565,0	3,0	52 310,0	278,0	6 296,0		52 310,0	
						494,0	1,0	45 736,0	93,0				
106	188	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³		0,6666	44 064,0		29 373,0		29 373,0		29 373,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	189	6111-0301-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м²	22,22	619,0	50,0	13 754,0	1 111,0	356,0		13 754,0	
				м² изолируемой поверхности		553,0	17,0	12 288,0	378,0				
108	190	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50	м²	23,331	145,0		3 383,0		3 383,0		3 383,0	
109	191	6112-0201-0702 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 2,5 мм	м²	22,22	3 272,0	14,0	72 704,0	311,0	2 111,0		72 704,0	
						3 163,0	5,0	70 282,0	111,0				
110	192	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	66,66	161,0		10 732,0		10 732,0		10 732,0	
111	193	6112-0303-0113 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м²	22,22	704,0	2,0	15 643,0	44,0	1 133,0		15 643,0	
						651,0	1,0	14 465,0	22,0				
112	194	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	8,6658	497,0		4 307,0		4 307,0		4 307,0	
113	195	6112-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	39,1	565,0	3,0	22 092,0	117,0	2 659,0		22 092,0	
						494,0	1,0	19 315,0	39,0				
114	196	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	0,28152	44 064,0		12 405,0		12 405,0		12 405,0	
115	197	6111-0301-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м² изолируемой поверхности	9,384	619,0	50,0	5 809,0	470,0	150,0		5 809,0	
						553,0	17,0	5 189,0	160,0				
116	198	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50	м²	9,8532	145,0		1 429,0		1 429,0		1 429,0	
117	199	6112-0201-0702 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 2,5 мм	м²	9,384	3 272,0	14,0	30 704,0	131,0	891,0		30 704,0	
						3 163,0	5,0	29 682,0	47,0				
118	200	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	28,152	161,0		4 532,0		4 532,0		4 532,0	
119	201	6112-0303-0113 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м²	9,384	704,0	2,0	6 606,0	18,0	479,0		6 606,0	
						651,0	1,0	6 109,0	9,0				
120	202	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,65976	497,0		1 819,0		1 819,0		1 819,0	
121	203	6112-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м²	33,1	3 602,0	129,0	119 226,0	4 270,0			119 226,0	
						3 473,0	57,0	114 956,0	1 887,0				
122	204	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,62559	21 641,0		13 538,0		13 538,0		13 538,0	
123	205	6112-0303-0113 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м²	33,1	704,0	2,0	23 302,0	66,0	1 688,0		23 302,0	
						651,0	1,0	21 548,0	33,0				
124	206	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	12,909	497,0		6 416,0		6 416,0		6 416,0	
125	207	6112-0201-0702 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 2,5 мм		97,17	3 272,0	14,0	317 940,0	1 361,0	9 231,0		317 940,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	208	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	м² кг	291,51	3 163,0 161,0	5,0	307 349,0 46 933,0	486,0	46 933,0		46 933,0	
127	209	6112-0303-0113 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м²	97,17	704,0 651,0	2,0 1,0	68 408,0 63 258,0	194,0 97,0	4 956,0		68 408,0	
128	210	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	37,8963	497,0		18 834,0		18 834,0		18 834,0	
129	211	6112-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м²	9,47	3 602,0 3 473,0	129,0 57,0	34 111,0 32 889,0	1 222,0 540,0			34 111,0	
130	212	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,178983	21 641,0		3 873,0		3 873,0		3 873,0	
131	213	6112-0201-0702 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 2,5 мм	м²	9,47	3 272,0 3 163,0	14,0 5,0	30 986,0 29 954,0	132,0 47,0	900,0		30 986,0	
132	214	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	28,41	161,0		4 574,0		4 574,0		4 574,0	
133	215	6112-0303-0113 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м²	9,47	704,0 651,0	2,0 1,0	6 667,0 6 165,0	18,0 9,0	483,0		6 667,0	
134	216	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,6933	497,0		1 836,0		1 836,0		1 836,0	
			Итого по разделу 6:					6 258 833 3 996 064	125 147 38 205	2 137 619 0	0 0	6 258 833	
			Раздел 7: Разные работы										
135	217	6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	9	10 074,0 5 635,0	2 687,0 538,0	90 666,0 50 715,0	24 183,0 4 842,0	15 768,0		90 666,0	
136	218	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	9,18	20 690,0		189 934,0		189 934,0		189 934,0	
137	219	6101-0108-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	5,7	9 159,0 3 889,0	5 265,0 1 648,0	52 206,0 22 167,0	30 011,0 9 394,0	29,0		52 206,0	
138	220	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	6,555	5 013,0		32 860,0		32 860,0		32 860,0	
139	221	6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,097	65 669,0 61 249,0	4 209,0 1 330,0	6 370,0 5 941,0	408,0 129,0	20,0		6 370,0	
140	222	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,097	383 597,0		37 209,0		37 209,0		37 209,0	
141	223	КП /в перечне поз.69/ . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Табличка тактильная с пиктограммой "Вход в помещение".	шт	2	4 849,76		9 700,0		9 700,0		9 700,0	
142	224	КП /в перечне поз.70/ . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Табличка тактильная с пиктограммой "Для инвалидов все категорий".	шт	2	4 849,76		9 700,0		9 700,0		9 700,0	
143	225	КП /в перечне поз.71/ . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Табличка тактильная с пиктограммой "Направление движения, поворот".	шт	3	4 849,76		14 549,0		14 549,0		14 549,0	
144	226	КП /в перечне поз.72/ . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Табличка тактильная с пиктограммой "Туалет для инвалидов".		1	4 849,76		4 850,0		4 850,0		4 850,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	227	6125-0411-0207 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт	1	10 062,0 9 735,0	0,0 0,0	10 062,0 9 735,0	0,0 0,0	327,0		10 062,0	
146	228	КП /в перечне поз.65/ . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	3-х канальный радиоприемник MP-821W4.	шт	1	29 428,2		29 428,0		29 428,0		29 428,0	
147	229	КП /в перечне поз.66/ . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Блок питания, 12В/0,3А.	шт	1	7 392,36		7 392,0		7 392,0		7 392,0	
148	230	КП /в перечне поз.67/ . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Адаптер-блок защиты GC-0012U3.	шт	1	6 215,24		6 215,0		6 215,0		6 215,0	
149	231	КП /в перечне поз.68/ . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Зарядное устройство MP-050W1.	шт	2	4 237,66		8 475,0		8 475,0		8 475,0	
150	232	6124-0103-2101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	6 935,0 5 978,0	900,0 282,0	13 870,0 11 956,0	1 800,0 564,0	114,0		13 870,0	
151	233	248-201-0401 *СборСЦ 04.2024*	Кнопка радиовызова MP-413W14	шт.	2	178 603,0		357 206,0		357 206,0		357 206,0	
			Итого по разделу 7: Разные работы					880 692 100 514	56 402 14 929	723 776 0	0 0	880 692	
			ИТОГО по акту					18 138 067 10 192 815	316 173 101 374	7 629 072 0	0 0	18 138 067	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							1 197 112		19335179,42	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							966 759		20301938,39	
		08-2022, п.8.2.66.4б)	Непредвиденные работы и затраты-2%							386 704		20688641,98	
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %									20688641,98	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									20688641,98	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.	в том числе на III квартал 2024 г., доля -67%, к - 1,0557									21840999,34	
			ИТОГО :									21840999,34	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									21404179,35	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%									2568501,52	
			Итого с НДС									23972681	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "MegaStroyServis"

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора:ТОО "ДИАС-проект"

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Курмангалиев М.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сахов Б

Нуралиев Е.А

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AIIK KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : МП-8-05/08 Строительство медицинского пункта в селе Сункар Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Медицинский пункт в селе Сункар Жамбылский район Алматинской области на 02-01-04-01 водопровод,канализация

(наименование)

Договор подряда (контракт) №452/08/24 от 28.08.24г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г; Доп соглашение №2 от 24.10.2024г; № 3 от 22.12.2024 г

Акт выполненных работ № 3

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 27.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод										
1	1	6114-0501-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией,диаметр ввода до 65 мм,диаметр водомера до 40 мм	узел	1	50 113,0 45 844,0	1 116,0 253,0	50 113,0 45 844,0	1 116,0 253,0	3 153,0		50 113,0	
2	2	244-301-0413 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 20,Qn 2,5 м³/ч,Tmax 50°	шт.	1	52 592,0		52 592,0		52 592,0		52 592,0	
3	3	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0	
4	4	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый,муфтовый,для систем водоснабжения и отопления,Т до+120°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2 527,0		2 527,0		2 527,0		2 527,0	
5	5	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 728,0		23 184,0		23 184,0		23 184,0	
6	6	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 474,0		4 474,0		4 474,0		4 474,0	
7	7	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	323,0		646,0		646,0		646,0	
8	8	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	431,0		862,0		862,0		862,0	
9	9	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	2	189,0		378,0		378,0		378,0	
10	10	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,0042	1 126 773,0		4 732,0		4 732,0		4 732,0	
11	11	6114-0204-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.	шт.	11	1 843,0 1 792,0	8,0 1,0	20 273,0 19 712,0	88,0 11,0	473,0		20 273,0	
12	12	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	5 830,0		34 980,0		34 980,0		34 980,0	
13	13	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды и пара,Т до+200,PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	4 474,0		17 896,0		17 896,0		17 896,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	2 063,0		2 063,0		2 063,0		2 063,0	
15	33	6103-0101-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба (бетонные упоры)	м³	0,05	32 327,0 24 438,0	2 854,0 593,0	1 616,0 1 222,0	143,0 30,0	252,0		1 616,0	
16	34	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,051	19 191,0		979,0		979,0		979,0	
17	35	6121-0201-0137 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,003	3 369 330,0 1 197 270,0	60 898,0 297,0	10 108,0 3 592,0	183,0 1,0	6 333,0		10 108,0	
18	36	6121-0201-0143 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0,001	12 458 985,0 1 905 015,0	566 767,0 107 365,0	12 459,0 1 905,0	566,0 107,0	9 987,0		12 459,0	
19	37	6114-0601-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	1	1 788,0 1 760,0	0,0 0,0	1 788,0 1 760,0	0,0 0,0	28,0		1 788,0	
20	38	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 695,0		1 695,0		1 695,0		1 695,0	
21	39	242-207-3601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5 591,0		5 591,0		5 591,0		5 591,0	
22	40	261-301-0329 *РСНБ РК 2022*	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1 328,0		26 560,0		26 560,0		26 560,0	
23	41	241-211-1405 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х3/4"	шт.	7	248,0		1 736,0		1 736,0		1 736,0	
24	42	241-211-1408 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 32х1"	шт.	9	475,0		4 275,0		4 275,0		4 275,0	
25	43	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	14	240,0		3 360,0		3 360,0		3 360,0	
26	44	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	53,5	376,0 372,0	2,0 0,0	20 116,0 19 902,0	107,0 0,0	107,0		20 116,0	
27	45	6121-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,0535	265 158,0 262 638,0	0,0 0,0	14 186,0 14 051,0	0,0 0,0	135,0		14 186,0	
28	46	6114-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	8	1 843,0 1 792,0	8,0 1,0	14 744,0 14 336,0	64,0 8,0	344,0		14 744,0	
29	47	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	5 830,0		29 150,0		29 150,0		29 150,0	
30	48	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	4 474,0		13 422,0		13 422,0		13 422,0	
31	49	6116-0701-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	2	809,0 781,0	0,0 0,0	1 618,0 1 562,0	0,0 0,0	56,0		1 618,0	
32	50	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	4 549,0		9 098,0		9 098,0		9 098,0	
33	51	6114-0103-0302 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	30	6 658,0 6 623,0	25,0 0,0	199 740,0 198 690,0	750,0 0,0	300,0		199 740,0	
34	52	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	29,7	294,0		8 732,0		8 732,0		8 732,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	53	6114-0103-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	54	6 166,0 6 135,0	20,0 0,0	332 964,0 331 290,0	1 080,0 0,0	594,0		332 964,0	
36	54	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	53,46	198,0		10 585,0		10 585,0		10 585,0	
37	55	6111-0101-1701 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	78	1 948,0 1 294,0	225,0 74,0	151 944,0 100 932,0	17 550,0 5 772,0	33 462,0		151 944,0	
38	56	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	52,8	228,0		12 038,0		12 038,0		12 038,0	
39	57	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	33	294,0		9 702,0		9 702,0		9 702,0	
40	58	241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	6	362,0		2 172,0		2 172,0		2 172,0	
41	59	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	30	240,0		7 200,0		7 200,0		7 200,0	
42	60	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	84	376,0 372,0	2,0 0,0	31 584,0 31 248,0	168,0 0,0	168,0		31 584,0	
43	61	6121-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,084	265 158,0 262 638,0	0,0 0,0	22 273,0 22 062,0	0,0 0,0	212,0		22 273,0	
			Итого по разделу 1: Водопровод					1 179 025 808 108	21 815 6 182	349 103 0	0 0	1 179 025	
			Раздел 2: Канализация										
44	81	6103-0101-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба (бетонные упоры)	м³	0,1	32 327,0 24 438,0	2 854,0 593,0	3 233,0 2 444,0	285,0 59,0	504,0		3 233,0	
45	82	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,102	19 191,0		1 957,0		1 957,0		1 957,0	
46	83	6111-0101-1701 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1,1	1 948,0 1 294,0	225,0 74,0	2 143,0 1 423,0	247,0 81,0	472,0		2 143,0	
47	84	234-303-0226 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	1,21	1 703,0		2 061,0		2 061,0		2 061,0	
48	85	6115-0102-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	11 024,0 9 015,0	174,0 58,0	11 024,0 9 015,0	174,0 58,0	1 835,0		11 024,0	
49	86	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	53 664,0		53 664,0		53 664,0		53 664,0	
50	87	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 807,0		14 807,0		14 807,0		14 807,0	
51	88	6115-0103-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталляцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	11 834,0 9 387,0	381,0 131,0	59 170,0 46 935,0	1 905,0 655,0	10 330,0		59 170,0	
52	89	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	5	21 725,0		108 625,0		108 625,0		108 625,0	
53	90	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	5	2 051,0		10 255,0		10 255,0		10 255,0	
54	91	6115-0103-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	2	5 801,0 5 260,0	54,0 18,0	11 602,0 10 520,0	108,0 36,0	974,0		11 602,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	92	521-301-3003001 *СборСЦ 04.2024*	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	1	343 750,0		343 750,0				343 750,0	
										343 750,0			
56	93	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	1	7 059,0		7 059,0				7 059,0	
										7 059,0			
57	94	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	2 051,0		4 102,0				4 102,0	
										4 102,0			
58	95	6115-0101-0203 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	1	4 630,0	55,0	4 630,0	55,0	743,0		4 630,0	
						3 832,0	18,0	3 832,0	18,0				
59	96	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	1	20 248,0		20 248,0				20 248,0	
										20 248,0			
60	97	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	896,0		896,0				896,0	
										896,0			
61	98	6114-0103-0901 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	10,2	1 518,0	0,0	15 484,0	0,0			15 484,0	
						1 518,0	0,0	15 484,0	0,0				
62	99	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	10,2	524,0		5 345,0				5 345,0	
										5 345,0			
63	100	6115-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	18 787,0	123,0	18 787,0	123,0	474,0		18 787,0	
						18 190,0	37,0	18 190,0	37,0				
64	101	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	76 539,0		76 539,0				76 539,0	
										76 539,0			
65	102	6116-0501-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	83 085,0	1 110,0	83 085,0	1 110,0	7 181,0		83 085,0	
						74 794,0	299,0	74 794,0	299,0				
66	103	КП поз.85. ЯНДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Ксмат=0,982	Насос циркуляционный с теплоизоляционным кожухом Star-Z NOVA T (ROW) Q=0,2 m3/h, H=0,6 m, Pm=7Вт, арт.4222650, Danfoss.	шт.	1	138 192,56		138 193,0				138 193,0	
										138 193,0			
67	104	6115-0104-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	3	4 156,0	0,0	12 468,0	0,0	150,0		12 468,0	
						4 106,0	0,0	12 318,0	0,0				
68	105	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	5	6 779,0		33 895,0				33 895,0	
										33 895,0			
69	106	244-104-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	1	5 878,0		5 878,0				5 878,0	
										5 878,0			
70	107	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735,0		3 735,0				3 735,0	
										3 735,0			
71	108	244-104-0507 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	12 456,0		12 456,0				12 456,0	
										12 456,0			
72	109	6115-0101-0302 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка трапов, диаметр 100 мм.	комплект	1	43 496,0	229,0	43 496,0	229,0	38 633,0		43 496,0	
						4 634,0	78,0	4 634,0	78,0				
			Итого по разделу 2: Канализация					1 108 587	4 236	346 279	0	1 108 587	
								199 589	1 321	558 482	0		
			ИТОГО по акту					2 287 612	26 051	695 382	0	2 287 612	
								1 007 697	7 503	558 482	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							558 482		1729130,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6.6%										
			Сметная прибыль 5%							114 123		1843252,58	
			Непредвиденные работы и затраты-2%							92 163		1935415,21	
			Распределение итого по кварталам:							48 035		2541931,90	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %										
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									2541931,90	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.	**в том числе на III квартал 2024 г., доля -100%, к - 1,0557**									2541931,90	
			ИТОГО :									2683517,51	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									2683517,51	
		Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%**									2629847,16	
			Итого с НДС									315581,66	
												2945429	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер **Толкумбеков А.М**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора **ТОО "MegaStroyServis"**

М.П.

Разработчики проекта строительного авторского надзора **ТОО "ДИАС-проект"**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Кузмангалиев М.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сахов Б

Нуралиев Е.А

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауыл,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : МП-8-05/08 Строительство медицинского пункта в селе Сункар Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Медицинский пункт в селе Сункар Жамбылский район Алматинской области на 02-01-04-02 отопление,вентиляция

(наименование)

Договор подряда (контракт) №452/08/24 от 28.08.24г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г; Доп соглашение №2 от 24.10.2024г; № 3 от 22.12.2024 г

Акт выполненных работ № 4

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 27.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление										
1	1	6116-0301-0102 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	12,1	3 861,0 3 223,0	257,0 88,0	46 718,0 38 998,0	3 110,0 1 065,0	4 610,0		46 718,0	
2	2	245-104-0328 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 400 мм	комплект	2	15 230,0		30 460,0		30 460,0		30 460,0	
3	3	245-104-0329 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 500 мм	комплект	1	26 132,0		26 132,0		26 132,0		26 132,0	
4	4	245-104-0330 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 600 мм	комплект	3	29 948,0		89 844,0		89 844,0		89 844,0	
5	5	245-104-0331 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 700 мм	комплект	2	33 720,0		67 440,0		67 440,0		67 440,0	
6	6	245-104-0332 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 800 мм	комплект	1	37 536,0		37 536,0		37 536,0		37 536,0	
7	7	245-104-0336 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1200 мм	комплект	1	53 533,0		53 533,0		53 533,0		53 533,0	
8	8	245-104-0340 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005,модель 20 высотой 500 мм,длиной 1600 мм	комплект	2	71 048,0		142 096,0		142 096,0		142 096,0	
9	9	6114-0102-0105 ЕСП РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм	м	98,7	2 210,0 2 138,0	55,0 15,0	218 127,0 211 021,0	5 429,0 1 481,0	1 678,0		218 127,0	
10	10	241-101-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	82,5	535,0		44 138,0		44 138,0		44 138,0	
11	11	241-101-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	10,2	555,0		5 661,0		5 661,0		5 661,0	
12	12	241-101-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	6	409,0		2 454,0		2 454,0		2 454,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	98,7	376,0 372,0	2,0 0,0	37 111,0 36 716,0	197,0 0,0	197,0		37 111,0	
14	14	6111-0101-1701 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4,2	1 948,0 1 294,0	225,0 74,0	8 182,0 5 435,0	945,0 311,0	1 802,0		8 182,0	
15	15	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкие трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С, больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 28 мм	м	4,62	295,0		1 363,0		1 363,0		1 363,0	
16	16	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	5 466,0		21 864,0		21 864,0		21 864,0	
17	17	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	3 901,0		46 812,0		46 812,0		46 812,0	
18	18	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 (спускной кран)	шт.	4	3 901,0		15 604,0		15 604,0		15 604,0	
19	19	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	708,0		14 160,0		14 160,0		14 160,0	
20	20	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,5	266,0 190,0	4,0 0,0	1 995,0 1 425,0	30,0 0,0	540,0		1 995,0	
21	21	6111-0501-0517 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	7,5	510,0 168,0	11,0 2,0	3 825,0 1 260,0	83,0 15,0	2 483,0		3 825,0	
			Итого по разделу 1: Отопление					915 055 294 855	9 794 2 872	610 407 0	0 0	915 055	
			Раздел 2: Вентиляция										
22	22	6118-0202-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	9	1 496,0 1 477,0	5,0 1,0	13 464,0 13 293,0	45,0 9,0	126,0		13 464,0	
23	23	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	9	4 175,0		37 575,0		37 575,0		37 575,0	
24	24	6118-0101-0302 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,912	8 684,0 8 250,0	150,0 45,0	25 288,0 24 024,0	437,0 131,0	827,0		25 288,0	
25	25	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	2,912	6 241,0		18 174,0		18 174,0		18 174,0	
26	26	6118-0101-0303 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	1,024	7 955,0 7 554,0	119,0 36,0	8 146,0 7 735,0	122,0 37,0	289,0		8 146,0	
27	27	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	1,024	6 241,0		6 391,0		6 391,0		6 391,0	
28	28	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	775,0		3 100,0		3 100,0		3 100,0	
			Итого по разделу 2: Вентиляция					112 138 45 052	604 177	66 482 0	0 0	112 138	
			Раздел 3: Тепловой узел										
29	29	6116-0201-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка водоподогревателей емкостных, вместимость до 1 $м^3$	шт.	2	87 666,0 77 096,0	5 361,0 1 554,0	175 332,0 154 192,0	10 722,0 3 108,0	10 418,0		175 332,0	
30	30	513-108-0124 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-933 мощность 9 кВт	комплект	2	55 689,0		111 378,0		111 378,0		111 378,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	9 338,0 6 211,0	43,0 0,0	18 676,0 12 422,0	86,0 0,0	6 168,0		18 676,0	
32	32	511-403-0602 *СборСЦ 04.2024*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 м³/ч, H 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477	шт.	2	69 707,0		139 414,0		139 414,0		139 414,0	
33	33	6116-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м³	шт.	1	21 313,0 19 438,0	1 754,0 483,0	21 313,0 19 438,0	1 754,0 483,0	121,0		21 313,0	
34	34	513-204-0104 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER 24 CE, Elbi (A102L27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, Т от 10°С до 110°С, вертикального типа	шт.	1	18 704,0		18 704,0		18 704,0		18 704,0	
35	35	6114-0202-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	12 758,0 10 390,0	221,0 57,0	12 758,0 10 390,0	221,0 57,0	2 147,0		12 758,0	
36	36	242-313-0303 *СборСЦ 04.2024*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м³/ч	шт.	1	48 005,0		48 005,0		48 005,0		48 005,0	
37	37	6114-0203-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 799,0 2 697,0	5,0 1,0	2 799,0 2 697,0	5,0 1,0	97,0		2 799,0	
38	38	245-501-0901 *СборСЦ 04.2024*	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649,0		35 649,0		35 649,0		35 649,0	
39	39	6114-0203-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	1	1 206,0 1 190,0	2,0 1,0	1 206,0 1 190,0	2,0 1,0	14,0		1 206,0	
40	40	242-309-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 8 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	4 438,0		4 438,0		4 438,0		4 438,0	
41	41	6116-0605-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 842,0 4 388,0	368,0 98,0	9 684,0 8 776,0	736,0 196,0	172,0		9 684,0	
42	42	242-404-0701 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	26 755,0		26 755,0		26 755,0		26 755,0	
43	43	261-302-0263 *РСНБ РК 2022*	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16 553,0		16 553,0		16 553,0		16 553,0	
44	44	6116-0701-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	3	1 921,0 1 814,0	0,0 0,0	5 763,0 5 442,0	0,0 0,0	321,0		5 763,0	
45	45	245-713-0201 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	3	3 039,0		9 117,0		9 117,0		9 117,0	
46	46	6116-0701-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	7	1 937,0 1 909,0	0,0 0,0	13 559,0 13 363,0	0,0 0,0	196,0		13 559,0	
47	47	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	7	2 870,0		20 090,0		20 090,0		20 090,0	
48	48	6116-0605-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	4 842,0 4 388,0	368,0 98,0	9 684,0 8 776,0	736,0 196,0	172,0		9 684,0	
49	49	242-404-0703 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	30 269,0		60 538,0		60 538,0		60 538,0	
50	50	6114-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	16	1 843,0 1 792,0	8,0 1,0	29 488,0 28 672,0	128,0 16,0	688,0		29 488,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	8 398,0		33 592,0		33 592,0		33 592,0	
52	52	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	5 466,0		21 864,0		21 864,0		21 864,0	
53	53	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	3 901,0		19 505,0		19 505,0		19 505,0	
54	54	242-307-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В), пружинный, для воды, Т до +110°С ГОСТ 33423-2015 DN 25, PN 25	шт.	2	9 267,0		18 534,0		18 534,0		18 534,0	
55	55	242-307-0501 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В), пружинный, для воды, Т до +110°С ГОСТ 33423-2015 DN 15, PN 25	шт.	1	5 401,0		5 401,0		5 401,0		5 401,0	
			Итого по разделу 3: Тепловой узел					889 799	14 390	340 555	0	889 799	
								265 358	4 058	269 496	0		
			ИТОГО по акту					1 916 992	24 788	1 017 444	0	1 916 992	
								605 265	7 107	269 496	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							269 496		1647496,00	
			Сметная прибыль 5%							108 735		1756230,74	
			Непредвиденные работы и затраты-2%							87 812		1844042,27	
			Распределение итого по кварталам:							40 515		2154052,81	
			в том числе на III квартал 2024 г., доли -100 %									2154052,81	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.	Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									2154052,81	
			в том числе на III квартал 2024 г., доли -100%, к - 1,0557									2274033,55	
			ИТОГО :									2274033,55	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									2228552,88	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%									267426,35	
			Итого с НДС									2495979	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "MegaStroyServis"

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора: ТОО "ДИАС-проект"

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Курмангалиев М.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сахов Б

Нуралиев Е.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № отчества или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Қонаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AHIK KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қарғалы ауд,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : МП-8-05/08 Строительство медицинского пункта в селе Сункар Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Медицинский пункт в селе Сункар Жамбылского района Алматинской области на 02-01-04-03 электрооборудование

(наименование)

Договор подряда (контракт) №452/08/24 от 28.08.24г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г; Доп соглашение №2 от 24.10.2024г; № 3 от 22.12.2024 г

Акт выполненных работ № 5

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 27.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6119-0602-0112 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 50 кг	шт.	1	33 400,0 29 599,0	1 867,0 585,0	33 400,0 29 599,0	1 867,0 585,0	1 934,0		33 400,0	
2	2	247-201-0843 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54	шт.	1	140 815,0		140 815,0		140 815,0		140 815,0	
3	3	6124-0303-0601 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	19,0		6 416,0	
4	4	247-204-1833 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	9 364,0		9 364,0		9 364,0		9 364,0	
5	5	6119-0602-0202 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание,трехфазного	шт.	1	5 670,0 5 403,0	225,0 71,0	5 670,0 5 403,0	225,0 71,0	42,0		5 670,0	
6	6	247-301-0211 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А),20 мА,класс точности 1	шт.	1	19 519,0		19 519,0		19 519,0		19 519,0	
7	7	6124-0303-0601 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	21	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	134 736,0 134 337,0	0,0 0,0	399,0		134 736,0	
8	8	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	647,0		2 588,0		2 588,0		2 588,0	
9	9	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	575,0		1 150,0		1 150,0		1 150,0	
10	10	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 964,0		5 892,0		5 892,0		5 892,0	
11	11	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016,0		2 016,0		2 016,0		2 016,0	
12	12	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329,0		5 329,0		5 329,0		5 329,0	
13	13	247-204-5214 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков,типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	10	5 820,0		58 200,0		58 200,0		58 200,0	
14	14	6124-0303-0601 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	19,0		6 416,0	
15	15	247-103-3604 СборСН 04.2024	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А		1	2 377,0		2 377,0		2 377,0		2 377,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	6124-0303-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	19,0		6 416,0	
17	17	СТКП	Автоматический ввод резерва ABP63A.	шт	1	141 220,44		141 220,0		141 220,0		141 220,0	
18	26	6119-0401-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	44	3 275,0 3 193,0	24,0 7,0	144 100,0 140 492,0	1 056,0 308,0	2 552,0		144 100,0	
19	27	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	15	73 266,0		1 098 990,0		1 098 990,0		1 098 990,0	
20	28	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН A070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	2	36 745,0		73 490,0		73 490,0		73 490,0	
21	29	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	11	8 422,0		92 642,0		92 642,0		92 642,0	
22	30	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	16	46 221,0		739 536,0		739 536,0		739 536,0	
23	31	6119-0401-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	8	3 124,0 3 056,0	47,0 14,0	24 992,0 24 448,0	376,0 112,0	168,0		24 992,0	
24	32	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	2	1 763,0		3 526,0		3 526,0		3 526,0	
25	33	247-102-2501 *СборСП 04.2024*	Светильник светодиодный для аварийного освещения MARS 2200-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP22	шт.	6	43 310,0		259 860,0		259 860,0		259 860,0	
26	34	6124-0303-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	25 664,0 25 588,0	0,0 0,0	76,0		25 664,0	
27	35	247-103-3605 *СборСП 04.2024*	Комплектующие для светильников датчик движения MB-024B 360, 1200W, IP20	шт.	2	6 167,0		12 334,0		12 334,0		12 334,0	
28	36	247-103-3604 *СборСП 04.2024*	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) MH-600 16A	шт.	2	2 377,0		4 754,0		4 754,0		4 754,0	
29	37	6119-0601-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ·А	шт.	1	7 719,0 7 290,0	232,0 72,0	7 719,0 7 290,0	232,0 72,0	197,0		7 719,0	
30	38	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901,0		18 901,0		18 901,0		18 901,0	
31	39	6119-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	47	1 210,0 1 161,0	1,0 0,0	56 870,0 54 567,0	47,0 0,0	2 256,0		56 870,0	
32	40	6119-0402-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	1 035,0 1 018,0	1,0 0,0	6 210,0 6 108,0	6,0 0,0	96,0		6 210,0	
33	41	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	32	613,0		19 616,0		19 616,0		19 616,0	
34	42	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	15	17,0		255,0		255,0		255,0	
35	43	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	3	1 436,0		4 308,0		4 308,0		4 308,0	
36	44	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	478,0		2 868,0		2 868,0		2 868,0	
37	45	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	536,0		2 680,0		2 680,0		2 680,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	46	247-212-0905 *СборСП 04.2024*	Переключатель однокланишный на два направления 250 В, 10 А, IP20, Сагиен	шт.	4	2 017,0		8 068,0		8 068,0		8 068,0	
39	47	247-212-0304 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30650.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	434,0		1 302,0		1 302,0		1 302,0	
40	52	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	5	234,0		1 170,0		1 170,0		1 170,0	
41	53	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	30	295,0		8 850,0		8 850,0		8 850,0	
42	54	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	6	973,0		5 838,0		5 838,0		5 838,0	
43	55	6101-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³, группа грунта 1	м³	7,14	410,0 0,0	410,0 123,0	2 927,0 0,0	2 927,0 878,0			2 927,0	
44	56	6101-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м³	1,26	5 874,0 5 874,0	0,0 0,0	7 401,0 7 401,0	0,0 0,0			7 401,0	
45	57	6124-0203-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	1 436,0 810,0	58,0 15,0	28 720,0 16 200,0	1 160,0 300,0	11 360,0		28 720,0	
46	58	6101-0106-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м³	7,14	81,0 0,0	81,0 20,0	578,0 0,0	579,0 143,0			578,0	
47	59	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	1,26	3 642,0 3 642,0	0,0 0,0	4 589,0 4 589,0	0,0 0,0			4 589,0	
48	60	6124-0203-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	4 699,0 4 052,0	388,0 99,0	18 796,0 16 208,0	1 552,0 396,0	1 036,0		18 796,0	
49	61	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,01896	354 159,0		6 715,0		6 715,0		6 715,0	
50	62	6125-0602-0501 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2 713,0 2 698,0	0,0 0,0	2 713,0 2 698,0	0,0 0,0	15,0		2 713,0	
51	63	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	37 171,0		37 171,0		37 171,0		37 171,0	
52	64	6124-0203-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1 267,0 753,0	145,0 39,0	19 005,0 11 295,0	2 175,0 585,0	5 535,0		19 005,0	
53	65	6124-0203-0307 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	100	1 132,0 1 042,0	53,0 14,0	113 200,0 104 200,0	5 300,0 1 400,0	3 700,0		113 200,0	
54	66	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	100	2 714,0		271 400,0		271 400,0		271 400,0	
			ИТОГО по акту					3 719 282	17 502	3 092 167	0	3 719 282	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%					609 614	4 850	0	0		
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							245 473		3964754,61	
		08-2022, п.8.2.66.46)	Непредвиденные работы и затраты-2%							198 238		4162992,34	
			Распределение итого по кварталам:							79 295		4242287,43	
			в том числе на III квартал 2024 г., доли -100 %									4242287,43	
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									4242287,43	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.	в том числе на III квартал 2024 г., доли -67%, к - 1,0557										
			ИТОГО :									4478582,84	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									4478582,84	
		Налоговый кодекс РК										4389011,18	
			Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%										
			Итого с НДС									526681,34	
												4915693	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "MegaStroyServis"

М.П

Разработчики проекта строительства авторского надзора ТОО "ДИАС-проект"

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Курмангалиев М.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сахов Б

Нуралиев Е.А

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Қонаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қарғалы ауҮ,д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : МП-8-05/08 Строительство медицинского пункта в селе Сункар Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Медицинский пункт в селе Сункар Жамбылского района Алматинской области на 02-01-04-04 система связи

(наименование)

Договор подряда (контракт) №452/08/24 от 28.08.24г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г; Доп соглашение №2 от 24.10.2024г; № 3 от 22.12.2024 г

Акт выполненных работ № 6

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 27.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Система вызова посетителей										
1	1	6125-0411-0215 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	2	10 692,0 10 587,0	0,0 0,0	21 384,0 21 174,0	0,0 0,0	210,0		21 384,0	
2	2	СТКП	Светозвуковое табло МР-740R2	шт	2	45 178,57		90 357,0		90 357,0		90 357,0	
3	3	СТКП	Кнопка МР-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	шт	2	23 402,5		46 805,0		46 805,0		46 805,0	
4	4	6124-0303-0601 ЕСП РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	19,0		6 416,0	
5	5	248-306-0312 РСНБ РК 2022	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885,0		13 885,0		13 885,0		13 885,0	
6	6	248-306-0373 СборСП 04.2024	Аккумулятор 12 В,5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	15 541,0		15 541,0		15 541,0		15 541,0	
7	7	6125-0105-0507 ЕСП РСНБ РК 2024	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного,стена деревянная или оштукатуренная	м	60	300,0 266,0	32,0 8,0	18 000,0 15 960,0	1 920,0 480,0	120,0		18 000,0	
8	8	243-802-0101 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП 2х0,5 мм2	м	60	87,0		5 220,0		5 220,0		5 220,0	
			Итого по разделу 1: Система вызова посетителей					217 608 43 531	1 920 480	172 157 0	0 0	217 608	
			Раздел 2: Видеонаблюдение										
9	9	6125-1101-0701 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 607,0 4 519,0	88,0 29,0	4 607,0 4 519,0	88,0 29,0			4 607,0	
10	10	248-403-0102 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C,4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	49 477,0		49 477,0		49 477,0		49 477,0	
11	11	248-404-0301 РСНБ РК 2022	Диск жесткой HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783,0		23 783,0		23 783,0		23 783,0	
12	12	6125-0801-0101 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	3	16 607,0 16 599,0	8,0 0,0	49 821,0 49 797,0	24,0 0,0			49 821,0	
13	13	248-402-0225 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C,объектив 2.8 мм,4 Мп,ИК-подсветка до 30 м	шт.	1	29 886,0		29 886,0		29 886,0		29 886,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C,объектив 2,8 мм,2 Mn Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917,0		67 834,0		67 834,0		67 834,0	
15	15	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973,0		109 973,0		109 973,0		109 973,0	
16	16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	19,0		6 416,0	
17	17	521-101-0401026 *СборСЦ 04.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0	
18	18	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм,IP44	шт.	3	842,0		2 526,0		2 526,0		2 526,0	
			Итого по разделу 2: Видеонаблюдение					397 886	112	283 498	0	397 886	
								60 713	29	53 563	0		
			Раздел 3: Структурированная кабельная система										
19	24	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	27 472,0 26 468,0	0,0 0,0	27 472,0 26 468,0	0,0 0,0	1 004,0		27 472,0	
20	25	248-102-1719 *СборСЦ 04.2024*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK,LINEA W 15U,размерами 600x450 мм,с металлической дверью	шт.	1	84 404,0		84 404,0		84 404,0		84 404,0	
21	26	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	183 014,0		183 014,0		183 014,0		183 014,0	
22	27	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	19,0		6 416,0	
23	28	521-101-0401026 *СборСЦ 04.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0	
24	29	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двуклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	1 210,0 1 161,0	1,0 0,0	2 420,0 2 322,0	2,0 0,0	96,0		2 420,0	
25	30	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	2	631,0		1 262,0		1 262,0		1 262,0	
26	31	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа KM40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	2	75,0		150,0		150,0		150,0	
27	32	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	4	62,0		248,0		248,0		248,0	
			Итого по разделу 3: Структурированная кабельная система					358 949	2	87 183	0	358 949	
								35 187	0	236 577	0		
			Раздел 4: Телефонизация										
28	35	6125-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования коммутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	15 582,0 12 659,0	1 109,0 262,0	15 582,0 12 659,0	1 109,0 262,0	1 814,0		15 582,0	
29	36	518-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-4M.IP: 4xFXS, 1xWAN, 1xLAN, 1xUSB, SIP	шт.	1	138 995,0		138 995,0		138 995,0		138 995,0	
30	37	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	19,0		6 416,0	
31	38	521-101-0401026 *СборСЦ 04.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0	
32	39	248-102-3401 *СборСЦ 04.2024*	Кабель питания компьютера типа Hyperline, Schuko+C13 (3x0.75), 10A, 1.8 м	шт.	1	3 687,0		3 687,0		3 687,0		3 687,0	
33	40	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных		2	4 077,0	0,0	8 154,0	0,0	532,0		8 154,0	

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	41	СТКП	IP-телефон Grandstream GXP1610.	шт.	2	3 811,0 20 301,58	0,0	7 622,0 40 603,0	0,0	40 603,0		40 603,0	
35	42	6119-0402-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	1 210,0 1 161,0	1,0 0,0	2 420,0 2 322,0	2,0 0,0	96,0		2 420,0	
36	43	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	2	571,0		1 142,0		1 142,0		1 142,0	
37	44	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	4	62,0		248,0		248,0		248,0	
			Итого по разделу 4: Телефонизация					270 810 29 000	1 111 262	48 141 192 558	0 0	270 810	
			ИТОГО по акту					1 245 253 168 431	3 145 771	590 979 482 698	0 0	1 245 253	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							482 698		762555,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							50 329		812883,63	
			Сметная прибыль 5%							40 644		853527,81	
			Непредвиденные работы и затраты-2%							25 912		1362137,44	
			Распределение итого по кварталам:										
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %									1362137,44	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.	Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									1362137,44	
			в том числе на III квартал 2024 г., доли -100%, к - 1,0557									1438008,50	
			ИТОГО :									1438008,50	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									1409248,33	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%									169109,80	
			Итого с НДС									1578358	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "MegaStroyServis"

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора: ТОО "ДИАС-проект"

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Курмангалиев М.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сахов Б

Нуралиев Е.А

(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер, должность или профессия, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 марта 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Қонаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AIIK KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-8-05/08 Строительство медицинского пункта в селе Сункар Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт в селе Сункар Жамбылского района Алматинской области на 02-01-04-05 автоматическая пожарная сигнализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№452/08/24** от **28.08.24г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г; Доп соглашение №2 от 24.10.2024г**; № 3 от 22.12.2024 г

Акт выполненных работ № 7

Составлен (а) в текущих ценах на 27.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6125-0601-0701 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	16 960,0 16 872,0	13,0 3,0	16 960,0 16 872,0	13,0 3,0	75,0		16 960,0	
2	2	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55 708,0		55 708,0		55 708,0		55 708,0	
3	3	6125-0601-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового,фотоэлектрического,радиоизотопного,светового в нормальном исполнении	шт.	18	10 686,0 10 587,0	3,0 0,0	192 348,0 190 566,0	54,0 0,0	1 728,0		192 348,0	
4	4	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	20	1 952,0		39 040,0		39 040,0		39 040,0	
5	5	6125-0601-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного,магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	2	5 348,0 5 294,0	1,0 0,0	10 696,0 10 588,0	2,0 0,0	106,0		10 696,0	
6	6	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1	шт.	3	1 964,0		5 892,0		5 892,0		5 892,0	
7	7	6125-0601-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	2	2 989,0 2 963,0	11,0 3,0	5 978,0 5 926,0	22,0 6,0	30,0		5 978,0	
8	8	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	1 654,0		4 962,0		4 962,0		4 962,0	
9	9	6124-0303-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	6 416,0 6 397,0	0,0 0,0	19,0		6 416,0	
10	10	248-306-0312 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885,0		13 885,0		13 885,0		13 885,0	
11	11	6125-0601-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	11	2 989,0 2 963,0	11,0 3,0	32 879,0 32 593,0	121,0 33,0	165,0		32 879,0	
12	12	248-304-0117 *СборСП 84.2024*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1 145,0		2 290,0		2 290,0		2 290,0	
13	13	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 439,0		2 439,0		2 439,0		2 439,0	
14	14	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	8	1 744,0		13 952,0		13 952,0		13 952,0	
			ИТОГО по акту					403 445 262 942	212 42	140 291 0	0 0	403 445	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общехозяйственные затраты) 6,6%							26 627		430072,37	
		08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%							21 504		451575,99	
		08-2022, п.8.2.66.46)	Непредвиденные работы и затраты-2%							8 601		460177,44	
			Распределение итого по кварталам:									460177,44	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %									460177,44	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.	Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									460177,44	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля -67%, к - 1,0557									485809,32	
			ИТОГО :									485809,32	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									476093,14	
		Налоговый	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%									57131,18	
			Итого с НДС									533224	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "MegaStroyServis"

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора ТОО "ДИАС-проект"

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Курмангалиев М.Н

(должность, фамилия, инициалы, расшифровка подписи)

М.П.

Сахов Б

Нуралиев Е.А

(должность, фамилия, инициалы, индивидуальный идентификационный номер, документ или приказ, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Қонаев,Индустриальная, 16/4 БИН 060140013977 БИК KKMFKZ2AИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы области,Жамбыл ауд.,Қарғалы ауыл,Ә. Бенсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : МП-8-05/08 Строительство медицинского пункта в селе Сункар Жамбылского района Алматинской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Медицинский пункт на 02-01-05-01 технологическое решение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №452/08/24 от 28.08.24г; Доп соглашение №1 от 13.09.2024г; Доп соглашение №2 от 24.10.2024г; № 3 от 22.12.2024 г

Акт выполненных работ № 8

за декабрь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 27.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1	КП пол.36	Вешалка напольная металл.Кактус краш	шт	1	5 723,21		5 764,0				5 764,0	
2	2	КП пол.5	Банкетка KZME (со спинкой)1500x400x830мм	шт	2	31 950,0		64 360,0		5 723,0		64 360,0	
3	3	КП пол.51	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	2	12 491,07		25 162,0		63 900,0		25 162,0	
4	5	КП пол.40	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0		24 982,0		9 479,0	
5	6	КП пол.16	Облучатель бактерицидный передвижной 330x330x330,30Вт	шт	1	40 000,0		40 288,0		9 411,0		40 288,0	
6	7	КП пол.48	Стол рабочий 1500x700x750 мм	шт	1	41 964,29		42 266,0		40 000,0		42 266,0	
7	8	522-101-1219002 СборСП 04.2024	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821,0		9 821,0		41 964,0		9 821,0	
8	9	КП пол.47	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг	шт	2	38 392,86		77 339,0		9 821,0		77 339,0	
10	11	521-101-0401004 СборСП 04.2024	Системный блок Acer Aspire TC-1660,Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1ТЪHDD+256GbSSD/GTX1650,4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597,0		379 597,0		76 786,0		379 597,0	
11	12	521-101-0411002 СборСП 04.2024	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx,Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625,0		160 625,0		379 597,0		160 625,0	
12	13	521-101-0401009 СборСП 04.2024	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N),Black,Wireless,Multimed,Mouse Wireless,1000dpi,USB+мышь	шт.	1	9 031,0		9 031,0		160 625,0		9 031,0	
13	14	521-101-0401024 СборСП 04.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD,600VA,360W,1x12V/7.5Ah,AVR 138-292V,2 розет.,1xIEC C13,Black	шт.	1	23 830,0		23 830,0		9 031,0		23 830,0	
14	16	522-101-0225003 СборСП 04.2024	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI,A4,print 1200x1200dpi,30ppm,scan 4800x4800dpi,tray250,Wi-Fi,LAN,ADF,USB	шт.	1	117 432,0		117 432,0		23 830,0		117 432,0	
15	18	КП пол.15	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный,82x100x928мм Тумар ОБНП-2x30	шт	1	29 500,0		29 712,0		117 432,0		29 712,0	
16	19	КП пол.51	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь		1	12 491,07		12 581,0		29 500,0		12 581,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						12 491,0			
17	21	КП поз.40	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием BXG-ESD-2000	шт	1	9 410,71		9 479,0				9 479,0	
										9 411,0			
18	22	521-301-3017007 СборСП 04.2024	Холодильник однокамерный Бирюса 90.Общий объем 94л.Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119,0		89 119,0				89 119,0	
										89 119,0			
19	23	КП поз.37	Витрина торговая профильная 900х350х1600-50кг	шт	3	80 357,14		242 807,0				242 807,0	
										241 071,0			
20	25	КП поз.15	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный,82х100х928мм Тумар ОБНП-2х30	шт	1	29 500,0		29 712,0				29 712,0	
										29 500,0			
21	27	521-101-0401004 СборСП 04.2024	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597,0		379 597,0				379 597,0	
										379 597,0			
22	28	521-101-0411002 СборСП 04.2024	Монитор 27" Acer E1272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4ms,3HDMI,DP	шт.	1	160 625,0		160 625,0				160 625,0	
										160 625,0			
23	29	521-101-0401009 СборСП 04.2024	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031,0		9 031,0				9 031,0	
										9 031,0			
24	30	521-101-0401024 СборСП 04.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830,0		23 830,0				23 830,0	
										23 830,0			
25	31	522-101-1219002 СборСП 04.2024	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821,0		9 821,0				9 821,0	
										9 821,0			
26	32	522-101-1217030 СборСП 04.2024	Стол письменный 1200х600х750 мм	шт.	1	24 439,0		24 439,0				24 439,0	
										24 439,0			
27	33	522-101-1219002 СборСП 04.2024	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821,0		19 642,0				19 642,0	
										19 642,0			
28	34	КП поз.48	Стол рабочий 1500х700х750 мм	шт	1	41 964,29		42 266,0				42 266,0	
										41 964,0			
29	35	КП поз.12	Кушетка медицинская процедурная МК-2 1900х600х600	шт	1	49 500,0		49 856,0				49 856,0	
										49 500,0			
30	36	КП поз.29	Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860	шт	1	19 000,0		19 137,0				19 137,0	
										19 000,0			
31	37	КП поз.36	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт	1	5 723,21		5 764,0				5 764,0	
										5 723,0			
32	38	521-403-0102001 СборСП 04.2024	Стол пеленальный с полкой	шт.	1	43 650,0		43 650,0				43 650,0	
										43 650,0			
33	39	КП поз.23	Столик с 2-мя выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800 ТВ-СХ-02-02НП	шт	1	76 780,0		77 333,0				77 333,0	
										76 780,0			
34	40	КП поз.32	Шкаф металлический, 800х450х1700 ТВ-ШММ04	шт	1	128 000,0		128 922,0				128 922,0	
										128 000,0			
35	41	КП поз.26	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 ТВ-СП-2НП	шт	1	58 250,0		58 669,0				58 669,0	
										58 250,0			
36	42	521-301-3017007 СборСП 04.2024	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119,0		89 119,0				89 119,0	
										89 119,0			
37	43	6119-0401-0206 ЕСП РСНБ РК 2024	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на подвесках (штангах), количество ламп 2 шт.	шт.	1	6 476,0	69,0	6 476,0	69,0	31,0		6 476,0	
						6 376,0	22,0	6 376,0	22,0				
38	44	КП поз.15	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм Тумар ОБНП-2х30	шт	0,29	29 500,0		8 409,0				8 409,0	
										8 409,0			
39	45	КП поз.34	Штатив никелированный для инфузионных вливаний с регулировкой высоты	шт	1	10 500,0		10 576,0				10 576,0	
										10 500,0			
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ								0	2 545 566	
											0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту										
											0		
											0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%							2 545 566			
			Сметная прибыль 5%							0		0,00	
			Непредвиденные работы и затраты-2%							0		0,00	
			Распределение итого по кварталам:							50 911		2596476,81	
			в том числе на III квартал 2024 г., доли -100 %										
			Итого в текущих ценах по кварталам с учетом коэффициента									2596476,81	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.	в том числе на III квартал 2024 г., доли -100%, к - 1,0557									2596476,81	
			ИТОГО :									2741100,57	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									2741100,57	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%									2686278,56	
			Итого с НДС									322353,43	
												3008632	

Подрядчик

ТОО "Техно Снаб 2002"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер — Толкумбеков А.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "MegaStroyServis"

М.П.

Разработчики проекта строительства авторского надзора: ТОО "ДИАС-проект"

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: — Курмангалиев М.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сахов Б

Нурлаев Е.А

(должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, № доверенности или приказа, подпись)