Подрядчик: ТОО "KazLuxСтрой"
Субподрядчик: ТОО"ТМ-ТЕПЛОМИР"

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Наименование стройки -Строительство электроснабжения в селе Жана Талап, Байсерке сельского округа,Илийского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль2015 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовани я		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	18 763 354,31									
Строительно-монтажные работы	18 763 354,31	16 752 994,92	5 293 105,00		-				2 010 359,39	18 763 354,31
Всего к оплате:										**18 763 354,31**

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "KazLuxСтрой" **Турганбаев Р.Б.**
БИН:070740011042
ИИК:KZ185600000003847162
БИК: KCJBKZKX

Субподрядчик
Директор
ТОО "ТМ-ТЕПЛОМИР" **Садыков А.Т.**
БИН:040540000708
ИИК: KZ8696504F0007473892
БИК: IRTYKZKA

Подрядчик: ТОО "KazLuxСтрой"
Субподрядчик: ТОО"ТМ-ТЕПЛОМИР"

Форма 2В

Наименование стройки -Строительство электроснабжения в селе Жана Талап, Байсерке сельского округа,Илийского района Алматинской области

Акт №2
приемки выполненых работ за июль 2015 года

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, *единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-4-1								
		КЛ-0,4кВ								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	41,92	35,29	33,19	1479	1391	457	0,0146	1
		м3 грунта		2,1	9,13	88	383	97	0,0317	1
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	1,98	467,1	–	925	–	1045	2,976	6
		м3 грунта		467,1	–	925	–	113	–	–
3	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	22	50,83	48,38	1118	1064	352	0,0166	–
		м3 грунта		2,39	14,07	53	310	97	0,0481	1
4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,900;	41,8	45	45	1881	1881	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
5	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	39,5	7,57	7,57	299	299	94	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	97	97	0,00942	–
6	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	4,4	167,18	–	736	–	832	1,21	5
		м3 грунта		167,18	–	736	–	113	–	–
7	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	39,5	25,65	5,38	1013	213	777	0,129	5
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	801	–	97	–	–
8	Ц8-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	408	49,1	14,9	20033	6079	12907	0,19	78
		м кабеля		29,9	3,4	12199	1387	95	0,02	8
9	Ц8-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	85	70,7	17,1	6010	1454	4159	0,31	26
		м кабеля		47,3	4,2	4021	357	95	0,024	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц8-147-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям, масса 1 м до 9 кг	20	57,3	11,7	1146	234	815	0,26	5
		м кабеля		40,5	2,4	810	48	95	0,014	–
11	16-1-706	Кабели силовые ВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,523	8564071		4479009				
		км								
12	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	204	36,7	27,8	7487	5671	3043	0,06	12
		м кабеля		8,8	6,9	1795	1408	95	0,04	8
13	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	204	11,2	7,9	2285	1612	1027	0,02	4
		м кабеля		3,3	2	673	408	95	0,011	2
14	30-8-92	Песок природный	22	819		18018				
		м3								
15	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	204	32,4	23,7	6610	4835	2810	0,06	12
		м кабеля		8,6	5,9	1754	1204	95	0,034	7
16	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	204	18,8	14,2	3835	2897	1550	0,03	6
		м кабеля		4,5	3,5	918	714	95	0,021	4
17	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,666	11492		19146				
		1000шт								
18	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,0885	336684,08	–	29797	–	2672	175	15
		канало-километр трубопровода		27450	–	2429	–	110	–	–
19	8-2-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб	30	63		1890				
		шт								
20	Ц8-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	4	3905,1	2517	15620	10068	7269	8	32
		шт		1355	558	5420	2232	95	3,261	13
21	16-10-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-150/540	4	5070		20280				
		комплект								
22	Ц8-144-7	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 185 мм2	16	77,1	–	1234	–	1160	0,37	6
		шт		76,3	–	1221	–	95	–	–
23	Ц8-526-4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А	2	1350,1	38,1	2700	76	1117	3	6
		шт		581	6,8	1162	14	95	0,039	–
24	99-5-1(пл)	Автомат ВА 88-37-3Р 400А 35кА ТОО "ПКФ Бакоэлектроснаб"	2	13237		26474				
		шт								
25	Е26-8-13	Устройство уплотнения кабеля в трубе (прим)	25	79	5,09	1975	127	1800	0,387	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода								
				70,2	1,8	1755	45	100	0,009	–
26	1-1-208	Канаты пеньковые пропитанные	0,01813	693800		12579				
		т								
		Всего прямые затраты				**4683579**	**37901**			**229**
						36760	**8607**			**46**
		Стоимость: материалов, тенге				4608918				
		Накладные расходы, тенге				43886				
		- заработная плата, тенге				6583				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				283648				
		Всего по смете				**5011113**				
		Сметная заработная плата, тенге				51950				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				297				

Всего по акту	**5 011 113**
Сметная заработная плата, тенге	51 950
Нормативная трудоемкость, чел-ч	297
Оборудование	-
Всего СМР по акту	**5 011 113**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	60 133
- сметная заработная плата, тенге	8 479
- нормативная трудоемкость, чел-ч	48
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89%)	146 559
- сметная заработная плата, тенге	67 417
- нормативная трудоемкость, чел-ч	410
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	50 712
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20 285
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска	4 303
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5 293 105**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года	**16 424 504,82**
Налог (2 %)	328 490,10
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16 752 994,92**
НДС (12 %)	2 010 359,39
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18 763 354,31**

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "KazLuxСтрой _____ **Тургамбаев Р.Б.**
БИН:070740011042
ИИК:518560000003847162
БИК: KCJBKZKX

Субподрядчик
Директор
ТОО "ТМ-ТЕПЛОМИР _____ **Садыков А.Т.**
БИН:040540000708
ИИК: KZ8696504F0007473892
БИК: IRTYKZKA