исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан,от 5 августа 2021 г .№420 Приложение №4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҷ,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Справка № 2
выполненных работ за июнь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№239	от 12.03.2024 г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НД С	Всего к оп лате
	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном мес яце	по монтажу оборудован ия		на приобретен ие материалов	другие дополнительны е расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт средней школы им Габдуллина	64529186,0	33564818,75	37592597,0						4027778,25	37592597,00
Всего:	**64529186,0**	**33564818,75**	**37592597,0**						**4027778,25**	**37592597,00**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор Дюдетов Ж.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"

Руководитель Еркимбаева А.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Экспорт технического надзора ТОО «D&J EMPORIO»

Кулжанбаев. Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образовании по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Д. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы имени М. Габдуллина в с. Абай, Карасайского района, Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы на 02-01-01 Конструктивные решения. Сейсмоусиление работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 239 от 12.03.2024 г**

Акт выполненных работ № 3

за июнь 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 29.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Усиление кирпичных стен (лист 4)										
1	12	E12-190101-0201 Ктр и Кзм=1,06	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	отверстие	3899,2	92,83	0,89	361962	3470	0	258127	669687	
						91,94	0	358493	0		49598		
2	13	E12-190101-0202 Ктр и Кзм=1,06 К=3	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен /наружные/**	отверстие	3155,2	267,85	2,57	845120	8109	0	602643	1563590	
						265,28	0	837011	0		115827		
3	14	E12-190101-0202 Ктр и Кзм=1,06 К=2	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен /внутренние/**	отверстие	744	178,56	1,71	132849	1272	0	94734	245788	
						176,85	0	131577	0		18206		
4	15	E11-460101-0402 Ктр и Кзм=1,08	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	0,633328	439920,5	51058,02	278614	32337	10081	178095	493246	
						372945,08	17618,29	236197	11158		36537		
5	16	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,57344	399352		229005		229005		247325	Казахстан
											18320		
6	17	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,059888	383478		22966		22966		24803	Казахстан
											1838		
7	18	E12-110103-0401 Ктр и Кзм=1,06	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство**	м²	2740	1215,87	5,59	3331484	15317	183032	2260993	6039864	
						1143,48	2,6	3133135	7124		447387		
8	19	C1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	15,1522	331233		5018909		5018909		5420422	
											401513		
9	20	E12-020101-0101 Ктр и Кзм=1,08	**Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм**	м² поверхности	1000,0	2311,29	270,37	2311290	270370	200	1575260	4197470	
						2040,72	147,14	2040720	147140		310920		
10	21	E12-020101-0102 Ктр и Кзм=1,08 К=3	**Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя**	м² поверхности	1000,0	1773,79	391,89	1773790	391890	490	1146920	3154370	
						1381,41	211,54	1381410	211540		233660		
			Итого по разделу: 2. Усиление кирпичных стен (лист 4)									22056565	
			Раздел: 15. Усиление кирпичных стен (лист 15,16)										
11	407	E12-190101-0201 Ктр и Кзм=1,06	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	отверстие	3716	92,83	0,89	344956	3307	0	245999	638223	
						91,94	0	341649	0		47268		
12	408	E12-190101-0202 Ктр и Кзм=1,06 К=3	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен /наружные/**	отверстие	2476	267,85	2,57	663197	6363	0	472916	1227007	
						265,28	0	656833	0		90894		
13	409	E12-190101-0202 Ктр и Кзм=1,06 К=2	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен /внутренние/**	отверстие	1240	178,56	1,71	221414	2120	0	157889	409646	
						176,85	0	219294	0		30343		

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	410	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,67322	439920,5	51058,02	296163	34373	10716	189313	524314	
						372945,08	17618,29	251074	11861		38838		
15	411	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,392	399352		156546		156546		169070	Казахстан
											12524		
16	412	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28122	383478		107842		107842		116469	Казахстан
											8627		
17	413	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м²	1527,2	1215,87	5,59	1856877	8537	102017	1260215	3366453	
						1143,48	2,6	1746323	3971		249361		
18	414	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	8,44542	331233		2797402		2797402		3021194	
											223792		
			Итого по разделу: 15. Усиление кирпичных стен (лист 15,16)									9472376	
			ИТОГО:					20750386	777464	8639206	8443104	31528941	
								11333714	392794		2335453		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		378347					
			Итого с временными									31907288	
			Зимние удорожания			0,7 %		223351					
			Итого с зимними удорожаниями									32130639	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		642613					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32773252	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									34249815	
			НДС			12 %		4109978					
			Итого с НДС									38359793	
			Условная тендерная скидка 2%									767196	
			Всего к оплате									37592597	

Подрядчик

ТОО "Техно Сиаб 2002"

Директор _____ Дулетов Ж.Д

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ТОО «D&J EMPORIO», технического надзора

Место печати

ТОО Компания СТРОЙТЕКС авторского надзора

Место печати

Заказчик

Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области

Руководитель _____ Еркимбаева А.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

_____ Куджанбаев Д.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

_____ Бидахметов Д.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)