Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул.Аубай Байгазиев, 68** — **101140017883**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно Снаб 2002",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Каргалы, ул.Бейсеуова, дом № 115** — **020740004090**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №239 от 12.03.2024 г.

Номер документа	Дата составления
AL000000048	27.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания средней школы им.Габдулина в с.Абай, Карасайского района, Алматинской области			работа	1	101 701 749,00	101 701 749,00
				Итого	1	x	101 701 749,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Ж.Даулетов / Даулетов Ж.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2024

М.П.

исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан,от 5 августа 2021 г .№420 Приложение №4

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

Подрядчик: **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Каргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**

Справка № 4
выполненных работ за август месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№239	от 12.03.2024 г			ТОО"ТехноСнаб 2002"	17

Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт средней школы им Габдуллина	293905617,0	90805133,04	101701749,0						10896615,96	101701749,00
Всего:	**293905617,0**	**90805133,04**	**101701749,0**						**10896615,96**	**101701749,00**

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Директор Даулетов Ж.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"

Руководитель Ерсимбаева А.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Технический надзор **ТОО «D&J EMPORIO»**

Кулжанбаев. Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 68 БИН 101140017883 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт средней школы имени М. Габдуллина в с. Абай, Карасайского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Здание школы на 02-01-01 Конструктивные решения. Сейсмоусиление работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 239 от 12.03.2024 г

Акт выполненных работ № 1

за август 2024 год

Составлен (а) в текущих ценах на 29.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты (лист 3)										
1	1	E12-010101-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м³ грунта	768,4	5138,48 / 5138,04	0,44 / 0,2	3948408 / 3948070	338 / 154	0	2842719 / 543290	7334417	
2	2	E11-460301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	1925	1588,59 / 923,19	656,8 / 485,03	3058036 / 1777141	1264341 / 933683	16555	1951796 / 400785	5410617	
3	3	E11-460301-0217 Кзтр и Кзм=1,08 К=10	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	1925	243,08 / 146,77	92,01 / 71,33	467929 / 282533	177120 / 137311	8278	302283 / 61619	831831	
4	5	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,074825	331233		1680950		1680950	134476	1815426	
5	6	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,51975	383478		199313		199313	15945	215258	Казахстан
6	7	E11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	480,25	1208,66 / 425,41	28,22 / 4,08	580459 / 204303	13553 / 1960	362603	148508 / 58317	787284	
7	8	E11-060101-0120 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	0,5772	31953,87 / 6504,62	2985,73 / 635,35	18444 / 3755	1723 / 367	12966	2968 / 1713	23125	
8	9	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0051948	399352		2075		2075	166	2241	Казахстан
9	10	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0222944	383478		8550		8550	684	9234	Казахстан
10	11	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,006725	372799		2507		2507	201	2708	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Фундаменты (лист 3)									16432138	
			Раздел: 2. Усиление кирпичных стен (лист 4)										
11	20	E12-020101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м² поверхности	1399,999992	2311,29 / 2040,72	270,37 / 147,14	3235806 / 2857008	378518 / 205996	280	2205364 / 435288	5876458	
12	21	E12-020101-0102 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя		1399,999992	1773,79	391,89	2483306	548646	686	1605688	4416118	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности		1381,41	211,54	1933974	296156		327124		
13	22	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	96	20159		1935264		1935264	154821	2090085	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Усиление кирпичных стен (лист 4)									12382661	
			Раздел: 3. Устройство кирпичных перегородок (лист 7-9)										
14	24	Е11-080401-0303 Кзтр и Кзм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	69,159	6311,58	403,86	436503	27931	197130	157140	641134	
						3057,33	98,43	211442	6807		47492		
15	25	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03267	481766		15739		15739	1259	16998	
16	26	Е11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	0,444	39729,76	6973,59	17640	3096	10568	3356	22676	
						8955,47	1541,93	3976	685		1680		
17	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,017316	399352		6915		6915	553	7469	Казахстан
18	28	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0011566	372799		431		431	34	466	Казахстан
19	29	Е11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,08	Перемычки. Устройство	м³	0,00024	74238,27	6494,1	18	2	11	4	24	
						22792,43	1375,71	5	0		2		
20	30	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0000038	399352		2		2	0	2	Казахстан
21	31	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0000509	372799		19		19	2	20	Казахстан
22	32	Е11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,08	Перемычки. Устройство	м³	0,00048	74238,27	6494,1	36	3	22	8	48	
						22792,43	1375,71	11	1		4		
23	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0000086	399352		3		3	0	4	Казахстан
24	34	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0001094	372799		41		41	3	44	Казахстан
25	35	Е11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,08	Перемычки. Устройство	м³	0,00024	74238,27	6494,1	18	2	11	4	24	
						22792,43	1375,71	5	0		2		
26	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0000038	399352		2		2	0	2	Казахстан
27	37	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,000047	372799		18		18	1	19	Казахстан
28	38	Е11-060701-0109 Кзтр и Кзм=1,08	Перемычки. Устройство	м³	0,00012	74238,27	6494,1	9	1	5	2	12	
						22792,43	1375,71	3	0		1		
29	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0000026	399352		1		1	0	1	Казахстан
30	40	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0000349	372799		13		13	1	14	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Устройство кирпичных перегородок (лист 7-9)									688956	
			Раздел: 4. Рама металлическая (лист 7,10)										
31	41	Е11-460301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	54	1588,59	656,8	85784	35467	465	54752	151779	
						923,19	485,03	49853	26192		11243		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	42	Е11-460301-0217 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	54	121,54	46	-6563	-2484	-116	-4240	-11667	
						73,39	35,66	-3963	-1926		-864		
33	43	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,48	25079,71	1651,33	12038	792	10320	794	13859	
						1927,48	369,48	925	177		1027		
34	44	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	3	41157,64	2885,01	123473	8655	82362	24802	160137	
						10818,58	664	32456	1992		11862		
35	45	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07668	372799		28586		28586		30873	Казахстан
											2287		
36	46	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,29952	1123442,03	1961,63	336493	588	303354	23624	388926	
						108680,4	864,72	32552	259		28809		
37	47	Е11-060301-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,18312	834363,34	3356,58	152789	614	56553	69043	239578	
						522176,76	1481,97	95621	271		17746		
38	48	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	21	1208,66	28,22	25382	593	15856	6494	34426	
						425,41	4,08	8934	86		2550		
39	51	Е11-460301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	156	1204,93	509,59	187969	79496	1334	118800	331311	
						686,79	370,91	107139	57862		24542		
40	52	Е11-460301-0117 Кзтр и Кзм=1,08 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	156	26,34	9,99	4109	1558	134	2610	7257	
						15,49	7,74	2416	1207		538		
41	53	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	7,8927	439920,5	51058,02	3472161	402986	125631	2219472	6146964	
						372945,08	17618,29	2943544	139056		455331		
42	54	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	6,48648	553868		3592654		3592654		3880066	
											287412		
43	55	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,58074	441684		256504		256504		277024	Казахстан
											20520		
44	56	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,40788	694126		283120		283120		305770	
											22650		
45	57	Е11-130301-0404 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	м²	258,279858	135,1	3,15	34894	814	17098	12299	50969	
						65,75	0,39	16982	101		3776		
46	58	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	258,279858	193,34	4,6	49936	1188	28891	14443	69529	
						76,88	0,78	19857	201		5150		
			Итого по разделу: 4. Рама металлическая (лист 7,10)									12076800	
			Раздел: 5. Усиление проемов (лист 4,5,6)										
47	72	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00756	694126		5248		5248		5668	
											420		
48	73	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,10792	492392		53139		53139		57390	
											4251		
49	74	С1214-401-0105	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м²	12,76	675		8613		8613		9302	
											689		
			Итого по разделу: 5. Усиление проемов (лист 4,5,6)									72360	
			Раздел: 6. Козырек										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге .	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Крыльца										
			Раздел: 8. Фундаменты (лист 11)										
50	313	E12-010101-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м³ грунта	288	5138,48 5138,04	0,44 0,2	1479882 1479756	127 58	0	1065465 203628	2748974	
51	314	E11-460301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	720	1588,59 923,19	656,8 485,03	1143785 664697	472896 349222	6192	730023 149904	2023712	
52	315	E11-460301-0217 Кзтр и Кзм=1,08 К=10	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	720	243,08 146,77	92,01 71,33	175018 105675	66247 51358	3096	113062 23047	311126	
53	316	E11-460101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м³	27	112889,47 34927,2	3146,3 1382,97	3048016 943035	84950 37340	2020031	705870 300311	4054196	
54	317	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,90036	331233		629462		629462	50357	679819	
55	318	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1944	383478		74548		74548	5964	80512	Казахстан
56	319	E11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	180	1208,66 425,41	28,22 4,08	217559 76574	5080 735	135906	55662 21858	295078	
			Итого по разделу: 8. Фундаменты (лист 11)									10193416	
			Раздел: 9. Усиление кирпичных стен (лист 12)										
57	320	E12-190101-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	684	92,83 91,94	0,89 0	63496 62887	609 0	0	45281 8701	117477	
58	321	E12-190101-0202 Кзтр и Кзм=1,06 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен /наружные/	отверстие	430	267,85 265,28	2,57 0	115176 114071	1105 0	0	82130 15786	213091	
59	322	E12-190101-0202 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен /внутренние/	отверстие	254	178,56 176,85	1,71 0	45354 44920	435 0	0	32342 6216	83912	
60	323	E11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,114	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	50151 42516	5821 2009	1815	32058 6577	88785	
61	324	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1056	399352		42172		42172	3374	45545	Казахстан
62	325	C1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0084	383478		3221		3221	258	3479	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Усиление кирпичных стен (лист 12)									552289	
			Раздел: 10. Рама металлическая (лист 12,13)										
63	331	E11-460301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	72	1588,59 923,19	656,8 485,03	114378 66470	47289 34922	619	73002 14990	202370	
64	332	E11-460301-0217 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	72	121,54 73,39	46 35,66	-8751 -5284	-3312 -2568	-155	-5653 -1152	-15556	
65	333	E11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство		0,32	25079,71	1651,33	8026	528	6880	529	9239	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		1927,48	369,48	617	118		684		
66	334	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	2	41157,64	2885,01	82315	5770	54908	16535	106758	
						10818,58	664	21637	1328		7908		
67	335	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05112	372799		19057		19057		20582	Казахстан
											1525		
68	336	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,19968	1123442,03	1961,63	224329	392	202236	15749	259284	
						108680,4	864,72	21701	173		19206		
69	337	Е11-060301-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,12208	834363,34	3356,58	101859	410	37702	46028	159718	
						522176,76	1481,97	63747	181		11831		
70	338	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	14	1208,66	28,22	16921	395	10570	4329	22950	
						425,41	4,08	5956	57		1700		
71	339	Е12-190101-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	112	92,83	0,89	10397	100	0	7414	19236	
						91,94	0	10297	0		1425		
72	340	Е12-190101-0202 Кзтр и Кзм=1,06 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	112	267,85	2,57	29999	288	0	21392	55503	
						265,28	0	29711	0		4112		
73	341	Е11-460301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	56	1204,93	509,59	67476	28537	479	42646	118932	
						686,79	370,91	38460	20771		8810		
74	342	Е11-460301-0117 Кзтр и Кзм=1,08 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	56	26,34	9,99	1475	559	48	937	2605	
						15,49	7,74	867	433		193		
75	343	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	2,26036	439920,5	51058,02	994379	115410	35979	635626	1760405	
						372945,08	17618,29	842990	39824		130400		
76	344	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	1,88328	553868		1043089		1043089		1126536	
											83447		
77	345	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1682	441684		74291		74291		80234	Казахстан
											5943		
78	346	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,11144	694126		77353		77353		83541	
											6188		
79	347	Е11-130301-0404 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м²	74,223728	135,1	3,15	10028	234	4914	3535	14648	
						65,75	0,39	4880	29		1085		
80	348	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	74,223728	193,34	4,6	14350	342	8303	4151	19981	
						76,88	0,78	5706	58		1480		
			Итого по разделу: 10. Рама металлическая (лист 12,13)									4046966	
			Раздел: 11. Усиление проемов (лист 12)										
81	349	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,18288	439920,5	51058,02	80453	9338	2911	51427	142430	
						372945,08	17618,29	68204	3222		10551		
82	350	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021	399352		8387		8387		9058	Казахстан
											671		
83	351	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07672	383478		29421		29421		31774	Казахстан
											2354		
84	357	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,143565	439920,5	51058,02	63157	7331	2285	40372	111811	
						372945,08	17618,29	53542	2530		8283		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	358	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	399352		7189		7189	575	7764	Казахстан
86	359	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05754	383478		22066		22066	1765	23831	Казахстан
87	365	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,11914	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	52412 44433	6083 2099	1897	33503 6873	92788	
88	366	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0119	399352		4753		4753	380	5133	Казахстан
89	367	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05332	383478		20447		20447	1636	22083	Казахстан
90	373	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,48952	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	215350 182564	24994 8625	7792	137656 28241	381247	
91	374	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064	399352		25559		25559	2045	27603	Казахстан
92	375	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17776	383478		68167		68167	5454	73621	Казахстан
93	381	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,59454	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	261551 221731	30357 10475	9464	167188 34299	463038	
94	382	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,072	399352		28754		28754	2301	31054	Казахстан
95	383	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22392	383478		85869		85869	6870	92738	Казахстан
			Итого по разделу: 11. Усиление проемов (лист 12)									1515967	
			Раздел: 12. Козырек										
			Раздел: 13. Крыльцо										
			Раздел: 14. Фундаменты (лист 14)										
96	400	Е12-010101-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м³ грунта	672	5138,48 5138,04	0,44 0,2	3453059 3452763	296 135	0	2486084 475131	6414274	
97	401	Е11-460301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	1700	1588,59 923,19	656,8 485,03	2700603 1569423	1116560 824551	14620	1723664 353940	4778207	
98	402	Е11-460301-0217 Кзтр и Кзм=1,08 К=10	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	1700	243,08 146,77	92,01 71,33	413236 249509	156417 121261	7310	266951 54417	734604	
99	403	Е11-460101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м³	63	112889,47 34927,2	3146,3 1382,97	7112037 2200414	198217 87127	4713406	1647029 700725	9459791	
100	404	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,081455	331233		1351913		1351913	108153	1460066	
101	405	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,459	383478		176017		176017	14082	190098	Казахстан
102	406	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	420	1208,66 425,41	28,22 4,08	507637 178672	11853 1714	317113	129877 51001	688514	
			Итого по разделу: 14. Фундаменты (лист 14)									23725554	
			Раздел: 15. Усиление кирпичных стен (лист 15,16)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. Устройство кирпичных перегородок (лист 15)										
103	418	Е11-080401-0303 Кзтр и Кзм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	2,76	6311,58 3057,33	403,86 98,43	17420 8438	1115 272	7867	6271 1896	25587	
104	419	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0012144	481766		585		585	47	632	
			Итого по разделу: 16. Устройство кирпичных перегородок (лист 15)									26218	
			Раздел: 17. Рама металлическая (лист 16,17)										
105	420	Е11-460301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	36	1588,59 923,19	656,8 485,03	57189 33235	23645 17461	310	36501 7495	101185	
106	421	Е11-460301-0217 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	36	121,54 73,39	46 35,66	-4375 -2642	-1656 -1284	-77	-2827 -576	-7778	
107	422	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,16	25079,71 1927,48	1651,33 369,48	4013 308	264 59	3440	265 342	4620	
108	423	Е11-060101-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	1	41157,64 10818,58	2885,01 664	41158 10819	2885 664	27454	8267 3954	53379	
109	424	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02556	372799		9529		9529	762	10291	Казахстан
110	425	Е11-060301-0408 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,09984	1123442,03 108680,4	1961,63 864,72	112164 10851	196 86	101118	7875 9603	129642	
111	426	Е11-060301-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,06104	834363,34 522176,76	3356,58 1481,97	50930 31874	204 90	18851	23014 5915	79859	
112	427	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	7	1208,66 425,41	28,22 4,08	8461 2978	198 29	5285	2165 850	11476	
			Итого по разделу: 17. Рама металлическая (лист 16,17)									382674	
			Раздел: 18. Усиление проемов (лист 15)										
113	440	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,083335	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	36661 31080	4255 1468	1327	23435 4808	64903	
114	441	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0202	463375		9360		9360	749	10109	Казахстан
115	442	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01436	441684		6343		6343	508	6850	Казахстан
116	443	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00214	694126		1486		1486	119	1605	
117	444	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,02698	492392		13285		13285	1063	14348	
118	445	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,021155	354275		7495		7495	600	8094	
119	446	Е11-460101-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,2286	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	100566 85255	11672 4028	3639	64284 13188	178038	
120	447	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02625	399352		10483		10483	839	11322	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	448	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0959	383478		36776		36776	2942	39718	Казахстан
122	454	Е11-460101-0402 Ктр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,294175	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	129414 109711	15020 5183	4683	82724 16971	229108	
123	455	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032	399352		12780		12780	1023	13802	Казахстан
124	456	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1253	383478		48050		48050	3844	51894	Казахстан
125	462	Е11-460101-0402 Ктр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,143565	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	63157 53542	7331 2530	2285	40372 8283	111811	
126	463	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	399352		7189		7189	575	7764	Казахстан
127	464	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05754	383478		22066		22066	1765	23831	Казахстан
128	470	Е11-460101-0402 Ктр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,05957	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	26206 22217	3042 1050	948	16752 3437	46394	
129	471	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00595	399352		2376		2376	190	2566	Казахстан
130	472	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02666	383478		10224		10224	818	11042	Казахстан
131	478	Е11-460101-0402 Ктр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,09084	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	39963 33879	4638 1601	1446	25545 5241	70748	
132	479	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0112	399352		4473		4473	358	4831	Казахстан
133	480	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03628	383478		13913		13913	1113	15026	Казахстан
134	486	Е11-460101-0402 Ктр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,18357	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	80756 68462	9373 3234	2922	51621 10590	142967	
135	487	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,024	399352		9585		9585	767	10352	Казахстан
136	488	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06666	383478		25563		25563	2045	27608	Казахстан
137	494	Е11-460101-0402 Ктр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,11498	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	50582 42881	5871 2026	1830	32333 6633	89548	
138	495	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0016	399352		639		639	51	690	Казахстан
139	496	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04868	383478		18668		18668	1494	20161	Казахстан
140	502	Е11-460101-0402 Ктр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,52848	439920,5 372945,08	51058,02 17618,29	232489 197094	26983 9311	8412	148612 30488	411589	
141	503	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064	399352		25559		25559	2045	27603	Казахстан
142	504	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19904	383478		76328		76328	6106	82434	Казахстан
143	510	Е11-460101-0402 Ктр и Кзм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами		1,490775	439920,5	51058,02	655823	76116	23730	419215	1161040	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		372945,08	17618,29	555977	26265		86003		
144	511	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1872	399352		74759		74759		80739	Казахстан
				т							5981		
145	512	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,53794	383478		206288		206288		222791	Казахстан
				т							16503		
			Итого по разделу: 18. Усиление проемов (лист 15)									3201318	
			Раздел: 19. Котырек										
			ИТОГО:					55817993	5532341	21598032	23161021	85297338	
								28687633	3480450		6318333		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1023568					
			Итого с временными									86320906	
			Зимние удорожания			0,7 %		604246					
			Итого с зимними удорожаниями									86925152	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1738503					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									88663655	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к= 1,0450639									92658299	
			НДС			12 %		11118996					
			Итого с НДС									103777295	
			Условная тендерная скидка 2%									2075546	
			Всего к оплате									101701749	

Подрядчик

ТОО "Техно Сити 2002"

Главный инженер Толкумбеков А.М

Место печати

ТОО «D&J EMPORIO» технического надзора:

Место печати

ТОО Компания СТРОЙТЕКС авторского надзора:

Место печати

Заказчик

Управление образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области

Руководитель Еркинбаева А.А

Кулжабаев Д.А.

Бекбаева У.К.

ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Алматы, мкр. Мамыр 4, д.102/1а
(727) 385-85-73