Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283
Субподрядчик: ТОО «Amanat Elevate» БИН 110440022364

Наименование строительства и его адрес: 02-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка
Договор подряда (контракт) № 91-14-05 от 18.06.2024 г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат от 09.12.2024 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
			номер	дата	Наименование		Код	Наименование		Код
			91-14-05	18.06.2024						
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1						Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка	**1 424 051,18**	1 271 474,27							152 576,91	**1 424 051,18**
в том числе за отчетный месяц	1 424 051,18	1 271 474,27							152 576,91	1 424 051,18
Итого к оплате:	**1 424 051,18**	1 271 474,27							152 576,91	**1 424 051,18**

Генподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Директор _____ **Жуман М.Б**

Субподрядчик:
ТОО «Amanat Elevate» БИН 110440022364

Директор _____ **Истамбеков А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283, РК, Павлодарская область , г. Павлодар Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Amanat Elevate» БИН 110440022364, ГСЛ 23013296 от 09.06.2023 года, г.Шымкент, проспект Абая, 33А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **26-06-2023 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91-14-05 от 18.06.2024 г.

Акт выполненных работ № 1

за **декабрь 2024 (месяц, год) Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2.**		14,30	521,0	521,0	7 450,3	7 450,3			7 450,3	**Казахстан**
			Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на	м^3		0,0	112,0	0,0	1 601,6				
	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.**		2,81	10 873,0	0,0	30 553,13	0,0			30 553,13	**Казахстан**
			Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..	м^3		10 873,0	0,0	30 553,13	0,0				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					38 003	7 450			38 003	
								30553,13	1601,6			0	
			Раздел 2: Прокладка труб										
	19	6122-0101-0101	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**		12,30	5 367,0	464,0	66 014,1	5 707,2			66 014,1	**Казахстан**
				м^3		4 903,0	107,0	60 306,9	1 316,1				
	21	6122-0204-0106	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 400 мм**		38,00	888,0	122,0	33 744,0	4 636,0			33 744,0	**Казахстан**
				м		766,0	37,0	29 108,0	1 406,0				
	28	6122-0801-0101	**Устройство экранов противофильтрационных искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм**		7,00	79,0	27,0	553,0	189,0			553,0	**Казахстан**
				м^2		52,0	11,0	364,0	77,0				
	4	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Водоотлив из траншей**		13,80	4 590,0	4 590,0	63 342,0	63 342,0			63 342,0	**Казахстан**
				м^3		0,0	1 832,0	0,0	25 281,6				
	5	580-0000-0000	**Канализационная насосная станция Eco Tech**		0,05	10 382 059,8		519 102,99	0,0			519 102,99	**Казахстан**
				компл				0,0	0,0				
			Итого по разделу 2: Прокладка труб					582 445	63 342			582 445	
								0	25281,6			0	
			Раздел 3: Колодцы (в т.ч. колодец-гаситель)										
	29	6122-0401-0106	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**		0,80	86 943,0	22 722,0	69 554,4	18 177,6			69 554,4	**Казахстан**
				м^3		64 221,0	6 966,0	51 376,8	5 572,8				
			Итого по разделу 3: Колодцы (в т.ч. колодец-гаситель)					69 554	18 178			69 554	
								51376,8	5572,8			0	
			Раздел 2: Усиление фундаментов										
	11	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонного армированного пояса**		2,20	11 720,0	5 606,0	25 784,0	12 333,2			25 784,0	**Казахстан**
				м^3		6 114,0	1 073,0	13 450,8	2 360,6				
			Итого по разделу 2: Усиление фундаментов					25 784	12 333			25 784	
								13450,8	2360,6			0	
			Раздел 4: Перегородки										
	24	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича**		6,30	9 867,0	685,0	62 162,1	4 315,5			62 162,1	**Казахстан**
				м^2		9 182,0	147,0	57 846,6	926,1				
			Итого по разделу 4: Перегородки					62 162	4 316			62 162	
								57846,6	926,1			0	
			Раздел 6: Полы										
	129	6111-0403-0105	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой**	м^2 изолируемо	10,90	1 725,0	87,0	18 802,5	948,3			18 802,5	**Казахстан**

		ЕСЦ РСНБ РК 2023	**толщиной 2 мм в один слой**	**й поверхности**		1 638,0	11,0	17 854,2	119,9				
	131	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	10,90	1 572,0	85,0	17 134,8	926,5			17 134,8	**Казахстан**
						1 487,0	31,0	16 208,3	337,9				
			Итого по разделу 6: Полы					35 937	1 875			35 937	
								34062,5	457,8			0	
			Раздел 8: Ремонт смотровой канавы										
	155	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	1,30	8 645,0	2 856,0	11 238,5	3 712,8			11 238,5	**Казахстан**
						5 789,0	553,0	7 525,7	718,9				
	157	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм**	$м^3$	1,10	37 221,0	5 680,0	40 943,1	6 248,0			40 943,1	**Казахстан**
						31 541,0	1 124,0	34 695,1	1 236,4				
			Итого по разделу 8: Ремонт смотровой канавы					52 182	9 961			52 182	
								42220,8	1955,3			0	
			Раздел 9: Отмостка										
	171	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под отмостку, щебеночное**	$м^3$	1,60	9 463,0	5 467,0	15 140,8	8 747,2			15 140,8	**Казахстан**
						3 996,0	1 693,0	6 393,6	2 708,8				
	172	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной отмостки**	$м^3$	1,60	8 645,0	2 856,0	13 832,0	4 569,6			13 832,0	**Казахстан**
						5 789,0	553,0	9 262,4	884,8				
			Итого по разделу 9: Отмостка					28 973	13 317			28 973	
								15656	3593,6			0	
	12	6124-0103-2701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж ограждения сетчатого (ранее демонтированного)**	$м^2$	4,00	13 308,0	1 122,0	53 232,0	4 488,0			53 232,0	**Казахстан**
						12 186,0	318,0	48 744,0	1 272,0				
			ИТОГО по акту					82 205	17 805			53 232	
								64400	4865,6			0	
			Раздел 5: Отделочные работы										
	39	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	$м^2$	13,00	1 357,0	10,0	17 641,0	130,0			17 641,0	**Казахстан**
						1 347,0	3,0	17 511,0	39,0				
	51	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	3,20	7 917,0	46,0	25 334,4	147,2			25 334,4	**Казахстан**
						7 871,0	15,0	25 187,2	48,0				
	70	1211-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	$м^2$	13,00	1 447,0	7,0	18 811,0	91,0			18 811,0	**Казахстан**
						1 440,0	2,0	18 720,0	26,0				
			Итого по разделу 5:					44 145	238			44 145	
								43907,2	74			0	
			Раздел 7: Дверные проемы										
	147	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	$м^2$	2,60	10 125,0	153,0	26 325,0	397,8			26 325,0	**Казахстан**
						9 972,0	48,0	25 927,2	124,8				
			Итого по разделу 7: Дверные проемы					26 325	398			26 325	
								25927,2	124,8			0	
			ИТОГО по акту					1 047 716	149 212			1 018 743	
								379 401	46 814				

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)	78 443
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**1 097 186**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	54 859
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	54 859
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**1 206 905**
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	**1 297 423**
	понижающий коэффициент 0,98	1 271 474,27
	НДС (12%)	152 576,91
	Итого с НДС	**1 424 051,18**

Генподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М.Б**

Субподрядчик:
ТОО «Amanat Elevate» БИН 110440022364

Директор _____ **Истамбеков А.Б.**