Заказчик : СУО Товарищество с ограниченной ответственностью «Тұрғын үй Шымкент»
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Боонис КС"
Тех.надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью"ТСМ СТРОЙ"

Обьект: "Капитальный ремонт жилого дома №18 в мкр.Восток г.Шымкент"

Договор №2024/КР-09 от 16.09.2024г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№2024/КР-09	16.09.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	сначала года без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт общего имущества жилого дома №18 в мкр.Күншығыс, Аль-Фарабийского района»	70 854 234	63 262 708,93							2 734 988	25 526 557
Итого:	**70 854 234**	**63 262 708,93**							**2 734 988**	**25 526 557**

Заказчик:

Руководитель СУО ТОО «Тұрғын үй Шымкент»

Жиембай Е.Ж.

Технический надзор:

Директор ТОО "ТСМ СТРОЙ"

Олмес Е.Ы.

Подрядчик:

Директор ТОО "Боонис КС"

Шанкозов О.Б.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: **Специализированная уполномоченная организация ТОО «Тұрғын үй Шымкент»**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Боонис КС"**

Технадзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТСМ СТРОЙ"**

Стройка : **«Капитальный ремонт общего имущества жилого дома №18 в мкр.Күншығыс, Аль-Фарабийского района»**

Договор подряда (контракт) **№2024/КР-09** от **16.09.2024г.**

АКТ выполненных работ №2

за декабрь 2024 года (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20175243**
	Подраздел 0.1.	**ВОДОСТОК**				**2548426**
1	У6110-0401-0101 6110-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Желоба настенные. Устройство.	м желобов	58,4265	14286	834681
2	С1224-106-0101 224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.	м	58,4265	2371	138529
3	С1224-106-0110 224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.	шт.	67	1401	93867
4	С1224-106-0107 224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм.	шт.	83	877	72791
5	С1224-106-0104 224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.	шт.	16	2666	42656
6	С1224-106-0105 224-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.	шт.	4	4790	19160
		ЗОНТ ВЕНТШАХТ				
7	У6118-0204-0208 6118-0204-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами.	зонт	12	79576	954912

1	2	3	4	5	6	7
8	Е11-090501-0201 1109-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже.	т	0,37092	28490	10568
9	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005.	т	0,10716	465887	49924
10	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014.	т	0,00864	313396	2708
11	С1214-101-0102 214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97.	т	0,25512	385231	98280
12	С1214-402-0102 214-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия,диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82.	$м^2$	9	1193	10737
13	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство обшивки из оцинкованной стали.	$м^2$ покрытия	27,6	7957	219613
	Раздел 1.	**ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**				**3877634**
	Подраздел 1.1.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**194594**
14	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Выключатели и розетки /+КОРОБКИ установочная и ответвительная/. Демонтаж.	шт.	90	222	19980
15	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.*	Светильники для светодиодных ламп. Демонтаж.	шт.	38	726	27588
16	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Кабель. Демонтаж.	м	385	368	141680
17	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж.	шт.	22	243	5346
	Подраздел 1.2.	**МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**3683040**
18	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	20	8312	166240
19	С1247-204-0637 247-204-0637 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В".	шт.	20	1773	35460

1	2	3	4	5	6	7
20	У6119-0401-0101 6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды.	шт.	24	2137	51288
21	С1247-102-0309 247-102-0309 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный,с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком,мощность 12 Вт,IP54 СТ РК 3055-2017.	шт.	24	4971	119304
22	У6119-0101-0104 6119-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 35 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава.	м	340	767	260780
23	С1243-106-0718 243-106-0718 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 4х25 (мк)- 0,66.	км	0,3468	4759387	1650555
24	У6119-0101-0104 6119-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 35 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава.	м	380	767	291460
25	С1243-123-2319 243-123-2319 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с пластмассовой изоляцией,число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996- 2012,марки ПвВГнг 1х35 (мк)-0,66.	км	0,3876	2858497	1107953
	Раздел 2.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**786647**
26	Е12-150101-103 1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка.	м трубопроводов	18	3386	60948
27	Е12-150101-102 1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка.	м трубопроводов	177	2647	468519
28	Е12-150101-101 1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка.	м трубопроводов	167	1540	257180
	Раздел 3.	**МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**3380737**
29	У6114-103-316 6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 76 мм.	м	18	6318	113724
30	С1241-201-0611 241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 76х3,5 мм.	м	17,82	1134	20208
31	У6114-103-316 6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	26	6318	164268

1	2	3	4	5	6	7
32	С1241-201-0609 241-201-0609 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,5 мм.	м	25,74	338	8700
33	У6114-0103-0315 6114-0103-0315 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	238	5924	1409912
34	С1241-201-0607 241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,5 мм.	м	235,62	214	50423
35	У6114-0103-0313 6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	80	5012	400960
36	С1241-201-0603 241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм.	м	79,2	109	8633
37	С1242-301-1205 242-301-1205 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40.	шт.	8	3495	27960
38	С1242-301-1203 242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25.	шт.	80	1744	139520
39	С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 (спускник).	шт.	8	1068	8544
40	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	10	708	7080
41	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм.	м трубопровода	18	364	6552
42	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм.	м трубопровода	344	352	121088
	Подраздел 3.1.	**ЭЛЕВАТОРНЫЙ УЗЕЛ**				**893165**
43	У6116-0603-0101 6116-0603-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2.	шт.	1	232976	232976
44	С1241-102-151 241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм /ПАТРУБОК/.	м	0,4	2282	913
45	С1241-101-0407 241-101-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм /ПАТРУБОК/.	м	2,75	3835	10546

1	2	3	4	5	6	7
46	У6114-0201-0203 6114-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 80 мм.	соединение	4	16917	67668
47	С1241-116-0209 241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 76 мм.	шт.	4	3434	13736
48	У6114-0201-0201 6114-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм.	соединение	8	11338	90704
49	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм.	шт.	8	2340	18720
50	С1241-113-0107 241-113-0107 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм.	шт.	1	1556	1556
51	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм.	шт.	2	2340	4680
52	У6116-0602-0102 6116-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 57 мм.	шт.	2	82411	164822
53	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм.	шт.	2	9178	18356
54	С1242-101-0301 242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до+225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50.	шт.	2	21067	42134
55	У6114-0202-0103 6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм.	шт.	2	16676	33352
56	С1242-101-0302 242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до+225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80.	шт.	2	31887	63774
57	С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15.	шт.	2	1068	2136
58	У6116-0701-0102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном.	шт.	2	4179	8358
59	С1242-207-4001 242-207-4001 *РСНБ РК 2022*	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005.	шт.	5	5242	26210

1	2	3	4	5	6	7
60	У6116-0701-0104 6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых.	шт.	3	1831	5493
61	С1245-713-0101 245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометры прямые в оправе.	шт.	3	5585	16755
62	У6114-0102-0101 6114-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	1	2229	2229
63	С1217-101-0105 217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ.	т	0,01984	1086502	21556
64	С1241-114-0121 241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм /102х57/.	шт.	8	1065	8520
65	С1241-114-0118 241-114-0118 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм /87х49/.	шт.	8	1099	8792
66	У6111-501-517 6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой.	$м^2$	1	273	273
67	У6111-101-1002 6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна.	$м^3$ изоляции	0,2	99465	19893
68	С1234-202-0104 234-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-80.	$м^3$	0,2	6474	1295
69	У6111-301-701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов.	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3	1937	5811
70	С1261-105-0190 261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В.	1000 $м^2$	0,00345	552642	1907
						6566953
	Раздел 4.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				
71	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Внутренние стены. Очистка вручную от краски известковой с лестниц.	$м^2$	240	849	203760
72	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Помещения. Очистка от строительного мусора.	т	7	8159	57113
		Отделочные работы				

1	2	3	4	5	6	7
73	У6112-0301-0201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей/1 слой/.**	**м²**	**41,93778**	**1784**	**74817**
73	У6112-0301-0201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей/1 слой/.**	**м²**	**778,06222**	**1784**	**1388063**
74	У6112-0301-0201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей/2 слой/.**	**м²**	**820**	**1784**	**1462880**
75	У6112-0301-0201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, потолка оштукатуренная растворами из сухих смесей/2 слой/.**	**м²**	**57**	**1784**	**101688**
		Кладка перегородки				
76	У6105-0201-0503 6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.**	**м²**	**4**	**12001**	**48004**
		Проемы				
77	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная.**	**м²**	**0,6**	**12840**	**7704**
78	С1223-207-0103 223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный.**	**м²**	**0,6**	**34121**	**20473**
79	У6108-0102-0101 6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой.**	**м²**	**1,68**	**12401**	**20834**
80	С1223-102-0101 223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой.**	**м²**	**1,68**	**31092**	**52235**
		Навес				
81	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2.**	**м³**	**0,512**	**9881**	**5059**
82	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба.**	**м³**	**0,512**	**53730**	**27510**
83	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м.**	**т конструкций**	**0,64032**	**78263**	**50113**

1	2	3	4	5	6	7
84	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.	т	0,43128	401748	173266
85	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.	т	0,1776	401748	71350
86	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.	т	0,03144	401748	12631
87	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	$м^2$ кровли	84	5889	494676
88	С1214-204-0204 214-204-0204 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм.	$м^2$	96,6	1833	177068
89	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м.	т конструкций	0,041976	78263	3285
90	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.	т	0,041976	401748	16864
91	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	$м^2$ кровли	14	5889	82446
92	С1214-204-0204 214-204-0204 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм.	$м^2$	16,1	1833	29511
93	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$	5,859624	213	1248
		Ремонт ограждения				
94	Е12-90101-1101 1209-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Решетки лестничные металлические. Ремонт.	м	96	801	76896
95	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм.	т	0,0468	378355	17707
		Фасад				
96	У6112-0401-0110 6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями.	$м^2$	30	2308	69240
97	С1231-303-0101 231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг.	$м^2$	30	3089	92670

1	2	3	4	5	6	7
98	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.**	$м^2$	54	7957	429678
		Вентиляционная труба				
99	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.**	м	15	3694	55410
100	С1241-203-0407 241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм.**	м	15	1390	20850
101	Прайс Прайс	**Вентиляционный выход Viotto 110 мм утепленный с проходным элементом на профнастил С-20.**	шт.	12	23492,86	281914
		Отмостка				
102	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство отмостки /t=100мм/.**	$м^3$	25,5	29840	760920
103	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки.**	т	0,28815	69345	19982
104	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.**	т	0,28815	302869	87272
		Крепление труб к потолку				
105	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг.**	т	0,0432	1143411	49395
106	С1261-107-0645 261-107-0645 *РСНБ РК 2022*	**Шпильки.**	кг	43,2	519	22421
	Раздел 5.	**Водопровод и канализация**				**21000**
107	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2.**	$м^3$	5	4200	21000
	Раздел 6.	**ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**				**1811380**
108	У6119-0602-0101 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг.**	шт.	20	17830	356600
109	С1247-201-0104 247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31.**	шт.	20	8377	167540
110	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А.**	шт.	120	9136	1096320