Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центральная районная больница Байдибек» управления здравоохранение Туркестанской области,Республика Казахстан, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян, Алжанова, дом № 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**091040001056**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп",Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д.13, кв. 86** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**111040019283**
Договор (контракт)	Договор №80 от 05.04.2023г.	

Номер документа	Дата составления
00000000027	**15.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт зданий"Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак,Байдибекского района Туркестанской области»			Работа	1	107 088 594,47	107 088 594,47	11 473 777,98
				Итого	1	x	107 088 594,47	11 473 777,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жұман М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Б. Шердарбекова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.08.2023

М.П.

Приложение 4-1 к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
РК от 02.04. 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления здравоохранения Туркестанской области, Казахстан, Туркестанская область, Байдебекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, улица С. Альжанов, 19, почтовый индекс 160200**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"**

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август 2023 года

код Заказчика	код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		№80	**05.04.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"	**243 410 955,21**	95 614 816,49							11 473 777,98	**107 088 594,47**
Всего к оплате:										**107 088 594,47**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления здравоохранения Туркестанской области, Казахстан, Туркестанская область, Байдебекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, улица С. Альжанов, 19, почтовый индекс 160200

БИН 091040001056

Руководитель _____ **Г.А.Шардарбекова**
М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "ФениксДорСтрой" _____ **Сухинин В.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86

БИН 111040019283

Директор _____ **М.Б.Жұман**
М.П.

ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления здравоохранения Туркестанской области, Казахстан, Туркестанская область, Байдебекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, улица С. Альжанов, 19, почтовый индекс 160200

ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "ЭкоСтройГрупп"

Наименование стройки - "Капитальный ремонт зданий "Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"

Договор подряда (контракт): №80 от 05.04.2023 г.

Сводный АКТ №4

№№	Наименование работ	ДОГОВОР	Выполнение всего	Выполнение за июнь 2023г.	Выполнение за июнь2 2023г.	Выполнение за июль 2023г.	Выполнение за август 2023г.
1	2	3	4	5			
	БЛОК-А						
1	Ремонтные работы	133 876 771,79	107 565 831,68		28 832 908,48	19 282 572,36	59 450 350,84
2	ВК	6 362 250,43	0,00				
3	Отопление	17 640 698,00	0,00				
4	ЭО	10 593 370,53	0,00				
5	ПС	2 254 383,28	0,00				
	Итого	**170 727 474**	**107 565 831,68**	**0,00**	**28 832 908,48**	**19 282 572,36**	**59 450 350,84**
	БЛОК-Б						
1	Ремонтные работы	91 313 037,82	88 608 872,23	36 457 477,83	17 866 187,99	10 918 862,41	23 366 344,00
2	ВК	4 119 150,56	4 119 150,56	2 089 021,76			2 030 128,80
3	Отопление	12 583 133,48	12 583 133,48	587 747,37		11 995 386,11	
4	ЭО	5 889 577,35	5 089 111,77	5 089 111,77			
5	ПС	1 624 621,83	0,00				
	Итого	**115 529 521**	**110 400 268,04**	**44 223 358,73**	**17 866 187,99**	**22 914 248,52**	**25 396 472,80**
	БЛОК-В						
1	Ремонтные работы	64 937 214,90	25 444 855,49			3 203 084,66	22 241 770,83
2	ВК	2 569 352,80	0,00				
3	Отопление	6 129 661,48	0,00				
4	ЭО	3 963 176,52	0,00				
5	ПС	783 621,67	0,00				
	Итого	**78 383 027**	**25 444 855,49**	**0,00**	**0,00**	**3 203 084,66**	**22 241 770,83**
	БЛОК-Г (Котельная)						
1	Ремонтные работы	8 916 097,44	0,00				
4	ЭО	904 808,58	0,00				
5	ПС	289 743,43	0,00				
	Итого	**10 110 649**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	КПП						
1	Ремонтные работы	5 714 966,65	0,00				
3	Отопление	26 199,94	0,00				
4	ЭО	458 021,67	0,00				
5	ПС	271 226,29	0,00				
5	Надворный туалет	1 951 261,00	0,00				
	Итого:	**8 421 676**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	НВК						
1	НВК	3 348 091,41	0,00				
3	Выгреб емк.50м3	9 563 325,12	0,00				
	Итого:	**12 911 417**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ						
	Благоустройство и озеленение территории	112 803 402,35	0,00				
	Итого:	**112 803 402**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
	ИТОГО:	**508 887 166,37**	**243 410 955,21**	**44 223 358,73**	**46 699 096,47**	**45 399 905,54**	**107 088 594,47**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления здравоохранения Туркестанской области, Казахстан, Туркестанская область, Байдебекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, улица С. Альжанов, 19, почтовый индекс 160200

Руководитель _____ **Шарлапбекова Г.**

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СК ЭкоСтройГрупп"

Директор _____ **М.Б.Жумян**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления здравоохранения Туркестанской области, Казахстан, Туркестанская область, Байдебекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, улица С. Альжанов, 19, почтовый индекс 160200**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86**

Наименование стройки - **"Капитальный ремонт зданий "Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"**

Наименование объекта - **"Капитальный ремонт зданий Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"**

Договор подряда (контракт): **№80 от 05.04.2023 г.**

Акт выполненных работ №11
за август 2023 год

на Ремонтные работы (Блок А, смета 2-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
			Лестница к слуховому окну										
1	64	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции		0,0425	193317,13	1517,60	8216	64	6758	1026	9981
			НР - 72%; СП - 8%				32809,50	706,05	1394	30		739	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	65	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции		0,0425	8801,65	58,72	374	2	247	91	502
			НР - 72%; СП - 8%				2951,13	26,90	125	1		37	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Ходовые доски										
3	66	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов		41	60,40	6,92	2476	283	107	1592	4393
			НР - 72%; СП - 8%				50,89	3,03	2086	124		325	
4	67	215-204-0404 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	м3		0,47	100670,00	--	47315	--	47315	--	51100
			СП - 8%				--	--	--	--		3785	
5	68	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции		0,47	8801,65	58,72	4137	28	2722	1008	5556
			НР - 72%; СП - 8%				2951,13	26,90	1387	13		412	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Металлическое ограждение /АС-42/									
6	69	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	101	134,09	32,80	13543	3312	706	7539	22769
			НР - 72%; СП - 8%			94,31	9,36	9525	945		1687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	70	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,5353	887579,00	--	475121	--	475121	--	513131
			СП - 8%			--	--	--	--		38010	
8	71	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	15,5237	1173,43	1,52	18216	24	2162	11550	32147
			НР - 72%; СП - 8%			1032,63	0,75	16030	12		2381	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Водосточная труба /АС-44/									
9	72	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	106	974,02	15,74	103246	1669	57082	32442	146543
			НР - 72%; СП - 8%			419,76	5,32	44495	564		10855	
10	73	224-106-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	106	1638,00	--	173628	--	173628	--	187518
			СП - 8%			--	--	--	--		13890	
11	74	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	56	1963,43	121,00	109952	6776	3147	73500	198129
			НР - 72%; СП - 8%			1786,23	36,70	100029	2055		14676	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	75	224-106-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	56	2135,00	--	119560	--	119560	--	129125
			СП - 8%			--	--	--	--		9565	
13	76	224-106-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	7	2006,00	--	14042	--	14042	--	15165
			СП - 8%			--	--	--	--		1123	
14	77	224-106-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	176	805,00	--	141680	--	141680	--	153014
			СП - 8%			--	--	--	--		11334	
15	78	224-106-0108 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт.	56	1047,00	--	58632	--	58632	--	63323
			СП - 8%			--	--	--	--		4691	
16	79	224-106-0105 РСНБ РК 2015	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	3	4133,00	--	12399	--	12399	--	13391
			СП - 8%			--	--	--	--		992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	80	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	7	2391,53	160,10	16741	1121	14155	1253	19433
			НР - 72%; СП - 8%			209,30	39,22	1465	275		1439	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Окна /АС-24,30/									
18	93	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	142,18	2711,94	248,96	385583	35397	167954	143616	571535
			НР - 72%; СП - 8%			1281,70	121,22	182232	17235		42336	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	94	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	15,21	3573,91	253,15	54359	3851	23956	20445	80789
			НР - 72%; СП - 8%			1745,72	121,22	26552	1844		5984	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	95	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	157,39	24665,00	--	3882024	--	3882024	--	4192586
			СП - 8%			--	--	--	--		310562	
21	96	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	4,64	4248,97	251,91	19715	1169	9055	7233	29104
			НР - 72%; СП - 8%			2045,38	119,58	9491	555		2156	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	97	223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	4,64	28235,00	--	131010	--	131010	--	141491
			СП - 8%			--	--	--	--		10481	
23	98	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	98,4	1336,23	7,29	131485	717	99285	22923	166761
			НР - 72%; СП - 8%			319,95	3,60	31483	354		12353	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	99	223-501-0115 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	98,4	2001,00	--	196898	--	196898	--	212650
			СП - 8%			--	--	--	--		15752	
25	100	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	98,4	2004,96	7,78	197288	765	135896	43770	260343
			НР - 72%; СП - 8%			616,12	1,68	60627	165		19285	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	101	217-202-0403 РСНБ РК 2015	МОСКИТНЫЕ СЕТКИ ИЗ ПВХ	м2	42,6	938,00	--	39959	--	39959	--	43156
			СП - 8%			--	--	--	--		3197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Витражи /АС-24/									
27	102	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	12,4	2997,93	3,54	37174	44	19669	12572	53726
			НР - 72%; СП - 8%			1408,18	--	17461	--		3980	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	103	223-102-0301 РСНБ РК 2015	**ВИТРАЖИ из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	12,4	16282,00	--	201897	--	201897	--	218049
			СП - 8%			--	--	--	--		16152	
			Полы /АС-25,30/									
					Тип-Л							
29	104	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	60,57	890,58	42,03	53942	2545	23103	21281	81240
			НР - 72%; СП - 8%			467,13	20,84	28294	1262		6018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	105	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	13,58	29888,27	10,80	405883	147	336860	49590	491911
			НР - 72%; СП - 8%			5071,85	--	68876	--		36438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	106	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4/5/ мм. Устройство**	м2 покрытия	230,32	1672,01	216,16	385097	49786	114411	189806	620895
			НР - 72%; СП - 8%			959,10	185,48	220900	42720		45992	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	107	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м2 покрытия	230,32	5920,38	60,55	1363582	13946	1268695	62498	1540166
			НР - 72%; СП - 8%			351,43	25,45	80941	5862		114086	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	108	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	246,44	379,95	1,21	93635	298	52597	29437	132918
			НР - 72%; СП - 8%			165,31	0,59	40740	145		9846	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Тип-К							
34	109	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	590,45	6115,34	191,62	3610801	113142	2649716	647956	4599457
			НР - 72%; СП - 8%			1436,10	88,06	847943	51995		340701	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	110	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	619,96	1618,26	17,98	1003258	11147	759916	170140	1267270
			НР - 72%; СП - 8%			374,53	6,63	232195	4110		93872	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Тип-Кг							
36	111	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	53,44	1884,35	109,58	100700	5856	45963	35886	147513
			НР - 72%; СП - 8%			914,70	17,97	48881	960		10927	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	112	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	53,44	2270,79	109,43	121351	5848	56516	43259	177779
			НР - 72%; СП - 8%			1103,79	20,49	58987	1095		13169	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	113	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	53,44	6115,34	191,62	326804	10240	239819	58645	416285
			НР - 72%; СП - 8%			1436,10	88,06	76745	4706		30836	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	114	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство=ЛЕСТ.МАРШ	м2 покрытия	41,84	6115,34	191,62	255866	8017	187763	45915	325923
			НР - 72%; СП - 8%			1436,10	88,06	60086	3684		24142	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Внутренняя отделка /АС-25,26,31/									
					Потолок							
40	115	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	668,74	1349,48	10,33	902453	6908	260709	458782	1470133
			НР - 72%; СП - 8%			949,30	3,53	634836	2361		108899	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	116	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	205,47	3621,61	19,65	744133	4037	400887	245429	1068727
			НР - 72%; СП - 8%			1650,89	8,10	339209	1664		79165	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	117	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	205,47	862,27	2,61	177171	536	31501	104615	304329
			НР - 72%; СП - 8%			706,35	0,80	145134	164		22543	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	118	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	660,44	1007,00	7,06	665060	4663	133421	381073	1129823
			НР - 72%; СП - 8%			797,92	3,47	526976	2292		83691	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	119	1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	213,77	2466,60	10,10	527286	2159	121003	291734	884542
			НР - 72%; СП - 8%			1890,46	4,97	404124	1062		65522	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стены									
45	120	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2749,32	2830,80	122,00	7782774	335417	1421344	4523596	13290880
			НР - 72%; СП - 8%			2191,82	93,39	6026013	256759		984510	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	121	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2021,12	734,12	6,65	1483748	13441	548936	666661	2322442
			НР - 72%; СП - 8%			455,87	2,25	921371	4548		172033	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	122	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1341,33	827,03	6,66	1109315	8933	248536	616488	1863867
			НР - 72%; СП - 8%			635,08	3,27	851846	4386		138064	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	123	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	679,79	410,23	1,12	278869	762	54743	161096	475162
			НР - 72%; СП - 8%			328,58	0,56	223364	381		35197	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	124	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	728,2	5509,34	28,74	4011901	20928	1532279	1777742	6252814
			НР - 72%; СП - 8%			3376,40	14,27	2458694	10391		463171	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	125	1115-0406-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**УСТРОЙСТВО ЛАМИНАТА В КОРИДОРЕ ВЫСОТОЙ 0,4М**	1 м карниза (галтели)	166	582,49	1,00	96693	166	4309	66397	176137
			НР - 72%; СП - 8%			555,53	--	92218	--		13047	
51	126	233-201-0101 РСНБ РК 2015	**Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31**	м2	66,4	2249,00	--	149334	--	149334	--	161281
			СП - 8%			--	--	--	--		11947	
52	127	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия ТАКТИЛЬНАЯ. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	17,6	4396,58	33,76	77380	594	61185	11385	95866
			НР - 72%; СП - 8%			886,44	11,96	15601	210		7101	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	128	251-104-0101 РСНБ РК 2015	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	м2	17,6	8828,00	--	155373	--	155373	--	167803
			СП - 8%			--	--	--	--		12430	
			Ограждение Ог-1, Ог-2 /АС-27/									
54	129	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	71,2	884,05	117,50	62944	8366	2962	39705	110861
			НР - 72%; СП - 8%			724,94	49,58	51616	3530		8212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	130	241-109-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм	м	107,1	5409,00	--	579304	--	579304	--	625648
			СП - 8%			--	--	--	--		46344	
56	131	241-109-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм	м	71,2	7783,00	--	554150	--	554150	--	598482
			СП - 8%			--	--	--	--		44332	
57	132	241-109-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм	м	213,6	1796,00	--	383626	--	383626	--	414316
			СП - 8%			--	--	--	--		30690	
58	133	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	457	520,00	--	237640	--	237640	--	256651
			СП - 8%			--	--	--	--		19011	
			Фасад									
					Цоколь /АС-17/							
59	134	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	80	8926,23	54,80	714099	4384	337427	268917	1061657
			НР - 72%; СП - 8%			4653,60	15,09	372288	1207		78641	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	135	231-102-0106 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	м2	80	6508,00	--	520640	--	520640	--	562291
			СП - 8%			--	--	--	--		41651	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35531482	687488	19511734	11348593	50630479
								15332260	429666	--	3750407	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				33301641				
		Материалы		Тенге				11437492				
		Всего заработная плата		Тенге					15761926			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5844391				
			Накладные расходы	Тенге				11348593				
			Сметная прибыль	Тенге				3572020				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48222254				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10459
			Сметная заработная плата	Тенге					15761926			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				712761				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				712761				
			Сметная прибыль	Тенге				57021				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				769782				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1517080				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1517080				
			Сметная прибыль	Тенге				121366				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1638446				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				50630482				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10459
			Сметная заработная плата	Тенге					15761926			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								50630482
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15332260				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					687488			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					429666			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19511724		
			- Накладные расходы	Тенге							11348593	
			- Сметная прибыль	Тенге							3750407	
			Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								1 174 627,18
			Зимние удорожания, 0,7%	Тенге								362 635,76
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	**Тенге**								**52 167 744,95**
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге								1 043 354,90
			ИТОГО:									53 211 099,85
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0500514	**Тенге**								**55 874 389,89**
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге								6 704 926,79
			ВСЕГО СМР В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С МАТЕРИАЛАМИ	Тенге								**62 579 316,68**
			ИТОГО по договору с коэф 0,95									**53 080 670,39**
			Налог на добавленную стоимость, 12 %									**6 369 680,45**
			ВСЕГО по договору:									**59 450 350,84**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления здравоохранения Туркестанской области, Казахстан, Туркестанская область, Байдебекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, улица С. Альжанов, 19, почтовый индекс 160200
БИН 091040001056

Руководитель _____ **Г.А.Шардарбекова**
М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "ФениксДорСтрой " _____ **Сухинин В.В.**

Эксперт авторского надзора: ТОО "ДиК-проект" _____ **Кошенов Т.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп"
Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86

БИН 111040019283

Директор _____ **М.Б.Жұман**
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфракстурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления здравоохранения Туркестанской области, Казахстан, Туркестанская область, Байдебекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, улица С. Альжанов, 19, почтовый индекс 160200**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86**

Наименование стройки - **"Капитальный ремонт зданий "Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"**

Наименование объекта - **"Капитальный ремонт зданий Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"**

Договор подряда (контракт): **№80 от 05.04.2023 г.**

Акт выполненных работ №13
за август 2023 год

на Водопровод и канализация (Блок Б, смета 2-2-2)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Трубопровод горячей воды (Т3)										
1	16	513-106-0101 РСНБ РК 2015	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л**	комплект	19		33750,00	--	641250	--		--	641250
							--	--	--	--	641250	--	
2	17	513-106-0102 РСНБ РК 2015	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15/20/ л**	комплект	3		37951,00	--	113853	--		--	113853
							--	--	--	--	113853	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					755103	--	--	--	755103
									--	--	755103	--	
		Стоимость оборудования		Тенге					755103				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					755103				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					755103				
			РАЗДЕЛ 3. Сеть К1, бытовая канализация										
			Санитарные приборы										
3	40	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	22		3382,00	103,80	74404	2284	4810	49280	133579
			НР - 72%; СП - 8%				3059,55	51,59	67310	1135		9895	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	41	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм СП - 8%	комплект	22	8000,00 --	--	176000 --	--	176000	-- 14080	190080
5	42	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника СП - 8%	шт.	22	3977,00 --	--	87494 --	--	87494	-- 7000	94494
6	43	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ СП - 8%	шт.	22	785,00 --	--	17270 --	--	17270	-- 1382	18652
7	44	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	12	4170,26 3429,90	206,29 103,21	50043 41159	2476 1239	6408	30526 6446	87015
8	45	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм СП - 8%	комплект	12	8879,00 --	--	106548 --	--	106548	-- 8524	115072
9	46	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм СП - 8%	комплект	12	8876,00 --	--	106512 --	--	106512	-- 8521	115033
10	47	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза СП - 8%	шт.	12	1372,00 --	--	16464 --	--	16464	-- 1317	17781
11	48	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	2	2074,57 1553,31	257,20 127,48	4149 3107	514 255	528	2420 526	7095
12	49	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм СП - 8%	шт.	2	15308,00 --	--	30616 --	--	30616	-- 2449	33065
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				669500 111576	5274 2629	552650 --	82226 60140	811866
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				389060				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				389060				
			Сметная прибыль	Тенге				31125				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				420185				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				280440				
			Материалы	Тенге				11747				
			Всего заработная плата	Тенге					114205			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				151844				
			Накладные расходы	Тенге				82226				
			Сметная прибыль	Тенге				29015				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				391681				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					114205			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				811866				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					114205			
			РАЗДЕЛ 4. Канализация (на чердаке)									
13	50	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	30	920,49 912,24	3,63 1,23	27615 27367	109 37	139	19731 3788	51134
14	51	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	10	954,87 951,34	1,49 0,54	9549 9513	15 5	21	6854 1312	17715
15	52	241-203-0406 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм** *СП - 8%*	м	30	493,00 --	-- --	14790 --	-- --	14790	-- 1183	15973
16	53	241-203-0401 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм** *СП - 8%*	м	10	232,00 --	-- --	2320 --	-- --	2320	-- 186	2506
17	54	241-208-3603 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой** *СП - 8%*	шт.	3	281,00 --	-- --	843 --	-- --	843	-- 67	910
18	55	241-208-3601 РСНБ РК 2015	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой** *СП - 8%*	шт.	2	82,00 --	-- --	164 --	-- --	164	-- 13	177
19	56	241-209-2406 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90°для напорных канализационных труб размерами 100х100 х100 мм, с уплотнительной резинкой** *СП - 8%*	шт.	8	431,00 --	-- --	3448 --	-- --	3448	-- 276	3724
20	57	241-210-1102 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм** *СП - 8%*	шт.	3	176,00 --	-- --	528 --	-- --	528	-- 42	570
21	58	241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	1	642,00 --	-- --	642 --	-- --	642	-- 51	693
22	59	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр ДО 200 мм. Установка над шахтами** *НР - 72%; СП - 8%*	зонт	1	3712,35 554,90	51,64 16,47	3712 555	51 16	3106	411 330	4453

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	60	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	38	755,38	80,35	28704	3053	12590	10477	42316
			НР - 72%; СП - 8%			343,72	39,22	13061	1490		3135	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	61	234-303-0225 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм**	м	30,8	1555,00	--	47894	--	47894	--	51726
			СП - 8%			--	--	--	--		3832	
25	62	234-303-0217 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм**	м	11	564,00	--	6204	--	6204	--	6700
			СП - 8%			--	--	--	--		496	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				146413	3228	92689	37473	198597
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				50496	1548	--	14711	
			Материалы	Тенге				82802				
			Всего заработная плата	Тенге				12590				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					14551			
			Накладные расходы	Тенге				54098				
			Сметная прибыль	Тенге				10477				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7463				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				100742				9
			Сметная заработная плата	Тенге					14551			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				63611				
			Материалы	Тенге				3265				
			Всего заработная плата	Тенге					37493			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22735				
			Сдача и испытание	Тенге				29				
			Накладные расходы	Тенге				26996				
			Сметная прибыль	Тенге				7248				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				97855				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					37493			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				198597				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					52044			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1010463
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				162072				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8502			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4177			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						645339		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						755103		
			- Накладные расходы	Тенге							119699	
			- Сметная прибыль	Тенге							74851	
			Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								23 442,74

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Зимние удорожания, 0,7%	Тенге									7 237,34
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	**Тенге**									**1 041 143,08**
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге									20 822,86
			ИТОГО:										1 817 068,94
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0500514	**Тенге**									**1 908 015,79**
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге									228 961,89
			ВСЕГО СМР В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С МАТЕРИАЛАМИ	Тенге									**2 136 977,68**
			ИТОГО по договору с коэф 0,95										**1 812 615,00**
			Налог на добавленную стоимость, 12 %										**217 513,80**
			ВСЕГО по договору:										**2 030 128,80**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления здравоохранения Туркестанской области, Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, улица С. Альжанов, 19, почтовый индекс 160200
БИН 091040001056

Руководитель _____ **Т.А.Шардарбекова**
М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "ФениксДорСтрой " _____ **Сухинин В.В.**

Эксперт авторского надзора: ТОО "ДиК-проект" _____ **Кошенов Т.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86

БИН 111040019283

Директор _____ **М.Б.Жуман**
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления здравоохранения Туркестанской области, Казахстан, Туркестанская область, Байдебекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, улица С. Альжанов, 19, почтовый индекс 160200**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86**

Наименование стройки - **"Капитальный ремонт зданий "Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"**

Наименование объекта - **"Капитальный ремонт зданий Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"**

Договор подряда (контракт): **№80 от 05.04.2023 г.**

Акт выполненных работ №12
за август 2023 год

на Ремонтные работы (Блок Б, смета 2-2-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
			Лестница к слуховому окну										
1	64	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,02125		193317,13	1517,60	4108	32	3379	513	4990
			НР - 72%; СП - 8%				32809,50	706,05	697	15		370	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	65	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,02125		8801,65	58,72	187	2	122	46	251
			НР - 72%; СП - 8%				2951,13	26,90	63	1		19	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Ходовые доски										
3	66	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	32		60,40	6,92	1933	221	84	1242	3429
			НР - 72%; СП - 8%				50,89	3,03	1628	97		254	
4	67	215-204-0404 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	м3	0,37		100670,00	--	37248	--	37248	--	40228
			СП - 8%				--	--	--	--		2980	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	68	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,37	8801,65	58,72	3257	22	2143	793	4374
			НР - 72%; СП - 8%			2951,13	26,90	1092	10		324	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Металлическое ограждение /АС-85/									
6	69	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	80	134,09	32,80	10727	2624	558	5971	18034
			НР - 72%; СП - 8%			94,31	9,36	7545	749		1336	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	70	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,424	887579,00	--	376333	--	376333	--	406440
			СП - 8%			--	--	--	--		30107	
8	71	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,296	1173,43	1,52	14429	18	1714	9149	25464
			НР - 72%; СП - 8%			1032,63	0,75	12697	9		1886	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Водосточная труба /АС-87/									
9	72	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	85	974,02	15,74	82792	1338	45774	26015	117512
			НР - 72%; СП - 8%			419,76	5,32	35680	452		8705	
10	73	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	85	1638,00	--	139230	--	139230	--	150368
			СП - 8%			--	--	--	--		11138	
11	74	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	56	1963,43	121,00	109952	6776	3147	73500	198129
			НР - 72%; СП - 8%			1786,23	36,70	100029	2055		14676	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	75	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	56	2135,00	--	119560	--	119560	--	129125
			СП - 8%			--	--	--	--		9565	
13	76	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	7	2006,00	--	14042	--	14042	--	15165
			СП - 8%			--	--	--	--		1123	
14	77	224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	142	805,00	--	114310	--	114310	--	123455
			СП - 8%			--	--	--	--		9145	
15	78	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	56	1047,00	--	58632	--	58632	--	63323

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		4691	
16	79	224-106-0105 РСНБ РК 2015	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	4	4133,00	--	16532	--	16532	--	17855
			СП - 8%			--	--	--	--		1323	
17	80	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка**	1 воронка	7	2391,53	160,10	16741	1121	14155	1253	19433
			НР - 72%; СП - 8%			209,30	39,22	1465	275		1439	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Двери /АС-67,72/									
					Наружные							
18	81	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	7,98	3484,15	71,26	27804	569	3790	17061	48454
			НР - 72%; СП - 8%			2937,94	31,41	23445	251		3589	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	82	223-207-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	7,98	53571,00	--	427497	--	427497	--	461697
			СП - 8%			--	--	--	--		34200	
					Внутренние							
20	83	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	101,64	2205,72	112,27	224190	11411	57171	115745	367130
			НР - 72%; СП - 8%			1530,97	50,66	155608	5149		27195	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	84	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	18,72	1899,92	155,59	35567	2912	8236	18567	58464
			НР - 72%; СП - 8%			1304,41	73,09	24419	1368		4331	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	85	223-203-0901 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухимй полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	50,4	26326,00	--	1326830	--	1326830	--	1432976
			СП - 8%			--	--	--	--		106146	
23	86	223-203-0904 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида двупольный с остекленным полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П**	м2	69,96	33571,00	--	2348627	--	2348627	--	2536517
			СП - 8%			--	--	--	--		187890	
24	87	223-502-0901 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС 250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	пара	52	4148,00	--	215696	--	215696	--	232952
			СП - 8%			--	--	--	--		17256	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	88	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	104	520,00	--	54080	--	54080	--	58406
			СП - 8%			--	--	--	--		4326	
					Стены							
26	113	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	967,7	2830,80	122,00	2739365	118060	500281	1592206	4678097
			НР - 72%; СП - 8%			2191,82	93,39	2121024	90374		346526	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Ограждение Ог-1, Ог-2 /АС-70/									
27	123	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	21	884,05	117,50	18565	2467	874	11711	32698
			НР - 72%; СП - 8%			724,94	49,58	15224	1041		2422	
28	124	241-109-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм	м	31,5	5409,00	--	170384	--	170384	--	184015
			СП - 8%			--	--	--	--		13631	
29	125	241-109-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм	м	21	7783,00	--	163443	--	163443	--	176518
			СП - 8%			--	--	--	--		13075	
30	126	241-109-0207 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм	м	63	1796,00	--	113148	--	113148	--	122200
			СП - 8%			--	--	--	--		9052	
31	127	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	161	520,00	--	83720	--	83720	--	90418
			СП - 8%			--	--	--	--		6698	
			Фасад									
					Цоколь /АС-60/							
32	128	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	65,2	8926,23	54,80	581990	3573	275002	219167	865250
			НР - 72%; СП - 8%			4653,60	15,09	303415	984		64093	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	129	231-102-0106 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	м2	65,2	6508,00	--	424322	--	424322	--	458268
			СП - 8%			--	--	--	--		33946	
					Наружная отделка с утеплением /АС-63/							

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	132	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	622	234,72	0,31	145996	193	116097	21451	180843
			НР - 72%; СП - 8%			47,76	0,14	29706	87		13396	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	133	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	622	9396,30	3,59	5844496	2233	5502088	245602	6577306
			НР - 72%; СП - 8%			546,91	1,51	340175	939		487208	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16065733	153572	12738249	2359992	19899784
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3173912	103856	--	1474061	
		Материалы		Тенге				14433628				
		Всего заработная плата		Тенге				6530823				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3254072			
			Накладные расходы	Тенге				4599333				
			Сметная прибыль	Тенге				2342931				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1342127				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18118686				
			Сметная заработная плата	Тенге								2104
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3254072			
		Материалы		Тенге				1185130				
		Всего заработная плата		Тенге				3790				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					23696			
			Накладные расходы	Тенге				1157326				
			Сметная прибыль	Тенге				17061				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96176				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1298367				
			Сметная заработная плата	Тенге								17
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					23696			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				446975				
			Сметная прибыль	Тенге				446975				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				35758				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				482733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19899786				
			Сметная заработная плата	Тенге								2122
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3277768			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									19899786
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3173912				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					153572			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					103856			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12738247		
			- Накладные расходы	Тенге							2359992	
			- Сметная прибыль	Тенге							1474061	

			Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								461 675,04
			Зимние удорожания, 0,7%	Тенге								142 530,23
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	Тенге								**20 503 991,26**
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге								410 079,83

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:										20 914 071,09
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0500514	**Тенге**									**21 960 849,63**
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге									2 635 301,96
			ВСЕГО СМР В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С МАТЕРИАЛАМИ	Тенге									**24 596 151,58**
			ИТОГО по договору с коэф 0,95										**20 862 807,14**
			Налог на добавленную стоимость, 12 %										**2 503 536,86**
			ВСЕГО по договору:										**23 366 344,00**

ЗАКА ЗАКАЗЧИК:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья туркестанской области, Туркестанская область, р-н Байдебека, с.Шаян, Алжанова, 19

БИН 091040001056

Руко Руководитель _____ Е.А.Шардарбекова

М.П. М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86

БИН 111040019283

Директор _____ М.Б.Жуман

М.П.

Эксп Эксперт технического надзора: ТОО "ФениксДорСтрой " _____ Сухинин В.В.

Эксп Эксперт авторского надзора: ТОО "ДиК-проект" _____ Кошенов Т.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфракстурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления здравоохранения Туркестанской области, Казахстан, Туркестанская область, Байдебекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, улица С. Альжанов, 19, почтовый индекс 160200**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86**

Наименование стройки - **"Капитальный ремонт зданий "Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"**

Наименование объекта - **"Капитальный ремонт зданий Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"**

Договор подряда (контракт): **№80 от 05.04.2023 г.**

Акт выполненных работ №14
за август 2023 год

на Ремонтные работы (Блок В, смета 2-3-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			Фасад										
1	12	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**ЦОКОЛЬ И ФАСАД Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	303,2		250,79	--	76040	--	--	54748	141251
			НР - 72%; СП - 8%				250,79	--	76040	--		10463	
2	13	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии=ОТМОСТКА. Разборка**	м3	14,925		18247,26	7143,86	272340	106622	--	157422	464143
			НР - 72%; СП - 8%				11103,40	3545,94	165718	52923		34381	
			Прочие работы										
3	14	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	91,671		117,00	--	10726	--		--	11584
			СП - 8%				--	--	--	--		858	
4	15	412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	2291,775		26,00	--	59586	--		--	64353
			СП - 8%				--	--	--	--		4767	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					418692	106622	--	212170	681331
									241758	52923	--	50469	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					418692				
			Всего заработная плата	Тенге						294681			
			Транспортные расходы	Тенге					70312				
			Накладные расходы	Тенге					212170				
			Сметная прибыль	Тенге					50469				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					681331				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									218
			Сметная заработная плата	Тенге						294681			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					681331				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
			Сметная заработная плата	Тенге					294681			

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

			Парапет									
5	16	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	15,22	33743,91 8696,96	3824,63 1051,23	513582 132368	58211 16000	323003	106825 49633	670039
6	17	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,04524	535117,97 90155,40	3086,57 1059,08	24209 4079	140 48	19990	2971 2174	29354
			МС-1									
7	18	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,12	41668,75 10752,79	6942,11 1596,70	46669 12043	7775 1788	26851	9959 4530	61158
8	19	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,07104	346394,00 --	-- --	24608 --	-- --	24608	-- 1969	26577
9	20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0102	349485,00 --	-- --	3565 --	-- --	3565	-- 285	3850
			Вентиляционная решетка ВР-1									
10	21	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,0903	78908,85 70363,67	3731,50 708,79	7125 6354	337 64	434	4621 940	12686
11	22	222-509-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73** *СП - 8%*	т	0,0588	861632,00 --	-- --	50664 --	-- --	50664	-- 4053	54717
12	23	214-401-0110 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм** *СП - 8%*	м2	7,56	1023,00 --	-- --	7734 --	-- --	7734	-- 619	8353
13	24	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,01302	349485,00 --	-- --	4550 --	-- --	4550	-- 364	4914
14	25	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	15,12	1173,43 1032,63	1,52 0,75	17742 15613	23 11	2106	11250 2319	31311

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Ходовые мостики									
15	26	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	22	60,40	6,92	1329	153	56	854	2358
			НР - 72%; СП - 8%			50,89	3,03	1120	67		175	
16	27	215-204-0404 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	м3	0,636944	100670,00	--	64121	--	64121	--	69251
			СП - 8%			--	--	--	--		5130	
17	28	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,636944	8801,65	58,72	5606	37	3689	1366	7529
			НР - 72%; СП - 8%			2951,13	26,90	1880	17		558	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Пояс-обвязка									
18	29	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	3,2625	45840,58	6357,01	149555	20740	84986	34905	199217
			НР - 72%; СП - 8%			13434,30	1425,24	43829	4650		14757	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	30	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,21489	346394,00	--	74437	--	74437	--	80392
			СП - 8%			--	--	--	--		5955	
20	31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,076125	349485,00	--	26605	--	26605	--	28733
			СП - 8%			--	--	--	--		2128	
21	32	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании**	т	0,0139965	527324,24	6939,04	7381	97	6567	543	8558
			НР - 72%; СП - 8%			51241,47	2631,84	717	37		634	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Кровля /АС-113/									
22	33	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	400	868,52	141,81	347408	56724	167836	99409	482562
			НР - 72%; СП - 8%			307,12	38,05	122848	15220		35745	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	34	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	400	197,97	20,93	79186	8372	66260	4972	90891
			НР - 72%; СП - 8%			11,39	5,88	4554	2352		6733	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	35	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,4432	441876,00	--	195839	--	195839	--	211506
			СП - 8%			--	--	--	--		15667	
25	36	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	м3 утеплителя	60	40359,03	2028,61	2421542	121717	2024558	222762	2855849
			НР - 72%; СП - 8%			4587,78	568,76	275267	34126		211544	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	37	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	6,082	193591,08	1969,15	1177421	11977	972690	142512	1425528
			НР - 72%; СП - 8%			31692,51	851,66	192754	5180		105595	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	38	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	1,22	174655,68	1843,05	213080	2248	180454	22603	254538
			НР - 72%; СП - 8%			24900,03	832,05	30378	1015		18855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	39	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	4,074	193317,13	1517,60	787574	6182	647726	98310	956755
			НР - 72%; СП - 8%			32809,50	706,05	133666	2876		70871	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	40	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	7,302	9176,23	81,44	67005	595	57640	6512	79398
			НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	8770	274		5881	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	41	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	4,074	8801,65	58,72	35858	240	23595	8735	48161
			НР - 72%; СП - 8%			2951,13	26,90	12023	110		3567	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	42	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	495	11266,30	134,21	5576820	66434	4206980	952951	7052152
			НР - 72%; СП - 8%			2633,14	40,68	1303406	20137		522382	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	43	215-204-0404 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4=ОБРЕШЕТКА**	м3	4	100670,00	--	402680	--	402680	--	434894
			СП - 8%			--	--	--	--		32214	
33	44	215-204-0504 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4=КОБЫЛКА**	м3	0,67	100670,00	--	67449	--	67449	--	72845
			СП - 8%			--	--	--	--		5396	
34	45	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	495	320,80	3,78	158795	1871	134393	16842	189688
			НР - 72%; СП - 8%			45,52	1,74	22531	861		14051	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	46	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	495	198,03	16,59	98025	8212	35888	40444	149547

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			108,94	4,54	53925	2247		11077	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	47	261-105-0122 РСНБ РК 2015	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Т.А.К.**	м2	544,5	228,00	--	124146	--	124146	--	134078
			СП - 8%			--	--	--	--		9932	
37	48	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	125	561,98	15,84	70248	1980	12300	40687	119810
			НР - 72%; СП - 8%			447,74	4,34	55968	542		8875	
38	49	224-105-0111 РСНБ РК 2015	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	65	1741,00	--	113165	--	113165	--	122218
			СП - 8%			--	--	--	--		9053	
39	50	224-105-0114 РСНБ РК 2015	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	60	816,00	--	48960	--	48960	--	52877
			СП - 8%			--	--	--	--		3917	
40	51	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**ПОДШИВКА КАРНИЗА ЛЮКСАЛОНОМ**	м2 покрытия	74	5508,07	18,82	407597	1392	297597	78480	524963
			НР - 72%; СП - 8%			1467,68	5,30	108608	392		38886	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	52	215-204-0202 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	2,19	139613,00	--	305752	--	305752	--	330212
			СП - 8%			--	--	--	--		24460	
42	53	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,1068	1008893,09	10273,96	107750	1098	97789	6537	123430
			НР - 72%; СП - 8%			82987,45	2020,09	8863	216		9143	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	54	214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,022	402152,00	--	8847	--	8847	--	9555
			СП - 8%			--	--	--	--		708	
44	55	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	870	847,21	33,58	737069	29215	472296	173410	983317
			НР - 72%; СП - 8%			270,76	6,08	235558	5290		72838	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	56	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	4	5508,07	18,82	22032	75	16086	4242	28376
			НР - 72%; СП - 8%			1467,68	5,30	5871	21		2102	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Слуховые окна -1шт									
46	57	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	1	10905,18	1175,88	10905	1176	549	6987	19324
			НР - 72%; СП - 8%			9180,50	523,88	9180	524		1431	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	58	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,306	139613,00	--	42722	--	42722	--	46140
			СП - 8%			--	--	--	--		3418	
48	59	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,055	139613,00	--	7679	--	7679	--	8293
			СП - 8%			--	--	--	--		614	
49	60	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,004	139613,00	--	558	--	558	--	603
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
50	61	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,043	139613,00	--	6003	--	6003	--	6483
			СП - 8%			--	--	--	--		480	
51	62	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,408	8801,65	58,72	3591	24	2363	875	4823
			НР - 72%; СП - 8%			2951,13	26,90	1204	11		357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	63	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	5,81	9418,36	134,21	54721	779	40701	9704	69579
			НР - 72%; СП - 8%			2278,98	40,68	13241	236		5154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	64	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,65	5508,07	18,82	25613	88	18700	4932	32988
			НР - 72%; СП - 8%			1467,68	5,30	6825	25		2444	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	65	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
55	66	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827,00	--	827	--	827	--	893
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
56	67	1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,2	2057,74	25,66	412	5	312	70	521
			НР - 72%; СП - 8%			477,15	8,83	95	2		39	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	68	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,16	1063,87	3,53	3362	11	563	2011	5803
			НР - 72%; СП - 8%			882,21	1,73	2788	5		430	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Лестница к слуховому окну									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	69	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,02125	193317,13	1517,60	4108	32	3379	513	4990
			НР - 72%; СП - 8%			32809,50	706,05	697	15		370	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	70	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,02125	8801,65	58,72	187	2	122	46	251
			НР - 72%; СП - 8%			2951,13	26,90	63	1		19	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Ходовые доски									
60	71	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	18	60,40	6,92	1087	125	46	699	1929
			НР - 72%; СП - 8%			50,89	3,03	916	55		143	
61	72	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,21	100670,00	--	21141	--	21141	--	22832
			СП - 8%			--	--	--	--		1691	
62	73	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,21	8801,65	58,72	1848	13	1215	450	2482
			НР - 72%; СП - 8%			2951,13	26,90	620	6		184	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14789084	408100	11552362	2118989	18260718
								2828622	114421	--	1352647	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14731295				
		Материалы		Тенге				9949287				
		Всего заработная плата		Тенге					2936625			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1551978				
			Накладные расходы	Тенге				2114368				
			Сметная прибыль	Тенге				1347654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18193317				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2226
			Сметная заработная плата	Тенге					2936625			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				57789				
		Материалы		Тенге				435				
		Всего заработная плата		Тенге					6418			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50664				
			Накладные расходы	Тенге				4621				
			Сметная прибыль	Тенге				4993				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67403				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6418			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18260720				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2231
			Сметная заработная плата	Тенге					2943043			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18942051
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3070380				

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						514722			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						167344			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							11552364		
			- Перевозка грузов	Тенге					70312				
			- Накладные расходы	Тенге								2331159	
			- Сметная прибыль	Тенге								1403116	
			Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге									439 455,58
			Зимние удорожания, 0,7%	Тенге									135 670,55
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	**Тенге**									**19 517 177,13**
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге									390 343,54
			ИТОГО:										19 907 520,67
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0500514	**Тенге**									**20 903 919,95**
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге									2 508 470,39
			ВСЕГО СМР В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С МАТЕРИАЛАМИ	Тенге									**23 412 390,35**
			ИТОГО по договору с коэф 0,95										**19 858 723,95**
			Налог на добавленную стоимость, 12 %										**2 383 046,87**
			ВСЕГО по договору:										**22 241 770,83**

ЗАКА ЗАКАЗЧИК:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления здравоохранения Туркестанской области, Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, улица С. Альжанов, 19, почтовый индекс 160200

БИН 091040001056

Руко Руководитель _____ Г.А.Шардарбекова

М.П. М.П.

Эксп Эксперт технического надзора: ТОО "ФениксДорСтрой " _____ Сухинин В.В.

Эксп Эксперт авторского надзора: ТОО "ДиК-проект" _____ Кошенов Т.К.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп"

Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86

БИН 111040019283

Директор_____М.Б.Жуман

М.П.