Приложение 4-1 к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
РК от 02.04. 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья туркестанской области, Туркестанская область, р-н Байдебека, с.Шаян, Альжанова, 19**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2023 года

код Заказчика	код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		№80	**05.04.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"	**90 922 455,20**	41 695 621,85							5 003 474,62	**46 699 096,47**
Всего к оплате:										**46 699 096,47**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья туркестанской области, Туркестанская область, р-н Байдебека, с.Шаян, Альжанова, 19

БИН 091040001056

Руководитель_____Г.А.Шардарбекова
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86

БИН 111040019283

Директор_____М.Б.Жұман
М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "ФениксДорСтрой " _____ Сухинин В.В.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «центральная районная больница Байдибек» управления общественного здоровья Туркестанской области,Республика Казахстан, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян, Алжанова, дом № 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**091040001056**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп",Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д.13, кв. 86** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**111040019283**
Договор (контракт)	Договор №80 от 05.04.2023г.	

Номер документа	Дата составления
00000000006	**20.06.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт зданий"Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак,Байдибекского района Туркестанской области»			Работа	1	46 699 096,47	46 699 096,47	5 003 474,62
				Итого	1	x	46 699 096,47	5 003 474,62

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жуман М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2023

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Центральная районная больница Байдибек"
Управления общественного здоровья Туркестанской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "ЭкоСтройГрупп"
Наименование стройки - "Капитальный ремонт зданий "Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской
Договор подряда (контракт): №80 от 05.04.2023 г.

Сводный АКТ

№№	Наименование работ	ДОГОВОР	Выполнение всего	Выполнение за июнь2 2023г.
1	2	3	4	
	БЛОК-А			
1	Ремонтные работы	133 876 771,79		28 832 908
2	ВК	6 362 250,43		
3	Отопление	17 640 698,00		
4	ЭО	10 593 370,53		
5	ПС	2 254 383,28		
	Итого	**170 727 474**	**0**	**28 832 908**
	БЛОК-Б			
1	Ремонтные работы	91 313 037,82	54 323 666	17 866 188
2	ВК	4 119 150,56	2 089 022	
3	Отопление	12 583 133,48	587 747	
4	ЭО	5 889 577,35	5 089 112	
5	ПС	1 624 621,83	0	
	Итого	**115 529 521**	**62 089 547**	**17 866 188**
	БЛОК-В			
1	Ремонтные работы	64 937 214,90		
2	ВК	2 569 352,80		
3	Отопление	6 129 661,48		
4	ЭО	3 963 176,52		
5	ПС	783 621,67		
	Итого	**78 383 027**	**0**	**0**
	БЛОК-Г (Котельная)			
1	Ремонтные работы	8 916 097,44		
4	ЭО	904 808,58		
5	ПС	289 743,43		
	Итого	**10 110 649**	**0**	**0**
	КПП			
1	Ремонтные работы	5 714 966,65		
3	Отопление	26 199,94		
4	ЭО	458 021,67		
5	ПС	271 226,29		
5	Надворный туалет	1 951 261,00		
	Итого:	**8 421 676**	**0**	**0**
	НВК			
1	НВК	3 348 091,41		
3	Выгреб емк.50м3	9 563 325,12		
	Итого:	**12 911 417**	**0**	**0**
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ			
	Благоустройство и озеленение территории	112 803 402,35		
	Итого:	**112 803 402**	**0**	**0**
	ИТОГО:	**508 887 166,37**	**62 089 546,72**	**46 699 096,47**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "центральная районная больница Байдибек" управления общественного

Руководитель: _____ **Шардарбекова Г.**
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК ЭкоСтройГрупп"

Директор _____ **М.Б.Жуман**

Форма по при
Приказа Министра индустрии и инфракстурного развития
Казахстан от 2 апреля 2

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья туркестанской области, Туркестанская область, р-н Байдебека, с.Шаян, Альжанова, 19**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86**

Наименование стройки - **"Капитальный ремонт зданий "Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"**

Наименование объекта - **"Капитальный ремонт зданий Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"**

Договор подряда (контракт): **№80 от 05.04.2023 г.**

Акт выполненных работ №2
за июнь 2023 год

на Ремонтные работы (Блок А, смета 2-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		Кровля /АС-32/										
19	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	745		193,91	20,93	144463	15593	--	96659	260412
		НР - 72%; СП - 8%				172,98	7,22	128870	5379		19290	
20	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	м2 кровли	745		339,47	19,11	252905	14237	--	175376	462543
		НР - 72%; СП - 8%				320,36	6,59	238668	4910		34262	
21	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	745		317,74	1,78	236716	1326	--	169481	438693
		НР - 72%; СП - 8%				315,96	--	235390	--		32496	
22	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Демонтаж утепление из пенобетона**	м3 утеплителя	54,7		3856,90	1298,31	210972	71017	295	114891	351933
		НР - 72%; СП - 8%				2553,20	364,01	139660	19911		26069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					845056	102173	295	556407	1513581
								742588	30200	--	112117	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					845056				
		Материалы	Тенге					295				
		Всего заработная плата	Тенге						772788			
		Накладные расходы	Тенге					556407				
		Сметная прибыль	Тенге					112117				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1513580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					772788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1513580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								707
		Сметная заработная плата	Тенге					772788			
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
		Кровля /АС-34/									
28	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	547	868,52	141,81	475080	77570	229516	135941	659903
		НР - 72%; СП - 8%			307,12	38,05	167994	20813		48882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	547	197,97	20,93	108287	11448	90611	6800	124294
		НР - 72%; СП - 8%			11,39	5,88	6228	3216		9207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,606076	441876,00	--	267810	--	267810	--	289235
		СП - 8%			--	--	--	--		21425	
31	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	м3 утеплителя	82,05	40359,03	2028,61	3311458	166448	2768583	304627	3905372
		НР - 72%; СП - 8%			4587,78	568,76	376427	46667		289287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	6,9165	193591,08	1969,15	1338973	13620	1106152	162066	1621122
		НР - 72%; СП - 8%			31692,51	851,66	219201	5891		120083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	2,52	174655,68	1843,05	440132	4645	372739	46688	525766
		НР - 72%; СП - 8%			24900,03	832,05	62748	2097		38946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	5,257	193317,13	1517,60	1016268	7978	835810	126858	1234576
		НР - 72%; СП - 8%			32809,50	706,05	172480	3712		91450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	9,4365	9176,23	81,44	86592	768	74490	8416	102608
		НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	11334	354		7601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	5,257	8801,65	58,72	46270	308	30448	11272	62145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2951,13	26,90	15514	141		4603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	745	11266,30	134,21	8393396	99987	6331717	1434239	10613846
		НР - 72%; СП - 8%			2633,14	40,68	1961692	30307		786211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	215-204-0404 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4=ОБРЕШЕТКА**	м3	5,88	100670,00	--	591940	--	591940	--	639295
		СП - 8%			--	--	--	--		47355	
39	215-204-0504 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4=КОБЫЛКА**	м3	0,944	100670,00	--	95032	--	95032	--	102635
		СП - 8%			--	--	--	--		7603	
40	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	745	320,80	3,78	238994	2816	202268	25349	285490
		НР - 72%; СП - 8%			45,52	1,74	33910	1296		21147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	745	198,03	16,59	147532	12359	54013	60870	225075
		НР - 72%; СП - 8%			108,94	4,54	81160	3382		16672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	261-105-0122 РСНБ РК 2015	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Т.А.К.**	м2	819,5	228,00	--	186846	--	186846	--	201794
		СП - 8%			--	--	--	--		14948	
43	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	117,5	561,98	15,84	66033	1861	11562	38246	112621
		НР - 72%; СП - 8%			447,74	4,34	52610	510		8342	
44	224-105-0111 РСНБ РК 2015	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	75	1741,00	--	130575	--	130575	--	141021
		СП - 8%			--	--	--	--		10446	
45	224-105-0114 РСНБ РК 2015	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	42,5	816,00	--	34680	--	34680	--	37454
		СП - 8%			--	--	--	--		2774	
46	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**ПОДШИВКА КАРНИЗА ЛЮКСАЛОНОМ**	м2 покрытия	106,8	5508,07	18,82	588261	2010	429503	113266	757649
		НР - 72%; СП - 8%			1467,68	5,30	156748	566		56122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	215-204-0202 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	3,2	139613,00	--	446762	--	446762	--	482503
		СП - 8%			--	--	--	--		35741	
48	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,25962	1008893,09	10273,96	261929	2667	237717	15890	300045
		НР - 72%; СП - 8%			82987,45	2020,09	21545	524		22226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,05094	402152,00	--	20486	--	20486	--	22125
		СП - 8%			--	--	--	--		1639	
50	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	120	847,21	33,58	101665	4030	65144	23919	135630
		НР - 72%; СП - 8%			270,76	6,08	32491	730		10047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	9,5	5508,07	18,82	52327	178	38206	10075	67394
		НР - 72%; СП - 8%			1467,68	5,30	13943	50		4992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Слуховые окна -2шт									
52	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	2	10905,18	1175,88	21810	2352	1097	13974	38647
		НР - 72%; СП - 8%			9180,50	523,88	18361	1048		2863	
53	215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,612	139613,00	--	85443	--	85443	--	92278
		СП - 8%			--	--	--	--		6835	
54	215-202-0702 РСНБ РК 2015	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,11	139613,00	--	15357	--	15357	--	16586
		СП - 8%			--	--	--	--		1229	
55	215-202-0502 РСНБ РК 2015	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,008	139613,00	--	1117	--	1117	--	1206
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
56	215-204-0402 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,086	139613,00	--	12007	--	12007	--	12968
		СП - 8%			--	--	--	--		961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,816	8801,65	58,72	7182	48	4726	1750	9646
		НР - 72%; СП - 8%			2951,13	26,90	2408	22		715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	11,62	9418,36	134,21	109441	1560	81399	19407	139156
		НР - 72%; СП - 8%			2278,98	40,68	26482	473		10308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	9,3	5508,07	18,82	51225	175	37401	9863	65975
		НР - 72%; СП - 8%			1467,68	5,30	13649	49		4887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	261-107-0997 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
61	261-107-0629 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
62	1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	2057,74	25,66	823	11	621	140	1040
		НР - 72%; СП - 8%			477,15	8,83	191	4		77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	6,32	1063,87	3,53	6724	22	1126	4022	11606
		НР - 72%; СП - 8%			882,21	1,73	5576	11		860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				18761291	412861	14895738	2573678	23041766
							3452692	121863	--	1706799	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18761291				
		Материалы	Тенге				13004852				
		Всего заработная плата	Тенге					3574555			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1890889				
		Накладные расходы	Тенге				2573678				
		Сметная прибыль	Тенге				1706799				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23041768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2748
		Сметная заработная плата	Тенге					3574555			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23041768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2748
		Сметная заработная плата	Тенге					3574555			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24555348
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4195280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					515034			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					152063			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14896036		
		- Накладные расходы	Тенге							3130085	
		- Сметная прибыль	Тенге							1818916	

		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								569 684,07
		Зимние удорожания, 0,7%	Тенге								175 875,22
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	**Тенге**								**25 300 907,30**
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге								506 018,15
		ИТОГО:									25 806 925,44
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0500514	**Тенге**								**27 098 598,19**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге								3 251 831,78
		ВСЕГО СМР В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С МАТЕРИАЛАМИ	Тенге								**30 350 429,98**
		ИТОГО по договору с коэф 0,95									**25 743 668,28**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %									**3 089 240,19**
		ВСЕГО по договору:									**28 832 908,48**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья туркестанской области, Туркестанская область, р-н Байдебека, с.Шаян, Альжанова, 19

БИН 091040001056

Руководитель_____Г.А.Шардарбекова
М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "ФениксДорСтрой " _____Сухинин В.В.

Эксперт авторского надзора: ТОО "ДиК-проект" _____Кошенов Т.К.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86

БИН 111040019283

Директор _____М.Б.Жұман
М.П.

Форма по при
Приказа Министра индустрии и инфракстурного развития
Казахстан от 2 апреля 2

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья туркестанской области, Туркестанская область, р-н Байдебека, с.Шаян, Альжанова, 19**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86**

Наименование стройки - **"Капитальный ремонт зданий "Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"**

Наименование объекта - **"Капитальный ремонт зданий Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"**

Договор подряда (контракт): **№80 от 05.04.2023 г.**

Акт выполненных работ №2
за июнь 2023 год

на Ремонтные работы (Блок Б, смета 2-2-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
		Кровля /АС-77/										
28	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	364		868,52	141,81	316141	51619	152731	90462	439131
		НР - 72%; СП - 8%				307,12	38,05	111791	13850		32528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	364		197,97	20,93	72059	7618	60297	4525	82711
		НР - 72%; СП - 8%				11,39	5,88	4144	2140		6127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,403312		441876,00	--	178214	--	178214	--	192471
		СП - 8%				--	--	--	--		14257	
31	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	м3 утеплителя	54,6		40359,03	2028,61	2203603	110762	1842348	202714	2598822
		НР - 72%; СП - 8%				4587,78	568,76	250493	31054		192505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	4,582		193591,08	1969,15	887034	9022	732797	107365	1073950
		НР - 72%; СП - 8%				31692,51	851,66	145215	3902		79552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	1,35	174655,68	1843,05	235785	2488	199682	25012	281660
		НР - 72%; СП - 8%			24900,03	832,05	33615	1123		20864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	4,866	193317,13	1517,60	940681	7385	773645	117422	1142752
		НР - 72%; СП - 8%			32809,50	706,05	159651	3436		84648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	5,932	9176,23	81,44	54433	483	46825	5290	64501
		НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	7125	223		4778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	4,866	8801,65	58,72	42829	286	28183	10434	57524
		НР - 72%; СП - 8%			2951,13	26,90	14360	131		4261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	470	11266,30	134,21	5295163	63079	3994507	904822	6695984
		НР - 72%; СП - 8%			2633,14	40,68	1237577	19120		495999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	215-204-0404 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4=ОБРЕШЕТКА**	м3	4,02	100670,00	--	404693	--	404693	--	437068
		СП - 8%			--	--	--	--		32375	
39	215-204-0504 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4=КОБЫЛКА**	м3	1,28	100670,00	--	128858	--	128858	--	139167
		СП - 8%			--	--	--	--		10309	
40	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	470	320,80	3,78	150775	1777	127605	15992	180108
		НР - 72%; СП - 8%			45,52	1,74	21393	818		13341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	470	198,03	16,59	93074	7797	34075	38401	141993
		НР - 72%; СП - 8%			108,94	4,54	51202	2134		10518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	261-105-0122 РСНБ РК 2015	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ Т.А.К.**	м2	517	228,00	--	117876	--	117876	--	127306
		СП - 8%			--	--	--	--		9430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	107,5	561,98	15,84	60413	1703	10578	34991	103036
		НР - 72%; СП - 8%			447,74	4,34	48132	467		7632	
44	224-105-0111 РСНБ РК 2015	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	65	1741,00	--	113165	--	113165	--	122218
		СП - 8%			--	--	--	--		9053	
45	224-105-0114 РСНБ РК 2015	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	42,5	816,00	--	34680	--	34680	--	37454
		СП - 8%			--	--	--	--		2774	
46	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**ПОДШИВКА КАРНИЗА ЛЮКСАЛОНОМ**	м2 покрытия	67,2	5508,07	18,82	370142	1265	270249	71268	476723
		НР - 72%; СП - 8%			1467,68	5,30	98628	356		35313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	215-204-0202 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	2,02	139613,00	--	282018	--	282018	--	304579
		СП - 8%			--	--	--	--		22561	
48	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,14642	1008893,09	10273,96	147722	1505	134066	8962	169218
		НР - 72%; СП - 8%			82987,45	2020,09	12151	296		12535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,03366	402152,00	--	13536	--	13536	--	14619
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	
50	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	80	847,21	33,58	67776	2686	43430	15946	90420
		НР - 72%; СП - 8%			270,76	6,08	21660	486		6698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	6,5	5508,07	18,82	35802	122	26140	6894	46111
		НР - 72%; СП - 8%			1467,68	5,30	9540	34		3416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Слуховые окна -1шт									
52	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	1	10905,18	1175,88	10905	1176	549	6987	19324
		НР - 72%; СП - 8%			9180,50	523,88	9180	524		1431	
53	215-204-0502 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,306	139613,00	--	42722	--	42722	--	46140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3418	
54	215-202-0702 РСНБ РК 2015	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,055	139613,00	--	7679	--	7679	--	8293
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
55	215-202-0502 РСНБ РК 2015	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,004	139613,00	--	558	--	558	--	603
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
56	215-204-0402 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,043	139613,00	--	6003	--	6003	--	6483
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
57	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,408	8801,65	58,72	3591	24	2363	875	4823
		НР - 72%; СП - 8%			2951,13	26,90	1204	11		357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	5,81	9418,36	134,21	54721	779	40701	9704	69579
		НР - 72%; СП - 8%			2278,98	40,68	13241	236		5154	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	4,65	5508,07	18,82	25613	88	18700	4932	32988
		НР - 72%; СП - 8%			1467,68	5,30	6825	25		2444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	261-107-0997 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
61	261-107-0629 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
62	1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,2	2057,74	25,66	412	5	312	70	521
		НР - 72%; СП - 8%			477,15	8,83	95	2		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	3,16	1063,87	3,53	3362	11	563	2011	5803
		НР - 72%; СП - 8%			882,21	1,73	2788	5		430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12403455	271680	9871765	1685079	15215613
							2260010	80373	--	1127082	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12403455				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**8540345**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2340383**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1331419**				
		Накладные расходы	Тенге				**1685079**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1127082**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15215616**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1802**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2340383**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**15215616**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1802**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2340383**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15215616**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2260010**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**271680**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**80373**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9871764**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1685079**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1127082**	

		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								353 002,29
		Зимние удорожания, 0,7%	Тенге								108 980,33
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	**Тенге**								**15 677 598,62**
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге								313 551,97
		ИТОГО:									15 991 150,59
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0500514	**Тенге**								**16 791 530,07**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге								2 014 983,61
		ВСЕГО СМР В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С МАТЕРИАЛАМИ	Тенге								**18 806 513,67**
		ИТОГО по договору с коэф 0,95									**15 951 953,56**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %									**1 914 234,43**
		ВСЕГО по договору:									**17 866 187,99**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья туркестанской области, Туркестанская область, р-н Байдебека, с.Шаян, Альжанова, 19
БИН 091040001056

Руководитель_____**Г.А.Шардарбекова**
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп"
Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86
БИН 111040019283

Директор_____**М.Б.Жуман**
М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "ФениксДорСтрой " _____ **Сухинин В.В.**

Эксперт авторского надзора: ТОО "ДиК-проект" _____ **Кошенов Т.К.**