Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «центральная районная больница Байдибек» управления общественного здоровья Туркестанской области,Республика Казахстан, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян, Алжанова, дом № 19** — **091040001056**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп",Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д.13, кв. 86** — **111040019283**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №80 от 05.04.2023г.

Номер документа	Дата составления
00000000003	07.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт зданий"Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак,Байдибекского района Туркестанскойобласти»			Работа	1	44 223 358,73	44 223 358,73	4 738 217,01
				Итого	1	x	44 223 358,73	4 738 217,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Жұман М.Б. Принял (Заказчик) Руководитель / [подпись] / Г. Шарфарбекова

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.06.2023

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Центральная районная больница Байдибек" Управления общественного здоровья Туркестанской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "ЭкоСтройГрупп"

Наименование стройки - "Капитальный ремонт зданий "Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"

Договор подряда (контракт): №80 от 05.04.2023 г.

Сводный АКТ

№№	Наименование работ		ДОГОВОР	Выполнение всего	Выполнение за май 2023г.
1		2	3	4	5
	БЛОК-А				
1	Ремонтные работы		133 876 771,79		
2	ВК		6 362 250,43		
3	Отопление		17 640 698,00		
4	ЭО		10 593 370,53		
5	ПС		2 254 383,28		
	Итого		**170 727 474**	**0**	**0,00**
	БЛОК-Б				
1	Ремонтные работы		91 313 037,82	36 457 478	36 457 477,83
2	ВК		4 119 150,56	2 089 022	2 089 021,76
3	Отопление		12 583 133,48	587 747	587 747,37
4	ЭО		5 889 577,35	5 089 112	5 089 111,77
5	ПС		1 624 621,83	0	
	Итого		**115 529 521**	**44 223 359**	**44 223 358,73**
	БЛОК-В				
1	Ремонтные работы		64 937 214,90		
2	ВК		2 569 352,30		
3	Отопление		6 129 661,48		
4	ЭО		3 963 176,52		
5	ПС		783 621,67		
	Итого		**78 383 027**	**0**	**0,00**
	БЛОК-Г (Котельная)				
1	Ремонтные работы		8 916 097,44		
4	ЭО		904 808,58		
5	ПС		289 743,43		
	Итого		**10 110 649**	**0**	**0,00**
	КПП				
1	Ремонтные работы		5 714 966,65		
3	Отопление		26 199,94		
4	ЭО		458 021,67		
5	ПС		271 226,29		
5	Надворный туалет		951 261,00		
	Итого:		**8 421 676**	**0**	**0,00**
	НВК				
1	НВК		3 348 091,41		
3	Выгреб емк.50м3		9 563 325,12		
	Итого:		**12 911 417**	**0**	**0,00**
	БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ				
	Благоустройство и озеленение территории		112 803 402,35		
	Итого:		**112 803 402**	**0**	**0,00**
	ИТОГО:		**508 887 166,37**	**44 223 358,73**	**44 223 358,73**

ЗАКАЗЧИК:

ГКП на ПХВ "Центральная районная больница Байдибек" Управления общественного

Руководитель _____ **Шардарбекова Г.**

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СК ЭкоСтройГрупп"

Директор _____ **М.Б. Жуман**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья туркестанской области, Туркестанская область, р-н Байдебека, с.Шаян, Альжанова, 19**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86**

Наименование стройки - **"Капитальный ремонт зданий "Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"**

Наименование объекта - **"Капитальный ремонт зданий Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской**

Договор подряда (контракт): **№80 от 05.04.2023 г.**

Акт выполненных работ №1
за июнь 2023 год

на Ремонтные работы (Блок Б, смета 2-2-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		Проемы /АС-53,56/									
1	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное/ПВХ/=НАРУЖНЫЕ. Разборка**	м2	7,98	1273,27	194,97	10161	1556	--	6779	18296
		НР - 72%, СП - 8%			1078,30	101,63	8605	811		1355	
2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное/ПВХ/=ВНУТРЕННИЕ. Разборка**	м2	120,36	1273,27	194,97	153251	23466	--	102252	275943
		НР - 72%, СП - 8%			1078,30	101,63	129784	12232		20440	
3	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное/ПВХ/ с подоконными досками. Разборка**	м2	99,63	2151,53	194,97	214357	19424	--	147641	390958
		НР - 72%, СП - 8%			1956,56	101,63	194932	10125		28960	
4	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м2	0,84	1987,69	194,97	1670	163	--	1146	3041
		НР - 72%, СП - 8%			1792,72	101,63	1506	85		225	
5	1146-0401-1102 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**ВИТРАЖ ИЗ ПВХ. Разборка**	м2	16,43	1987,69	194,97	32658	3204	--	22409	59473
		НР - 72%, СП - 8%			1792,72	101,63	29454	1670		4405	
		Внутренняя отделка /АС-55,58/									
6	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	1935,4	250,79	--	485379	--	--	349473	901640
		НР - 72%, СП - 8%			250,79	--	485379	--		66788	
7	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**ЗАЧИСТКА ПОБЕЛКИ С ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ**	м2	459,53	195,62	--	89893	--	--	64723	166985
		НР - 72%, СП - 8%			195,62	--	89893	--		12369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	148,52	134,71	6,43	20007	955	--	14053	36785
		НР - 72%, СП - 80%			128,28	3,14	19052	466		2725	
9	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг=ПОРУЧЕНЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	м решетки	6	587,72	1,32	3526	8	280	2331	6326
		НР - 72%, СП - 80%			539,69	--	3238	--		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	36	446,42	--	16071	--	--	11571	29854
		НР - 72%, СП - 80%			446,42	--	16071	--		2211	
		Полы /АС-55,58/									
				Тип-Л							
11	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	252,18	2112,31	652,25	532682	164484	--	324091	925315
		НР - 72%, СП - 80%			1460,06	324,88	368198	81928		68542	
12	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	252,18	128,45	3,27	32393	824	--	23039	59867
		НР - 72%, СП - 80%			125,18	1,71	31568	431		4435	
13	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	269,83	41,43	--	11179	--	--	8049	20766
		НР - 72%, СП - 80%			41,43	--	11179	--		1538	
				Тип-К							
14	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	315,47	953,66	36,27	300851	11443	--	212670	554602
		НР - 72%, СП - 80%			917,39	18,91	289409	5966		41082	
15	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	331,23	156,94	--	51983	--	--	37428	96564
		НР - 72%, СП - 80%			156,94	--	51983	--		7153	
				Тип-Кг							
16	~~1208-0101-0201~~ РСНБ РК 2015	~~РАЗБОРКА 3 СЛОЯ ИЗОЛА НА ГОРЯЧЕЙ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ~~	м2 кровли	40,4	191,59	0,25	7740	10	--	5566	14370
		НР - 72%, СП - 80%			191,34	--	7730	--		1064	
17	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	40,4	953,66	36,27	38528	1465	--	27235	71024
		НР - 72%, СП - 80%			917,39	18,91	37063	764		5261	
18	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	42,36	156,94	--	6648	--	--	4787	12349
		НР - 72%, СП - 80%			156,94	--	6648	--		915	
				Лест.марш							
19	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	19,8	953,66	36,27	18882	718	--	13348	34808
		НР - 72%, СП - 80%			917,39	18,91	18164	374		2578	
		Кровля /АС-75/									
20	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	470	193,91	20,93	91138	9837	--	60980	164287
		НР - 72%, СП - 80%			172,98	7,22	81301	3393		12169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	470	339,47	19,11	159551	8981	--	110640	291806
		НР - 72%, СП - 8%			320,36	6,59	150569	3097		21615	
22	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	470	317,74	1,78	149338	837	--	106921	276760
		НР - 72%, СП - 8%			315,96	--	148501	--		20501	
23	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Демонтаж утепление из пенобетона	м3 утеплителя	36,4	3856,90	1298,31	140391	47259	196	76454	234193
		НР - 72%, СП - 8%			2553,20	364,01	92936	13250		17348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2568277	294634	476	1733586	4646012
							2273163	134592	--	344148	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2568277				
	Материалы		Тенге				476				
	Всего заработная плата		Тенге					2407755			
		Накладные расходы	Тенге				1733586				
		Сметная прибыль	Тенге				344148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4646011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2033
		Сметная заработная плата	Тенге					2407755			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4646011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2033
		Сметная заработная плата	Тенге					2407755			

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Кровля /АС-77/

Окна /АС-67,72/

89	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	99,63	2711,94	248,96	270190	24804	117690	100636	400492
		НР - 72%, СП - 8%			1281,70	121,22	127696	12077		29666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	99,63	24665,00	--	2457374	--	2457374	--	2653964
		СП - 8%			--	--	--	--		196590	
91	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	59,45	1336,23	7,29	79439	433	59985	13849	100751
		НР - 72%, СП - 8%			319,95	3,60	19021	214		7463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	223-501-0115 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	59,45	2001,00	--	118959	--	118959	--	128476
		СП - 8%			--	--	--	--		9517	
93	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	59,45	2004,96	7,78	119195	463	82103	26444	157291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			616,12	1,68	36629	100		11651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	217-202-0403 РСНБ РК 2015	МОСКИТНЫЕ СЕТКИ ИЗ ПВХ	м2	24,6	938,00	--	23075	--	23075	--	24921
		СП - 8%			--	--	--	--		1846	
		Полы /АС-69,74/									
		Тип-Л									
97	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	265,9	890,58	42,03	236805	11175	101420	93421	356644
		НР - 72%, СП - 8%			467,13	20,84	124210	5541		26418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	11,9752	29888,27	10,80	357918	129	297053	43730	433780
		НР - 72%, СП - 8%			5071,85	--	60736	--		32132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4/5/ мм. Устройство	м2 покрытия	265,9	1672,01	216,16	444587	57477	132085	219128	716812
		НР - 72%, СП - 8%			959,10	185,48	255025	49319		53097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	265,9	5920,38	60,55	1574229	16100	1464684	72153	1778092
		НР - 72%, СП - 8%			351,43	25,45	93445	6767		131711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	284,47	379,95	1,21	108085	344	60715	33980	153430
		НР - 72%, СП - 8%			165,31	0,59	47026	168		11365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип-К									
102	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	301,75	6115,34	191,62	1845303	57821	1354140	331138	2350557
		НР - 72%, СП - 8%			1436,10	88,06	433342	26572		174115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	316,83	1618,26	17,98	512714	5697	388354	86950	647637
		НР - 72%, СП - 8%			374,53	6,63	118663	2101		47973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип-Кг									
104	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	40,4	1884,35	109,58	76128	4427	34747	27129	111518
		НР - 72%, СП - 8%			914,70	17,97	36954	726		8261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	40,4	2270,79	109,43	91740	4421	42726	32703	134399
		НР - 72%, СП - 8%			1103,79	20,49	44593	828		9955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	40,4	6115,34	191,62	247060	7742	181300	44335	314706
		НР - 72%, СП - 8%			1436,10	88,06	58018	3558		23312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	20,31	1618,26	17,98	32867	366	24894	5574	41516
		НР - 72%, СП - 8%			374,53	6,63	7607	135		3075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство=ЛЕСТ.МАРШ**	м2 покрытия	19,8	6115,34	191,62	121084	3794	88855	21728	154237
		НР - 72%, СП - 8%			1436,10	88,06	28435	1744		11425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Внутренняя отделка /АС-69,74/									
				Потолок							
109	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	459,53	1349,48	10,33	620127	4747	179147	315256	1010213
		НР - 72%, СП - 8%			949,30	3,53	436233	1622		74831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	148,52	3621,61	19,65	537882	2918	289773	177404	772508
		НР - 72%, СП - 8%			1650,89	8,10	245191	1203		57223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	148,52	862,27	2,61	128065	388	22769	75619	219979
		НР - 72%, СП - 8%			706,35	0,80	104908	119		16295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	608,05	1007,00	7,06	612304	4293	122838	350844	1040199
		НР - 72%, СП - 8%			797,92	3,47	485173	2110		77052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Стены							
113	1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	967,7	2830,80	122,00	2739365	118060	500281	1592206	4678097
		НР - 72%, СП - 8%			2191,82	93,39	2121024	90374		346526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1469,25	734,12	6,65	1078608	9771	399048	484628	1688295
		НР - 72%, СП - 8%			455,87	2,25	669789	3306		125059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1244,75	827,03	6,66	1029441	8290	230640	572098	1729663
		НР - 72%, СП - 8%			635,08	3,27	790511	4070		128123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	224,5	410,23	1,12	92096	252	18078	53202	156922
		НР - 72%, СП - 8%			328,58	0,56	73766	126		11624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	466,15	5509,34	28,74	2568179	13397	980873	1138004	4002677
		НР - 72%, СП - 8%			3376,40	14,27	1573909	6652		296495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	1115-0406-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	УСТРОЙСТВО ЛАМИНАТА В КОРИДОРЕ ВЫСОТОЙ 0,4М	1 м карниза (галтели)	96	582,49	1,00	55919	96	2492	38398	101863
		НР - 72%, СП - 8%			555,53	--	53331	--		7545	
119	233-201-0101 РСНБ РК 2015	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м2	38,4	2249,00	--	86362	--	86362	--	93271
		СП - 8%			--	--	--	--		6909	
120	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия ТАКТИЛЬНАЯ. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	8,3	4396,58	33,76	36492	280	28855	5369	45210
		НР - 72%, СП - 8%			886,44	11,96	7357	99		3349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	251-104-0101 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	8,3	8828,00	--	73272	--	73272	--	79134
		СП - 8%			--	--	--	--		5862	
122	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	60,6	1173,43	1,52	71110	92	8441	45088	125494
		НР - 72%, СП - 8%			1032,63	0,75	62577	45		9295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**18445974**	**357777**	**9973028**	**6001014**	**26402748**
							8115169	**219576**	**--**	**1955761**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18445974				
	Материалы		Тенге				7213988				
	Всего заработная плата		Тенге					8334745			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2759042				
		Накладные расходы	Тенге				6001014				
		Сметная прибыль	Тенге				1955761				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26402749				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5650
		Сметная заработная плата	Тенге					8334745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26402749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5650
		Сметная заработная плата	Тенге					8334745			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**31048760**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10388332				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					652411			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					354168			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9973506		
		- Накладные расходы	Тенге							7734600	
		- Сметная прибыль	Тенге							2299909	

		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								720 331,23
		Зимние удорожания, 0,7%	Тенге								222 383,64
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	**Тенге**								**31 991 474,87**
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге								639 829,50
		ИТОГО:									32 631 304,37
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0500514	**Тенге**								**34 264 546,84**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге								4 111 745,62
		ВСЕГО СМР В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С МАТЕРИАЛАМИ	Тенге								**38 376 292,46**
		ИТОГО по договору с коэф 0,95									**32 551 319,49**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %									3 906 158,34
		ВСЕГО по договору:									**36 457 477,83**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья туркестанской области, Туркестанская область, р-н Байдебека, с.Шаян, Альжанова, 19

БИН 091040001056

Руководитель _____ **Г.А.Шардарбекова**

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86

БИН 111040019283

Директор _____ **М.Б.Жуман**

М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "ФениксДорСтрой " _____ **Сухинин В.В.**

Эксперт авторского надзора: ТОО "ДиК-проект" _____ **Кошенов Т.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья туркестанской области, Туркестанская область, р-н Байдебека, с.Шаян, Альжанова, 19**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86**

Наименование стройки - **"Капитальный ремонт зданий "Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"**

Наименование объекта - **"Капитальный ремонт зданий Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"**

Договор подряда (контракт): **№80 от 05.04.2023 г.**

Акт выполненных работ №1
за июнь 2023 год

на Отопление (Блок Б, смета 2-2-3)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы										
28	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	40		1288,43	56,43	51537	2257	--	36329	94895
		НР - 72% СП - 8%				1232,00	29,41	49280	1176		7029	
29	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	440		496,31	--	218376	--	--	157231	405656
		НР - 72% СП - 8%				496,31	--	218376	--		30049	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					269913	2257	--	193560	500551
								267656	1176	--	37078	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					269913				
	Всего заработная плата		Тенге						268832			
		Накладные расходы	Тенге					193560				
		Сметная прибыль	Тенге					37078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					500551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									211
		Сметная заработная плата	Тенге						268832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					500551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									211
		Сметная заработная плата	Тенге						268832			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									500551
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					267656				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2257			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1176			
		- Накладные расходы	Тенге							193560	
		- Сметная прибыль	Тенге							37078	

		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								11 613
		Зимние удорожания, 0,7%	Тенге								3 585
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	**Тенге**								**515 749**
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге								10 315
		ИТОГО:									526 064
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0500514	**Тенге**								**552 394**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге								66 287
		ВСЕГО СМР В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С МАТЕРИАЛАМИ	Тенге								**618 681**
		ИТОГО по договору с коэф 0,95									**524 774**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %									**62 973**
		ВСЕГО по договору:									**587 747,37**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья туркестанской области, Туркестанская область, р-н Байдебека, с.Шаян, Альжанова, 19

БИН 091040001056

Руководитель _____ **Г.А.Шардарбекова**

М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "ФениксДорСтрой " _____ **Сухинин В.В.**

Эксперт авторского надзора: ТОО "ДиК-проект" _____ **Кошенов Т.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86

БИН 111040019283

Директор _____ **М.Б.Жұман**

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья туркестанской области, Туркестанская область, р-н Байдебека, с.Шаян, Альжанова, 19**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86**

Наименование стройки - **"Капитальный ремонт зданий "Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"**

Наименование объекта - **"Капитальный ремонт зданий Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской**

Договор подряда (контракт): **№80 от 05.04.2023 г.**

Акт выполненных работ №1
за июнь 2023 год

на Электрооборудование, электроосвещение (Блок Б, смета 2-2-4)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение									
		1ЩО									
26	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**5372,30**	**124,88**	**5372**	**125**	**1731**	**2569**	**8576**
		НР - 72% СП - 8%			**3516,03**	**51,82**	**3516**	**52**		**635**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	247-201-1005 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41**	**шт.**	**1**	**3692,00**	**--**	**3692**	**--**	**3692**	**--**	**3987**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**295**	
28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**8**	**3189,55**	**30,71**	**25516**	**246**	**12910**	**8899**	**37168**
		НР - 72% СП - 8%			**1545,00**	**--**	**12360**	**--**		**2753**	
29	247-204-0781 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**3253,00**	**--**	**3253**	**--**	**3253**	**--**	**3513**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**260**	
30	247-204-2810 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА**	**шт.**	**3**	**5358,00**	**--**	**16074**	**--**	**16074**	**--**	**17360**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1286**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	247-204-2814 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 20А 30 мА	шт.	1	3959,00	--	3959	--	3959	--	4276
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
32	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00	--	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
		2ЩО									
33	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5372,30	124,88	5372	125	1731	2569	8576
		НР - 72%; СП - 8%			3516,03	51,82	3516	52		635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	3692,00	--	3692	--	3692	--	3987
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
35	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3189,55	30,71	22327	215	11297	7787	32523
		НР - 72%; СП - 8%			1545,00	--	10815	--		2409	
36	247-204-0781 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	3253,00	--	3253	--	3253	--	3513
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
37	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА	шт.	3	5358,00	--	16074	--	16074	--	17360
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
38	247-204-2814 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 20А 30 мА	шт.	1	3959,00	--	3959	--	3959	--	4276
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
39	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		3ЩАО									
40	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5372,30	124,88	5372	125	1731	2569	8576
		НР - 72%; СП - 8%			3516,03	51,82	3516	52		635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	247-201-1003 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 9 модулей IP41	шт.	1	1922,00	--	1922	--	1922	--	2076
		СП - 8%			--	--	--	--		154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3189,55	30,71	12758	123	6455	4450	18584
		НР - 72%, СП - 8%			1545,00	--	6180	--		1377	
43	247-204-0781 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	3253,00	--	3253	--	3253	--	3513
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
44	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00	--	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
		Светотехнические изделия									
45	1121-0401-0509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка	шт.	58	2401,65	227,75	139296	13209	11592	86685	244059
		НР - 72%, СП - 8%			1974,05	101,73	114495	5900		18078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	247-101-0122 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	35	15653,00	--	547855	--	547855	--	591683
		СП - 8%			--	--	--	--		43828	
47	247-102-0102 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ВН 236/118	шт.	23	6127,00	--	140921	--	140921	--	152195
		СП - 8%			--	--	--	--		11274	
48	1121-0401-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	27	1661,94	17,06	44872	461	5395	28240	78960
		НР - 72%, СП - 8%			1445,03	7,62	39016	206		5849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	247-101-0126 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-003/004 Luxe	шт.	16	8584,00	--	137344	--	137344	--	148332
		СП - 8%			--	--	--	--		10988	
50	247-102-0120 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014=DS-109	шт.	11	8292,00	--	91212	--	91212	--	98509
		СП - 8%			--	--	--	--		7297	
51	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	27	639,80	4,26	17275	115	1849	11061	30603
		НР - 72%, СП - 8%			567,09	1,90	15311	51		2267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	247-101-0101 РСНБ РК 2015	Светильник НПП1301-60	шт.	27	3990,00	--	107730	--	107730	--	116348
		СП - 8%			--	--	--	--		8618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	5	811,96	18,08	4060	90	33	2862	7476
		НР - 72%, СП - 8%			787,33	7,62	3937	38		554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	248-304-0108 РСНБ РК 2015	УКАЗАТЕЛЬ "Выход"	шт.	5	1756,00	--	8780	--	8780	--	9482
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
55	247-213-0301 РСНБ РК 2015 прим.	СТАРТЕР	шт.	132	108,00	--	14256	--	14256	--	15396
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
56	247-106-0102 РСНБ РК 2015 прим.	ЛАМПА L-18/36	шт.	159	1093,00	--	173787	--	173787	--	187690
		СП - 8%			--	--	--	--		13903	
57	247-106-0102 РСНБ РК 2015 прим.	ЛАМПА MINI FULL SPIRAL	шт.	27	1093,00	--	29511	--	29511	--	31872
		СП - 8%			--	--	--	--		2361	
58	1310-0205-0401 РСНБ РК 2015	Оборудование. Включение электропитания	статив	14	11250,00	--	157500	--	--	113400	292572
		НР - 72%, СП - 8%			11250,00	--	157500	--		21672	
59	248-306-0305 РСНБ РК 2015	БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ CONVERSION KIT	шт.	14	19116,00	--	267624	--	267624	--	289034
		СП - 8%			--	--	--	--		21410	
		Электроустановочные изделия									
60	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	104	391,32	0,35	40697	37	9565	22401	68146
		НР - 72%, СП - 8%			298,99	0,17	31095	18		5048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	3	272,23	0,32	817	1	29	567	1494
		НР - 72%, СП - 8%			262,24	0,14	787	--		111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	41	476,00	--	19516	--	19516	--	21077
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
63	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	62	345,00	--	21390	--	21390	--	23101
		СП - 8%			--	--	--	--		1711	
64	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	368,00	--	368	--	368	--	397
		СП - 8%			--	--	--	--		29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	247-212-0213 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	3	1220,00	--	3660	--	3660	--	3953
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
66	247-202-0106 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195	шт.	66	1384,00	--	91344	--	91344	--	98652
		СП - 8%			--	--	--	--		7308	
67	247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердыхстен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм=Л48	шт.	107	31,00	--	3317	--	3317	--	3582
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
		Кабельные изделия									
68	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	400	419,61	2,89	167844	1156	15048	109287	299302
		НР - 72%, СП - 8%			379,10	0,37	151640	148		22171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	300	459,46	3,52	137838	1056	11286	90495	246600
		НР - 72%, СП - 8%			418,32	0,64	125496	192		18267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,3315	233523,00	--	77413	--	77413	--	83606
		СП - 8%			--	--	--	--		6193	
71	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,306	364508,00	--	111539	--	111539	--	120462
		СП - 8%			--	--	--	--		8923	
72	243-107-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,0765	314487,00	--	24058	--	24058	--	25983
		СП - 8%			--	--	--	--		1925	
		Трубы									
73	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	625	379,27	3,95	237044	2468	8195	163040	432090
		НР - 72%, СП - 8%			362,21	0,10	226381	62		32007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	241-207-0302 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	625	32,00	--	20000	--	20000	--	21600
		СП - 8%			--	--	--	--		1600	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2978932	19552	2053819	656881	3926672
							905561	6771	--	290863	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2153073				
	Материалы		Тенге				30663				
	Всего заработная плата		Тенге					186855			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1934972				
		Накладные расходы	Тенге				134536				
		Сметная прибыль	Тенге				183006				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2470615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					186855			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				805859				
	Материалы		Тенге				68184				
	Всего заработная плата		Тенге					725477			
		Накладные расходы	Тенге				522345				
		Сметная прибыль	Тенге				106257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1434461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								507
		Сметная заработная плата	Тенге					725477			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20000				
		Сметная прибыль	Тенге				1600				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21600				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3926676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								610
		Сметная заработная плата	Тенге					912332			
		РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы									
75	1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	**ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ. Демонтаж**	шт.	12	339,46	1,76	4074	21	--	2926	7560
		НР - 72% СП - 8%			337,70	0,92	4052	11		560	
76	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	800	70,22	0,76	56176	608	--	40234	104122
		НР - 72% СП - 8%			69,46	0,39	55568	312		7713	
77	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	1500	106,19	0,25	159285	375	--	114556	295748
		НР - 72% СП - 8%			105,94	0,13	158910	195		21907	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				219535	1004	--	157716	407430
							218530	518	--	30180	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				219535				
	Всего заработная плата		Тенге					219048			
		Накладные расходы	Тенге				157716				
		Сметная прибыль	Тенге				30180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				407431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					219048			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				407431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					219048			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4334107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1124091				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20556			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7289			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2053819		
		- Накладные расходы	Тенге							814597	
		- Сметная прибыль	Тенге							321043	

		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								100 551
		Зимние удорожания, 0,7%	Тенге								31 043
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	**Тенге**								**4 465 701**
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге								89 314
		ИТОГО:									4 555 015
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0500514	**Тенге**								**4 783 000**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге								573 960
		ВСЕГО СМР В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С МАТЕРИАЛАМИ	Тенге								**5 356 960**
		ИТОГО по договору с коэф 0,95									**4 543 850**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %									**545 262**
		ВСЕГО по договору:									**5 089 111,77**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья туркестанской области, Туркестанская область, р-н Байдебека, с.Шаян, Альжанова, 19

БИН 091040001056

Руководитель _____ **Г.А.Шардарбекова**

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86

БИН 111040019283

Директор _____ **М.Б.Жуман**

М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "ФениксДорСтрой" _____ **Сухинин В.В.**

Эксперт авторского надзора: ТОО "ДиК-проект" _____ **Кошенов Т.К.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья туркестанской области, Туркестанская область, р-н Байдебека, с.Шаян, Альжанова, 19**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86**

Наименование стройки - **"Капитальный ремонт зданий "Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской области"**

Наименование объекта - **"Капитальный ремонт зданий Врачебная амбулатория Алгабас" в селе Шакпак, Байдибекского района, Туркестанской**

Договор подряда (контракт): **№80 от 05.04.2023 г.**

Акт выполненных работ №1
за июнь 2023 год

на ВК (Блок Б, смета 2-2-2)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Хоз питьевой трубопровод (В1)											
1	**1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9**	**2406,12**	**23,38**	**21655**	**211**	**16685**	**3489**	**27156**
		НР - 22%; СП - 8%			**528,75**	**9,73**	**4759**	**88**		**2012**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**88**	**2144,35**	**23,38**	**188703**	**2057**	**140116**	**34118**	**240647**
		НР - 22%; СП - 8%			**528,75**	**9,73**	**46530**	**856**		**17826**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**77**	**1785,58**	**23,38**	**137490**	**1800**	**94976**	**29853**	**180731**
		НР - 22%; СП - 8%			**528,75**	**9,73**	**40714**	**749**		**13387**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	174	101,49	1,48	17659	258	97	12459	32528
		НР - 72%; СП - 8%			99,45	--	17304	--		2409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,9	537,00	--	12834	--	12834	--	13861
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
6	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	29,7	1038,44	1,22	30842	36	4137	19214	54061
		НР - 72%; СП - 8%			897,94	0,60	26669	18		4004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Арматура для трубопроводов									
7	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	54	1498,00	--	80892	--	80892	--	87363
		СП - 8%			--	--	--	--		6471	
8	242-303-0104 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	3732,00	--	7464	--	7464	--	8061
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
9	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	21	1131,14	0,17	23754	4	686	16606	43589
		НР - 72%; СП - 8%			1098,30	--	23064	--		3229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	21	5313,00	--	111573	--	111573	--	120499
		СП - 8%			--	--	--	--		8926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**632866**	**4366**	**469460**	**115739**	**808496**
							159040	**1711**	**--**	**59888**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30842				
	Материалы		Тенге				4137				
	Всего заработная плата		Тенге					26687			
		Накладные расходы	Тенге				19214				
		Сметная прибыль	Тенге				4004				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					26687			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				602024				
	Материалы		Тенге				252560				
	Всего заработная плата		Тенге					134064			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				212763				
		Накладные расходы	Тенге				96525				
		Сметная прибыль	Тенге				55884				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				754433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					134064			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				808493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					160751			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопровод горячей воды (ТЗ)									
11	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	66	1785,58	23,38	117848	1543	81407	25589	154912
		НР - 72%, СП - 8%			528,75	9,73	34898	642		11475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	66	101,49	1,48	6698	98	36	4726	12338
		НР - 72%, СП - 8%			99,45	--	6564	--		914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	9,5	537,00	--	5102	--	5102	--	5510
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
14	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	11,8	537,00	--	6337	--	6337	--	6844
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
15	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	22	4994,10	53,35	109870	1173	1705	77365	202213
		НР - 72%, СП - 8%			4863,29	20,84	106992	458		14979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Арматура для трубопроводов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	44	1498,00	--	65912	--	65912	--	71185
		СП - 8%			--	--	--	--		5273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**311767**	**2814**	**160499**	**107680**	**453002**
							148454	**1100**	--	**33556**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				311767				
	Материалы		Тенге				83149				
	Всего заработная плата		Тенге					149554			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77351				
		Накладные расходы	Тенге				107680				
		Сметная прибыль	Тенге				33556				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				453003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					149554			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				453003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					149554			
		РАЗДЕЛ 3. Сеть К1, бытовая канализация									
19	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	10	14894,27	55,19	148943	551	136311	8852	170419
		НР - 72%; СП - 8%			1208,13	21,34	12081	213		12624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	76	920,49	3,63	69957	275	352	49985	129537
		НР - 72%; СП - 8%			912,24	1,23	69330	93		9595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	39	954,87	1,49	37240	58	80	26729	69086
		НР - 72%; СП - 8%			951,34	0,54	37102	21		5117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	241-203-0406 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм**	м	76	493,00	--	37468	--	37468	--	40465
		СП - 8%			--	--	--	--		2997	
23	241-203-0401 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм**	м	39	232,00	--	9048	--	9048	--	9772
		СП - 8%			--	--	--	--		724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	75	145,00	--	10875	--	10875	--	11745
		СП - 8%			--	--	--	--		870	
25	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	38	45,00	--	1710	--	1710	--	1847
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
		Фасонные части									
26	241-211-3003 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	75	247,00	--	18525	--	18525	--	20007
		СП - 8%			--	--	--	--		1482	
27	241-211-3001 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	38	76,00	--	2888	--	2888	--	3119
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
28	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	281,00	--	3934	--	3934	--	4249
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
29	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	82,00	--	328	--	328	--	354
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
30	241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	228,00	--	912	--	912	--	985
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
31	241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	69,00	--	138	--	138	--	149
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
32	241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	26	431,00	--	11206	--	11206	--	12102
		СП - 8%			--	--	--	--		896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	241-209-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50 х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	6	130,00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
34	241-209-2506 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	12	514,00	--	6168	--	6168	--	6661
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
35	241-209-2501 РСНБ РК 2015	**Тройник из поливинилхлорида НВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50 х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	2	144,00	--	288	--	288	--	311
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
36	241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	11	642,00	--	7062	--	7062	--	7627
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
37	241-220-0201 РСНБ РК 2015	**Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	5	209,00	--	1045	--	1045	--	1129
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
38	261-301-0371 РСНБ РК 2015	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	24	888,00	--	21312	--	21312	--	23017
		СП - 8%			--	--	--	--		1705	
39	241-210-1102 РСНБ РК 2015	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**шт.**	22	176,00	--	3872	--	3872	--	4182
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				393699	884	274302	85566	517605
							118513	327	--	38340	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				393699				
	Материалы		Тенге				136741				
	Всего заработная плата		Тенге					118840			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137559				
		Накладные расходы	Тенге				85566				
		Сметная прибыль	Тенге				38340				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				517605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					118840			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				517605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					118840			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1779101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				426007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8064			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3138			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						904260		
		- Накладные расходы	Тенге							308985	
		- Сметная прибыль	Тенге							131784	

		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								41 275
		Зимние удорожания, 0,7%	Тенге								12 743
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	**Тенге**								**1 833 119**
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге								36 662
		ИТОГО:									1 869 781
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0500514	**Тенге**								**1 963 366**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге								235 604
		ВСЕГО СМР В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С МАТЕРИАЛАМИ	Тенге								**2 198 970**
		ИТОГО по договору с коэф 0,95									**1 865 198**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %									**223 824**
		ВСЕГО по договору:									**2 089 021,76**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья туркестанской области, Туркестанская область, р-н Байдебека, с.Шаян, Альжанова, 19

БИН 091040001056

Руководитель _____ **Г.А.Шардарбекова**

М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "ФениксДорСтрой " _____ **Сухинин В.В.**

Эксперт авторского надзора: ТОО "ДиК-проект" _____ **Кошенов Т.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86

БИН 111040019283

Директор _____ **М.Б.Жуман**

М.П.