Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "НКО"
Субподрядчик: ТОО «Актив-А»
Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.51/1,59,61,61/1,62 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.51/1

Акт № 1
выполненных работ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ изатрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-2-1 Наружные сети								
1 8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х3 мм	11,258	443			4987				
	м									
2 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	7,35	23900			175665				
	м3									
3 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	5,29	3588			18981				
	м									
4 2-1-67	Стремянка С2	0,01707	133700			2282				
	т									
	Всего прямые затраты					**201915**	–		–	

					–	–			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				201915				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12115				
	Всего				**214029**				

Локальная смета 2-3-1 Наружные сети

1 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 350 мм	0,07	139706,75	90794,12	9779	6356	6184	286	20
	км трубопровода		48375	19582,83	3386	1371	130	84,07	6
2 8-4-892	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 21-350x9,6 СТ РК ИСО 4427-2004	70	1245		87150				
	м								
	Всего прямые затраты				**96929**	**6356**			**20**
					3386	**1371**			**6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				87150				
	Накладные расходы, тенге				6184				
	- заработная плата, тенге				4757				
	- трудоемкость, чел-ч				26				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6187				
	Всего				**115656**				

Локальная смета 2-4-1 КЛ-0,4 кВ

1 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	49,6	27,84	26,18	1381	1299	426	0,0115	–
	м3 грунта		1,66	7,2	83	357	97	0,025	2
2 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	35,84	6,48	6,48	232	232	73	–	–
	м3 грунта								

			–	2,1	–	76	97	0,00806	–
3 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	13,76	39,73	37,82	547	520	172	0,013	–
	м3 грунта								
			1,87	11	26	151	97	0,0376	1
4 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,600;	22,016	45	45	991	991	198	–	–
	т								
			–	9	–	198	100	0,0189	–
5 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	126	27,7	2,1	3490	265	2418	0,1	13
	м кабеля								
			19,7	0,5	2482	63	95	0,003	–
6 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	254	26,4	3,1	6706	787	4729	0,11	28
	м кабеля								
			19,1	0,5	4851	127	95	0,003	1
8 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	254	36,7	27,8	9322	7061	3789	0,06	15
	м кабеля								
			8,8	6,9	2235	1753	95	0,04	10
9 30-8-92	Песок природный	14,4	1050		15120				
	м3								
10 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	254	32,4	23,7	8230	6020	3499	0,06	15
	м кабеля								
			8,6	5,9	2184	1499	95	0,034	9
12 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,126	230388,38	–	29029	–	3805	175	7
	канало-километр трубопровода								
			27450	–	3459	–	110	–	–
13 8-2-54	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб	30	67		2010				
	шт								
14 Ц8-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	8	3905,1	2517	31241	20136	10905	18	64
	шт								
			1355	558	10840	4464	95	3,261	28
15 99-15-15(пл)	Муфта концевая rek 1КвТ-4-70/120 Прилож.1-2	8	9019		72152				
	шт								

16	16-1-551	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х185 мм2	0,3876	1374600	532795				
		1000м							
17	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,9	11000	9900				
		1000шт							
		Всего прямые затраты			**723146**	**37311**			**142**
					26160	**8688**			**51**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			559825				
		Накладные расходы, тенге			30014				
		- заработная плата, тенге			34848				
		- трудоемкость, чел-ч			193				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			47428				
		Всего			**837899**				

Локальная смета 7-1-1 Вертикальная планировка

6	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы(растительный) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	3006	7,91	7,91	23777	23777	7493	–	–
		м3 грунта								
				–	2,57	–	7725	97	0,00984	30
7	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	2196	7,32	7,32	16075	16075	5069	–	–
		м3 грунта								
				–	2,38	–	5226	97	0,00911	20
8	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2456	32,54	30,98	79918	76087	25110	0,0106	26
		м3 грунта								
				1,53	9,01	3758	22129	97	0,0308	76

9 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,200;	2947,2	45	45	132624	132624	26525	–	–
	т		–	9	–	26525	100	0,0189	56
	Всего прямые затраты				**252394**	**248563**			**26**
					3758	**61605**			**182**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				74				
	Накладные расходы, тенге				64197				
	- заработная плата, тенге				9630				
	- трудоемкость, чел-ч				32				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18995				
	Всего				**335586**				
			Локальная смета 7-2-1						
			Покрытие						
	Раздел 1 Тип1								
1 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	68,761	1510,68	73,75	103876	5071	3022	0,144	10
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1470	802	133	0,041	3
2 Е27-49-6	Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом	140	456,06	17,7	63848	2478	2371	0,0518	7
	м2 покрытия и основания		7,88	4,86	1103	680	133	0,01754	2
3 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	140	506,55	15,35	70917	2149	2048	0,0336	5
	м2 покрытия		5,94	5,06	832	708	133	0,01766	2
	Всего прямые затраты				**238641**	**9698**			**22**
					3405	**2190**			**7**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				89969				

Накладные расходы, тенге	7441
- заработная плата, тенге	5595
- трудоемкость, чел-ч	29
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14765
Всего	**260847**
ИТОГО ПО АКТУ	**1764017**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	21168
- сметная заработная плата, тенге	54830
- нормативная трудоемкость, чел-ч	280
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	50980
- сметная заработная плата, тенге	54830
- нормативная трудоемкость, чел-ч	280
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18362
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7345
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1861872**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**4449874**
- материалы, тенге	938933
- сметная заработная плата, тенге	131044
Налог (2 %)	88997
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4538872**
Понижающий коэффициент К=0,95	4311928,059
НДС (12 %)	517431,37
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4829359,43**

Генподрядчик:

Директор ТОО «НКО»

Субподрядчик:

Директор ТОО «Актив-А»