ЗАКАЗЧИК: ТОО "Отау-Строй"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Ахмет"

Форма №3

Договор

Наименование объекта: «Реконструкция автомобильной дороги КХ 37 «Шымкент-Кызыласкер Туйетас» 0-3,9 км Сайрамского района ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за МАЙ месяц 2017г.

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ					
	С начала года			За отчетный месяц		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Общестроительные работы	**2 579 412**	**309 529**	**2 888 941**	**2 579 412**	**309 529**	**2 888 941**
Итого к оплате	**2 579 412**	**309 529**	**2 888 941**	**2 579 412**	**309 529**	**2 888 941**

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй":

_____Алимбек А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания Ахмет":

_____

Заказчик ТОО "Отау-Строй" форма 2

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Компания Ахмет"

наименование, адрес

Объект «Реконструкция автомобильной дороги КХ 37 «Шымкент-Кызыласкер Туйетас» 0-3,9 км Сайрамского района ЮКО»

Договор

А К Т
о приемке выполненных работ за МАЙ 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС № 2-1-3								
		РАЗДЕЛ Дорожная одежда(ПК0+0.0-2+64.74,ПК23+23.55-69+53.30,ПК85+59.37-139+59.35,ПК143+0.0-152+70.92,ПК159+0.0-КТ)								
1	Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,7	**Основания и покрытияиз песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12(20см) см.Устройство**								
		м2 основания или покрытия	1953,91116	182,13	148,43	355873	290011	95754	0,05	89
				33,21	39,93	64886	78012	54,27	0,02	47
2	Е11-270402-0102 11-270402-0102	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см.**								
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=1,7	**Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**								
		м2 основания или покрытия	380,27231	218,46	178,11	83074	67731	22361	0,05	21
				39,85	47,91	15154	18219	54,27	0,02	9
3	Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,7	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**								
		м2 основания или покрытия	1565,69905	-182,13	-148,43	-285167	-232390	-76729	-0,05	-72
				-33,21	-39,93	-51994	-62512	54,27	-0,02	-38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5	Основания и покрытияиз песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10(15) см. Устройство	1727,15835	160,26	114,58	276799	197898	85222	0,06	107
		м2 основания или покрытия		45,35	30,01	78320	51825	54,27	0,02	35
5	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	2,5836309	112707,49	1510,78	291195	3903	13265	--	--
		т		--	708,14	--	1830	54,27	0,73	2
6	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	0,2690213	113009,64	1812,93	30402	488	1406	--	--
		т		--	849,77	--	229	54,27	0,73	--
7	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	2,5910326	-112707,49	-1510,78	-292029	-3914	-13303	--	--
		т		--	-708,14	--	-1835	54,27	-0,73	-2
8	Е11-270602-0101 11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство. /толщ.12см/	3293,79652	1575,39	196,62	5189002	647626	477864	0,10	343
		м2		84,34	55,20	277815	181830	54,27	0,03	83
9	Е11-270602-0101 11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 К=2	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство./толщ.12см/ Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	371,009206	1631,58	235,94	605331	87537	60557	0,13	46
		м2		101,21	66,24	37551	24577	54,27	0,03	9
10	Е11-270602-0101 11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство./толщ.12см/	3309,01447	-1575,39	-196,62	-5212976	-650618	-480072	-0,10	-345
		м2		-84,34	-55,20	-279099	-182670	54,27	-0,03	-83
11	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,0794493	112707,49	1510,78	121662	1631	5542	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	708,14	--	764	54,27	0,73	1
14	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (30м)	820,57833	39,42	39,42	32345	32345	7744	--	--
		м3 грунта		--	14,04	--	11522	53,19	0,01	12
15	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	820,57833	67,46	67,46	55353	55353	13253	--	--
		м3 грунта		--	24,03	--	19717	53,19	0,01	10
16	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	22,055	70,12	70,12	1546	1546	334	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	22,01	--	485	53,19	0,02	--
17	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см/4 проходов	820,57833	18,65	18,65	15307	15307	2925	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	5,02	--	4118	53,19	--	1
18	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	820,57833	62,89	51,20	51605	42015	12092	0,01	12
		м3 уплотненного грунта		8,89	12,93	7292	10614	53,19	0,02	13
20	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление фрезерованным асфальтом толщиной10 см	4261,07011	156,46	130,04	666704	554091	173902	0,04	155
		м2 покрытия обочин		26,23	34,32	111778	146228	54,27	0,04	152
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			261704	302953			251
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1986027				
	Материалы -		Тенге			613763				
	Всего заработная плата -		Тенге				564657			
		Накладные расходы -	Тенге			402118				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					305859		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					96259		
		Сметная прибыль -	Тенге			191052				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2579197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							609
		Сметная заработная плата -	Тенге				564657			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2579412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							609
		Сметная заработная плата -	Тенге				564657			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО				2579412				
		НДС				309529				
		Итого с НДС				**2888941**				

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания Ахмет"