Заказчик: **Государственное учреждение "Прокуратура Северо-Казахстанской области" БИН 320340000016, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 15**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "TUNAY STROY PROJECT" БИН 180640002409, г. Шымкент, ул. Куаныш Тулеметов, д. 69/41 офис № 36**

Наименование объекта строительства и его адрес: **Строительство административного здания районной прокуратуры и гаража по адресу: Северо-Казахстанская область, село Кишкенеколь, Уалихановского района, ул. Гагарина 74а.**

Стройка: **Строительство административного здания районной прокуратуры и гаража по адресу: Северо-Казахстанская область, село Кишкенеколь, Уалихановского района, ул. Гагарина 74а.**

Типовой договор о государственных закупках в сфере строительства №18 от 03.02.2025 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за сентябрь месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах июн 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-02							
Раздел 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
Подраздел 1.1. Стены							
1	1	6105-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 640 мм	$м^3$	116,9518	80 144	9372985
2	2	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,655	317 033	524690
3	3	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,655	310 726	514252
4	4	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	$м^3$	36,311	84 427	3065629
5	5	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,718	317 033	227630
6	6	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,718	413 600	296965
7	7	У6105-201-5026105-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	265,995	16 499	4388652
Подраздел 1.3. Перемычки сборные брусковые							
8	9	У6104-0301-01106104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	110	1 808	198880

1		2	3	4	5	6	7
9	10	С1222-102-0107222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,266	160 496	363684
10	11	С1222-102-0103222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,887	135 649	255970
11	12	С1222-102-0108222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,882	167 152	147428
12	13	С1222-102-0101222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,178	138 999	24742
Подраздел 1.4. Колонны							
13	14	У6105-201-6026105-0201-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка столба прямоугольного неармированного	м3	2,6016	97 192	252855
Раздел 2. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ							
Подраздел 2.1. Плиты сборные Ж/Б на отм +3.000							
14	15	У6104-0401-01056104-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	2	8 412	16824
15	16	У6104-0401-01066104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	32	10 392	332544
16	17	С1222-203-0303222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	201,0836	12 947	2603429
17	18	У6103-0701-08016103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0166	1 606 307	26665
18	19	С1214-210-0101214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0166	365 426	6066
Подраздел 2.2. Плиты сборные Ж/Б на отм +6.300							
19	20	У6104-0401-01056104-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	1	8 412	8 412
20	21	У6104-0401-01066104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	33	10 392	342936
21	22	С1222-203-0303222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	209,8806	12 947	2717324
22	23	У6103-0701-08016103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0193	1 606 307	31002
23	24	С1214-210-0101214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0193	365 426	7053

1		2	3	4	5	6	7
24	25	Е11-060801-01081106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	0,239	117 593	28105
25	26	С1214-403-0103214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4312	413 600	178344
Подраздел 2.4. Площадка балкона							
26	39	У6106-0102-01026106-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж каркаса рамного коробчатого сечения	т	0,4012	233 105	93522
27	40	С1214-203-0102214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,2985	416 119	124212
28	41	С1214-201-0102214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0865	346 653	29985
29	42	С1214-210-0201214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0108	315 864	3411
30	43	С1214-210-0202214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0054	270 088	1458
31	44	У6111-0501-02056111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12,0372	266	3202
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-03							
Раздел 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
Подраздел 5.2. Стены							
32	91	У6112-202-1036112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	526,32	4 489	2362650
33	92	С1212-402-0107212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	9,8422	30 145	296693
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-01-01-01							
Раздел 2. Стены, перегородки							
34	10	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	-16,65	5 325	-88661
35	10	Е11-080101-0303 1108-01-01-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	16,65	5 601	93257

1		2	3	4	5	6	7
36	17	Е11-80301-1021108-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 40	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	51,7749	27 602	1429091
37	18	С1213-301-0103213-301-0103 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	47,6329	35 160	1674773
38	21	Е11-080201-07011108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0828	627 759	51978
39	22	Е11-070104-03011107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	13	7 888	102544
40	23	С1222-102-0105222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,6	132 580	79548
41	24	С1222-102-0108222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,240	167 152	40116
42	25	С1222-102-0101222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,024	138 999	3336
43	26	Е11-060701-01091106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 39	Опорные подушки в деревянной опалубке. Устройство	м3	0,08	146 317	11705
44	27	С1214-403-0102214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0071	526 556	3739
45	28	С1214-210-0101214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0112	365 426	4093
Раздел 5. Полы							
46	52	У6109-0301-02016109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	84,85	9 354	793687
47	53	У6109-0202-01066109-0202-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонных полов армированных, с поверхностным упрочнением, толщина 110 мм	м2	84,85	7 517	637817
Стоимость строительно-монтажных работ							33 685 220
Стоимость оборудования							0
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%							2 122 169
Сметная прибыль 5%							1 790 369

1		2	3	4	5	6	7
Непредвиденные работы и затраты 5%							1 790 369
Итого в сметных ценах							39 388 128
Итого в ценах 2025 года К=1,079							42 499 790
Коэф.договорной цены К=0,97999999							41 649 794
ИТОГО по акту в текущих ценах				Тенге			41 649 794
НДС 12%				Тенге			4 997 975
ВСЕГО по акту №2 с НДС				Тенге			46 647 769

Принял (Заказчик):
ГУ "Прокуратура Северо-Казахстанской области"
БИН 320340000016
Первый заместитель прокурора области _____ **Саттар А.А.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "TUNAY STROY PROJECT"
БИН 180640002409
Директор _____ **Санатбай Н.С.**

Технический надзор:
ТОО "ALILIFE", БИН 181140002007

Эксперт _____ **Бухонин Р.В.**

Расценки проверил
ТОО "Нуржас", БИН 090140004646

ГИП _____ **Баекеев Н.К.**