Форма 3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Исполнитель: **ТОО "Өмірзак"**

Технический надзор: **ТОО "Корпорация "Jana-Alem"**

Наименование объекта: **Строительство учебного блока на 150 мест, столовой, мастерской, спорт зала и административных помещений к общей средней школе Шомшакты в селе Зертас, сельского округа Зертас, Толебийского района, Туркестанской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

от 11.08. 2022г.

Наименование пусковых комплексов обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1							
			Стоимость монтажных работы по смете	по монтажу оборудования		Казахстанское содержание 100%	Дополнительно			
				с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	9 583 000	1 026 750				100%			8 556 250	9 583 000
Услуги по техническому надзору без НДС	276 785,710									276 785,710
Услуги по авторскому надзору	140 214,290								140 214	140 214,290
Всего по стройке	**10 000 000**	**1 026 750**							**8 696 464**	**10 000 000**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя _____ **Толегенов Г.**

Главный специалист _____ **Ералы Ж.**

Технический надзор:

ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

Директор _____ **Исахов А.У.**

Инженер эксперт _____ **Досалиев Д.К.**

Подрядчик:

ТОО "Өмірзак"

Директор _____ **Ишанкулов С.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Умирзак"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство учебного блока на 150 мест, столовой, мастерской, спорт зала и административных помещений к общей средней школе Шомшакты в селе Зертас, сельского округа Зертас, Толебийского района, Туркестанской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Блок "А"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№96** от **26.04.2022 г.**

Акт выполненных работ

за **август 2022** **(месяц, год) на 2-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	10474,5342		154,57	146,16	1619031	1530946	--	344340	2120440
			НР - 72%; СП - 8%				8,41	37,25	88084	390166		157070	
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора	591,30435		829,60	329,44	490544	194800	519	251247	801134
			НР - 72%; СП - 8%				499,28	90,86	295225	53729		59343	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	197,10145		2018,02	--	397754	--	--	286383	738868
			НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	397754	--		54731	
4	4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	11262,94		50,22	50,22	565630	565630	--	150610	773540
			НР - 72%; СП - 8%				--	18,57	--	209181		57299	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	11262,94	104,74	104,74	1179663	1179663	--	337435	1638466
			НР - 72%; СП - 8%			--	41,61	--	468660		121368	
			Въезд и выезд									
6	6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	349,32	154,57	146,16	53994	51056	--	11484	70716
			НР - 72%; СП - 8%			8,41	37,25	2938	13012		5238	
7	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	349,32	18,46	18,46	6449	6449	--	1845	8957
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,33	--	2562		663	
			Местный суглинок									
8	8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	6269,54	50,22	50,22	314859	314859	--	83838	430593
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,57	--	116441		31896	
9	9	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	6269,54	104,74	104,74	656662	656662	--	187834	912056
			НР - 72%; СП - 8%			--	41,61	--	260881		67560	
10	10	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	1330,587	491,09	489,50	653444	651322	74	141983	859062
			НР - 72%; СП - 8%			1,54	146,67	2048	195151		63634	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5938030	5151388	593	1796999	8353832
								786049	1709782	--	618802	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5938030				
			Материалы	Тенге				593				
			Всего заработная плата	Тенге					2495831			
			Накладные расходы	Тенге				1796998				
			Сметная прибыль	Тенге				618802				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8353830				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1678
			Сметная заработная плата	Тенге					2495831			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8353830				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1678
			Сметная заработная плата	Тенге					2495831			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8353832
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				786049				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5151388			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1709782			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						593		
			- Накладные расходы	Тенге							1796999	
			- Сметная прибыль	Тенге							618802	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО СМР без оборудования	Тенге									**8 353 832**
			Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге									**242 261**
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге									**8 596 093**
			Затраты в зимнее время 0,7%	Тенге									**60 173**
			Итого с зимними затратами	Тенге									**8 656 266**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									**173 125**
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									**8 829 391**
			Оборудование	Тенге									
			Итого с оборудованием	Тенге									**8 829 391**
			Переходящий уоэффициент: 2020 год 60% коэф. 1; 2021 год 40% коэф. 1,0501698	Тенге									**9 006 579**
			ИТОГО СО СКИДОЧНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ 0,950000000231105	Тенге									**8 556 250**
			НДС 12%	Тенге									**1 026 750**
			ВСЕГО	Тенге									**9 583 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Умирзак

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Ипанкулов С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

Инженер-эксперт: Досалиев Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Авторский надзор)

ТОО "Строй-прект-инвентаризация"

Инженер-эксперт: Турдиев Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)