Тех

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Заказчик : ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик : Товариществом с ограниченной ответственностью "УМИРЗАК"
Технический надзор : ТОО "Корпорация Jana-Alem"
Авторский надзор : ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Наименование :**Строительство учебного блока на 150 ученических мест, спортзала, актового зала, столовой, мастерских к средней школе Шомшакты в селе Зертас, сельского округа Зертас, Толебийского района, Туркестанской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 30.05.2023 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	НДС с начало года	Графы 1						Налог на добваленную стоимость (НДС 12%)в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начало года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	**200 000 000**	**21 428 571**				**100%**			**178 571 429**	**200 000 000**
Услуги технического надзора	**5 785 714**									**5 785 714**
Услуги авторского надзора	**2 240 000**	**240 000**							**2 000 000**	**2 240 000**
Всего по стройке	**208 025 714**	**21 668 571**							**180 571 429**	**208 025 714**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Заместитель руководителя _____ **Егетаев Т.**
Главный специалист _____ **Ералы Ж.**

Технадзор:
ТОО "Корпорация Jana-Alem"
Директор _____ **Исахов А.У.**
Инженер-эксперт _____ **Жанабергенов Б.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ **Ишанкулов С.М.**
Начальник участка _____ **Утаров М.А.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области" Туркестанская область, г.Туркестан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товариществом с ограниченной ответственностью "УМИРЗАК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **Строительство учебного блока на 150 ученических мест, спортзала, актового зала, столовой, мастерских к средней школе Шомшакты в селе Зертас, сельского округа Зертас, Толебийского района, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **доп. соглашение №2 от 29.05.2023 к договору №96 от 26.04.2022 года**

Акт выполненных работ
за май месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-1 Подготовительные работы											
1	1146-0601-0105 РСНБ РК 2015	**Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов/СПОРТЗАЛ, КОТЕЛЬНАЯ, ТУАЛЕТ/** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 строительного объема	4540,91	1782,54	549,98	8094331	2497401	--	5486681	14667493
					1232,56	205,87	5596930	934833		1086481	
2	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы награвии. Разборка=ОТМОСТКА** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	32,27	16230,40	6667,00	523755	215144	--	341997	935012
					9563,40	3053,26	308611	98529		69260	
3	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИИ, ВОРОТ И ФУТБОЛЬНЫХ ВОРОТ** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	10,588	47372,00	18734,49	501575	198361	62887	209323	767770
					22698,06	5953,92	240327	63040		56872	
4	1101-0207-0112 РСНБ РК 2015	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня** *НР - 72%; СП - 8%*	дерево	8	345,00	13,83	2760	111	--	1908	5041
					331,18	--	2649	--		373	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16375316**
2-1-1 Блок "А" Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	4938,953	491,09	489,50	2425470	2417617	247	527042	3188713
		НР - 72%; СП - 8%			1,54	146,67	7606	724396		236201	
		Обратная засыпка									
11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2810,1531	18,46	18,46	51877	51877	--	14839	72053
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,33	--	20610		5337	
12	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2810,1531	40,81	40,81	114674	114674	--	32802	159274
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,21	--	45558		11798	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2810,1531	161,77	76,23	454587	214218	--	244820	755360
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	240369	99659		55953	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2810,1531	80,80	69,74	227054	195967	3934	52899	302348
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	27153	46318		22396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	281,01531	14,00				3934		
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	211,5169	877,72	--	185652	--	--	133669	344867
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	185652	--		25546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								4822615
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ /АС-12-16/									
		Ленточные									
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	42,42	15097,96	1111,53	640456	47151	539073	58806	755203
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	54232	10390		55941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	43,2684	10760,00				465568		
17	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	585,74	24085,85	2055,09	14108045	1203750	10378116	2523324	17961879
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	2526179	246704		1330510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	594,5261	15865,00				9432157		
18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012=С-1,2,3	т	3,410712	247045,00	--	842599	--	842599	--	910007
		СП - 8%			--	--	--	--		67408	
		Анкерные выпуски									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,61342	266436,53	5195,96	163437	3187	136708	22435	200742
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	23542	1112		14870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	2106-0802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,214697	635544,00				136449		
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52128	221796,00	--	115618	--	115618	--	124867
		СП - 8%			--	--	--	--		9249	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09214	228894,00	--	21090	--	21090	--	22778
		СП - 8%			--	--	--	--		1687	
		Ленточный фундамент под диафрагмы жесткости									
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,31	15284,62	1111,53	4738	345	3997	430	5581
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	396	76		413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,3162	10943,00				3460		
23	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,11	22859,73	2055,09	93953	8446	67781	17706	120592
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	17726	1731		8933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,17165	14657,00				61144		
24	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012=С-4,5	т	0,09422	247045,00	--	23277	--	23277	--	25139
		СП - 8%			--	--	--	--		1862	
		Анкерные выпуски									
25	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,40784	266436,53	5195,96	108663	2119	90892	14916	133466
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	15652	740		9886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	2106-0802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,142744	635544,00				90720		
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33304	221796,00	--	73867	--	73867	--	79776
		СП - 8%			--	--	--	--		5909	
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0748	228894,00	--	17121	--	17121	--	18491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1370	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**20358521**
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
28	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	351,500	22562,85	2444,00	7930842	859066	5357876	1770581	10477537
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	1713900	189951		776114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,7144	378231,69	2257,49	270209	1613	220326	45376	340831
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	48270	521		25247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	213,03	22391,01	2444,00	4769957	520645	3247193	1039033	6273709
		НР - 93%; СП - 8%			4704,12	540,40	1002119	115121		464719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	306,18	3765,67	254,14	1152973	77813	579966	476764	1760116
		НР - 93%; СП - 8%			1617,33	57,01	495194	17455		130379	
33	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012=СЕТКА С-2,С-3**	т	0,4208	308407,00	--	129778	--	129778	--	140160
		СП - 8%			--	--	--	--		10382	
		Узлы 4,5 /АС-33/									
34	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,52238	69824,69	2257,49	36475	1179	--	33179	75227
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	35296	381		5572	
35	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	196,38	1357,00	--	266488	--	266488	--	287807
		СП - 8%			--	--	--	--		21319	
		Изделия металлическое ИМ-1 /АС-35/									
36	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0108	764602,52	7187,72	8258	78	7509	810	9793
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	671	15		725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	2106-0405-1406	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,0108	686925,00				7419		
		Узлы Б,В,Г,Ж									
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014=ПЕТЛЯ**	т	0,03668	228894,00	--	8396	--	8396	--	9067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0141	212819,00	--	3001	--	3001	--	3241
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	14,4	22385,47	8,16	322351	118	267527	51424	403677
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	54707	--		29902	
40	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1845	15334,38	1406,22	2829	259	6	2435	5685
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	2564	112		421	
41	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1845	308407,00	--	56901	--	56901	--	61453
		СП - 8%			--	--	--	--		4552	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ /АС-34,38/									
42	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	30,338	42041,06	4446,62	1275442	134902	682306	442171	1855021
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	458234	27668		137409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	30,79307	15586,00				479941		
43	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,53682	212819,00	--	539883	--	539883	--	583074
		СП - 8%			--	--	--	--		43191	
44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11436	221796,00	--	25365	--	25365	--	27394
		СП - 8%			--	--	--	--		2029	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,095494	228894,00	--	250752	--	250752	--	270812
		СП - 8%			--	--	--	--		20060	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ /АС-41/									
46	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	46,922	30545,66	5252,15	1433263	246441	808837	390930	1970129
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	377985	51609		145936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	47,62583	15586,00				742296		
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,48946	221796,00	--	552152	--	552152	--	596324
		СП - 8%			--	--	--	--		44172	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39898	228894,00	--	91324	--	91324	--	98630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7306	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**25249688**
		РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ /АС-78-84/									
		РМ-1									
49	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	15,48	33657,65	5252,15	521020	81303	315016	128972	701991
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	124701	17026		51999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	15,7122	18652,00				293064		
50	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	19,8	48584,29	6373,18	961969	126189	507037	322659	1387398
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	328743	25827		102770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	20,097	18652,00				374849		
51	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,47536	212819,00	--	1165261	--	1165261	--	1258481
		СП - 8%			--	--	--	--		93221	
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4574	228894,00	--	333590	--	333590	--	360277
		СП - 8%			--	--	--	--		26687	
53	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012=Ш-1	т	0,1056	542175,00	--	57254	--	57254	--	61834
		СП - 8%			--	--	--	--		4580	
		РМ-2									
54	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	11,34	33657,65	5252,15	381678	59559	230768	94479	514249
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	91351	12473		38093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	11,5101	18652,00				214686		
55	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	12,6	48584,29	6373,18	612162	80302	322660	205328	882889
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	209200	16435		65399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	12,789	18652,00				238540		
56	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,06828	212819,00	--	652988	--	652988	--	705227
		СП - 8%			--	--	--	--		52239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,93384	228894,00	--	213750	--	213750	--	230850
		СП - 8%			--	--	--	--		17100	
58	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012=Ш-1	т	0,09504	542175,00	--	51528	--	51528	--	55651
		СП - 8%			--	--	--	--		4122	
		РМ-3									
59	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	12,6	33657,65	5252,15	424086	66177	256409	104977	571388
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	101501	13859		42325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	12,789	18652,00				238540		
60	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,3	48584,29	6373,18	354665	46524	186938	118960	511515
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	121203	9522		37890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,4095	18652,00				138202		
61	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,21595	212819,00	--	471596	--	471596	--	509324
		СП - 8%			--	--	--	--		37728	
62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7396	228894,00	--	169290	--	169290	--	182833
		СП - 8%			--	--	--	--		13543	
63	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012=Ш-1	т	0,1144	542175,00	--	62025	--	62025	--	66987
		СП - 8%			--	--	--	--		4962	
		РМ-4									
64	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	5,04	33657,65	5252,15	169635	26471	102563	41991	228555
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	40600	5543		16930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,1156	18652,00				95416		
65	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,26	48584,29	6373,18	352722	46269	185913	118308	508713
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	120539	9470		37682	
65.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,3689	18652,00				137445		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,11256	212819,00	--	449593	--	449593	--	485560
		СП - 8%			--	--	--	--		35967	
67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50676	228894,00	--	115994	--	115994	--	125274
		СП - 8%			--	--	--	--		9280	
68	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012=Ш-1	т	0,05632	542175,00	--	30535	--	30535	--	32978
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								9381975
		РАЗДЕЛ 5. ВЕНТШАХТЫ /АС-92-94/									
69	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	47,33	35357,12	2000,56	1673452	94687	916411	651076	2510490
		НР - 93%; СП - 8%			13994,40	797,09	662355	37726		185962	
70	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,129	378231,69	2257,49	48792	291	39785	8194	61544
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	8716	94		4559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								2572034
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ /АС-42-49/									
134	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	197,6	7322,95	1287,03	1447015	254317	520249	864713	2496666
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	672449	60359		184938	
135	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	103,2	5742,52	979,98	592628	101134	222328	345289	1012950
		НР - 118%; СП - 8%			2608,20	227,24	269166	23451		75033	
136	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2293,3394	5761,00	--	13211928	--	13211928	--	14268883
		СП - 8%			--	--	--	--		1056954	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
140	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	43,488	31450,24	4813,36	1367708	209323	720678	437166	1949264
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	437707	42695		144390	
141	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55005	228894,00	--	125903	--	125903	--	135975
		СП - 8%			--	--	--	--		10072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,26875	221796,00	–	503200	–	503200	–	543456
		СП - 8%			–	–	–	–		40256	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
144	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,94	212819,00	–	412869	–	412869	–	445898
		СП - 8%			–	–	–	–		33030	
145	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58	228894,00	–	132759	–	132759	–	143379
		СП - 8%			–	–	–	–		10621	
		УМ-2									
147	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35388	212819,00	–	75312	–	75312	–	81337
		СП - 8%			–	–	–	–		6025	
148	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1044	228894,00	–	23897	–	23897	–	25808
		СП - 8%			–	–	–	–		1912	
		УМ-3									
150	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59604	212819,00	–	126849	–	126849	–	136997
		СП - 8%			–	–	–	–		10148	
151	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1446	228894,00	–	33098	–	33098	–	35746
		СП - 8%			–	–	–	–		2648	
152	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13089	247045,00	–	32336	–	32336	–	34923
		СП - 8%			–	–	–	–		2587	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								21311282
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ /АС-70-74/									
219	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	81,296046	31208,00	–	2537087	–	2537087	–	2740054
		СП - 8%			–	–	–	–		202967	
231	2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,394	51728,00	–	330749	–	330749	–	357209
		СП - 8%			–	–	–	–		26460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86=ОБРЕШЕТКА, КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	м3	8,988	25051,00	--	225158	--	225158	--	243171
		СП - 8%			--	--	--	--		18013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								3340434
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								87036550
2-2-1 Блок "Б,В" Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ /АС-10-16/									
		Ленточные									
1	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	118,2	21630,56	2055,09	2556733	242912	1804048	509197	3311204
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	509773	49784		245274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31488	247045,00	--	77790	--	77790	--	84013
		СП - 8%			--	--	--	--		6223	
		Монолитная фундаментная подушка									
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,58	16211,80	1111,53	58038	3979	49482	4963	68041
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	4577	877		5040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	106	2346,34	151,53	248712	16062	203211	32819	304054
		НР - 94%; СП - 8%			277,73	51,65	29439	5475		22522	
5	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	85,1	23375,48	642,30	1989254	54660	1551682	366558	2544276
		НР - 91%; СП - 8%			4499,55	233,83	382912	19899		188465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012=С-6,7	т	0,72954	247045,00	--	180229	--	180229	--	194648
		СП - 8%			--	--	--	--		14418	
		Анкерные выпуски									
7	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	1,62481	266436,53	5195,96	432909	8442	362110	59426	531721
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	62357	2946		39387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38478	221796,00	--	85343	--	85343	--	92170
		СП - 8%			--	--	--	--		6827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,386	212819,00	--	294967	--	294967	--	318565
		СП - 8%			--	--	--	--		23597	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20118	228894,00	--	46049	--	46049	--	49733
		СП - 8%			--	--	--	--		3684	
		ФМ-1									
11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	42,6	2346,34	151,53	99954	6455	81668	13189	122195
		НР - 94%; СП - 8%			277,73	51,65	11831	2200		9051	
12	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	28,74	24160,15	1614,87	694363	46411	493554	150062	911979
		НР - 91%; СП - 8%			5372,25	365,52	154398	10505		67554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012=С-1	т	0,2943	247045,00	--	72705	--	72705	--	78522
		СП - 8%			--	--	--	--		5816	
14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2384	212819,00	--	263555	--	263555	--	284639
		СП - 8%			--	--	--	--		21084	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2256	228894,00	--	51638	--	51638	--	55770
		СП - 8%			--	--	--	--		4131	
		ФМ-2									
16	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	40,6	2346,34	151,53	95262	6152	77834	12570	116458
		НР - 94%; СП - 8%			277,73	51,65	11276	2097		8627	
17	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	20,02	26666,78	1945,71	533869	38953	351362	138654	726324
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	143554	8812		53802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012=С-2	т	0,2835	247045,00	--	70037	--	70037	--	75640
		СП - 8%			--	--	--	--		5603	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7224	212819,00	--	153740	--	153740	--	166040
		СП - 8%			--	--	--	--		12299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1316	228894,00	--	30122	--	30122	--	32532
		СП - 8%			--	--	--	--		2410	
		ФМ-3									
21	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	37,7	2346,34	151,53	88457	5713	72274	11672	108140
		НР - 94%; СП - 8%			277,73	51,65	10470	1947		8010	
22	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	11,96	26666,78	1945,71	318935	23271	209904	82832	433908
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	85760	5264		32141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012=С-3	т	0,27742	247045,00	--	68535	--	68535	--	74018
		СП - 8%			--	--	--	--		5483	
24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34034	212819,00	--	72431	--	72431	--	78225
		СП - 8%			--	--	--	--		5794	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01833	228894,00	--	4196	--	4196	--	4531
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
		ФМ-4									
26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,4	2346,34	151,53	15017	970	12270	1982	18358
		НР - 94%; СП - 8%			277,73	51,65	1777	331		1360	
27	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,96	26666,78	1945,71	78934	5759	51950	20500	107389
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	21225	1303		7955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012=С-4	т	0,0364	247045,00	--	8992	--	8992	--	9712
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10472	212819,00	--	22286	--	22286	--	24069
		СП - 8%			--	--	--	--		1783	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00564	228894,00	--	1291	--	1291	--	1394
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
		ФМ-5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,8	2346,34	151,53	6570	424	5368	867	8032
		НР - 94%; СП - 8%			277,73	51,65	778	145		595	
32	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,04	26666,78	1945,71	27733	2024	18252	7203	37731
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	7457	458		2795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012=С-4	т	0,0168	247045,00	--	4150	--	4150	--	4482
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04152	212819,00	--	8836	--	8836	--	9543
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01034	228894,00	--	2367	--	2367	--	2556
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
		ФМ-6									
36	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,8	2346,34	151,53	6570	424	5368	867	8032
		НР - 94%; СП - 8%			277,73	51,65	778	145		595	
37	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,04	26666,78	1945,71	27733	2024	18252	7203	37731
		НР - 91%; СП - 8%			7170,54	440,18	7457	458		2795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012=С-4	т	0,0168	247045,00	--	4150	--	4150	--	4482
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
39	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04152	212819,00	--	8836	--	8836	--	9543
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01034	228894,00	--	2367	--	2367	--	2556
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
		Монолитное перекрытие									
41	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,6	44009,03	1851,06	158432	6664	87016	60322	236255
		НР - 91%; СП - 8%			17986,80	426,55	64752	1536		17500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012=СЕТКА С-2,С-3	т	0,0975	308407,00	--	30070	--	30070	--	32475
		СП - 8%			--	--	--	--		2406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								11321686
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ									
43	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	132,67	22562,85	2444,00	2993413	324245	2022274	668287	3954637
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	646894	71695		292936	
45	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,7144	378231,69	2257,49	270209	1613	220326	45376	340831
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	48270	521		25247	
46	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	47,08	22391,01	2444,00	1054169	115064	717635	229628	1386501
		НР - 93%; СП - 8%			4704,12	540,40	221470	25442		102704	
47	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	256,13	3765,67	254,14	964501	65093	485161	398829	1472397
		НР - 93%; СП - 8%			1617,33	57,01	414247	14602		109066	
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012=СЕТКА С-2,С-3	т	0,4208	308407,00	--	129778	--	129778	--	140160
		СП - 8%			--	--	--	--		10382	
		Узлы 2,3									
49	1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	21	2935,86	63,91	61653	1342	40409	18508	86574
		НР - 92%; СП - 8%			947,72	10,25	19902	215		6413	
50	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	48,5	3077,32	14,14	149250	686	95247	49215	214342
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	53318	177		15877	
51	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	48,5	223,00	--	10816	--	10816	--	11681
		СП - 8%			--	--	--	--		865	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ									
52	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	3,59	42041,06	4446,62	150927	15963	80740	52324	219511
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	54224	3274		16260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50488	212819,00	--	107448	--	107448	--	116044
		СП - 8%			--	--	--	--		8596	
54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04332	221796,00	--	9608	--	9608	--	10377
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15482	228894,00	--	35437	--	35437	--	38272
		СП - 8%			--	--	--	--		2835	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ									
56	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	13,04	30545,66	5252,15	398315	68488	224782	108643	547515
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	105045	14343		40557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68056	221796,00	--	150945	--	150945	--	163021
		СП - 8%			--	--	--	--		12076	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,111616	228894,00	--	25548	--	25548	--	27592
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								8729454
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОННА КМ-1									
62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56248	212819,00	--	119706	--	119706	--	129283
		СП - 8%			--	--	--	--		9577	
63	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,196	228894,00	--	44863	--	44863	--	48452
		СП - 8%			--	--	--	--		3589	
64	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012=П-1	т	0,03768	542175,00	--	20429	--	20429	--	22063
		СП - 8%			--	--	--	--		1634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								199798
		РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ									
		РМ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	16,5438	48584,29 16603,20	6373,18 1304,37	803769 274680	105437 21579	423652	269596 85869	1159234
67	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	8,28072	212819,00 --	-- --	1762295 --	-- --	1762295	-- 140984	1903278
68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	2,17504	228894,00 --	-- --	497854 --	-- --	497854	-- 39828	537682
69	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012=III-1 СП - 8%	т	0,19712	542175,00 --	-- --	106874 --	-- --	106874	-- 8550	115423
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								4246738
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ									
108	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	385,9608	5761,00 --	-- --	2223520 --	-- --	2223520	-- 177882	2401402
109	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 СП - 8%	м2	385,9608	5907,00 --	-- --	2279870 --	-- --	2279870	-- 182390	2462260
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								4863662
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29361338
2-3-1 Мастерская Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	252,1416	154,57 8,41	146,16 37,25	38973 2120	36853 9392	--	8289 3781	51043
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта недобора	14,2338	829,60 499,28	329,44 90,86	11808 7107	4689 1293	12	6048 1429	19285
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,7446	2018,02 2018,02	-- --	9575 9575	-- --	--	6894 1317	17786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	9575	--		1317	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	271,12	50,22	50,22	13616	13616	--	3625	18621
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,57	--	5035		1379	
5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	271,12	104,74	104,74	28397	28397	--	8123	39441
		НР - 72%; СП - 8%			--	41,61	--	11282		2922	
		Въезд и выезд									
6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1	154,57	146,16	155	146	--	33	202
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	37,25	8	37		15	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1	18,46	18,46	18	18	--	5	26
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,33	--	7		2	
		Устройство гравино-галечниковая грунтовая подушка									
8	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	234,35	128,58	122,03	30132	28598	13	6306	39353
		НР - 72%; СП - 8%			6,49	30,88	1521	7237		2915	
9	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	410,1125	567,00	--	232534	--		--	251136
		СП - 8%			--	--	--	--		18603	
10	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНИКОВОЙ ПОДУШКИ на просадочных грунтах методом послойной укатки**	м3	234,35	491,09	489,50	115088	114714	13	25007	151302
		НР - 72%; СП - 8%			1,54	146,67	361	34371		11208	
		Обратная засыпка									
11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	34,1961	18,46	18,46	631	631	--	181	877
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,33	--	251		65	
12	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	34,1961	40,81	40,81	1395	1395	--	399	1938
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,21	--	554		144	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	34,1961	161,77	76,23	5532	2607	--	2979	9192
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	2925	1213		681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	34,1961	80,80	69,74	2763	2385	48	644	3679
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	330	564		273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	3,41961	14,00				48		
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,5739	877,72	--	2259	--	--	1627	4197
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	2259	--		311	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								608078
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		Ленточные									
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	17,08	15097,96	1111,53	257873	18985	217052	23678	304075
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	21836	4184		22524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	17,4216	10760,00				187456		
17	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	132,03	22600,90	2055,09	2983997	271334	2143244	568775	3836995
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	569419	55609		284222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	134,01045	14402,00				1930019		
18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012=С-1,2,3	т	1,382109	247045,00	--	341443	--	341443	--	368759
		СП - 8%			--	--	--	--		27315	
		Анкерные выпуски									
19	1106-0301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,01984	266436,53	5195,96	5286	103	4422	726	6493
		НР - 91%; СП - 8%			38377,80	1813,27	761	36		481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	2106-0802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,006944	635544,00				4413		
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	221796,00	--	3549	--	3549	--	3833
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00384	228894,00	--	879	--	879	--	949
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								4521104
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	86,05	22562,85	2444,00	1941534	210306	1311652	433452	2564985
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	419576	46501		189999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	20,652	15373,00				317483		
22.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	32,699	30355,00				992578		
23	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	226,447368	-295,87	--	-66999	--	--	-62309	-139652
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	--	-66999	--		-10345	
24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,222	378231,69	2257,49	83967	501	68466	14101	105913
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	15000	162		7845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,222	308407,00				68466		
25	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	36,08	22391,01	2444,00	807868	88180	549963	175977	1062552
		НР - 93%; СП - 8%			4704,12	540,40	169725	19498		78708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	8,6592	15373,00				133118		
25.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	13,7104	30355,00				416179		
26	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	52,1	3765,67	254,14	196192	13241	98688	81127	299504
		НР - 93%; СП - 8%			1617,33	57,01	84263	2970		22185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,1983	15373,00				18421		
26.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,62584	30355,00				79707		
27	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012=СЕТКА С-2,С-3	т	0,4208	308407,00	--	129778	--	129778	--	140160
		СП - 8%			--	--	--	--		10382	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ									
28	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	2,7	42041,06	4446,62	113511	12006	60723	39352	165092
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	40782	2462		12229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7405	15586,00				42713		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32432	212819,00	–	69021	–	69021	–	74543
		СП - 8%			–	–	–	–		5522	
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06244	221796,00	–	13849	–	13849	–	14957
		СП - 8%			–	–	–	–		1108	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1189	228894,00	–	27215	–	27215	–	29393
		СП - 8%			–	–	–	–		2177	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ									
32	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,6	30545,66	5252,15	18327	3151	10343	4999	25192
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	4833	660		1866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,609	15586,00				9492		
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02176	221796,00	–	4826	–	4826	–	5212
		СП - 8%			–	–	–	–		386	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	228894,00	–	1465	–	1465	–	1582
		СП - 8%			–	–	–	–		117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								4349433
		РАЗДЕЛ 4. ВЕНТШАХТЫ									
35	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,48	35357,12	2000,56	16971	960	9294	6603	25460
		НР - 93%; СП - 8%			13994,40	797,09	6717	383		1886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0192	12191,00				234		
35.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2352	30355,00				7139		
36	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,129	378231,69	2257,49	48792	291	39785	8194	61544
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	8716	94		4559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,129	308407,00				39785		
37	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	0,024	30545,66	5252,15	733	126	414	200	1008
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	193	26		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,02436	15586,00				380		
38	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,038	31450,24	4813,36	1195	183	630	382	1703
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	382	37		126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,03857	14402,00				555		
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01002	221796,00	--	2222	--	2222	--	2400
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00241	228894,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
41	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01508	902007,64	1328,64	13602	20	9874	3383	18344
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	3708	9		1359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01508	654763,00				9874		
42	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012=ПОЛОСА 50Х4	т	0,00248	542175,00	--	1345	--	1345	--	1452
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								112507
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ									
45	2104-0108-9906 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	296,2148	6873,00	--	2035884	--	2035884	--	2198755
		СП - 8%			--	--	--	--		162871	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08008	228894,00	--	18330	--	18330	--	19796
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31144	221796,00	--	69076	--	69076	--	74602
		СП - 8%			--	--	--	--		5526	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
		УМ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,2624	221796,00	--	945383	--	945383	--	1021014
					--	--	--	--		75631	
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2896	228894,00	--	524076	--	524076	--	566002
					--	--	--	--		41926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								3880169
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13471291
2-4-1 Галерея №1. Блок А1 Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ /АС-6/									
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,66	15097,96	1111,53	55259	4068	46512	5074	65159
					1278,45	244,94	4679	896		4827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,7332	10760,00				40169		
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	43,35	24085,85	2055,09	1044122	89088	768074	186749	1329340
					4312,80	421,18	186960	18258		98470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	44,00025	15865,00				698064		
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012=С-1,2,3	т	0,271717	247045,00	--	67126	--	67126	--	72496
					--	--	--	--		5370	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1466995
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1466995
2-5-1 Галерея №2. Блок Б1 Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ									
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,22	15097,96	1111,53	48615	3579	40919	4464	57326
					1278,45	244,94	4117	789		4246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	38,09	24085,85	2055,09	917430	78278	674877	164089	1168040
					4312,80	421,18	164275	16043		86522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012=С-1,2,3	т	0,238698	247045,00	--	58969	--	58969	--	63687
					--	--	--	--		4718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1289053
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1289053
4-1 Наружные сети электроснабжения											
		РАЗДЕЛ 1. Сети - 10кВ и Перенос ВЛ-10кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети - 10кВ и Перенос ВЛ-10кВ									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	64,9512	217,24	206,92	14110	13440	--	4244	19822
		НР - 72%; СП - 8%			10,32	80,43	670	5224		1468	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,0088	2063,88	--	4146	--	--	2985	7701
		НР - 72%; СП - 8%			2063,88	--	4146	--		570	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,52	877,72	--	15378	--	--	11072	28565
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	15378	--		2116	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,54	35,20	35,20	2025	2025	--	539	2770
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	749		205	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	57,54	161,77	76,23	9308	4386	--	5013	15467
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	4922	2041		1146	
		Прокладка кабеля									
6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	362	486,50	405,44	176112	146768	--	63800	259105
		НР - 72%; СП - 8%			81,06	163,72	29344	59267		19193	
7	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	20	143,21	116,19	2864	2324	--	1065	4243
		НР - 72%; СП - 8%			27,02	46,92	540	938		314	
8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	357	352,61	157,81	125883	56340	16489	50849	190870
		НР - 72%; СП - 8%			148,61	49,21	53054	17569		14139	
9	2306-0109-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	0,357	4159602,00	--	1484978	--	1484978	--	1603776
		СП - 8%			--	--	--	--		118798	
10	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	282	425,56	344,50	120008	97149	--	44704	177889
		НР - 72%; СП - 8%			81,06	139,11	22859	39230		13177	
11	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	20	246,91	206,38	4938	4128	--	1784	7260
		НР - 72%; СП - 8%			40,53	83,34	811	1667		538	
12	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,215	30355,00	--	36881	--	36881	--	39832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2951	
13	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	12	965,22	130,97	11583	1572	1057	6858	19915
		НР - 72%; СП - 8%			746,13	47,57	8954	571		1475	
14	2301-0201-0164 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	2059,00	--	24708	--	24708	--	26685
		СП - 8%			--	--	--	--		1977	
15	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,02	149452,92	--	2989	--	34	2246	5654
		НР - 76%; СП - 8%			147763,00	--	2955	--		419	
16	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорныегофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	20	546,00	--	10920	--	10920	--	11794
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
		Фундаменты КТП и ДЭС									
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,06	15097,96	1111,53	16004	1178	13471	1469	18871
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1355	260		1398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,0812	10760,00				11634		
18	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,1	18651,75	1707,94	39169	3587	31331	4623	47295
		НР - 91%; СП - 8%			2024,49	394,49	4251	828		3503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,1315	14402,00				30698		
19	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05389	308407,00	--	16620	--	16620	--	17950
		СП - 8%			--	--	--	--		1330	
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	902007,64	1328,64	3608	5	2619	897	4866
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	984	2		360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,004	654763,00				2619		
21	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11640,45	6753,45	11640	6753	1359	5538	18553
		НР - 80%; СП - 8%			3528,00	3394,87	3528	3395		1374	
22	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	36486,34	9165,40	36486	9165	10659	15953	56634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			16661,70	3279,07	16662	3279		4195	
23	5108-0102-0105 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	1721366,00	--	1721366	--		--	1721366
					--	--	--	--	1721366	--	
24	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1131566,00	--	1131566	--		--	1131566
					--	--	--	--	1131566	--	
25	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1330,01	81,25	1330	81	28	903	2412
		НР - 72%; СП - 8%			1221,48	32,81	1221	33		179	
26	2307-0501-0201 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа CE 301 S31146JAVZ	шт.	1	10137,00	--	10137	--	10137	--	10948
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
27	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж разъединителя. Монтаж оборудования	шт.	1	3711,04	643,58	3711	644	365	2120	6297
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	242,10	2702	242		466	
28	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830,00	--	89830	--		--	89830
					--	--	--	--	89830	--	
29	1308-0201-2505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	25990,03	19179,15	103960	76717	223	39180	154591
		НР - 72%; СП - 8%			6755,00	6849,13	27020	27397		11451	
30	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3КнТп-10-95 ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	13415,00	--	53660	--	53660	--	57953
		СП - 8%			--	--	--	--		4293	
31	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	125	586,69	24,29	73337	3036	47393	17143	97718
		НР - 72%; СП - 8%			183,26	7,22	22908	902		7238	
32	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	30	469,36	17,79	14081	534	7264	4623	20200
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	4,59	6283	138		1496	
33	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	25	3220,69	165,82	80517	4146	53463	17320	105664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			916,30	45,93	22908	1148		7827	
34	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	2391,74	117,07	2392	117	1359	679	3316
		НР - 72%; СП - 8%			916,30	26,25	916	26		246	
		Опора наружного освещения									
35	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	17	4728,75	3526,36	80389	59948	--	40501	130561
		НР - 80%; СП - 8%			1202,39	1775,60	20441	30185		9671	
36	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,91	22791,45	1010,05	89115	3949	68051	16883	114477
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	17115	1437		8480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,9882	15586,00				62160		
37	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опоры	т конструкций	1,640789	27188,77	12828,35	44611	21049	11792	12147	61299
		НР - 69%; СП - 8%			7173,60	3555,68	11770	5834		4541	
38	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора из труб для наружного освещения	т	1,738709	529515,00	--	920672	--	920672	--	994326
		СП - 8%			--	--	--	--		73654	
39	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Установка	светильник	17	1924,88	164,94	32723	2804	292	24804	62129
		НР - 80%; СП - 8%			1742,79	81,06	29627	1378		4602	
40	2307-0103-1010 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Омега LED-40-ШБ(Ш0)/У50(У60), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	17	86744,00	--	1474648	--	1474648	--	1592620
		СП - 8%			--	--	--	--		117972	
41	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коробка протяжная. Монтаж оборудования	шт.	17	303,52	--	5160	--	476	2857	8659
		НР - 61%; СП - 8%			275,54	--	4684	--		641	
42	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015 прим.	Ящик протяжной /К654/ У2	шт	17	574,00	--	9758	--	9758	--	10539
		СП - 8%			--	--	--	--		781	
43	1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель, устанавливаемый наизоляционном основании, на ток до 100 А	шт	17	1677,42	3,06	28516	52	1944	19094	51419
		НР - 72%; СП - 8%			1560,00	--	26520	--		3809	
44	2307-0207-0211 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Предохранитель ПРС-6У3-Пс ПВД1-6У3	шт.	17	1237,00	--	21029	--	21029	--	22711
		СП - 8%			--	--	--	--		1682	
45	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	238	84,84	0,81	20191	193	4421	11272	33980
		НР - 72%; СП - 8%			65,45	0,33	15577	78		2517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,238	84706,00	--	20160	--	20160	--	21773
					--	--	--	--		1613	
47	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	17	3220,69	165,82	54752	2819	36356	11778	71852
					916,30	45,93	15577	781		5322	
48	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	42,5	468,55	17,79	19913	756	10256	6549	28580
					209,44	4,59	8901	195		2117	
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,75	96,23	2,44	2863	72	1445	934	4101
					45,25	0,27	1346	8		304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002677	491397,00				1316		
50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,75	159,23	3,44	4737	102	3061	1097	6301
					52,91	0,54	1574	16		467	
51	2302-0301-1711 РСНБ РК 2015	Блок зажимов Б324-16П1	шт.	17	440,00	--	7480	--	7480	--	8078
					--	--	--	--		598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								9210783
		РАЗДЕЛ 3. Демонтаж									
76	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	450	24,05	--	10824	--	--	7793	20107
					24,05	--	10824	--		1489	
77	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0.8	Опоры. Демонтаж	опора	2	19585,56	7451,16	39171	14902	--	24027	68253
		ПР - 80%; СП - 80%			12134,40	2882,18	24269	5764		5056	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				49995	14902	--	31820	88360
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9299143
6-4 Модульная котельная											
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	344,1	154,57	146,16	53187	50293	--	11312	69659
		ПР - 72%; СП - 8%			8,41	37,25	2894	12817		5160	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	19,425	829,60	329,44	16115	6399	18	8254	26318
		ПР - 72%; СП - 8%			499,28	90,86	9698	1765		1949	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,475	2018,02	--	13067	--	--	9408	24273
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	13067	--		1798	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	370	50,22	50,22	18582	18582	--	4948	25412
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,57	--	6872		1882	
5	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	370	104,74	104,74	38753	38753	--	11085	53825
		НР - 72%; СП - 8%			--	41,61	--	15396		3987	
		Въезд и выезд									
6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	29,11	154,57	146,16	4499	4255	--	957	5893
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	37,25	245	1084		437	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,11	18,46	18,46	537	537	--	154	746
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,33	--	213		55	
		Местный суглинок									
8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	250	50,22	50,22	12555	12555	--	3343	17170
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,57	--	4643		1272	
9	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	250	104,74	104,74	26185	26185	--	7490	36369
		НР - 72%; СП - 8%			--	41,61	--	10403		2694	
10	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	250	491,09	489,50	122774	122375	14	26677	161406
		НР - 72%; СП - 8%			1,54	146,67	385	36666		11956	
		Обратная засыпка									
11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,5	18,46	18,46	858	858	--	246	1192
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,33	--	341		88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,5	40,81	40,81	1898	1898	--	543	2636
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,21	--	754		195	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	46,5	161,77	76,23	7522	3545	--	4051	12499
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	3977	1649		926	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	46,5	80,80	69,74	3757	3243	65	875	5003
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	449	766		371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	4,65	14,00				65		
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,5	877,72	--	3072	--	--	2212	5707
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	--	3072	--		423	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								448108
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,6	15097,96	1111,53	69451	5113	58457	6377	81894
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	5881	1127		6066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	26	26914,65	2055,09	699781	53432	534216	112006	876730
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	112133	10951		64943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012=С-1,2,3	т	0,7681	247045,00	--	189755	--	189755	--	204936
		СП - 8%			--	--	--	--		15180	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0532	228894,00	--	12177	--	12177	--	13151
		СП - 8%			--	--	--	--		974	
		ФМ-1									
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,537	15097,96	1111,53	8108	597	6824	744	9560
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	687	132		708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,04	27678,14	1614,87	111820	6524	83592	21094	143547
		НР - 91%; СП - 8%			5372,25	365,52	21704	1477		10633	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012=С-1	т	0,03728	247045,00	--	9210	--	9210	--	9947
		СП - 8%			--	--	--	--		737	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00733	228894,00	--	1678	--	1678	--	1812
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
24	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,03304	277697,15	2192,58	9175	72	7745	1258	11267
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	1358	24		835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	2113-0205-0101	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,03304	233972,00				7730		
		Пандус П-1									
25	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1	14670,18	1200,47	14670	1200	12373	1249	17192
		НР - 91%; СП - 8%			1097,07	275,06	1097	275		1274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	11852,00				12089		
26	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01296	15334,38	1406,22	199	18	1	171	399
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	180	8		30	
27	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01296	308407,00	--	3997	--	3997	--	4317
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1374752
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1822860
7-1 Вертикальная планировка											
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	15747	50,22	50,22	790822	790822	--	210572	1081506
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,57	--	292461		80112	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	15747	171,89	171,89	2706675	2706675	--	720706	3701571
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,57	--	1000980		274190	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2624	50,22	50,22	131779	131779	--	35089	180217
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,57	--	48734		13349	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2624	171,89	171,89	451027	451027	--	120095	616811
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,57	--	166798		45690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м	м3 грунта	3158	50,22	50,22	158596	158596	--	42229	216892
		НР - 72%, СП - 8%			--	18,57	--	58652		16066	
6	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14618	275,24	264,95	4023523	3873016	--	872140	5287316
		НР - 72%, СП - 8%			10,30	72,57	150507	1060799		391653	
7	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	24850,6	117,00	--	2907520	--		--	3140122
		СП - 8%			--	--	--	--		232602	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14224435
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								174346981

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	174 346 981
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	174 346 981
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	5 056 062
Итого с временными	Тенге	179 403 044
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге	1 255 821
Итого с зимними	Тенге	180 658 865
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	3 613 177
Итого СМР	Тенге	184 272 042
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	184 272 042
в текущих ценах на 2020 год - 60 %, К=1	Тенге	110 563 225
в текущих ценах на 2021 год - 40 %, К=1,0501698	Тенге	77 406 773
Итого в текущих ценах	Тенге	187 969 999
Понижающий коэффициент К=0,95	Тенге	178 571 499
НДС (12%)	Тенге	21 428 580
ВСЕГО	Тенге	200 000 000

Технадзор:
ТОО "Корпорация Jana-Alem"

Директор _____ **Исахов А.У.**

Инженер-эксперт _____ **Жанабергенов Б.Б.**

Авторский надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Директор _____ **Акшабаев М.**

ГИП _____ **Турдиев Б.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **Ишанкулов С.М.**

Начальник участка _____ **Утаров М.А.**