Форма 2в

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык и К"
Подрядчик: ТОО Райс KZ
Наименование стройки -Реконструкция водопроводных сетей - 6 очередь в поселке Осакаровка, Осакаровского района

Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей - 6 очередь в поселке Осакаровка, Осакаровского района

Договор субподряда: 88 от 05 мая 2019 года

АКТ №1
приемки выполненных работ
за август 2019 года

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	4013,81344		178,10	169,27	714845	679420	--	139358	922539
		НР - 72%; СП - 8%				8,83	39,40	35424	158128		68336	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	124,13856		2708,16	--	336187	--	--	242055	624501
		НР - 72%; СП - 8%				2708,16	--	336187	--		46259	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	248,27712		730,94	--	181477	--	--	130663	337111
		НР - 72%; СП - 8%				730,94	--	181477	--		24971	
4	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) траншей, устройство насыпей из вытесненного грунта и разравнивание оставшегося вытесненного грунта при перемещении грунта до 5 м и разравнивание вытесненного грунта. Группа грунтов 3**	м3 грунта	3889,67488		18,18	18,18	70721	70721	--	19499	97438
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,96	--	27082		7218	
5	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2333,804928		160,89	75,75	375486	176786	--	202191	623891
		НР - 72%; СП - 8%				85,14	35,19	198700	82121		46214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	61,6	2444,37 881,28	149,59 39,41	150573 54287	9215 2428	87071	56147 16538	223258
7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,56	306061,38 207968,00	93259,06 25754,26	171394 116462	52225 14422	2707	129576 24078	325048
8	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	565,6	1752,00 --	-- --	990931 --	-- --	990931	-- 79274	1070206
9	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,56	61698,26 48513,00	-- --	34551 27167	-- --	7384	26896 4916	66362
10	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	54	1110,78 950,34	7,12 1,91	59982 51319	384 103	8279	50908 8871	119761
11	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	18	18069,18 5073,65	1938,08 35,19	325245 91326	34885 633	199034	91039 33303	449587
12	1122-0601-1011 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,029	6828826,85 132960,00	1137310,51 290371,58	198036 3856	32982 8421	161198	12154 16815	227005
13	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,078	451770,44 333450,00	98424,24 34986,33	35238 26009	7677 2729	1552	28451 5095	68784
14	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	78,312	2747,00 --	-- --	215123 --	-- --	215123	-- 17210	232333
15	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	33,315	32826,44 8673,94	8197,90 3172,27	1093613 288972	273113 105684	531528	390710 118746	1603069
16	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	15	22391,00 --	-- --	335865 --	-- --	335865	-- 26869	362734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	34127,00	--	102381	--	102381	--	110571
		СП - 8%			--	--	--	--		8190	
18	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	14080,00	--	211200	--	211200	--	228096
		СП - 8%			--	--	--	--		16896	
19	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	18733,00	--	561990	--	561990	--	606949
		СП - 8%			--	--	--	--		44959	
20	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	22514,00	--	67542	--	67542	--	72945
		СП - 8%			--	--	--	--		5403	
21	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	27782,00	--	166692	--	166692	--	180027
		СП - 8%			--	--	--	--		13335	
22	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	19973,00	--	299595	--	299595	--	323563
		СП - 8%			--	--	--	--		23968	
23	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	36071,00	--	108213	--	108213	--	116870
		СП - 8%			--	--	--	--		8657	
24	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	4482,00	--	80676	--	80676	--	87130
		СП - 8%			--	--	--	--		6454	
25	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	18	5682,00	--	102276	--	102276	--	110458
		СП - 8%			--	--	--	--		8182	
26	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83	т	0,42624	521285,00	--	222193	--	222193	--	239968
		СП - 8%			--	--	--	--		17775	
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза	м2	12,36096	138,72	3,17	1715	39	1131	380	2262
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	545	6		168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Упоры бетонные из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цементе. Устройство**	м3	1,008	22924,60	1111,34	23108	1120	17335	4441	29753
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	4653	227		2204	
29	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	7	1802,61	74,97	12618	525	2313	9917	24338
		НР - 99%; СП - 8%			1397,20	33,78	9780	236		1803	
30	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1077,96	24,99	2156	50	350	1761	4231
		НР - 99%; СП - 8%			878,24	11,26	1756	23		313	
31	2304-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	7	42991,00	--	300937	--	300937	--	325012
		СП - 8%			--	--	--	--		24075	
32	2304-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	24227,00	--	48454	--	48454	--	52330
		СП - 8%			--	--	--	--		3876	
33	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,018	1236054,48	453219,52	22249	8158	6521	9746	34555
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	7570	2274		2560	
34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей**	м2	1,93894	72,72	2,24	141	4	64	51	207
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	73	--		15	
35	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	18	936,95	68,40	16865	1231	1108	14381	33746
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	14526	--		2500	
36	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	6	2638,00	--	15828	--	15828	--	17094
		СП - 8%			--	--	--	--		1266	
37	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	8	2102,00	--	16816	--	16816	--	18161
		СП - 8%			--	--	--	--		1345	
38	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1146,00	--	4584	--	4584	--	4951
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	13	1233,59	805,10	16037	10466	--	8262	26243
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	5570	2775		1944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1486,00	--	8916	--	8916	--	9629
					--	--	--	--		713	
41	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	849,00	--	1698	--	1698	--	1834
					--	--	--	--		136	
42	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1789,00	--	1789		1789	--	1932
					--	--	--	--		143	
43	2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1382,00	--	5528	--	5528	--	5970
					--	--	--	--		442	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10022452
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1455661				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1359002			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					407294			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4896802		
		- Накладные расходы	Тенге							1568586	
		- Сметная прибыль	Тенге							742402	
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге			200449					
		Итого	Тенге			10222901					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			204458					
		Итого	Тенге			10427359					
		в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	Тенге			10947644					
		скидка	Тенге			1094764					
		итого со скидкой	Тенге			9852879					
		НДС 12%	Тенге			1182345,51					
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			11 035 224,8					

Заказчик

Подрядчик
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Куандык - К"
г.Нур-Султан, МКР 5, 14
БИН ИИН 020140003447
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ718560000000050901
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87172998043

Директор Жаманшалов Б.Ш.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, г.Караганда,
Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"

Копжасаров М.Г.