Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 21** — **060140007229**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST" Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 421** — **100340012679**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): д/с №1 от 02.04.2024г., №2 от 13.11.2024г., №3 от 19.02.2025г., №4 от 25.02.2025г., к договору №46 от 25.03.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000027	16.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение,водоснабжение,канализация,телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г.Кокшетау Акмолинской области			раб	1	37 152 741,00	37 152 741,00
				Итого	1	x	37 152 741,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Капаров Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / подпись / Кожагельдинов Р.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.06.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение,водоснабжение,канализация,телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г.Кокшетау Акмолинской области

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
от 16 июня 2025г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140007229	100340012679			№46 д/с №1 д/с №2 д/с №3 д/с №4	25.03.2024г., 02.04.2024г., 13.11.2024г., 19.02.2025г., 25.02.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение,водоснабжение, канализация,телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г.Кокшетау Акмолинской области	**37 152 741,00**	**37 152 741,00**	**33 172 090,18**				**3 980 650,82**	**37 152 741,00**
Итого по справке	**37 152 741,00**	**37 152 741,00**	**33 172 090,18**				**3 980 650,82**	**37 152 741,00**
аванс 30%	**11 145 822,30**	**11 145 822,30**	**9 951 627,05**				**1 194 195,25**	**11 145 822,30**
Итого к оплате	**26 006 918,70**	**26 006 918,70**	**23 220 463,13**				**2 786 455,57**	**26 006 918,70**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау",
БИН 060140007229

И.о.руководителя _____ Кожагельдинов Р.Е.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST"
БИН 100340012679

Директор _____ Капаров Н.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ELAMAN COMPANY»,
БИН 130440005992

Эксперт _____ Конкашев С.О.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»**

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**

Стройка **Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение,водоснабжение,канализация,телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г.Кокшетау Акмолинской области**

РЕЕСТР
Акт о приемке выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2025г

№ п/п	Акт №	Наименование	Сумма
1	1	№06-01-01, Наружные сети теплоснабжения	11 173 956,00
2	2	№06-02-01, Наружные сети водоснабжения и канализации	25 978 785,00
		Итого:	37 152 741,00

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение,водоснабжение,канализация,телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г.Кокшетау Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №1 от 02.04.2024г., №2 от 13.11.2024г., №3 от 19.02.2025г., №4 от 25.02.2025г., к договору №46 от 25.03.2024г.

Акт №1
приемки выполненных работ от 16 ИЮНЯ 2025 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01

Наружные сети теплоснабжения

Составлен(а) в ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8 603 422**
					Земляные работы ТС		
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	146,1839	378	55 258
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м³	4,5212	9 653	43 643
3	3	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа**	м³	40,176	465	18 682
4	4	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	36 961,55	82	3 030 847
5	5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м³	4,5212	8 044	36 368
6	6	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	7,1629	10 565	75 677
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	36,0107	4 631	166 766
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	7,5353	4 196	31 618

9	9	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	143,1698	98	14 031
10	10	6101-0107-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 35 см	$м^3$ уплотненного грунта	147,347	184	27 112
					Дренажный колодец диам.1000 мм		
11	38	6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	0,642	120 347	77 263
12	39	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	16 167	16 167
13	40	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	22 661	22 661
14	41	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	13 158	26 316
15	42	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15 039	15 039
16	43	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 574	4 574
17	48	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,55	25 807	14 194
18	49	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,55	46 652	25 659
					Смотровой колодец диам.1000 мм		
19	50	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	2	5 441	10 882
20	51	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	0,254	54 692	13 892
21	52	6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	0,362	120 347	43 566
22	53	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	22 661	22 661
23	54	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15 039	15 039
24	55	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 574	4 574
25	56	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
26	57	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,55	25 807	14 194
27	58	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,55	46 652	25 659
					КЖ		
28	67	225-202-1106 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 12 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	7,93	106 475	844 347
29	68	225-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	13,872	141 421	1 961 792
30	73	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	500	3 803	1 901 500

ИТОГО ПО СМЕТЕ: **8 603 422**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5% **645 257**

Итого с Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	9 248 679
Сметная прибыль 5%	462 434
Итого Сметная прибыль 5%	9 711 113
Непредвиденные работы и затраты 3%	277 460
Итого с Непредвиденные работы и затраты 3%	9 988 573
В том числе в текущих ценах на 2025 год - 100%, К=1,0192	10 180 354
Итого с понижающим коэф 0,98	9 976 746
НДС 12 %	1 197 210
Итого с НДС	**11 173 956**

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,
БИН 100340012679
Директор_____ Капаров Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО «ПроектСтрой SNN», БИН 080440004717
Эксперт авторского надзора_____ Толубаев Н.Ш.
Приказ №95 от 28.04.2025г.

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»,
БИН 060140007229
И.о.руководителя_____ Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор:
ТОО «ELAMAN COMPANY», БИН 130440005982
Эксперт технического надзора_____ Конкашев С.О.
№KZ94VJE00085417 от 29.02.2024, №KZ40VJE00085419 от 29.02.2024,
№KZ73VJE00087444 от 28.06.2024.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»** (организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»** (организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение,водоснабжение,канализация,телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г.Кокшетау Акмолинской области** (наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения и канализации** (наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №1 от 02.04.2024г., №2 от 13.11.2024г., №3 от 19.02.2025г., №4 от 25.02.2025г., к договору №46 от 25.03.2024г.

Акт №2
приемки выполненных работ от 16 ИЮНЯ 2025 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01

Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20 002 446**
			Земляные работы Водоснабжения				
1	1	**6101-0102-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта**	**м^3**	**49,0799315**	**465**	**22 822**
2	2	**412-102-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**858,8988013**	**43**	**36 933**
3	3	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**1 275,8604664**	**378**	**482 275**
4	4	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**39,4596021**	**9 653**	**380 904**
5	5	**6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**45,48**	**10 565**	**480 496**
6	6	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**65,7660034**	**4 196**	**275 954**
7	7	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**1 249,5540651**	**98**	**122 456**
8	8	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**1 249,5540651**	**662**	**827 205**
9	9	**6101-0207-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые**	**м^2**	**2 616**	**2 329**	**6 092 664**
			Водоснабжение В1				

1	2	3	4	5	6	7	8
10	12	241-201-0917 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	м	57	6 170	351 690
11	14	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 дмм	км	0,379	1 509 642	572 154
12	15	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	440,36	1 828	804 978
13	17	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9 554	19 108
14	18	242-101-2605 *СпрСЦ 12.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 типа AVK DN 100	шт.	2	136 532	273 064
15	19	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 695	12 695
16	20	244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	75 183	75 183
17	21	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	3 135	3 135
18	23	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,113064	4 365 150	493 541
19	24	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,2757	3 915 445	1 079 488
20	25	241-102-0126 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм	м	0,4	1 107	443
21	29	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 003	24 018
22	30	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	5 194	62 328
23	31	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1 859	11 154
24	32	241-229-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	6	346	2 076
25	36	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	6	11 282	67 692
26	37	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	13	785	10 205
27	38	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	436	24	10 464
28	39	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	436	125	54 500
29	40	1122-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 41*	Колодцы круглые диаметром 1500 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,8128571	63 958	115 947
30	41	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	27 451	27 451
31	42	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	31 711	63 422
32	43	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	29 435	58 870
33	44	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15 039	15 039

1	2	3	4	5	6	7	8
34	45	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	36 482	36 482
35	46	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4 574	9 148
36	47	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	8 468	8 468
37	48	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	1	40 355	40 355
38	49	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02368	1 145 676	27 130
39	50	6109-0307-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных	$м^2$	0,32	15 613	4 996
40	51	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,55	25 807	14 194
41	52	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,55	46 652	25 659
			Земляные работы Водоотведения				
42	53	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	9,4572596	465	4 398
43	54	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	165,5020434	43	7 117
44	55	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	214,3144582	378	81 011
45	56	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	6,6282822	9 653	63 983
46	57	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	7,68	10 565	81 139
47	58	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	11,047137	4 196	46 354
48	59	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	209,8956034	98	20 570
49	60	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	209,8956034	662	138 951
50	61	6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	$м^2$	696	2 329	1 620 984
			Водоотведение К1				
51	64	241-201-0922 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х17,2 мм	м	52	19 890	1 034 280
52	65	6301-0105-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм	км	0,039	4 388 538	171 153
53	66	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	39	3 817	148 863
54	67	6301-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 225 мм	км	0,025	8 515 894	212 897
55	69	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	77	7 566	582 582
56	70	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Нзм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	12 015	144 180

1	2	3	4	5	6	7	8
57	71	241-201-0917 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	м	4,2	6 170	25 914
58	72	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	12	432	5 184
59	73	241-229-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	26	617	16 042
60	74	241-211-0802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полимерная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	6	1 808	10 848
61	75	241-211-0803 *РСНБ РК 2022*	Муфта полимерная DN/OD 200 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	13	2 582	33 566
62	76	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	116	24	2 784
63	77	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	116	125	14 500
64	81	6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	0,602	120 347	72 449
65	82	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	16 167	16 167
66	83	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	22 661	22 661
67	84	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15 039	15 039
68	85	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4 574	18 296
69	86	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	6,935	89 564	621 126
70	87	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	27 451	137 255
71	88	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	31 711	158 555
72	89	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	29 435	147 175
73	90	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	21 094	105 470
74	91	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	4 574	36 592
75	92	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	13 158	52 632
76	93	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	43	785	33 755
77	94	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	6	40 355	242 130
78	95	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовкамя, щебеночных	$м^3$	3,3	25 807	85 163
79	96	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	3,3	46 652	153 952
			Колодец-жироуловитель				
80	97	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	1,805	89 564	161 663
81	98	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	27 451	27 451
82	99	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	31 711	31 711

1	2	3	4	5	6	7	8
83	100	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	29 435	58 870
84	101	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	21 094	21 094
85	102	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4 574	9 148
86	103	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	13 158	13 158
87	104	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	43	785	33 755
88	105	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,016	4 365 150	69 842
89	106	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,011248	1 145 676	12 887
90	107	6109-0307-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных	$м^2$	0,01	15 613	156
91	108	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	1	40 355	40 355
92	109	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,55	25 807	14 194
93	110	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,55	46 652	25 659

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**20 002 446**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	**1 500 183**
Итого с Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	**21 502 629**
Сметная прибыль 5%	**1 075 131**
Итого Сметная прибыль 5%	**22 577 761**
Непредвиденные работы и затраты 3%	**645 079**
Итого с Непредвиденные работы и затраты 3%	**23 222 840**
В том числе в текущих ценах на 2025 год - 100%, К=1,0192	**23 668 718**
Итого с понижающим коэф 0,98	**23 195 344**
НДС 12 %	**2 783 441**
Итого с НДС	**25 978 785**

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,
БИН 100340012679
Директор_____ Капаров Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО «ПроектСтрой SNN», БИН 080640001717
Эксперт авторского надзора_____ Тюлюбаев Н.Ш.
Приказ №95 от 28.04.2025г.

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»,
БИН 060140007229
И.о. руководителя_____ Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор:
ТОО «ELAMAN COMPANY», БИН 130440005993
Эксперт технического надзора_____ Конкашев С.О.
№KZ94VJE00085417 от 29.02.2024, №KZ40VJE00085419 от 29.02.2024,
№KZ73VJE00087444 от 28.06.2024.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау" Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 21** — **060140007229**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST" Акмолинская область, г.Кокшетау, Е.Н.АУЕЛЬБЕКОВА, 179А, 407** — **100340012679**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) д/с №1 от 02.04.2024г., №2 от 13.11.2024г., №3 от 19.02.2025г., №4 от 25.02.2025г., к договору №46 от 25.03.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000028	16.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение,водоснабжение,канализация,телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г.Кокшетау Акмолинской области			раб	1	31 169 807,31	31 169 807,31
				Итого	1	x	31 169 807,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Капаров Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / _____ / Кожагельдинов Р.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.07.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение,водоснабжение,канализация,телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г.Кокшетау Акмолинской области

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
от 16 июля 2025г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140007229	100340012679			№46 д/с №1 д/с №2 д/с №3 д/с №4	25.03.2024г., 02.04.2024г., 13.11.2024г., 19.02.2025г., 25.02.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение,водоснабжение, канализация,телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г.Кокшетау Акмолинской области	**68 322 548,31**	**31 169 807,31**	**27 830 185,10**				**3 339 622,21**	**31 169 807,31**
Итого по справке	**68 322 548,31**	**31 169 807,31**	**27 830 185,10**				**3 339 622,21**	**31 169 807,31**
аванс 30%	**20 496 764,49**	**9 350 942,19**	**8 349 055,53**				**1 001 886,66**	**9 350 942,19**
Итого к оплате	**47 825 783,82**	**21 818 865,12**	**19 481 129,57**				**2 337 735,55**	**21 818 865,12**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау",
БИН 060140007229

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST"
БИН 100340012679

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ELAMAN COMPANY»,
БИН 130440005992

И.о.руководителя _____ Кожагельдинов Р.Е.

Директор _____ Капаров Н.Б.

Эксперт _____ Конкашев О.Ф.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение,водоснабжение,канализация,телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г.Кокшетау Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №1 от 02.04.2024г., №2 от 13.11.2024г., №3 от 19.02.2025г., №4 от 25.02.2025г., к договору №46 от 25.03.2024г.

Акт №3
приемки выполненных работ от 16 ИЮЛЯ 2025 год
Наружные сети теплоснабжения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01

Составлен(а) в ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20 838 355**
					Земляные работы ТС		
1	4	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	65 293,6888428	82	5 354 082
					Подземные бесканальные тепловые сети		
2	11	6303-0104-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 80 мм	км	0,345	3 407 083	1 175 444
3	12	241-402-0111 *СпрСЦ 12.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	345	7 136	2 461 920
4	13	6303-0104-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	14	66 264	927 696
5	14	241-406-0506 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм	шт.	2	81 950	163 900
6	16	242-208-0106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 80-89-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	2	74 291	148 582
7	18	242-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 40-45-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	2	48 082	96 164
8	19	242-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	22 944	45 888
9	21	241-405-0203 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	6	33 677	202 062
10	25	241-408-0104 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	52	7 102	369 304
11	31	241-411-0106 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	2	78 019	156 038

	32	6301-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	38 195	38 195
13	33	6301-0802-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр 325 мм, в грунтах 1-3 групп	м	34	48 003	1 632 102
14	34	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм	км	0,037	5 821 157	215 383
15	35	241-102-0241 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	71	21 713	1 541 623
				Подземные канальные тепловые сети			
16	61	6303-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм	км	0,175	4 603 056	805 535
17	62	241-402-0111 *СпрСЦ 12.2024*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	175	7 136	1 248 800
18	63	241-405-0203 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	2	33 677	67 354
19	64	241-411-0106 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	4	78 019	312 076
20	65	1107-0601-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	$м^3$ конструкции	0,12	98 691	11 843
				КЖ			
21	66	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	22,112	37 666	832 871
22	70	1106-1301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Лотки в сооружениях. Устройство	$м^3$	12,7860386	237 094	3 031 493

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	20 838 355
Итого с Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	1 562 877
Сметная прибыль 5%	22 401 231
Итого Сметная прибыль 5%	1 120 062
Непредвиденные работы и затраты 3%	23 521 293
Итого с Непредвиденные работы и затраты 3%	672 037
В том числе в текущих ценах на 2025 год - 100%, К=1,0192	24 193 330
Итого с понижающим коэф 0,98	24 657 842
НДС 12 %	24 164 685
Итого с НДС	2 899 762
	27 064 447,31

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,
БИН 100340012679
Директор_____ Канаров Н.Б.

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»,
БИН 060140007229
И.о.руководителя_____ Кожагельдинов Р.Е.

Авторский надзор:
ТОО «ПроектСтрой-SNN», БИН 080640001717
Эксперт авторского надзора_____ Тюлюбаев Н.Ш.
Приказ №95 от 28.03.2025г.

Технический надзор:
ТОО «ELAMAN COMPANY», БИН 130440005992
Эксперт технического надзора_____ Конкашев С.О.
№KZ94VJE00085417 от 29.02.2024, №KZ40VJE00085419 от 29.02.2024, №KZ73VJE00087444 от 28.06.2024.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение,водоснабжение,канализация,телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г.Кокшетау Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №1 от 02.04.2024г., №2 от 13.11.2024г., №3 от 19.02.2025г., №4 от 25.02.2025г., к договору №46 от 25.03.2024г.

Акт №4
приемки выполненных работ от 16 ИЮЛЯ 2025 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01

Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 160 935**
			Водоснабжение В1				
1	11	**6301-0802-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп**	**м**	**57**	**49 483**	**2 820 531**
2	13	**6301-0801-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм**	**м**	**57**	**5 972**	**340 404**

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	**3 160 935**
Итого с Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	**237 070**
Сметная прибыль 5%	**3 398 005**
Итого Сметная прибыль 5%	**169 900**
Непредвиденные работы и затраты 3%	**3 567 905**
Итого с Непредвиденные работы и затраты 3%	**101 940**
В том числе в текущих ценах на 2025 год - 100%, К=1,0192	**3 669 846**
Итого с понижающим коэф 0,98	**3 740 307**
НДС 12 %	**3 665 500**
Итого с НДС	**439 860**
	4 105 360

Сдал (Подрядчик): **Принял (Заказчик):**

ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,
БИН 190340012379
Директор_____ Капаров Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО «ПроектСтрой-SNN», БИН 080640001717
Эксперт авторского надзора_____ Тюлюбаев Н.Ш.
Приказ №95 от 28.03.2025г.

ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»,
БИН 060140007229
И.о.руководителя_____ Кожагельдинов Р.Г.

Технический надзор:
ТОО «ELAMAN COMPANY», БИН 130440005992
Эксперт технического надзора_____ Конашев С.О.
№KZ94VJE00085417 от 29.02.2024, №KZ40VJE00085419 от 29.02.2024, №KZ73VJE00087444 от 28.06.2024.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение,водоснабжение,канализация,телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г.Кокшетау Акмолинской области

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
от 10 сентября 2025г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140007229	100340012679			№46 д/с №1 д/с №2 д/с №3 д/с №4	25.03.2024г., 02.04.2024г., 13.11.2024г., 19.02.2025г., 25.02.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение,водоснабжение, канализация,телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г.Кокшетау Акмолинской области	**92 783 127,74**	**24 460 579,43**	**21 839 803,06**				**2 620 776,37**	**24 460 579,43**
Итого по справке	**92 783 127,74**	**24 460 579,43**	**21 839 803,06**				**2 620 776,37**	**24 460 579,43**
аванс 30%	**27 834 938,32**	**7 338 173,83**	**6 551 940,92**				**786 232,91**	**7 338 173,83**
Итого к оплате	**64 948 189,42**	**17 122 405,60**	**15 287 862,14**				**1 834 543,46**	**17 122 405,60**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау",
БИН 060140007229

И.о.руководителя _____ Кожагельдинов Р.Е.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST"
БИН 100340012679

Директор _____ Капаров Н.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ELAMAN COMPANY»,
БИН 130440005992

Эксперт _____ Конкашев С.О.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение,водоснабжение,канализация,телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г.Кокшетау Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети телефонизации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №1 от 02.04.2024г., №2 от 13.11.2024г., №3 от 19.02.2025г., №4 от 25.02.2025г., к договору №46 от 25.03.2024г.

Акт №5
приемки выполненных работ от 10 СЕНТЯБРЯ 2025 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-01

Наружные сети телефонизации

Составлен(а) в ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 134 196**
1	1	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25	$м^3$ грунта	10,74	533	5 724
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	198,69	70	13 908
3	3	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	20,8356	508	10 584
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	0,6444	9 653	6 220
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1,074	4 196	4 507
6	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	20,406	67	1 367
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	20,406	662	13 509
8	8	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	10,74	10 565	113 468
9	9	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы изполиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,179	699 190	125 155
10	10	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	180,79	1 828	330 484
11	11	6125-0702-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,892	684 502	610 576

12	12	243-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	м	909,84	262	238 378
13	13	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	3	51 296	153 888
14	14	225-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	$м^3$	1,92	88 112	169 175
15	15	261-301-0514 *РСНБ РК 2022 прим.*	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х (с устройством запорным)	комплект	3	60 989	182 967
16	16	261-404-0458 *РСНБ РК 2022*	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-4 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,06	82 092	4 926
17	17	261-404-0521 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для кабельных колодцев сдвумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1 346	8 076
18	18	261-404-0557 *РСНБ РК 2022 прим.*	Болт крюковой КС-107 ГОСТ Р 51177-98 (Болт консолный)	шт.	6	233	1 398
19	19	6125-0701-1115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Муфта разъемная марки ОГКМ (ОГКМ-С) на одну трубку коаксиального кабеля. Монтаж оборудования	шт.	2	21 078	42 156
20	20	261-302-0436 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	2	48 865	97 730

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**2 134 196**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	**160 065**
Итого с Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	**2 294 261**
Сметная прибыль 5%	**114 713**
Итого Сметная прибыль 5%	**2 408 974**
Непредвиденные работы и затраты 3%	**68 828**
Итого с Непредвиденные работы и затраты 3%	**2 477 802**
В том числе в текущих ценах на 2025 год - 100%, К=1,0192	**2 525 375**
Итого с понижающим коэф 0,98	**2 474 868**
НДС 12 %	**296 984**
Итого с НДС	**2 771 852**

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,
БИН 100340012679
Директор_____Капаров Н.Б.

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»,
БИН 060140007229
И.о.руководителя_____Кожагельдинов Р.Е.

Авторский надзор:
ТОО «ПроектСтрой SNN», БИН 080640001737
Эксперт авторского надзора_____Тюлюбаев Н.Ш.
Приказ №95 от 28.04.2025г.

Технический надзор:
ТОО «ELAMAN COMPANY», БИН 130440005992
Эксперт технического надзора_____Конкашев С.О.
№KZ94VJE00085417 от 29.02.2024, №KZ40VJE00085419 от 29.02.2024, №KZ73VJE00087444 от 28.06.2024.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение,водоснабжение,канализация,телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г.Кокшетау Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №1 от 02.04.2024г., №2 от 13.11.2024г., №3 от 19.02.2025г., №4 от 25.02.2025г., к договору №46 от 25.03.2024г.

Акт №6
приемки выполненных работ от 10 СЕНТЯБРЯ 2025 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01

Наружные сети теплоснабжения

Составлен(а) в ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6 997 929**
				Земляные работы ТС			
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**258,238216**	**378**	**97 614**
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**7,9867489**	**9 653**	**77 096**
3	3	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**70,9714009**	**465**	**33 002**
4	5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**7,9867489**	**8 044**	**64 245**
5	6	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**12,6535558**	**10 565**	**133 685**
6	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**63,6140573**	**4 631**	**294 597**

7	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	13,3112482	4 196	55 854
8	9	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	252,9137167	98	24 786
9	10	6101-0107-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 35 см	$м^3$ уплотненного грунта	260,2923237	184	47 894
Подземные бесканальные тепловые сети							
10	15	6303-0104-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	2	75 516	151 032
11	16	242-208-0106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 80-89-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	2	-74 291	-148 582
12	17	6303-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	4	60 674	242 696
13	20	1312-0901-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	4	5 621	22 484
14	22	241-413-0106 *РСНБ РК 2022*	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	2	11 324	22 648
15	23	241-414-0106 *РСНБ РК 2022*	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	4	29 441	117 764
16	24	241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	2	4 782	9 564
17	26	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	2	2 066	4 132
18	27	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	2	6 094	12 188
19	28	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Амортизирующие прокладки. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	22,4	1 465	32 816
20	29	234-204-0108 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	22,4	7 128	159 667
21	30	6301-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 80 мм	шт.	2	23 076	46 152
22	31	241-411-0106 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт.	2	-78 019	-156 038
23	35	241-102-0241 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	23	-21 713	-499 399
Конструкции прохода теплопровода через стену здания и камер							

24	36	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,402	35 333	14 204
25	37	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,04464	4 365 150	194 860
						Дренажный колодец диам.1000 мм	
26	44	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01208	1 455 295	17 580
27	45	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,81	71 473	57 893
28	46	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	4	457	1 828
29	47	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 441	43 441
						Конструкция сопряжения бесканальной прокладки с канальным	
30	59	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,11	33 474	3 682
31	60	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,29	48 010	13 923
						КЖ	
32	69	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	$м^3$	0,31	89 252	27 668
33	70	1106-1301-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Лотки в сооружениях. Устройство	$м^3$	21,1339614	237 094	5 010 735
34	71	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08084	295 048	23 852
35	72	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7169	280 712	201 242
			Система ОДК				
36	74	6303-0104-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением пятижильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	2 644	2 644
37	75	245-403-0206 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15	шт.	1	20 984	20 984
38	76	6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	1	3 300	3 300
39	77	245-403-0204 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-13	шт.	1	17 130	17 130
40	78	6303-0104-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	35 346	70 692
41	79	6303-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	19 545	39 090
42	80	6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	2	193 642	387 284

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**6 997 929**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	**524 845**
Итого с Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	**7 522 774**
Сметная прибыль 5%	**376 139**
Итого Сметная прибыль 5%	**7 898 912**
Непредвиденные работы и затраты 3%	**225 683**
Итого с Непредвиденные работы и затраты 3%	**8 124 596**
В том числе в текущих ценах на 2025 год - 100%, К=1,0192	**8 280 588**
Итого с понижающим коэф 0,98	**8 114 976**
НДС 12 %	**973 797**
Итого с НДС	**9 088 773**

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,
БИН 100340012679
Директор_____ Капаров Н.Б.

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»,
БИН 060140007229
И.о.руководителя_____ Кожагельдинов Р.Е.

Авторский надзор:
ТОО «ПроектСтрой SNN», БИН 080640003717
Эксперт авторского надзора_____ Тюлюбаев Н.Ш.
Приказ №95 от 28.04.2025г.

Технический надзор:
ТОО «ELAMAN COMPANY», БИН 130440005992
Эксперт технического надзора_____ Конкашев С.О.
№KZ94VJE00085417 от 29.02.2024, №KZ40VJE00085419 от 29.02.2024,
№KZ73VJE00087444 от 28.06.2024.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение,водоснабжение,канализация,телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г.Кокшетау Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №1 от 02.04.2024г., №2 от 13.11.2024г., №3 от 19.02.2025г., №4 от 25.02.2025г., к договору №46 от 25.03.2024г.

Акт №7
приемки выполненных работ от 10 СЕНТЯБРЯ 2025 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-01 **Наружные сети водоснабжения и канализации**

Составлен(а) в ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8 610 438**
			Водоснабжение В1				
1	10	6301-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	38 195	38 195
2	16	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,436	287 386	125 300
3	17	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9 554	19 108
4	18	242-101-2605 *СпрСЦ 12.2024*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 типа AVK DN 100	шт.	2	136 532	273 064
5	22	251-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм	шт.	1	5 382	5 382
6	26	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	11 614	23 228
7	27	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 709	9 418
8	28	241-210-0108 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм	шт.	2	145	290
9	33	241-505-0305 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	шт.	2	347 481	694 962
10	34	241-505-0203 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 60° размерами 100х100 мм	шт.	3	18 177	54 531
11	35	241-517-0102 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	1	7 628	7 628
			Водоотведение К1				
12	62	6301-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	38 195	38 195

13	63	6301-0802-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 500 мм в грунтах 1-3 групп	м	52	94 134	4 894 968
14	68	6301-0801-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 200 мм	м	52	6 622	344 344
15	78	1216-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы канализационные диаметром 150 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка	м	52	17 351	902 252
16	79	1216-0102-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы канализационные диаметром 200 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка	м	76	18 849	1 432 524
17	80	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,02334	1 455 295	33 967
18	86	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	-1,375	89 564	-123 150
19	87	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	-27 451	-27 451
20	88	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	-31 711	-31 711
21	89	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	-29 435	-29 435
22	90	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	-21 094	-21 094
23	91	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	-4 574	-13 722
24	94	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	1	-40 355	-40 355

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	8 610 438
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	645 783
Итого с Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	9 256 221
Сметная прибыль 5%	462 811
Итого Сметная прибыль 5%	9 719 032
Непредвиденные работы и затраты 3%	277 687
Итого с Непредвиденные работы и затраты 3%	9 996 719
В том числе в текущих ценах на 2025 год - 100%, К=1,0192	10 188 656
Итого с понижающим коэф 0,98	9 984 881
НДС 12 %	1 198 186
Итого с НДС	**11 183 066,43**

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,
БИН 100340012679
Директор_____ Канаров Н.Б.

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»,
БИН 060140007229
И.о.руководителя_____ Кожагельдинов Р.Е.

Авторский надзор:
ТОО «ПроектСтрой SNN», БИН 080640001717
Эксперт авторского надзора_____ Тлембаев Н.Н.
Приказ №95 от 28.04.2025г.

Технический надзор:
ТОО «ELAMAN COMPANY», БИН 130440005902
Эксперт технического надзора_____ Конкашев С.О.
№KZ94VJE00085417 от 29.02.2024, №KZ40VJE00085419 от 29.02.2024, №KZ73VJE00087444 от 28.06.2024.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение,водоснабжение,канализация,телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г.Кокшетау Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №1 от 02.04.2024г., №2 от 13.11.2024г., №3 от 19.02.2025г., №4 от 25.02.2025г., к договору №46 от 25.03.2024г.

Акт №8
приемки выполненных работ от 10 СЕНТЯБРЯ 2025 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО ВКЛЮЧАЕМЫМ РАБОТАМ:				**1 090 937**
			ИТОГО ПО Наружные сети теплоснабжения:				**1 090 937**
			Земляные работы ТС				
			Подземные бесканальные тепловые сети				
1	**11**	**242-205-0109** *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 150**	**шт.**	**2**	**185 969**	**371 938**
2	**12**	**241-112-0212** *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм**	**шт.**	**2**	**7 815**	**15 630**
3	**13**	**241-405-0203** *РСНБ РК 2022*	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм**	**шт.**	**6**	**33 677**	**202 062**
4	**14**	**241-408-0104** *РСНБ РК 2022*	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм**	**комплект**	**22**	**7 102**	**156 244**
5	**15**	**241-112-0140** *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм**	**шт.**	**4**	**2 066**	**8 264**
6	**16**	**6301-0802-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс**	**установка**	**1**	**38 195**	**38 195**
7	**17**	**6301-0802-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр 325 мм, в грунтах 1-3 групп**	**м**	**4,5228**	**48 003**	**217 108**
8	**18**	**6301-0103-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0,014**	**5 821 157**	**81 496**

ИТОГО ПО СМЕТЕ: **1 090 937**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	**81 820**
Итого с Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	**1 172 757**
Сметная прибыль 5%	**58 638**
Итого Сметная прибыль 5%	**1 231 395**
Непредвиденные работы и затраты 3%	**35 183**
Итого с Непредвиденные работы и затраты 3%	**1 266 578**
В том числе в текущих ценах на 2025 год - 100%, К=1,0192	**1 290 896**
Итого с понижающим коэф 0,98	**1 265 078**
НДС 12 %	**151 809**
Итого с НДС	**1 416 888**

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,
БИН 100340012679
Директор_____**Капаров Н.Б.**

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»,
БИН 060140007229
И.о.руководителя_____**Кожагельдинов Р.Е.**

Авторский надзор:
ТОО «ПроектСтрой SNN», БИН 080640001717
Эксперт авторского надзора_____**Тюлубаев Н.Ш.**
Приказ №95 от 28.04.2025г.

Технический надзор:
ТОО «ELAMAN COMPANY», БИН 130440005992,
Эксперт технического надзора_____**Конкашев С.О.**
№KZ94VJE00085417 от 29.02.2024, №KZ40VJE00085415 от 29.02.2024,
№KZ73VJE00087444 от 28.06.2024.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство наружных инженерных сетей (теплоснабжение,водоснабжение,канализация,телефонизация) к детскому саду на 280 мест для детей с нарушением речи в г.Кокшетау Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с №1 от 02.04.2024г., №2 от 13.11.2024г., №3 от 19.02.2025г., №4 от 25.02.2025г., к договору №46 от 25.03.2024г.

Акт №9 (БЕЗ ОПЛАТЫ)
приемки выполненных работ от 10 СЕНТЯБРЯ 2025 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО ВКЛЮЧАЕМЫМ РАБОТАМ:				**6 916 887**
			ИТОГО ПО Наружные сети теплоснабжения:				**454 934**
			Земляные работы ТС				
			Подземные бесканальные тепловые сети				
1	**17**	**6301-0802-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр 325 мм, в грунтах 1-3 групп**	**м**	**9,4772**	**48 003**	**454 934**
			ИТОГО ПО Наружные сети водоснабжения и канализации:				**5 522 023**
			Водоснабжение В1				
2	**19**	**6301-0802-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс**	**установка**	**1**	**38 195**	**38 195**
3	**20**	**6301-0802-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп**	**м**	**63**	**49 483**	**3 117 429**
4	**21**	**241-201-0917** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм**	**м**	**63**	**6 170**	**388 710**
5	**22**	**6301-0801-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 100 мм**	**м**	**63**	**5 972**	**376 236**
			Водоотведение К1				

6	23	6301-0802-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 500 мм в грунтах 1-3 групп	м	7	94 134	658 938
7	24	241-201-0922 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х17,2 мм	м	7	19 890	139 230
8	25	6301-0105-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм	км	0,003	4 388 538	13 166
9	26	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	3	3 817	11 451
10	27	6301-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 225 мм	км	0,019	8 515 894	161 802
11	28	6301-0801-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 200 мм	м	7	6 622	46 354
12	29	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	17	7 566	128 622
13	30	1216-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы канализационные диаметром 150 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка	м	7	17 351	121 457
14	31	1216-0102-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы канализационные диаметром 200 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка	м	17	18 849	320 433
			ИТОГО ПО Восстановительные работы:				939 930
			Восстановительные работы				
15	32	1218-0101-2002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	$м^2$	54	636	34 344
16	33	1220-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* *Изм. и доп. вып. 31*	Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	22	2 568	56 496
18	35	1218-0101-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* *Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 40 мм. Разборка вручную	$м^2$	27	402	10 854
21	36	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Поребрик (прим.). Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	22	4 683	103 026
22	37	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	22	1 346	29 612
23	38	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	54	5 371	290 034
24	39	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 (брусчатка)	$м^2$	54	6 019	325 026
25	40	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	27	255	6 885
26	41	1127-0602-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* *Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305	$м^2$ покрытия	27	9	243
27	42	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3,375	24 714	83 410

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	6 916 887
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	518 767
Итого с Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	7 435 653
Сметная прибыль 5%	371 783
Итого Сметная прибыль 5%	7 807 436
Непредвиденные работы и затраты 3%	223 070
Итого с Непредвиденные работы и затраты 3%	8 030 506
В том числе в текущих ценах на 2025 год - 100%, К=1,0192	8 184 691
Итого с понижающим коэф 0,98	8 020 997
НДС 12 %	962 520
Итого с НДС	**8 983 517**

ИТОГО К ОПЛАТЕ: **0,00**

Сдал (Подрядчик):
ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»,
БИН 100340012679
Директор_____Капаров Н.Б.

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»,
БИН 060140007229
И.о.руководителя_____Кожагельдинов Р.Е.

Авторский надзор:
ТОО «ПроектСтрой SNN», БИН 080640001717
Эксперт авторского надзора_____Тюлюбаев Н.Ш.
Приказ №95 от 28.04.2025г.

Технический надзор:
ТОО «ELAMAN COMPANY», БИН 130440005992
Эксперт технического надзора_____Конкашев С.О.
№KZ94VJE00085417 от 29.02.2024, №KZ40VJE00085419 от 29.02.2024,
№KZ73VJE00087444 от 28.06.2024.