Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Генподрядчик: ТОО "НКО"

Субподрядчик: ТОО "Актив-А"

Стройка : Электроснабжение крестьянских хозяйств Корган,Бекет,Бейбарыс, расположенных по адресу:ВКО,Зайсанский район,с.о.Биржанский, с. Биржан, в 15 км северо-восточнее села Биржан

Объект : Электроснабжение крестьянских хозяйств Корган,Бекет,Бейбарыс, расположенных по адресу:ВКО,Зайсанский район,с.о.Биржанский, с. Биржан, в 15 км северо-восточнее села Биржан

Акт приемки выполненных работ №1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Электрооборудование и проводниковая продукция										
1	145	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	3	85903	43211,33	257709	129634	15971	114643	402140	

						37368	15707,33	112104	47122	–	29788	
2	146	5900-0000-0001(пл)АО "Кэмонт"	Комплектная трасформаторная подстанция КТП 10/0,4кВ с трансформатором ТМ-25кВА	комплект	3	1523000		4569000		–	–	4569000
						–		–		4569000	–	
3	147	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	9,95399	167735,45	94497,68	1669637	940629	35720	805139	2672758
						69649,26	31458,34	693288	313136	–	197982	
4	148	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	13,4061	985566		13212596		13212596	–	14269604
						–		–		–	1057008	
		Раздел 4 Прочее										
		4.1 Заземление КТП										
5	149	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	3179,33	165,92	38152	1991	24905	8511	50396
						938	47,08	11256	565	–	3733	

6	150	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	37,2	686,69	24,78	25545	922	17644	5223	33229
						187,61	7,39	6979	275	–	2461	
	4.2 Фундамент под КТП											
7	151	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	10,8	1,57	1,57	17	17	–	4	23
						–	0,56	–	6	–	2	
8	152	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийно-песчанная. Устройство НР = 93 %	м3 основания	9,12	6482,02	1761,18	59116	16062	34814	14185	79165
						903,51	768,97	8240	7013	–	5864	
9	153	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.(ФБС9.4.6) Установка НР = 118 % К=3.000:	шт. сборных конструкций	36	1684,22	842,47	60632	30329	9671	38221	106761
						573,11	326,64	20632	11759	–	7908	
10	154	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % К=3.000:	км трубопровода	0,0045	1618666,67	3555,56	7284	16	5202	2052	10083
						459111,11	1555,56	2066	7	–	747	
11	155	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг.(МН-101-1) Установка НР = 91 %	т	0,0108	862222,22	1296,3	9312	14	6578	2481	12736
						251851,85	555,56	2720	6	–	943	
12	156	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,344	19752,07	1094,61	85803	4755	75365	6163	99323

					1308,24	250,92	5683	1090	–	7357
	Итого						**22 305 218**			
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						862 968			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 124 369			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						380 979			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						13 438 466			
	- оборудование, тенге						4 569 000			
	- накладные расходы, тенге						996 622			
	в т.ч. зарплата, тенге						89 696			
	- сметная прибыль (8 %), тенге						1 313 793			
	Всего						**22 305 218**			
	Раздел 2 Прочее									
1	37 4101-0304-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	386,4382	4327		1672118		–	– 1805887
					–		–		–	133769
	Итого						**1 805 887**			
	в том числе									
	- перевозка грузов, тенге						1 672 118			
	- сметная прибыль (8 %), тенге						133 769			
	Всего						**1 805 887**			
	Раздел 5 Буровые работы									

140	163	1105-0101-4802	Скважины диаметром 250 мм. Бурение скважин вращательным (роторным) способом. Грунты и породы группы 2 НР = 99 %	м скважины	4,5	3002,89	1837,33	13513	8268	1002	8352	23614
						942,89	931,78	4243	4193	–	1749	
		Раздел 6 Оптическое оборудование										
141	164	1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР = 61 %	м кабеля	390	303,77	90,33	118472	35228	361	60272	193044
						212,52	40,83	82883	15923	–	14300	
142	165	2306-0702-0503	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,39	155100		60489		60489	–	65328
						–		–		–	4839	

Итого	**192 474**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	87 126
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 496
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 116
- материалы, изделия и конструкции, тенге	61 852
- оборудование, тенге	4 569 000
- накладные расходы, тенге	996 622
в т.ч. зарплата, тенге	89 696
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 313 793
Всего	**22 305 218**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	535325
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)	662376
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	446104
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**23 949 023**

Понижающий коэффициент К=0,95	**22 751 572,18**
НДС (12 %)	2 730 188,66
Итого	**25 481 760,84**

Генподрядчик
Директор ТОО "НКО"

Субподрядчик
Директор ТОО "Актив-А"