Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищьно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокщетау" БИН 230740011989**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "CS Consultants" БИН 160640007852**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **300 Устройство детской игровой (с элементами спортивной) площадки в городе Кокшетау.ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01-00-01 Устройство детской игровой (с элементами спортивной) площадки в городе Кокшетау, Вернадского д 21.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 190** от 06.03.2025

Акт выполненных работ

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 02-01-00-01 Устройство детской игровой (с элементами спортивной) площадки в городе Кокшетау (15м х 15 м) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	126	555,0 0,0	555,0 120,0	69 930,0 0,0	69 930,0 15 120,0			69 930,0	
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	2 205	88,0		194 040,0				194 040,0	
3	3	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси - толщ.25 см	м³	63	3 482,0 678,0	2 801,0 560,0	219 366,0 42 714,0	176 463,0 35 280,0	189,0		219 366,0	
4	4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	76,86	2 928,0		225 046,0		225 046,0		225 046,0	Казахстан
5	5	6109-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением самоходными катками,щебеночных - толщ.10 см	м³	25,68376	20 788,0 15 524,0	5 258,0 1 459,0	533 914,0 398 715,0	135 046,0 37 473,0	154,0		533 914,0	
6	6	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	4,536	5 881,0		26 676,0		26 676,0		26 676,0	Казахстан
7	7	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	2,268	5 797,0		13 148,0		13 148,0		13 148,0	Казахстан
8	8	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	25,2	4 272,0		107 654,0		107 654,0		107 654,0	Казахстан
9	9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,4536	68 853,0 64 245,0	4 421,0 1 395,0	31 232,0 29 142,0	2 006,0 633,0	85,0		31 232,0	
10	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4536	355 581,0		161 292,0		161 292,0		161 292,0	
11	11	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство - толщ.10 см	м³ подстилающего слоя	25,2	23 541,0 16 469,0	17,0 0,0	593 233,0 415 019,0	428,0 0,0	177 786,0		593 233,0	
12	12	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	25,704	22 981,0		590 704,0		590 704,0		590 704,0	Казахстан
			ИТОГО по акту					2 766 235 885 590	383 873 88 506	1 302 734 0	0 0	2 766 235	
			Сметная прибыль 5%									2 904 547 3 017 242	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388									3 007 608	
			скидка подрядчика к=0,996807183									360 913	
			НДС 12%									3 368 522	
			Итого по акту с НДС										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "CS Consultants"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нурпеисов Д.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Серикпаев Е.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)