ЗАКАЗЧИК: ТОО "Отау-Строй"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Ахмет"

Форма №3

Договор

Наименование объекта: «Строительство улицы без названия (от автомобильной дороги А-2 до развязки на пересечении автомобильных дорог ЗЕЗК-КХ-15) в городе Шымкент»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2021г.

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ					
	С начала года			За отчетный месяц		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Общестроительные работы	**2 502 416**	**300 290**	**2 802 706**	**2 502 416**	**300 290**	**2 802 706**
Итого к оплате	**2 502 416**	**300 290**	**2 802 706**	**2 502 416**	**300 290**	**2 802 706**

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй":

_____ **Алимбек А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания Ахмет":

_____

Заказчик ТОО "Отау-Строй"
организация, адрес, телефон, факс

форма 2

Подрядчик ТОО "Компания Ахмет"
наименование, адрес

Объект «Строительство улицы без названия (от автомобильной дороги А-2 до развязки на пересечении автомобильных дорог ЗЕЗК-КХ-15) в городе Шымкент»

Договор

А К Т
о приемке выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2021 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС № 2-1-7 Малые мосты								
		РАЗДЕЛ Малый мост НА ПК141+20.30								
1	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Расчистка вручную существующих прилегающих русел каналов	42	1605,30	--	67423	--	40200	2,17	91
		м3 грунта		1605,30	--	67423	--	53,19	--	--
2	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Расчистка вручную существующего водопропускного сооружения труб	50,75	1605,30	--	81469	--	48575	2,17	110
		м3 грунта		1605,30	--	81469	--	53,19	--	--
3	С341-020103-1020 41-020103-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	134,48	355,14	--	47759	--	2006	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,7	Основания (ДНА) из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(20) см. Устройство	101,5	251,46	190,89	25523	19376	7474	0,08	8
		м2 основания или покрытия		60,07	51,47	6097	5224	54,27	0,03	3
5	Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Ж/бетонное покрытие(бетон кл.В20) дна при толщине более 150 мм(150мм). Устройство	15,225	25657,31	2599,76	390633	39581	65230	7,49	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		6202,79	847,63	94437	12905	43,65	0,87	13
6	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,03621	15733,23	874,57	16303	906	7672	19,41	20
		т		14583,27	241,75	15111	251	43,65	0,21	--
7	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство(Основания (ОТКОСОВ) из бетона В3,5	2	17000,74	826,56	34001	1653	2574	1,55	3
		м3		1066,99	192,22	2134	384	43,65	0,23	--
8	Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Ж/бетонное покрытие (бетон кл.В20)откосов при толщине более 150 мм(150мм). Устройство	3	25657,31	2599,76	76972	7799	12853	7,49	22
		м3		6202,79	847,63	18608	2543	43,65	0,87	3
9	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,23044	15733,23	874,57	3626	202	1706	19,41	4
		т		14583,27	241,75	3361	56	43,65	0,21	--
10	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка	1,035	65126,73	222,44	67406	230	36757	70,15	73
		т перил		58832,00	10,60	60891	11	53,46	0,01	--
11	Е11-130301-1401 11-130301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические . Окраска эмалями ЭП-140	30,015	129,89	1,32	3899	40	361	0,02	--
		м2		12,70	0,21	381	6	48,78	--	--
12	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1,395	20778,45	1315,92	28986	1836	3831	5,07	7
		м3		3809,96	309,33	5315	432	43,65	0,36	1
13	Е11-080301-0401 11-080301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки и швы. Заделка раствором	210	137,43	0,07	28861	14	14958	0,18	38
		м стыка		137,37	0,03	28847	7	45,72	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**872861**	**71637**			**493**
			Тенге			**384074**	**21818**			**20**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			872861				
	Материалы -		Тенге			369390				
	Всего заработная плата -		Тенге				405893			
	Транспортные расходы -		Тенге			47759				
		Накладные расходы -	Тенге			244196				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					199170		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					45026		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			89365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1206421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							513
		Сметная заработная плата -	Тенге				405893			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1206421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							513
		Сметная заработная плата -	Тенге				405893			
		РАЗДЕЛ Малый мост НА ПК159+16.10								
14	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Расчистка вручную существующих прилегающих русел каналов**	70	1605,30	--	112371	--	67000	2,17	152
		м3 грунта		1605,30	--	112371	--	53,19	--	--
15	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Расчистка вручную существующего водопропускного сооружения труб**	63,504	1605,30	--	101943	--	60783	2,17	138
		м3 грунта		1605,30	--	101943	--	53,19	--	--
16	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,7	**Основания (ДНА) из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(20) см. Устройство**	90,72	251,46	190,89	22813	17318	6680	0,08	7
		м2 основания или покрытия		60,07	51,47	5449	4669	54,27	0,03	3
17	Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015	**Ж/бетонное покрытие (бетон кл.В20)дна при толщине более 150 мм(150мм). Устройство**	13,608	25657,31	2599,76	349145	35378	58302	7,49	102
		м3		6202,79	847,63	84408	11535	43,65	0,87	12
18	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,97494	15733,23	874,57	15339	853	7218	19,41	19
		т		14583,27	241,75	14218	236	43,65	0,21	--
19	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство(Основания (ОТКОСОВ) из бетона В3,5**	2	17000,74	826,56	34001	1653	2574	1,55	3
		м3		1066,99	192,22	2134	384	43,65	0,23	--
20	Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015	**Ж/бетонное покрытие (бетон кл.В20)откосов при толщине более 150 мм(150мм) . Устройство**	3	25657,31	2599,76	76972	7799	12853	7,49	22
		м3		6202,79	847,63	18608	2543	43,65	0,87	3
21	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,23044	15733,23	874,57	3626	202	1706	19,41	4
		т		14583,27	241,75	3361	56	43,65	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е11-300501-0101 11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка	1,035	65126,73	222,44	67406	230	36757	70,15	73
		т перил		58832,00	10,60	60891	11	53,46	0,01	--
23	Е11-130301-1401 11-130301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические . Окраска эмалями ЭП-140	30,015	129,89	1,32	3899	40	361	0,02	--
		м2		12,70	0,21	381	6	48,78	--	--
24	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1,395	20778,45	1315,92	28986	1836	3831	5,07	7
		м3		3809,96	309,33	5315	432	43,65	0,36	1
25	Е11-080301-0401 11-080301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки и швы. Заделка раствором	210	137,43	0,07	28861	14	14958	0,18	38
		м стыка		137,37	0,03	28847	7	45,72	--	--
		Тротуар								
26	Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см (15см).Устройство	15	326,27	117,54	4894	1763	2252	0,28	4
		м2 покрытия		208,17	33,05	3123	496	54,27	0,04	1
27	Е11-270701-0202 11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	15	26,60	12,73	399	191	161	0,02	--
		м2 покрытия		13,88	3,18	208	48	54,27	--	--
28	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см(6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	15	1278,32	82,99	19175	1245	1279	0,04	1
		м2 покрытия		32,77	23,08	492	346	54,27	0,02	--
29	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	15	580,46	0,08	8707	1	369	--	--
		м2 покрытия		0,35	--	5	--	54,27	--	--
30	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	30	1150,85	24,87	34525	746	11748	0,80	24
		м бортового камня		597,95	9,10	17938	273	54,27	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			913062	69268			596
			Тенге			459692	21041			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			913062				
	Материалы -		Тенге			384101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				480733			
		Накладные расходы -	Тенге			288831				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					240387		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					48444		
		Сметная прибыль -	Тенге			96151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1298045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							616
		Сметная заработная плата -	Тенге				480733			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1298045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							616
		Сметная заработная плата -	Тенге				480733			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1785922	140905			1089
			Тенге			843766	42859			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1785922				
	Материалы -		Тенге			753492				
	Всего заработная плата -		Тенге				886626			
	Транспортные расходы -		Тенге			47759				
		Накладные расходы -	Тенге			533027				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					439557		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					93470		
		Сметная прибыль -	Тенге			185516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2504465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1128
		Сметная заработная плата -	Тенге				886626			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2502416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1128
		Сметная заработная плата -	Тенге				886626			
		ИТОГО				2502416				
		НДС				300290				
		Итого с НДС				**2802706**				

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания Ахмет"

_____