Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "НКО"
Субподрядчик: ТОО "Актив-А"
Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения в п.Касыма Кайсенова Уланского района, Восточно-Казахстаской области

Акт №1
приемки выполненных работ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 2-1-4
Распределительный пункт, 30кВа совмещенный с ТП 10/0,4кВ 2х630 кВа. Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3м т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	394	26,45	24,88	10421	9803	3215	0,01093	4
		м3 грунта		1,57	6,84	619	2695	97	0,02376	9
2	Е1-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м и глубиной до 3 м / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	39	488,7	–	19059	–	21537	3,168	124
		м3 грунта		488,7	–	19059	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 5м	108	6,48	6,48	700	700	220	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	227	97	0,00806	1
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	46	122,18	–	5620	–	6351	0,885	41
		м3 грунта		122,18	–	5620	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	108	21,55	4,52	2327	488	1784	0,108	12

		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1839	–	97	–	–
6	Е8-3-3	Устройство гравийно-песчаной подушки под фундаменты	285	1564,27	100,89	445817	28754	54481	0,85	242
		м3 основания		123,75	38,25	35269	10901	118	0,18	51

Раздел 2 Опоры одноцепные

2.4 Опора угловая промежуточная на базе железобетонных стоек СВ95-2а (2шт) длиной 9,5м УПЗ(11шт)

59	Е33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	11	3155,76	1990,26	34713	21893	17735	5,98	66
		опора		985,5	549,9	10841	6049	105	2,29	25
60	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А	22	12100		266200				
		шт								
61	99-5-1ТОО "ЭНСТО-Казахстан п.335"	Крюк сквозной SOT 21.1	11	1054,82		11603				
		шт								
62	99-5-8ТОО "ЭНСТО-Казахстан п.270	Зажим поддерживающий SOT 140	11	1402,79		15431				
		шт								
63	99-5-10ТОО "ЭНСТО-Казахстан п.234	Зажим ответвительный SLIP 22.127	11	579,88		6379				
		шт								
64	99-5-9ТОО "ЭНСТО-Казахстан п.244	Заземлющий зажим SM 2.24	11	948,45		10433				
130	16-7-840	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х35+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,4141	160881		66621				
		км								
131	16-7-836	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х25+1х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	7,575	124855		945777				
		км								
142	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	3640	84,6	2,8	307944	10192	112731	0,17	619
		м		32,4	0,2	117936	728	95	0,001	4
143	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	364	247,7	20,7	90163	7535	38937	0,7	255

		шт		111	1,6	40404	582	95	0,009	3
13	16-1-44	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х35мм2	1,4178	692700		982110				
		1000м								
18	16-10-49	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х35-50 (10СТп-7)	8	12000		96000				
19	16-10-50	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120 (10СТп-8)	12	13100		157200				
	Раздел5 Оптическое оборудование									
20	Ц8-512-2	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	420	303,77	90,33	127583	37939	64908	0,12	50
		м кабеля		212,52	40,83	89258	17149	61	0,05	21
21	16-1-55	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	0,42	105100		44142				
		км								
		Всего прямые затраты				**3646243**	**117304**			**1363**
						320845	**38331**			**93**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2601896				

Накладные расходы, тенге	256991
- заработная плата, тенге	359176
- трудоемкость, чел-ч	1456
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	234194
Всего	**4137428**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	115848
- сметная заработная плата, тенге	11901
- нормативная трудоемкость, чел-ч	68
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)	123345
- сметная заработная плата, тенге	41340
- нормативная трудоемкость, чел-ч	252
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	43766
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17506
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 437 894**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**12 146 516**
- материалы, тенге	7 121 389
- сметная заработная плата, тенге	983 065

- нормативная трудоемкость, чел-ч	1 456
Налог (2 %)	242 930
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12 389 447**
Понижающий коэффициент К=0,95	**11 769 974,36**
НДС (12 %)	1 412 396,92
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13 182 371,28**

Генподрядчик:
Директор ТОО "НКО"

Субподрядчик:
Директор ТОО "Актив-А"