Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" г.Конаев, ул. Идустриальная 16/4 БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО "L-VESA", Алматинская область, Талгарский район, Бесагашский сельский округ, село Бесагаш, дом 601, кв2 БИН 070740000196

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь 2025 г.
по доп. соглашению №2023/123/02 от 2025-01-30 к договору № 2023/123 от 2023-11-02
Наименование бюджетной программы: 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполненный объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт а/д КВ-42 «Нарынкол-Сумбе» км 0-35,9	тенге	2023год	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	-
			2024 год	562 738 708,94	562 738 708,94	-	562 738 708,94	-	-	-
			2025 год	878 495 697,00	714 341 562,00	175 620 785,98	522 766 997,00	191 574 565,00	92 101 390,99	99 473 174,01
			2026 год	293 105 118,22	-	-	-	-	-	-
	Всего по акту:			1 739 339 524,16	1 282 080 270,94	175 620 785,98	1 090 505 705,94	191 574 565,00	92 101 390,99	99 473 174,01

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ Жаншбеков А.Н

М.П.

Руководитель отдела автомобильных дорог

_____ Накыпбаев А.Ж

Гл.специалист отдела автомобильных дорог

_____ Дайырбек Р.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "L-VESA"

_____ Белозеров А.А.

М.П.

Технический надзор:
ТОО "Каз-Арт-Курылысы"

_____ Ахметов М.У.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" г.Конаев, ул. Идустриальная 16/4 БИН 050140000775**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "L-VESA", Алматинская область, Талгарский район, Бесагашский сельский округ, село Бесагаш, дом 601, кв2 БИН 070740000196**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений КВ-42 "Нарынкол - Сумбе",км 0-35,902 Райымбекского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт а/д КВ-42 «Нарынкол-Сумбе» км 0-35,9**

(наименование)

по доп. соглашению №2023/123/02 от 2025-01-30 к договору № 2023/123 от 2023-11-02

Акт выполненных работ №9

за **сентябрь 2025 (месяц, год) на 2-1-1 Средний ремонт а/д КВ-42 «Нарынкол-Сумбе» км 0-35,9 Райымбекского района Алматинской области**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	1	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	30000	454 39	415 55	13619999,94 1170000	12450000,08 1650000,05			13619999,94	
2	2	414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Щебень,гравий,галька.Погрузка	т	2150	452		971799,98				971799,98	
3	3	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т·км	2150	260		559000,05				559000,05	
4	4	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	4,9	5663 0	5664 1755	27748,7 0	27753,56 8599,52			27748,7	
5	5	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	5,1	199055,77		1015184,45		1015184,45		1015184,45	
6	6	1127-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	960	4518 1006	3463 631	4337280 965760	3324480 605760	47040		4337280	
7	7	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,7	199055,77		139339,05		139339,05		139339,05	
8	8	212-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	970	22151,85		21487294,5		21487294,5		21487294,5	
9	9	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	8,2	5663 0	5664 1755	46436,66 0	46444,84 14391,05			46436,66	
10	10	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	8,4	199055,77		1672068,5		1672068,5		1672068,5	
11	12	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,7	199055,77		338394,86		338394,86		338394,86	
12	13	212-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	2000	22151,85		44303700,03		44303700,03		44303700,03	
13	15	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,7	199055,77		338394,86		338394,86		338394,86	
14	16	212-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II		2000	22151,85		44303699,96		44303699,96		44303699,96	

			1242-2019 типа ПЗ, марки II	т									
15	27	7101-0102-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	$м^3$ грунта	1650	21 0	21 5	34650 0	34650 8250			34650	
16	28	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площадь. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	рованной площади	16500	17 0	17 4	280500 0	280500 66000			280500	
17	29	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление фрезерованным материалом/Обочины.Укрепление	$м^3$ покрытия обочин	8800	506 126	380 85	4452800 1108800	3344000 748000			4452800	
18	30	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обочины.Укрепление	$м^3$ покрытия обочин	10700	506 126	380 85	5414200 1348200	4066000 909500			5414200	
19	31	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1250	6496	-	8120000		8120000		- 8120000	
			Итого по разделу 1: ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ					151462491,5 4592760	23573828,48 4010500,62	121765116,2 0	0 0	151462491,5	
			ИТОГО по акту					151462491,5 4592760	23573828,48 4010500,62	121765116,2 0	0 0	151462491,5	

Сметная прибыль		5%	7 573 125
Итого			159 035 616
В прогнозных ценах на 2023 г.	К=	1,079	171 599 430
Тендерная скидка	К=	0,99679072	171 048 719
НДС		12%	20 525 846
Итого по акту			191 574 565

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Жанбеков А.Н**

М.П.

Руководитель отдела автомобильных дорог

_____ **Накыпбаев А.Ж**

Гл.специалист отдела автомобильных дорог

_____ **Дайырбек Р.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "L-VESA"

_____ **Белозеров А.А.**

М.П.

Технический надзор:
ТОО "КазАрт-Курылысы"

_____ **Ахметов М.У.**