Приложение 2
Приказ Министра индустрии
И инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «9» августа 2019 года
№632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«27» ноября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО «Азамат құрылыс», Алматинская обл, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН/ИИН 050340002411,тел.+7(777)700 7776***

наименование организации, юридический адрес

в лице руководителя Аменова Тимура Ермаковича

фамилия, имя, отчество руководителя организации

по объекту : ***«Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №99 Гульдер"г. Шымкент»***

наименование, местонахождение объекта

Заказчиком которого является: ***Заведующая ГККП "Ясли-сад №99 Гульдер"управления образования города Шымкент» Умарова Перуза Нартаевна, г.Шымкент, микрорайон Карасу №28А, БИН 001040000735, тел+7(702)383-4332***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. ТОО«DKCapital»
2. ТОО«DREAMCAPITAL»
3. ТОО«DKBUILDING»
4. ТОО «СМР Груп»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Мерей-Сәулет Лтд» № 184-2021***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ***Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Южному региону, заключение № 19-0023/22 от 17.02.2022 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость					

Здание ясли-сада имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	2334,77	2334,77
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	12934,77	12934,77
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: 1-комнатных, 2-комнатных 3-комнатных, 4-комнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Ясли-сад состоит из двух блоков, разделённых между собой галереей.

Блок 1 - двухэтажное, без подвала прямоугольной формы, с размерами в осях 14,3м. х73,7м. и Блок 2 - двухэтажное, без подвала прямоугольной формы, с размерами в осях 23,2м. х 12,7м.Высота этажа в чистоте от пола до потолка - 3,00м.

В блоке 1:

- на первом этаже располагаются: игровые, спальни, гардеробные, сан.узлы, умывальные, буфетные-раздаточные, лестничные клетки, коридор.

- на втором этаже располагаются: игровые, спальни, гардеробные, сан. узлы,

В блоке 2:

- на первом этаже располагаются: галерея, кабинеты, медицинский пункт, кухня, подсобные помещения, сан.узлы, умывальные, бойлерная, гладильная, стиральная, холл.
- на втором этаже располагаются: галерея, зал для музыкальных и гимнастических занятий, кабинеты, сан. узел, умывальная, склад, подсобное помещение

Конструктивные решения.

Здание каркасное, рамной конструктивной схемы в виде полных пространственных
ригельных и балочных каркасов, имеющих жесткие узлы соединений сборных, железобетонных колонн и ригелей.

Сборные ж/б колонны имеют защемленные концы в фундаментных стаканах.

Наружные стены здания - сборные ж/б стеновые панели, толщиной 300 мм.

Наружные стены второго этажа (вдоль коридора) - пеноблок марки D1200 на цементном растворе с полипропиленовым микроармированием фиброй.

Перегородки - выполнены из обожженого полнотелого кирпича марки Ко-Р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/25 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50.

Плиты покрытия и перекрытия - сборные железобетонные по серии 1.141.1-40с выпуск 1.

Перемычки - монолитные ж/бетонные;

Полы - деревянные, керамические, линолеумые, бетонные по серии 2.244-1 вып. 5.

Окна - металлопластиковые по ГОСТ ГОСТ 30674-99.

Двери внутренние - деревянные по ГОСТ 26892-86

Двери наружные - металлические по ГОСТ 31173-2003

Отделка помещений выполнена в соответствии с их назначением.

Наружная отделка - теплоизоляция стен - минвата ПЖ-100 ГОСТ 9573-2012. Металлический сайдинг.

Цоколь - сплитерные плитки на цементном растворе.

Вокруг здания выполняется бетонная отмостка шириной 1,5 м. с уклоном 3%.

Кровля - Металлочерепица ТУ 640-666-82 ЗАО-01-2001 по деревянным прогонам.

Утеплитель кровли - мин.вата ПЖ-100 ГОСТ9573-2012, об.вес-110кг/м3, толщ.80мм

<u>Инженерное обеспечение, сети и системы:</u>

1) замена электроосветительных приборов (светильники) и к ним прилагающие электроустановочные изделия электропроводки;
2) пожарная сигнализация;
3) замена системы водоснабжения и канализации, установка санитарных приборов;

<u>Наружные сети:</u>

1) Наружные сети электроснабжения;
2) Наружные сети канализации;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемки после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ : июнь 2023 года
месяц, год

окончание работ: ноябрь 2023 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ***6 месяцев;***

по норме или по проекту организации строительства ***7 месяцев;***

фактически ***6 месяцев;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 99% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО, оптовая жарты решен Арыгыс Бешу Бизнес ОТ.

ТОО ВРМ Б. [illegible]

ПКП Куйтенмуорталык-3

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №99 Гульдер"г. Шымкент»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):***ТОО «Азамат құрылыс»***

директор Аменов Т.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Азамат құрылыс

_____ «24» ноября 2023 г.

подпись, дата

М.П.