Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасусского района"**
Подрядчик	**ТОО "Целинстрой", БИН 051240003548**
Субподрядчик	**ТОО «КЕРИМ СТРОЙ» БИН 170240027636**
Наименование строительства и его адрес	**Крытое металлотентовое сооружение для укрытия хоккейного корта по ул. Исакова, 71А с. Карасу Карасусского района**
Наименование объекта	**Крытое металлотентовое сооружение для укрытия хоккейного корта**

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за июль 2019г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-пра	
	заказчика	подрядчика					Наименование	Код	Наименование	
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных	другие дополнительные расходы		
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Крытое металлотентовое сооружение для укрытия хоккейного корта	1 341 375	1 197 656							143 719
	Всего к оплате :									

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «КЕРИМ СТРОЙ»
БИН 170240027636
Директор _____ **Молдасова К.А.**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Целинстрой"
БИН 051240003548
Директор _____ **Хрипушина О.В.**

вовая форма

Код
ВСЕГО с учетом НДС (12%)
12
1 341 375
1 341 375

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасусского района"**

Подрядчик **ТОО "Целинстрой", БИН 051240003548**

Субподрядчик **ТОО «КЕРИМ СТРОЙ» БИН 170240027636**

Наименование строительства и его адрес **Крытое металлотентовое сооружение для укрытия хоккейного корта по ул. Исакова, 71А с. Карасу Карасусского района**

Наименование объекта **Крытое металлотентовое сооружение для укрытия хоккейного корта**

Акт №1
выполненных работ за июль 2019 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	Материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1: ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
1	**1101-0101-0355 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1м2**	**м3 грунта**	**124**	**241,13**	**241,13**	**29900,12**	**29900,12**	**0**	**5358,59**	**38079,40**
					0,00	**60,02**	**0**	**7442,48**		**2820,70**	
2	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**	**200**	**241,13**	**0,00**	**48226,00**	**0,00**	**-434772**	**347758,56**	**427663,32**
					2414,99	**0,00**	**482998**	**0,00**		**31678,76**	
3	**1101-0101-0356 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**380**	**209,17**	**209,17**	**79484,60**	**79484,60**	**0**	**14246,35**	**101229,43**
					0,00	**52,07**	**0**	**19786,60**		**7498,48**	
4	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунтав котлованнах и траншеях, разработанных механизированным способом , применен коэффицент к затратамтруда -1,2**	**м3 грунта**	**424**	**209,17**	**209,17**	**88688,08**	**88688,08**	**0**	**15895,93**	**112950,73**
					0,00	**52,07**	**0**	**22077,68**		**8366,72**	
5	**1101-0101-0357 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаковаторами "Обратаная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**410**	**278,90**	**209,17**	**114349,00**	**85759,70**	**28589**	**20492,78**	**145629,13**
					0,00	**69,42**	**0**	**28462,20**		**10787,34**	
6	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бытовой кладки, кирпичу, беотну**	**м2 поверхности**	**210,00**	**852,17**	**20,79**	**150732,00**	**3677,00**	**101307**	**42952,98**	**209179,78**
					258,64	**2,48**	**45748**	**438,00**		**15494,80**	
7	**1113-0301-0111 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и отштукатуренные. Огрунтовка грунтшпаклевкой ЭП-0010, первый слой /ФЛ-777/**	**м2**	**80,50**	**220,06**	**2,33**	**19462,00**	**206,00**	**1545**	**2635,80**	**124372,50**
					42,95	**0,25**	**3798**	**22,00**		**1767,82**	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

	Тенге	**1159104**	**-**
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**	**360648**	
- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**	**283833**	
- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**	**77769**	
- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**	**-406183**	
- Сметная прибыль	**Тенге**		

Всего	**1 159 104**
Временные здания и сооружения 1,3 %	15 068
Непредвиденные расходы 2%	**23 483**
Итого	1197656
НДС (12 %)	**143 719**
Итого	**1 341 375**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «КЕРИМ СТРОЙ»
БИН 170240027636
Директор _____ Молда Ж.А.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Целинстрой"
БИН 051240003548
Директор _____ Хрипушина О.В.