Акт летной проверки наземных средств РТОП и АВС
филиал «Абай» РГП «Казаэронавигация»

Представляю на утверждение
Начальник службы ЭРТОС
филиала «Абай» РГП
«Казаэронавигация»
_____ А.Оразов

«19» 09 2025г.

Утверждаю
Директор филиала «Абай»
РГП «Казаэронавигация»
_____ А.Акишев

«19» 09 2025г.

А К Т
летной проверки ОВЧ-радиопеленгаторной станции (VDF) АРП-95
в аэропорту г. Семей

19.09.2025г. экипажем ВСЛ DA-42 бортовой номер UP-LA262, оборудованным аппаратурой летного контроля AT-940 N116, ТОО «DALA AIR» проведена периодическая летная проверка ОВЧ-радиопеленгаторной станции (VDF) АРП-95 заводской №0746 выпуска 14.12.2007г.

Таблица параметров АРП-95

№ п/п	Параметр	Допуск	Опорный пеленг	Приемник	
				пеленг	погрешность
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Погрешность пеленгования	≤ 2,5°	0	-0,7	-0,7
			5	5,1	0,1
			10	10,5	0,5
			15	14,5	-0,5
			20	19,9	-0,1
			25	25,3	0,3
			30	30,5	0,5
			35	34,2	-0,8
			40	40,5	0,5
			45	44,9	-0,1
			50	49,6	-0,4
			55	55	0
			60	59,9	-0,1
			65	64,3	-0,7
			70	70,3	0,3
			75	73,7	-1,3
			80	80,1	0,1
			85	83,8	-1,2
			90	88,3	-1,7
			95	94,9	-0,1

			100	99	-1
			105	104,8	-0,2
			110	110,1	0,1
			115	115	0
			120	119,4	-0,6
			125	123,7	-1,3
			130	128,9	-1,1
			135	134,5	-0,5
			140	140,2	0,2
			145	144,6	-0,4
			150	149,1	-0,9
			155	154,3	-0,7
			160	159,3	-0,7
			165	163,8	-1,2
			170	169,1	-0,9
			175	174,5	-0,5
			180	179,7	-0,3
			185	183,7	-1,3
			190	188,8	-1,2
			195	194,5	-0,5
			200	200,1	0,1
			205	203,7	-1,3
			210	210	0
			215	214,9	-0,1
			220	219,7	-0,3
			225	223,7	-1,3
			230	228,9	-1,1
			235	234,1	-0,9
			240	239,1	-0,9
			245	243,5	-1,5
			250	249	-1
			255	254	-1
			260	258,7	-1,3
			265	264	-1
			270	268,4	-1,6
			275	274,3	-0,7
			280	279,7	-0,3
			285	284,7	-0,3
			290	289,5	-0,5
			295	294	-1
			300	300,2	0,2
			305	305,3	0,3
			310	309,1	-0,9

			315	314	-1
			320	320,1	0,1
			325	324,9	-0,1
			330	329	-1,3
			335	334,6	-0,4
			340	340,1	0,1
			345	344,8	-0,2
			350	350,8	0,8
			355	355,3	0,3
2	Среднеквадратичная ошибка пеленгования	≤ 1,5°	0,593793452		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Измерение параметров и характеристик АРП-95 проводилось в соответствии с Правилами РТОП и АЭ в ГА (приказ №402 от 29.06.2017 г.), Приложение 18 «Программы и методики наземных и летных проверок средств РТОП и АЭ».

ОВЧ-радиопеленгаторная станция (VDF) АРП-95 заводской №0746 выпуска 14.12.2007г. в аэропорту г. Семей соответствует эксплуатационным требованиям Правил РТОП и АЭ и пригоден для обеспечения полетов без ограничений.

Акт составлен в трех экземплярах:
Экз. №1 - службе ЭРТОС,
Экз. №2 - отделу РТОП,
Экз. №3 - ТОО «DALA AIR».

Летную проверку проводили:

Командир ВСЛ	19. 09. 2025 (Дата)	(Подпись)	В. Пустов (Фамилия, инициалы)
Бортоператор ВСЛ	19.09.25 (Дата)	(Подпись)	А. Широв (Фамилия, инициалы)
Инженер ЭРТОС	19.09.2025 (Дата)	(Подпись)	А. Карагаев (Фамилия, инициалы)
Инженер ЭРТОС	19.09.2025 (Дата)	(Подпись)	Улмескулов Е.Т. (Фамилия, инициалы)