Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Тимирязевского района СКО"

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт КГУ "Дзержинская основная школа"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		89	27.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июль без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	25 021 326,31	13 125 000,00	13 125 000,00						1 575 000,00	14 700 000,00

Заказчик
КГУ "Отдел образования акимата Тимирязевского района СКО"

Подрядчик
ТОО "СпектрСтройСевер"

Техсопровождение:

Авторский надзор

ЗАКАЗЧИК КГУ "Отдел образования акимата Тимирязевского района СКО"
ПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер"
Наименование стройки - Капитальный ремонт КГУ "Дзержинская основная школа"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2020г.
№2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 1.ОКОННЫЕ БЛОКИ										
1	1	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	568,2712	390,00	17,43	221624	9904	--	155913	407740	
						372,57	8,49	211720	4825		30203		
2	2	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)	м2	207,978	2800,76	192,16	582496	39965	310243	225029	872128	
						1116,89	85,32	232288	17745		64602		
3	3	2109-0201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	360,79	22336	--	8058605	--	8058605	--	8703294	Казахстан
						--	--	--	--		644688		
4	4	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)	м2	23,67		189,66	59849	4489	34268	20779	87078	
						891,09	84,29	21092	1995		6450		
5	5	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	23,67	23886	--	565382	--	565382	--	610612	Казахстан
						--	--	--	--		45231		
6	6	2113-0510-0501 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	2,77	-5615	--	-15554	--	-15554	--	-16798	Казахстан
						--	--	--	--		-1244		
7	7	2113-0502-0405 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 16 мм (из ПВХ профилей)	м2	2,77	4216	--	11678	--	11678	--	12613	Казахстан
						--	--	--	--		934		
8	8	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	51		5,56	53043	284	41412	10327	68440	
						222,48	2,50	11347	128		5070		
9	9	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	201,48	2509	--	505513	--	505513	--	545954	Казахстан
						--	--	--	--		40441		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	2106-0902-0401 РСНБ РК 2015	Профиль подставочный ПВХ	м	46,62	150 --	-- --	6993 --	-- --	6993	-- 559	7552	Казахстан
11	11	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	65,54	69,56 69,52	0,03 --	4559 4557	2 --	--	3281 627	8467	
12	12	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	65,54	871,14 238,48	1,86 0,88	57094 15630	122 57	41342	11295 5471	73860	
			ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ										
13	13	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (откосы)	м3 изоляции	1,2976	26623,93 11511,26	986,69 422,76	34547 14937	1280 549	18330	11769 3705	50022	
14	14	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по каркасу сэндвич панелями ПВХ	м откоса	140,56	566,51 365,76	5,51 2,09	79629 51411	775 293	27443	46534 10093	136256	
15	15	2106-0902-0903 РСНБ РК 2015	Стартовый профиль откоса	м	140,56	22,00 --	-- --	3092 --	-- --	3092	-- 247	3340	Казахстан
16	16	2107-0508-0103 РСНБ РК 2015	Сэндвич панели ПВХ с экструдированным утеплителем "Стандарт", толщиной 10мм	100 м2	1,7398	72986,00 --	-- --	126981 --	-- --	126981	-- 10158	137140	Казахстан
17	17	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	140,56	474,15 75,36	1,23 0,55	66647 10593	173 77	55881	9603 6100	82350	
			ОТКОСЫ НАРУЖНЫЕ										
18	18	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и	м2	49,436	4427,20 3360,13	0,35 --	218863 166111	17 --	52735	119600 27077	365540	
19	19	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное	оштукатуриваемой	49,436	1347,92 562,74	46,08 38,20	66636 27820	2278 1889	36538	23767 7232	97634	
20	20	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	окрашиваемой поверхности	49,436	172,71 73,84	1,59 0,68	8538 3650	79 34	4809	2947 919	12404	
			РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛКА										
21	65	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка стен и потолков	м2	275,79	135,99 135,99	-- --	37505 37505	-- --	--	27004 5161	69670	
22	66	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	186,31	385,46 373,89	3,08 1,36	71815 69659	574 254	1582	82497 12345	166657	
23	67	1211-0101-0407 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1	м2	92	3333,54 2759,97	13,49 6,57	306686 253917	1241 605	51528	183256 39195	529137	
24	73	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	99,78	174,34 174,34	-- --	17396 17396	-- --	--	14613 2561	34570	
25	74	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных	м2	125,2908	2737,19 2191,22	12,56 6,12	342945 274540	1573 766	66832	198221 43293	584459	
			ИТОГО ПО АКТУ:					11492565 1424173	62757 29216	10005633 --	1146435 1011118	13650117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11482479					
		Материалы -			Тенге			742943					
		Всего заработная плата -			Тенге				1453389				
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			9252606					
			Накладные расходы -		Тенге			1146432					
			Сметная прибыль -		Тенге			1010313					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13639225					
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								1539
			Сметная заработная плата -		Тенге				1453389				
		Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			10085					
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			10085					
			Сметная прибыль -		Тенге			807					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			10892					
			ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			13650117					
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч								1539
			Сметная заработная плата -		Тенге				1453389				
		0,961530207	Итого с к, согласно договора	Тенге				13125000,00					
			НДС 12%	Тенге				1575000,00					
			ВСЕГО по АКТУ	Тенге				14700000,00					

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Отдел образования акимата Тимирязевского района СКО"

_____

ПОДРЯДЧИК
ТОО "СпектрСтройСевер"

_____

Техсопровождение: _____

Авторский надзор: _____

ТЕЗНАДЗОР