Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Тимирязевского района СКО"

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт КГУ "Дзержинская основная школа"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2020года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		89	27.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июль без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГУ "Дзержинская основная школа"	47 603 595,31	20 162 740,18	20 162 740,18						2 419 528,82	22 582 269,00

Заказчик
КГУ "Отдел образования акимата Тимирязевского района СКО"

_____

Подрядчик
ТОО "СпектрСтройСевер"

_____

Технадзор:_____

Авторский надзор:_____

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Отдел образования акимата Тимирязевского района СКО"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "СпектрСтройСевер"**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт КГУ "Дзержинская основная школа"**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт КГУ "Дзержинская основная школа"**

Договор №89 от 27.04.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020г.
№3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 1.ОКОННЫЕ БЛОКИ										
1	1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	36	1127,19	48,44	40579	1744	--	28537	74645	
						1078,76	22,21	38835	800		5529		
			РАЗДЕЛ 2.ДВЕРИ										
2	21	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ	м2	25,72	2417,17	196,78	62170	5061	36239	20829	89638	
						811,42	88,40	20870	2274		6640		
3	22	2109-0202-1202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,08	31531,00	--	97115	--	97115	--	104885	Казахстан
						--	--	--	--		7769		
4	23	2109-0202-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением	м2	16,37	30446,00	--	498401	--	498401	--	538273	Казахстан
						--	--	--	--		39872		
5	24	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ	м2	84,44	3568,42	196,22	301318	16569	206416	76983	408565	
						927,67	85,32	78333	7204		30264		
6	25	2109-0202-1102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,46	26422,00	--	91420	--	91420	--	98734	Казахстан
						--	--	--	--		7314		
			РАЗДЕЛ 3.КРЫША										
7	34	1208-0101-0402 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м	39	89,20	--	3479	--	--	2505	6462	
						89,20	--	3479	--		479		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 Электромонтажные работы										
			РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
8	1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до	шт.	1	13973,83 5211,80	4298,11 1358,13	13974 5212	4298 1358	4464	4730 1496	20201	
9	2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533,00 --	-- --	201533 --	-- --	 201533	-- --	201533	Казахстан
10	3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1255,15 1133,57	100,01 33,13	2510 2267	200 66	43	1680 335	4526	
11	5	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	2	3297,36 2509,30	487,05 155,33	6595 5019	974 311	602	3837 835	11266	
12	6	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	2	2363,00 --	-- --	4726 --	-- --	4726	-- 378	5104	Казахстан
13	8	5108-0401-0501 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	123685,00 --	-- --	247370 --	-- --	 247370	-- --	247370	Казахстан
14	9	1308-0103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,4	691,15 552,05	110,05 84,88	276 221	44 34	11	183 37	497	
15	10	2307-0222-0214 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	0,1	29198,00 --	-- --	2920 --	-- --	2920	-- 234	3153	Казахстан
			РАЗДЕЛ 3.ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
16	20	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	249,86 170,18	27,95 7,29	12493 8509	1397 364	2587	6389 1511	20392	
17	21	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03925	274743,00 --	-- --	10784 --	-- --	10784	-- 863	11646	Казахстан
18	22	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1600,78 1094,00	223,27 62,94	4802 3282	670 189	850	2499 584	7885	
19	24	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	341,16 125,47	170,07 47,16	13646 5019	6803 1886	1824	4971 1489	20107	
20	25	2306-0144-0106 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	236582,00 --	-- --	9653 --	-- --	9653	-- 772	10425	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 8.КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТОЭНЕРГИИ										
21	32	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	5736,27 3908,85	211,43 66,25	5736 3909	211 66	1616	2862 688	9286	
22	33	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4104,00 --	-- --	4104 --	-- --	4104	-- 328	4432	Казахстан
23	36	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2248,65 1236,25	25,25 --	20238 11126	227 --	8885	8011 2260	30508	
24	37	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00 --	-- --	465 --	-- --	465	-- 37	502	Казахстан
25	39	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3938,00 --	-- --	19690 --	-- --	19690	-- 1575	21266	Казахстан
26	40	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3896,53 2472,50	131,01 33,13	7793 4945	262 66	2586	3608 912	12313	
27	41	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1522,00 --	-- --	3044 --	-- --	3044	-- 244	3287	Казахстан
28	42	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2248,65 1236,25	25,25 --	33730 18544	379 --	14807	13352 3767	50848	
29	45	2307-0202-0708 РСНБ РК 2015	Бокс модели МКР-31N-02-30-252. типа ИЭК	шт.	2	214,00 --	-- --	428 --	-- --	428	-- 34	462	Казахстан
			РАЗДЕЛ 5.ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ										
30	46	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	19	1861,01 990,24	665,71 410,84	35359 18815	12649 7806	3895	19167 4362	58888	
31	47	2307-0106-0903 РСНБ РК 2015	Светильники для ЖКХ светодиодные марки ДПО 1801, мощность 12 Вт, IP64	шт.	19	15649,00 --	-- --	297331 --	-- --	297331	-- 23786	321117	Казахстан
32	48	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	73	2450,42 1289,92	955,44 572,67	178881 94164	69747 41805	14970	97897 22142	298921	
33	49	2307-0102-1341 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	73	5607,00	--	409311	--	409311	--	442055	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		32745		
34	52	2307-0108-0101 РСНБ РК 2015	Решетка для светильника модели Sport 180	шт.	14	4387,00	--	61418	--	61418	--	66331	Казахстан
						--	--	--	--		4913		
35	53	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	8	2450,42	955,44	19603	7644	1640	10728	32758	
						1289,92	572,67	10319	4581		2427		
36	54	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели LZ 2x36, мощность 72 Вт, IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	8	11055,00	--	88440	--	88440	--	95515	Казахстан
						--	--	--	--		7075		
37	55	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	19	2263,76	826,97	43011	15713	3532	24264	72658	
						1250,83	522,86	23766	9934		5382		
38	56	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели ДПО-40, мощность 40 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	19	21374,00	--	406106	--	406106	--	438594	Казахстан
						--	--	--	--		32488		
39	57	1308-0305-0416 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках	шт.	4	2360,43	805,18	9442	3221	19	5968	16642	
						1550,51	521,69	6202	2087		1233		
40	59	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в	шт.	1	2612,47	2,20	2612	2	101	1531	4475	
						2509,30	--	2509	--		331		
41	60	2307-0216-0901 РСНБ РК 2015	Фотореле ФР 601I 10А	шт.	1	1622,00	--	1622	--	1622	--	1752	Казахстан
						--	--	--	--		130		
42	61	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	8	1309,17	160,65	10473	1285	641	6368	18188	
						1068,42	37,10	8547	297		1347		
43	62	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	1954,00	--	15632	--	15632	--	16882	Казахстан
						--	--	--	--		1251		
44	63	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	173	652,00	--	112796	--	112796	--	121819	Казахстан
						--	--	--	--		9024		
РАЗДЕЛ 6.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ													
45	65	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	-468,78	-4,00	-14063	-120	-653	-9597	-25554	
						-443,00	-1,33	-13290	-40		-1893		
46	66	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	37	-423,00	--	-15651	--	-15651	--	-16903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		-1252		
47	67	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	43	394,80	4,00	16976	172	556	11739	31013	
						377,86	1,33	16248	57		2297		
48	68	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	43	306,00	--	13158	--	13158	--	14211	Казахстан
						--	--	--	--		1053		
49	69	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	1041,89	18,82	2084	38	274	1281	3633	
						886,01	3,31	1772	7		269		
50	70	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	808,00	--	1616	--	1616	--	1745	Казахстан
						--	--	--	--		129		
51	71	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	75	241,00	--	18075	--	18075	--	19521	Казахстан
						--	--	--	--		1446		
52	72	2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	13	76,00	--	988	--	988	--	1067	Казахстан
						--	--	--	--		79		
РАЗДЕЛ 7.КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ													
53	73	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под	м	1505	352,70	3,00	530807	4516	233587	211824	802043	
						194,49	0,99	292704	1496		59411		
54	75	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3723	115358,00	--	42948	--	42948	--	46384	Казахстан
						--	--	--	--		3436		
55	76	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8568	172654,00	--	147930	--	147930	--	159765	Казахстан
						--	--	--	--		11834		
56	77	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,306	271252,00	--	83003	--	83003	--	89644	Казахстан
						--	--	--	--		6640		
РАЗДЕЛ 8.ТРУБЫ													
57	79	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с	м	60	405,33	17,16	24320	1030	7245	11710	38912	
						267,42	3,64	16045	219		2882		
58	80	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	60	169,00	--	10140	--	10140	--	10951	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		811		
			ОТДЕЛ 1.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 1.ОКОННЫЕ БЛОКИ										
59	1	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	6,2	-390,00 -372,57	-17,43 -8,49	-2418 -2310	-108 -53	--	-1701 -330	-4449	
60	2	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-	м2	3,1	-2800,76 -1116,89	-192,16 -85,32	-8682 -3462	-596 -264	-4624	-3354 -963	-13000	
61	3	2109-0201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	3,1	-22336,00 --	-- --	-69242 --	-- --	-69242	-- -5539	-74781	
62	10	2106-0902-0401 РСНБ РК 2015	Профиль подставочный ПВХ	м	0,54	-150,00 --	-- --	-81 --	-- --	-81	-- -6	-87	
63	11	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	0,54	-69,56 -69,52	-0,03 --	-38 -38	-- --	--	-27 -5	-70	
64	12	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	0,54	-871,14 -238,48	-1,86 -0,88	-470 -129	-1 --	-340	-93 -45	-608	
			ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ										
65	14	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по каркасу сэндвич панелями ПВХ	м откоса	1,82	-566,51 -365,76	-5,51 -2,09	-1031 -666	-10 -4	-355	-603 -131	-1764	
66	15	2106-0902-0903 РСНБ РК 2015	Стартовый профиль откоса	м	1,82	-22,00 --	-- --	-40 --	-- --	-40	-- -3	-44	
67	16	2107-0508-0103 РСНБ РК 2015	Сэндвич панели ПВХ с экструдированным утеплителем "Стандарт", толщиной 10мм	100 м2	0,0082	-72986,00 --	-- --	-598 --	-- --	-598	-- -48	-647	
68	17	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	1,82	-474,15 -75,36	-1,23 -0,55	-863 -137	-2 -1	-724	-124 -79	-1067	
			ОТКОСЫ НАРУЖНЫЕ										
69	18	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и	м2	0,236	-4427,20 -3360,13	-0,35 --	-1045 -793	-- --	-252	-571 -129	-1745	
70	19	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,236	-1347,92 -562,74	-46,08 -38,20	-318 -133	-11 -9	-174	-113 -35	-466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	20	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	0,236	-172,71 -73,84	-1,59 -0,68	-41 -17	-- --	-24	-14 -4	-59	
			РАЗДЕЛ 2.ДВЕРИ										
72	21	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	55	1680,63 1583,92	96,70 43,31	92434 87116	5319 2382	1	64439 12550	169423	
73	22	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	110,16	288,06 288,06	-- --	31733 31733	-- --	--	22848 4366	58947	
74	23	2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	6,27	29581,00 --	-- --	185473 --	-- --	185473	-- 14838	200311	Казахстан
75	24	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	80,98	23222,00 --	-- --	1880518 --	-- --	1880518	-- 150441	2030959	Казахстан
76	25	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по каркасу сэндвич панелями ПВХ	м откоса	277	566,51 365,76	5,51 2,09	156924 101315	1527 578	54082	91704 19890	268519	
77	26	2106-0902-0903 РСНБ РК 2015	Стартовый профиль откоса	м	277	22,00 --	-- --	6094 --	-- --	6094	-- 488	6582	Казахстан
78	27	2107-0508-0103 РСНБ РК 2015	Сэндвич панели ПВХ с экструдированным утеплителем "Стандарт", толщиной 10мм	100 м2	0,46	72986,00 --	-- --	33574 --	-- --	33574	-- 2686	36259	Казахстан
79	28	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	542	474,15 75,36	1,23 0,55	256992 40846	668 296	215478	37027 23522	317541	
80	29	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	6419,00 --	-- --	25676 --	-- --	25676	-- 2054	27730	Казахстан
81	30	1109-0306-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Перегородки из ПВХ профилей. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	5,86	2563,52 2374,91	123,12 32,68	15022 13917	721 192	384	9735 1981	26738	
82	31	1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПВХ профилей. Монтаж	м2	5,86	4265,04 3958,19	175,88 46,69	24993 23195	1031 274	767	16193 3295	44481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	32	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм	м2	5,86	13151,00 --	-- --	77065 --	-- --	77065	-- 6165	83230	Казахстан
84	33	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	1680,63 1583,92	96,70 43,31	3361 3168	193 87	--	2343 456	6161	
85	34	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	5,6	288,06 288,06	-- --	1613 1613	-- --	--	1161 222	2997	
86	35	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах.	м2	5,6	2214,86 985,00	209,30 90,91	12403 5516	1172 509	5715	5423 1426	19252	
87	36	2109-0202-1402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением	м2	5,6	32556,00 --	-- --	182314 --	-- --	182314	-- 14585	196899	Казахстан
			РАЗДЕЛ 3.КРЫША										
88	37	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	3	1186,96 397,17	789,79 238,49	3561 1192	2369 715	--	2250 465	6276	
89	38	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	31	221,15 219,65	1,50 --	6856 6809	46 --	1	4903 941	12699	
90	39	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	31	138,46 120,37	18,09 5,02	4292 3731	561 156	--	2799 567	7658	
91	40	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича (парапет). Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,6	29685,85 4526,61	2862,00 545,50	17812 2716	1717 327	13379	2830 1651	22293	
92	41	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	34,5	2747,28 1020,55	16,47 3,68	94781 35209	568 127	59004	32509 10183	137473	
93	42	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,8	14921,22 2381,01	2025,98 463,68	56701 9048	7699 1762	39954	9945 5332	71977	
94	43	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,032	14474,78 12899,78	1543,08 611,83	463 413	49 20	1	393 69	925	
95	44	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032	299501,00 --	-- --	9584 --	-- --	9584	-- 767	10351	Казахстан
96	45	1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	62,9	1827,42 271,23	60,61 5,44	114945 17060	3812 342	94073	16010 10476	141431	
97	46	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	40,75	801,56 464,26	16,51 2,69	32664 18919	673 110	13072	17506 4014	54183	
98	47	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков,	м	72,45	907,37	2,33	65739	169	45701	14363	86510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						274,25	1,09	19869	79		6408		
99	48	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме	м2 стяжки	317,74	934,85	62,19	297038	19759	268485	12276	334059	
						27,68	14,32	8794	4550		24745		
100	49	1112-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	317,74	3210,72	24,84	1020175	7893	936581	71496	1179004	
						238,25	6,33	75701	2012		87334		
101	50	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	36,5	647,39	0,46	23630	17	7567	11553	37998	
						439,63	--	16046	--		2815		
102	51	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	36,5	2100,00	--	76650	--	76650	--	82782	Казахстан
						--	--	--	--		6132		
103	52	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	23	1934,00	--	44482	--	44482	--	48041	Казахстан
						--	--	--	--		3559		
104	53	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	39	1017,00	--	39663	--	39663	--	42836	Казахстан
						--	--	--	--		3173		
105	54	1208-0101-1802 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	м	64,8	324,65	3,11	21038	201	6699	10247	33788	
						218,18	1,46	14138	95		2503		
106	55	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	64,8	1575,00	--	102060	--	102060	--	110225	Казахстан
						--	--	--	--		8165		
107	56	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	57	727,00	--	41439	--	41439	--	44754	Казахстан
						--	--	--	--		3315		
108	57	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	20	995,00	--	19900	--	19900	--	21492	Казахстан
						--	--	--	--		1592		
109	58	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	14	840,00	--	11760	--	11760	--	12701	Казахстан
						--	--	--	--		941		
110	59	1208-0101-2706 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей	шт.	11	560,27	2,47	6163	27	3	4424	11434	
						557,52	1,09	6133	12		847		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	60	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	11	1883,00 --	-- --	20713 --	-- --	20713	-- 1657	22370	Казахстан
112	61	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,18	393295,29 228383,10	1458,19 578,70	70793 41109	262 104	29422	37504 8664	116961	
			РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
113	62	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	175,87	1057,46 751,60	5,55 2,45	185976 132183	975 432	52818	123332 24745	334053	
114	66	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной	м2	229,82	2218,29 1055,58	25,05 19,54	509806 242593	5757 4490	261456	177900 55016	742723	
115	67	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными	м2 потолка	40,8	2301,58 1148,20	15,77 5,63	93904 46847	644 230	46413	42369 10902	147175	
116	68	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной	м2	40,8	1669,49 1055,58	25,05 19,54	68115 43068	1022 797	24025	31583 7976	107673	
117	69	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	270,62	433,89 294,52	3,32 1,48	117420 79702	897 400	36821	64081 14520	196021	
118	70	СТПРАЙС	Натяжные потолки с работой	шт	164,7	2500,00 --	-- --	411750 --	-- --	411750	-- 32940	444690	Казахстан
119	72	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных	м2	67,7436	2737,19 2191,22	12,56 6,12	185427 148441	851 414	36135	107176 23408	316011	
120	73	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью	м2	365,27	1820,56 820,66	22,70 17,35	664996 299761	8293 6336	356942	220390 70831	956217	
121	74	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	83,6	1916,74 910,65	15,88 5,63	160239 76130	1328 471	82781	68941 18334	247515	
122	75	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью	м2	83,6	1350,16 820,66	22,70 17,35	112873 68607	1898 1450	42368	50441 13065	176380	
123	76	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	281,59	389,34 261,67	3,32 1,48	109634 73682	934 416	35018	59279 13513	182426	
124	77	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	167,28	512,74 357,57	1,47 0,66	85771 59814	245 110	25712	47940 10697	144408	
125	78	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Дверной. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	2	1916,74 910,65	15,88 5,63	3833 1821	32 11	1980	1649 439	5921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	79	1134-0108-0305 РСНБ РК 2015	Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 20 см	м2 площади	32,3	14792,33 7338,44	91,31 42,96	477792 237032	2949 1388	237811	181198 52719	711710	
127	80	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом	32,3	2868,20 388,65	17,30 7,64	92643 12553	559 247	79531	11520 8333	112496	
128	81	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	32,3	835,63 613,64	2,70 1,21	26991 19820	87 39	7084	15887 3430	46308	
			РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ										
129	82	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий с шагом 500мм	м2 пола	201,2	398,23 338,08	12,27 5,60	80124 68022	2468 1127	9634	65000 11610	156734	
130	83	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,522	51106,00 --	-- --	77783 --	-- --	77783	-- 6223	84006	Казахстан
131	84	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий с шагом 400мм	м2 пола	44,5	398,23 338,08	12,27 5,60	17721 15045	546 249	2130	14376 2568	34665	
132	85	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,473	51106,00 --	-- --	24173 --	-- --	24173	-- 1934	26107	Казахстан
133	86	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые из обрезной доски толщиной 40 мм. Устройство	м2 покрытия	201,2	3589,29 631,02	52,96 23,67	722166 126961	10655 4763	584550	123821 67679	913666	
134	87	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	245,7	4948,37 631,02	52,96 23,67	1215815 155042	13011 5817	1047762	151207 109362	1476383	
135	88	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	106,44	372,58 80,32	2,47 1,09	39657 8549	262 116	30846	8146 3824	51627	
136	89	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Антисептирование водными растворами	м2	201,2	64,28 43,98	2,31 0,94	12933 8849	466 188	3618	8134 1685	22752	
137	90	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	69,83	784,31 538,66	3,86 1,73	54768 37615	269 121	16884	30188 6797	91753	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 Электромонтажные работы										
			РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
138	91	2307-0501-0606 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	32050,00 --	-- --	64100 --	-- --	64100	-- 5128	69228	Казахстан
139	92	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	4	3297,36 2509,30	487,05 155,33	13189 10037	1948 621	1204	7674 1669	22533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	93	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	4	2363,00 --	-- --	9452 --	-- --	9452	-- 756	10208	Казахстан
РАЗДЕЛ 2.КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ													
141	94	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	341,16 125,47	170,07 47,16	10235 3764	5102 1415	1369	3729 1117	15080	
142	95	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	601291,00 --	-- --	18039 --	-- --	18039	-- 1443	19482	Казахстан
143	96	1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	60	1141,90 175,65	823,31 261,09	68514 10539	49399 15666	8576	18867 6991	94372	
144	97	2306-0141-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	179988,00 --	-- --	10799 --	-- --	10799	-- 864	11663	Казахстан
РАЗДЕЛ 4.КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТОЭНЕРГИИ													
145	98	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	5736,27 3908,85	211,43 66,25	5736 3909	211 66	1616	2862 688	9286	
146	99	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414,00 --	-- --	2414 --	-- --	2414	-- 193	2607	Казахстан
147	100	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2248,65 1236,25	25,25 --	17989 9890	202 --	7897	7121 2009	27119	
148	101	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	465,00 --	-- --	4185 --	-- --	4185	-- 335	4520	Казахстан
149	102	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473,00 --	-- --	2946 --	-- --	2946	-- 236	3182	Казахстан
150	103	2307-0204-0626 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	980,00 --	-- --	14700 --	-- --	14700	-- 1176	15876	Казахстан
151	104	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Бокс. Монтаж на стене	шт.	15	643,67 639,40	-- --	9655 9591	-- --	64	5851 1240	16746	
РАЗДЕЛ 5.ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	105	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	24	2450,42 1289,92	955,44 572,67	58810 30958	22931 13744	4921	32185 7280	98275	
153	106	2307-0106-0104 РСНБ РК 2015	Светильники СПОРТ 2х36	шт.	24	4533,00 --	-- --	108792 --	-- --	108792	-- 8703	117495	Казахстан
154	107	2307-0108-0101 РСНБ РК 2015	Решетка для светильника модели Sport 180	шт.	10	4387,00 --	-- --	43870 --	-- --	43870	-- 3510	47380	Казахстан
155	108	2307-0106-0327 РСНБ РК 2015	Прожектор мощность 60 Вт	шт.	4	12792,00 --	-- --	51168 --	-- --	51168	-- 4093	55261	Казахстан
156	109	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка над досками	шт.	11	1861,01 990,24	665,71 410,84	20471 10893	7323 4519	2255	11097 2525	34093	
157	110	2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	11	2037,00 --	-- --	22407 --	-- --	22407	-- 1793	24200	Казахстан
158	111	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	14	738,00 --	-- --	10332 --	-- --	10332	-- 827	11159	Казахстан
159	112	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	2	873,91 833,89	12,64 3,31	1748 1668	25 7	55	1206 236	3190	
160	113	СТПРАЙС	Звонок громкого боя	шт	2	3794,64 --	-- --	7589 --	-- --	7589	-- 607	8196	Казахстан
			РАЗДЕЛ 6.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ										
161	114	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	480,79 469,06	4,88 1,33	1923 1876	20 5	27	1355 262	3540	
162	115	2307-0220-0515 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	387,00 --	-- --	1548 --	-- --	1548	-- 124	1672	Казахстан
163	116	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	7	564,00 --	-- --	3948 --	-- --	3948	-- 316	4264	Казахстан
			РАЗДЕЛ 7.ТРУБЫ										
164	117	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с	м	180	405,33	17,16	72960	3089	21735	35130	116737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						267,42	3,64	48136	656		8647		
165	118	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	180	169,00 --	-- --	30420 --	-- --	30420	-- 2434	32854	Казахстан
166	119	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	544	225,22 201,39	2,67 0,11	122518 109554	1455 62	11509	78923 16115	217556	
167	120	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	50	260,51 227,35	3,00 0,11	13025 11367	150 6	1508	8189 1697	22911	
168	121	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	12	295,06 251,33	3,31 0,11	3541 3016	40 1	485	2172 457	6170	
169	122	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	250	67,00 --	-- --	16750 --	-- --	16750	-- 1340	18090	Казахстан
170	123	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	294	159,00 --	-- --	46746 --	-- --	46746	-- 3740	50486	Казахстан
171	124	2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	50	282,00 --	-- --	14100 --	-- --	14100	-- 1128	15228	Казахстан
172	125	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	12	545,00 --	-- --	6540 --	-- --	6540	-- 523	7063	Казахстан
173	126	1146-0302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд	шт.	218	646,68 369,70	276,97 124,05	140976 80595	60380 27042	1	90416 18511	249903	
174	127	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	780	236,53 137,63	98,90 44,29	184495 107352	77143 34550	--	119198 24295	327988	
175	128	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1,2899115	88102,70 61906,06	986,00 436,40	113645 79853	1272 563	32520	67550 14496	195690	
			ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			16282171 3760127	495299 225797	11577842 448903	3167220 1520041		
			Стоимость оборудования -					448903					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -					448903					
			Стоимость монтажных работ -					3591793					
			Материалы -					367309					
			Всего заработная плата -						920408				
			Стоимость материалов и конструкций -					2190177					
			Накладные расходы -					661363					
			Сметная прибыль -					340252					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -					4593408					
			Нормативная трудоемкость -										858
			Сметная заработная плата -						920408				
			Стоимость общестроительных работ -					12129252					
			Материалы -					5080216					
			Всего заработная плата -						3027939				
			Стоимость материалов и конструкций -					3866780					
			Накладные расходы -					2479929					
			Сметная прибыль -					1168734					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -					15777915					
			Нормативная трудоемкость -										3063
			Сметная заработная плата -						3027939				
			Стоимость металломонтажных работ -					71664					
			Материалы -					1151					
			Всего заработная плата -						37577				
			Стоимость материалов и конструкций -					31649					
			Накладные расходы -					25928					
			Сметная прибыль -					7807					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -					105400					
			Нормативная трудоемкость -										32
			Сметная заработная плата -						37577				
			Стоимость сантехнических работ -					40560					
			Стоимость материалов и конструкций -					40560					
			Сметная прибыль -					3245					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -					43805					
			ИТОГО ПО АКТУ:					20969430					
			Нормативная трудоемкость -										3953
			Сметная заработная плата -						3985924				
		0,961530207	**Итого с к, согласно договора**	**Тенге**				20162740,18					
			НДС 12%	**Тенге**				2419528,82					
			ВСЕГО по АКТУ	**Тенге**				22582269,00					

ЗАКАЗЧИК
КГУ "КГУ "Отдел образования акимата Тимирязевского района СКО"

_____

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Спектр СтройСервис"

_____

ТЕХНАДЗОР _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР _____