Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь 2016 года

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания школы – гимназия №1 им. К. Мухамеджанова в г. Кызылорда»

«Заказчик»: ГУ "Городской отдел образования"

«Подрядчик»: ТОО «Жанарту»

Договор №307 от 08 июнь 2016 г

№	Наименование объектов	Договорная стоимость Тысяч тенге	Акт выполненных работ с начала строительства	Акт выполненных работ за отчетный период (год)	Акт выполненных работ за отчетный месяц
		Всего	Всего	Всего	Всего
1	**«Капитальный ремонт здания школы – гимназия №1 им. К. Мухамеджанова в г. Кызылорда»**	**35 728,000**	**11374,231**	**11374,231**	**11374,231**
	Всего к оплате				**11374,231**

Заказчик: ГУ "Городской отдел образования"

Директор: _____ Есжанов А.Т.

Технадзор: ТОО «СК Корганетрой»

Директор: _____.

Подрядчик: ТОО «Жанарту»

Директор: _____Алиев Н.

21.06.2016.

Подрядчик: ТОО "Жанарту"

Наименование стройки - Капитальный ремонт школы гимназии №1 им.К.Мухамеджанова по адресу ул.Токтыбаева 5, г.Кызылорда Кызылординская область

Форма 2

АКТ выполненных работ
за июнь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е0146-44-3	**Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов**	46,7	158,38	23,78	7396	1111	6705	0,91	43
		м2		134,60	8,98	6286	419	100	0,04	2
2	Е0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**	621,69	270,90	23,78	168416	14784	159215	1,65	1028
		м2		247,12	8,98	153632	5583	100	0,04	27
3	Е0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	2475,4	17,38	0,93	43022	2302	45461	0,11	282
		1м2		16,45	0,14	40720	347	110,7	--	3
4	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	1230,4	5,64	0,19	6939	234	7450	0,04	46
		1м		5,45	0,02	6706	25	110,7	--	--
5	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	35,18	116,63	10,56	4103	372	4196	0,70	25
		1м2		106,07	1,67	3732	59	110,7	0,01	1
6	Е0163-8-5	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток**	62,52	133,16	23,58	8325	1474	6720	0,74	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		109,58	4,16	6851	260	94,5	0,02	1
7	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	130,27	32,87	--	4282	--	4282	0,23	30
		м2		32,87	--	4282	--	100	--	--
8	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	350	29,02	2,02	10157	707	10241	0,17	61
		м2		27,00	0,32	9450	112	107,1	--	1
9	Е0111-11-1к =0,8	Демонтаж цементных стяжек толщиной 20мм-разборка\мусор 0,0204.28,3.2,2 1,27тн\	350	48,73	6,97	17054	2438	19266	0,28	100
		м2		41,76	2,99	14616	1047	123	0,01	5
10	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	2550	6,08	--	15504	--	13954	0,05	117
		м2		6,08	--	15504	--	90	--	--
11	Е01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	21,2	27,10	27,10	575	575	402	--	--
		т		--	18,97	--	402	100	0,40	8
12	Е010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	21,2	97,38	108,20	2064	2294	459	--	--
		т		--	21,64	--	459	100	0,45	10
		ПРОЕМЫ								
13	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	150	387,83	18,74	58175	2812	28520	0,91	137
		м2		152,26	6,18	22839	928	120	0,03	5
14	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	150	14500,00	--	2175000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	13	157,03	3,84	2041	50	1030	0,40	5
				64,58	1,44	840	19	120	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
16	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	13	2860,00	--	37180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
17	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	350	203,08	9,95	71076	3483	24082	0,36	125
		м2		52,20	3,74	18270	1309	123	0,02	6
18	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	350	369,67	18,33	129385	6416	13074	0,14	48
		м2		24,53	6,86	8586	2401	119	0,03	12
19	С11011-1208 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Рулонные направляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции /ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005/ полиэстер, пленка с двух сторон, марка 51 ЭПП	402,5	344,00	--	138460	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-1215 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Рулонные направляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции /ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005/ полиэстер, крошка/пленка, марка 51 ЭКПн	395,5	351,00	--	138821	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	6	51,07	0,69	306	4	349	0,33	2
		м		50,38	0,11	302	1	115,2	--	--
22	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	83	88,41	1,24	7338	103	8354	0,57	47
		м		87,17	0,20	7235	17	115,2	--	--
23	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	12	81,18	0,18	974	2	1120	0,46	5
		шт		81,00	0,02	972	--	115,2	--	--
24	Е0116-22-1к =0,4	Установка водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собранными в блоки,с обвоной линией и диам.ввода до 65мм,а диам водомера до 40мм ДЕМОНТАЖ	1	636,55	55,15	637	55	771	3,40	3
				581,40	20,70	581	21	128	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1узел								
25	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	50	118,01	1,59	5901	80	6720	0,69	34
		м		116,42	0,25	5821	13	115,2	--	--
26	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	50	145,63	3,27	7282	164	8230	0,85	43
		м		142,36	0,52	7118	26	115,2	--	--
27	Е0169-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	350	3,02	--	1057	--	951	0,02	8
		м2		3,02	--	1057	--	90	--	--
28	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,3	27,10	--	35	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,3	76,60	76,60	100	100	20	--	--
		т		--	15,32	--	20	100	0,32	--
		Водопровод В1								
30	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	13	603,52	9,63	7846	125	3650	1,22	16
		м		215,78	3,60	2805	47	128	0,02	--
31	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	27	329,67	4,19	8901	113	2123	0,34	9
		м		59,85	1,58	1616	43	128	0,01	--
32	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	40	364,67	4,19	14587	168	3145	0,34	13
		м		59,85	1,58	2394	63	128	0,01	--
33	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	25	362,67	4,19	9067	105	1966	0,34	8
		м		59,85	1,58	1496	39	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	50	471,67	4,19	23584	210	3932	0,34	17
		м		59,85	1,58	2993	79	128	0,01	--
35	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	85	596,67	4,19	50717	356	6684	0,34	29
		м		59,85	1,58	5087	134	128	0,01	1
36	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	5	693,07	10,34	3465	52	517	0,43	2
		м		76,95	3,87	385	19	128	0,02	--
37	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	232	10,99	--	2550	--	3175	0,05	12
		м		10,69	--	2480	--	128	--	--
38	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10,44	200,00	--	2088	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,03	8133,97	66,01	244	2	7	1,35	--
		м3		195,75	24,93	6	1	105	0,12	--
40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	35	21,80	0,05	763	2	184	0,03	1
		м2		5,81	0,02	203	1	90	--	--
		ВОДОПРОВОД Т3								
41	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	42	329,67	4,19	13846	176	3302	0,34	14
		м		59,85	1,58	2514	66	128	0,01	--
42	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	42	10,99	--	462	--	575	0,05	2
		м		10,69	--	449	--	128	--	--
43	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,89	200,00	--	378	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
44	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	18	620,54	0,64	11170	12	2453	0,58	11
		м		106,20	0,25	1912	5	128	--	--
45	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	77	748,88	1,43	57664	110	10144	0,56	43
		м		102,38	0,54	7883	42	128	--	--
46	С130804-67	Угольник прямой, d-63 мм	0,8	1480,00	--	1184	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	0,5	6190,00	--	3095	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	2	1412,70	6,95	2825	14	213	0,46	1
		комплект		81,00	2,25	162	5	128	0,01	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
49	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	3845	13,94	0,06	53599	231	51874	0,10	371
		м		13,88	--	53369	--	97,2	--	--
50	Е0167-5-9	Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 25 мм	3045	27,31	0,49	83159	1492	79587	0,17	513
		м		26,82	0,07	81667	213	97,2	--	2
51	Е0167-5-10	Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 40 мм	490	48,06	0,99	23549	485	22495	0,29	144
		м		47,07	0,16	23064	78	97,2	--	1
52	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	242	8,42	--	2038	--	1981	0,06	14
		шт		8,42	--	2038	--	97,2	--	--
53	Ц0108-544-1	Колонка распределительная с автоматическими выключателями или с рубильником и предохранителями на ток до 63 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением до 35 мм2	8	394,90	30,20	3159	242	2788	2,00	16
				360,00	6,80	2880	54	95	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
54	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	500	6,08	--	3040	--	2736	0,05	23
		м2		6,08	--	3040	--	90	--	--
55	Е01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	10	27,10	27,10	271	271	190	--	--
		т		--	18,97	--	190	100	0,40	4
56	Е010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	10	108,20	108,20	1082	1082	216	--	--
		т		--	21,64	--	216	100	0,45	5
57	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1	39800,00	--	3980	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
58	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,1	24900,00	--	2490	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	10	34,70	--	347	--	318	0,19	2
		шт		29,48	--	295	--	108	--	--
60	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	10	68,00	--	680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	20	35,40	--	708	--	637	0,19	4
		шт		29,48	--	590	--	108	--	--
62	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	20	156,00	--	3120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С151801-132	**Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ**	**0,06**	**16300,00**	--	**978**	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3458240**	**44802**			**3500**
			Тенге			**534726**	**14761**			**97**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**177807**				
	Материалы -		Тенге			**208**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**164248,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11248**				
		Накладные расходы -	Тенге			**159680**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**80**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**23952,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20249**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**357737**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1147**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**188200,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3044568**				
	Материалы -		Тенге			**148765**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**330415,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2489461**				
	Местные материалы -		Тенге			**49412**				
		Накладные расходы -	Тенге			**349360**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**175**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**52404,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**203636**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3597564**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2390**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**382819,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**235865**				
	Материалы -		Тенге			**173054**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**54824,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6745**				
	Местные материалы -		Тенге			**14**				
		Накладные расходы -	Тенге			**67422**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10113,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18197**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**321484**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата -	Тенге				64937,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4276784				
		Временные здания и сооружения 1,44%				61585				
		Итого				4338369				
		Дополнительные затраты 1,35%				58568				
		Затраты выслугу лет 1%				43383				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				17353				
		Итого				4457673				
		В текущих ценах 2013 к=2,23355				9956435				
		Налоги и сборы 2%				199129				
		Итого				10155564				
		НДС 12%				1218667				
		Всего по акту				11374231				

Заказчик
ГУ "Городской отдел образования" **А.Есжанов**

Технадзор
СК "Корганстрой"

Подрядчик
ТОО "Жанарту" **Н.Алиев**