Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280, Уалихановский район Северо-Казахстанской области
БИН/ИИН 051140000014
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ8096520F0007301219
АО "ForteBank"

СПРАВКА №11 от 23 сентября 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090 140 000 306	051 140 000 014	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/240874/00 №090140000306/240874/05	25.07.2024 г. 27.03.2025 г.	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	3 854 847 292,55	3 739 612 917,16	756 221 588,43				90 746 590,61	846 968 179,04
Предоплата за материалы	1 127 107 824,19	500 000 000,00						
Удержание предоплаты за материалы	878 104 138,53	878 104 138,53	226 866 476,53				27 223 977,18	254 090 453,71
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	192 742 364,64	186 980 645,87	37 811 079,42				4 537 329,53	42 348 408,95
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**3 911 108 613,57**	**3 174 528 132,76**	**491 544 032,48**				**58 985 283,90**	**550 529 316,38**

Заказчик:
И.о. директора
СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Усербаев К.М.

Главный эксперт технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"
ИИН 692611302482
Аттестат № KZ64VJE00030764
Урныкбаев А.Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Кокшетауавтодор»
Токтаров Б.Ж.

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Договор: №090140000306/240874/00 от 25.07.2024 г.
Доп. соглашение №090140000306/240874/05 от 27.03.2025 г.

Реестр информации по объекту

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280 (ресайклирование), Уалихановский район Северо-Казахстанской области к Акт выполненных работ №8 за период с 27 августа по 22 сентября 2025 года, на 23 сентября 2025 года

№	Наименоваине работ	Ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280 (ресайклирование), Уалихановский район Северо-Казахстанской области						
1	Устройство основания методом холодного ресайклирования Н=0,25м (В=7,6м) из фрез материала с добавлением нового материала	км	66,82	37,18	55,58%	8,40
2	Устройство покрытия Н=6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М1	км	66,82	33,36	49,87%	7,08
3	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2 с армирующей добавкой 0,05%	км	66,82	25,60	38,36%	7,60

И.о. директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Усербаев К.М.**

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" _____ **Токтаров Б.Ж.**

Заказчик: СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Договор: №090140000306/240874/00 от 25.07.2024 г., ДС5 №090140000306/240874/05 от 27.03.2025 г.

АКТ № 11

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280 (ресайклирование), Уалихановский район Северо-Казахстанской области

за период с 27 августа по 22 сентября 2025 года, на 23 сентября 2025 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			Объем	Расценка	Стоимость, в тенге	Объем работ	Финансирование	%	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	%	Объем работ	Финансирование
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ликвидация пучинистых участков (выборочно)														
1	Ликвидация пучинистых участков (выборочно) с заменой на ПГС (к1,22) Н=0,3м	м2	101566	3998,06	406 066 961,96	88 208,57	352 663 155,37	86,85%	75 831,56	303 179 126,77	62 474,13	249 775 320,19	82,39%	**23 938,01**	**95 705 600,26**
	Ресайклирование														
2	Устройство основания методом холодного ресайклирования Н=0,25м (В=7,6м) из фрез материала с добавлением: щебня фр.20-40, отсева, цемента М400 5%, хим стабилизатор 0,125л/м3	м2	508381	3572,56	1 816 221 625,36	282 568,00	1 009 491 134,08	55,58%	508 381,00	1 816 221 625,36	282 568,00	1 009 491 134,08	55,58%	**63 840,00**	**228 072 230,40**
	Устройство дорожной одежды (L=66820 м, В=7м) с учетом уширения проезжей части на территории пункта пропуска "Бидайык" до 9,6 м и увеличением площади на 549 м2														
3	Розлив эмульсии 0,9л/м2	т	421,5	236948,88	99 873 952,92	210,16	49 797 176,62	49,86%	421,50	99 873 952,92	210,16	49 797 176,62	49,86%	**44,60**	**10 567 920,05**
4	Устройство покрытия Н=6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М1	м2	468289	4547,06	2 129 338 180,34	233 520,00	1 061 829 451,20	49,87%	468 289,00	2 129 338 180,34	233 520,00	1 061 829 451,20	49,87%	**49 560,00**	**225 352 293,60**
5	Розлив эмульсии 0,3л/м2	т	140,5	236948,88	33 291 317,64	53,89	12 769 175,14	38,36%	140,50	33 291 317,64	53,89	12 769 175,14	38,36%	**15,96**	**3 781 704,12**
6	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2 с армирующей добавкой 0,05%	м2	468289	4772,25	2 234 792 180,25	179 620,00	857 191 545,00	38,36%	468 289,00	2 234 792 180,25	179 620,00	857 191 545,00	38,36%	**53 200,00**	**253 883 700,00**
	Волокна для армирования асфальтобетонных покрытий	кг	-28518,80	7169,96	-204 478 655,25	- 10 938,86	- 78 431 188,66	38,36%	- 28 518,80	7169,96	- 10 938,86	- 78 431 188,64	38,36%	- **3 239,88**	- **23 229 810,00**
7	Укрепление обочин ПГС Н=0,15 м	м2	334100	2565,02	856 973 182,00	-	-	0,00%	334 100,00	856 973 182,00	-	-	0,00%	-	-
	Съезды. км 214 (213+770, право-кафе, ГПС); км 214 (213+810, лево- в улицу, ГПС); км 214 (213+835, право-кафе, ГПС); км 214 (213+930, лево-в улицу, ГПС); км 215 (214+110, право-в улицу, ГПС); км 215 (214+165, право-АЗС, а/б); км 215 (214+225, лево-в улицу, а/б); км 215 (214+235, право-АЗС, а/б); км 215 (214+325, право-АГЗС, ГПС); км 215 (214+380, право-в улицу, ГПС); км 215 (214+415, лево-школа, ГПС); км 215 (214+480, право-в улицу, ГПС); км 215 (214+640, право-в улицу ГПС; лево-в улицу, ГПС); км 215 (214+810, лево-в улицу, ГПС); км 216 (215+080, право-в улицу, а/б); км 216 (215+930, право-с.Телжан, а/б); км 217 (216+855, право-агрофирма "Кызылту Нан", ГПС; лево-нефтебаза); км 233 (право-с.Кандыбай,а/б; лево-фермы, ГПС); км 255 (254+030, лево-в улицу, а/б); км 255 (254+270, лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+390, лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+525, право-в поле, ГПС; лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+665, лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+785, лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+950, лево-телевышка, а/б); км 269 (право-в поле, ГПС; лево в улицу, ГПС); км 270 (лево- в улицу, ГПС); 271 (право-с.Ондирис, а/б)															
8	Исправление профиля основания с добавлением щебня фр. 20-40, отсева	м2	2792	2612,77	7 294 853,84	-	-	0,00%	2 792,00	7 294 853,84	-	-	0,00%	-	-
9	*Розлив эмульсии на ПГС 0,9 л/м2*	т	2,31	236948,65	547 351,38	-	-	0,00%	2,31	547 351,38	-	-	0,00%	-	-
10	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	т	0,48	236948,59	113 735,32	-	-	0,00%	0,48	113 735,32	-	-	0,00%	-	-
11	Устройство слоя выравнивающего из асфальтобетонной смеси горячей М3 тип Б М2	т	301	35959,47	10 823 800,47	-	-	0,00%	301,00	10 823 800,47	-	-	0,00%	-	-
12	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	т	1,25	236949,55	296 186,94	-	-	0,00%	1,25	296 186,94	-	-	0,00%	-	-
13	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2	м2	4183	4271,73	17 868 646,59	-	-	0,00%	4 183,00	17 868 646,59	-	-	0,00%	-	-
	Устройство дорожной одежды на площадке отдыха км 232														
14	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	т	0,71	236949,87	168 234,41	-	-	0,00%	0,71	168 234,41	-	-	0,00%	-	-
15	Устройство слоя выравнивающего из асфальтобетонной смеси горячей М3 тип Б М2	т	170,5	35959,47	6 131 089,64	-	-	0,00%	170,50	6 131 089,64	-	-	0,00%	-	-
16	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	т	0,71	236949,87	168 234,41	-	-	0,00%	0,71	168 234,41	-	-	0,00%	-	-
17	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2	м2	2368	4271,73	10 115 456,64	-	-	0,00%	2 368,00	10 115 456,64	-	-	0,00%	-	-
18	Оборудование площадок отдыха на км 232 (контейнер для мусора, беседка)	шт	1	430956,01	430 956,01	-	-	0,00%	1,00	430 956,01	-	-	0,00%	-	-
	Автопавильоны														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	Демонтаж сущ. автоавильона (км 217, лево, с.Кишкенеколь; км 232, право, с.Кондыбай; км 233, лево, с.Кондыбай; км 255, право, с.Кондыбай; км 270, лево, с.Бидайык) с вывозом в ДЭУ-64, ДЭП-8 с. Талшик	*шт*	5	280452,51	1 402 262,55	-	-	0,00%	5,00	1 402 262,55	-	-	0,00%	-	-
20	Устройство новых автопавильонов Модель "Нурлы" тип МО-1 в антивандальном исполнении (км 217, лево, с.Кишкенеколь; км 232, право, с.Кондыбай; км 233, лево, с.Кондыбай; км 255, право, с.Кондыбай; км 270, лево, с.Бидайык)	*шт*	5	2630800,32	13 154 001,60	-	-	0,00%	5,00	13 154 001,60	-	-	0,00%	-	-
	Устройство заездных карманов на автобусных остановках км 217, км 233, км 255, км 270													
21	Исправление профиля основания с добавлением щебня фр. 20-40, отсева	м2	1373	2614,05	3 589 090,65	-	-	0,00%	1 373,00	3 589 090,65	-	-	0,00%	-	-
22	Розлив эмульсии 0,9 л/м2	т	0,85	236948,19	201 405,96	-	-	0,00%	0,850	201 405,96	-	-	0,00%	-	-
23	Устройство слоя выравнивающего из асфальтобетонной смеси горячей М3 тип Б М2	*т*	68	35959,47	2 445 243,96	-	-	0,00%	68	2 445 243,96	-	-	0,00%	-	-
24	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	*т*	0,28	236947,9	66 345,41	-	-	0,00%	0	66 345,41	-	-	0,00%	-	-
25	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2	*м2*	945	4271,73	4 036 784,85	-	-	0,00%	945	4 036 784,85	-	-	0,00%	-	-
	Устройство элементов обстановки пути													
26	Демонтаж дорожного ограждения безопасности (1,47 тн) на км 232 (площадка отдыха) с транспортировкой на расстояние 48 км (ДЭУ-64, ДЭП-8 с.Талшик)	м	57	1842,64	105 030,48	-	-	0,00%	57,00	105 030,48	-	-	0,00%	-	-
27	Установка ограждения безопасности 11 ДО высотой 0,75 м, шаг стоек 4 м. на км 232 (площ. отдыха)	м	120	31213,34	3 745 600,80	-	-	0,00%	120,00000	3 745 600,80	-	-	0,00%	-	-
28	Установка начального и концевого участков ограждения на км 252, км 257, км 263	м	144	34542,21	4 974 078,24	-	-	0,00%	144,00	4 974 078,24	-	-	0,00%	-	-
29	Демонтаж стоек и дорожных знаков с транспортировкой на расстояние 62 км требованиям ГОСТ 32945- (ДЭУ-64, ДЭП-8 с.Талшик)	шт	564	27129,66	15 301 128,24	-	-	0,00%	564,000	15 301 128,24	-	-	0,00%	-	-
30	Установка стоек под дорожные знаки с фундаментом монолитным	*шт*	474	31702,22	15 026 852,28	-	-	0,00%	474,000	15 026 852,28	-	-	0,00%	-	-
31	Установка дорожных знаков	*шт*	564	11297,67	6 371 885,88	-	-	0,00%	564,000	6 371 885,88	-	-	0,00%	-	-
	Ремонт круглых труб д=1,0м, км 231,239, км 267. Переустройство ж/б д=0,75м на ж/б трубы д=1,0 м км 217, км 218													
32	Демонтаж круглых жб труб отв.1х1м	*м3*	141,12	73923,46	10 432 078,68	141,12	10 432 078,68	100,00%	141	10 432 078,68	141,12	10 432 078,68	100,00%	-	-
33	Демонтаж монолитного укрепления	м2	69,7	11727,67	817 418,60	69,70	817 418,60	100,00%	69,700	817 418,60	69,70	817 418,60	100,00%	-	-
34	Землянные работы под тело трубы, оголовки и упреплени	м3	186,08	833,07	155 017,67	186,08	155 017,67	100,00%	186,08	155 017,67	186,08	155 017,67	100,00%	-	-
	Тело трубы					-	-				-	-		-	-
35	Устройство щебеночной подушки	м3	32,52	17339,12	563 868,18	32,52	563 868,18	100,00%	32,52	563 868,18	32,52	563 868,18	100,00%	-	-
36	Укладка звеньев труб марки ЗКП 1.100	шт	48	321015,49	15 408 743,52	48,00	15 408 743,52	100,00%	48,00	15 408 743,52	48,00	15 408 743,52	100,00%	-	-
37	Устройство слоя дренирующего	м3	118,31	12570,96	1 487 270,28	118,31	1 487 270,28	100,00%	118,31	1 487 270,28	118,31	1 487 270,28	100,00%	-	-
38	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	247,15	8899,43	2 199 494,12	247,15	2 199 494,12	100,00%	247,15	2 199 494,12	247,15	2 199 494,12	100,00%	-	-
39	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	14,31	13972,81	199 950,91	14,31	199 950,91	100,00%	14,31	199 950,91	14,31	199 950,91	100,00%	-	-
40	Обратная засыпка грунта с уплотнением и поливом водой	м3	78,7	956,17	75 250,58	78,70	75 250,58	100,00%	78,70	75 250,58	78,70	75 250,58	100,00%	-	-
	Оголовки					-	-				-	-		-	-
41	Устройство подушки ПГС	м3	42,42	21410,46	908 231,71	42,42	908 231,71	100,00%	42,42	908 231,71	42,42	908 231,71	100,00%	-	-
42	Устройство монолитного фундамента	м3	3,5	74594,28	261 079,98	3,50	261 079,98	100,00%	3,50	261 079,98	3,50	261 079,98	100,00%	-	-
43	Установка портальной стенки типа Блок № 34 (СТ 10)	шт	10	152754,7	1 527 547,00	10,00	1 527 547,00	100,00%	10,00	1 527 547,00	10,00	1 527 547,00	100,00%	-	-
44	Укладка откосной стенки типа Блок № 108пл (СТ4пл)	шт	20	254101,95	5 082 039,00	20,00	5 082 039,00	100,00%	20,00	5 082 039,00	20,00	5 082 039,00	100,00%	-	-
45	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	150	18030,42	2 704 563,00	150,00	2 704 563,00	100,00%	150,00	2 704 563,00	150,00	2 704 563,00	100,00%	-	-

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	Обратная засыпка грунта с уплотнением и поливом водой	*м3*	110,0000	956,1800	105 179,80	110,00	105 179,80	100,00%	110,00	105 179,80	110,00	105 179,80	100,00%		-
47	Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом увлажением (планировка, засыпка ПГС, уплотнение) Н=1м	м2	193,70	23393,70	4 531 359,69	193,70	4 531 359,69	100,00%	193,70	4 531 359,69	193,70	4 531 359,69	100,00%		-
48	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	*м2*	263,5	22291,72	5 873 868,22	263,50	5 873 868,22	100,00%	263,50	5 873 868,22	263,50	5 873 868,22	100,00%		-
	Круглые трубы д=1,5м														-
49	Демонтаж труб	*м3*	14,00	23380,45	327 326,30	7,00	163 663,15	50,00%	14,00	327 326,30	7,00	163 663,15	50,00%		-
50	Земляные работы под тело трубы	м3	19,2	1662,04	31 911,17	9,60	15 955,58	50,00%	19,20	31 911,17	9,60	15 955,58	50,00%		-
51	Земляные работы под оголовки и укреплени	м3	11,53	1659,20	19 130,58	5,77	9 573,58	50,04%	11,53	19 130,58	5,77	9 573,58	50,04%		-
52	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	112,80	8899,43	1 003 855,70	56,40	501 927,85	50,00%	112,80	1 003 855,70	56,40	501 927,85	50,00%		-
53	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	16,80	10537,58	177 031,34	8,40	88 515,67	50,00%	16,80	177 031,34	8,40	88 515,67	50,00%		-
54	Укладка откосной стенки типа Блок № 108пл (СТ4пл)	шт	14,00	220848,78	3 091 882,92	7,00	1 545 941,46	50,00%	14,00	3 091 882,92	7,00	1 545 941,46	50,00%		-
55	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе	*м2*	132,2000	13011,4800	1 720 117,66	66,10	860 058,83	50,00%	132,200	1 720 117,66	66,10	860 058,83	50,00%		-
56	Конец укрепления	м2	54,60	36544,21	1 995 313,87	27,30	997 656,93	50,00%	54,60	1 995 313,87	27,30	997 656,93	50,00%		-
	Прямоугольные железобетонные трубы 2х2													-	-
57	Демонтаж прямоугольных жб труб 2х2	м3	21,2	25033,56	530 711,47	-	-	0,00%	21,20	530 711,47	-	-	0,00%	-	-
58	Земляные работы под тело трубы, оголовки и укрепление	м3	35,52	1579,57	56 106,33	-	-	0,00%	35,52	56 106,33	-	-	0,00%	-	-
	Тело трубы													-	-
59	Устройство щебеночной подушки	*м3*	9,9	19743,7	195 462,63	-	-	0,00%	9,90	195 462,63	-	-	0,00%	-	-
60	Устройство монолитного фундамента	*м3*	16,17	82687,26	1 337 052,99	-	-	0,00%	16,17	1 337 052,99	-	-	0,00%	-	-
61	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	237,6	8899,43	2 114 504,57	-	-	0,00%	237,60	2 114 504,57	-	-	0,00%	-	-
62	Устройство гидроизоляции оклеечной	*м2*	59,4	11314,08	672 056,35	-	-	0,00%	59,40	672 056,35	-	-	0,00%	-	-
63	***Оголовки***													-	-
64	Устройство подушки ПГС	м3	36	21410,48	770 777,28	-	-	0,00%	36,00	770 777,28	-	-	0,00%	-	-
65	Устройство монолитного фундамента	м3	22,8	75290,02	1 716 612,46	-	-	0,00%	22,80	1 716 612,46	-	-	0,00%	-	-
66	Укладка откосной стенки типа Блок № 57пл (СТ1пл)	шт	8	190500,56	1 524 004,48	-	-	0,00%	8,00	1 524 004,48	-	-	0,00%	-	-
67	Укладка откосной стенки типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт	8	141414,43	1 131 315,44	-	-	0,00%	8,00	1 131 315,44	-	-	0,00%	-	-
68	Устройство бетона лотка монолитного	м3	7,6	74594,4	566 917,44	-	-	0,00%	7,60	566 917,44	-	-	0,00%	-	-
69	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	*м2*	219,6	8899,43	1 954 314,83	-	-	0,00%	219,60	1 954 314,83	-	-	0,00%	-	-
70	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	11,2	12454,99	139 495,89	-	-	0,00%	11,20	139 495,89	-	-	0,00%	-	-
71	Обратная засыпка грунта с уплотнением	*м2*	188	1328,98	249 848,24	-	-	0,00%	188,00	249 848,24	-	-	0,00%	-	-
72	Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом увлажением (планировка, засыпка ПГС, уплотнение) Н=1м	*м2*	131,86	24197,84	3 190 727,18	-	-	0,00%	131,86	3 190 727,18	-	-	0,00%	-	-
73	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	*м2*	205,86	45177,23	9 300 184,57	-	-	0,00%	205,86	9 300 184,57	-	-	0,00%	-	-
	Прямоугольные железобетонные трубы 4х2,5													-	-
74	Демонтаж прямоугольных жб труб отв.4х2,5	м3	25,24	26009,86	656 488,87	25,24	656 488,87	100,00%	25,24	656 488,87	25,24	656 488,87	100,00%		-
	Тело трубы					-	-				-	-			-
75	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	149,8	13577,4	2 033 894,52	149,80	2 033 894,52	100,00%	149,80	2 033 894,52	149,80	2 033 894,52	100,00%		-
76	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	37,8	11314,09	427 672,60	37,80	427 672,60	100,00%	37,80	427 672,60	37,80	427 672,60	100,00%		-
	Оголовки					-	-				-	-			-
77	Укладка откосной стенки типа Блок № 58пл (СТ2пл)	*шт*	4	359190,02	1 436 760,08	4,00	1 436 760,08	100,00%	4,00	1 436 760,08	4,00	1 436 760,08	100,00%		-
78	Укладка откосной стенки типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт	4	157077,57	628 310,28	4,00	628 310,28	100,00%	4,00	628 310,28	4,00	628 310,28	100,00%		-
79	Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом уплажени	*м2*	62	36224,01	2 245 888,62	62,00	2 245 888,62	100,00%	62,00	2 245 888,62	62,00	2 245 888,62	100,00%		-
80	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	*м2*	48,58	5961,93	289 630,56	48,58	289 630,56	100,00%	48,58	289 630,56	48,58	289 630,56	100,00%		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	Конец укпепления (монолитным бетоном)	м2	308,79	44075,58	13 610 098,35	308,79	13 610 098,35	100,00%	308,79	13 610 098,35	308,79	13 610 098,35	100,00%	-
	Прямоугольные железобетонные трубы 2х4х2,5													-
82	Демонтаж прямоугольных жб труб отв 2х4х2,5	м3	44,64	52431,18	2 340 527,88	-	-	0,00%	44,64	2 340 527,88	-	-	0,00%	-
	Тело трубы													-
83	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	1348,2	13562,35	18 284 760,27	-	-	0,00%	1 348,20	18 284 760,27	-	-	0,00%	-
84	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	340,2	11314,09	3 849 053,42	-	-	0,00%	340,20	3 849 053,42	-	-	0,00%	-
	Оголовки													-
85	Укладка откосной стенки типа Блок № 58пл (СТ2пл)	шт	12	359190,12	4 310 281,44	-	-	0,00%	12,00	4 310 281,44	-	-	0,00%	-
86	Укладка откосной стенки типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт	12	157077,57	1 884 930,84	-	-	0,00%	12,00	1 884 930,84	-	-	0,00%	-
87	Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом увлажени	м2	556,92	46617,61	25 962 279,36	-	-	0,00%	556,92	25 962 279,36	-	-	0,00%	-
88	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	м2	291,48	7134,43	2 079 543,66	-	-	0,00%	291,48	2 079 543,66	-	-	0,00%	-
89	Конец укпепления (монолитным бетоном)	м2	1852,74	43718,84	80 999 643,62	-	-	0,00%	1 852,74	80 999 643,62	-	-	0,00%	-
	Переустройство ж/б водопропускных труб км 248, км 268 круглые трубы д=1,5м													-
90	Демонтаж труб	м3	35,15	23380,44	821 822,47	17,58	411 028,14	50,01%	35,15	821 822,47	17,58	411 028,14	50,01%	-
91	Земляные работы под оголовки и укреплени	м3	1169,08	1662,05	1 943 069,41	584,54	971 534,71	50,00%	1 169,08	1 943 069,41	584,54	971 534,71	50,00%	-
	Тело трубы					-	-				-	-		-
92	Устройство щебеночной подушки	м3	10,73	18305,79	196 421,13	5,37	98 302,09	50,05%	10,73	196 421,13	5,37	98 302,09	50,05%	-
93	Устройство монолитного фундамента	м3	21,09	76070,2	1 604 320,52	10,55	802 540,61	50,02%	21,09	1 604 320,52	10,55	802 540,61	50,02%	-
94	Укладка звеньев труб марки ЗКП 6.100	шт	37	298590,47	11 047 847,39	18,50	5 523 923,70	50,00%	37,00	11 047 847,39	18,50	5 523 923,70	50,00%	-
95	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	173,9	8899,44	1 547 612,62	86,95	773 806,31	50,00%	173,90	1 547 612,62	86,95	773 806,31	50,00%	-
96	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	25,9	17112,85	443 222,82	12,95	221 611,41	50,00%	25,90	443 222,82	12,95	221 611,41	50,00%	-
97	Обратная засыпка грунта с уплотнением	м3	1052,28	1070,23	1 126 181,62	526,14	563 090,81	50,00%	1 052,28	1 126 181,62	526,14	563 090,81	50,00%	-
	Оголовки					-	-				-	-		-
98	Устройство щебеночной подушки	м3	2	18305,76	36 611,52	1,00	18 305,76	50,00%	2,00	36 611,52	1,00	18 305,76	50,00%	-
99	Устройство подушки ПГС	м3	26	22642,22	588 697,72	13,00	294 348,86	50,00%	26,00	588 697,72	13,00	294 348,86	50,00%	-
100	Устройство монолитного фундамента	м3	7,56	76325,35	577 019,65	3,78	288 509,82	50,00%	7,56	577 019,65	3,78	288 509,82	50,00%	-
101	Укладка оголовков марки ЗКП 17-170	шт	4	346651,9	1 386 607,60	2,00	693 303,80	50,00%	4,00	1 386 607,60	2,00	693 303,80	50,00%	-
102	Укладка откосной стенки типа Блок № 108пл (СТ4пл)	шт	8	253443,74	2 027 549,92	4,00	1 013 774,96	50,00%	8,00	2 027 549,92	4,00	1 013 774,96	50,00%	-
103	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	119,6	8899,43	1 064 371,83	59,80	532 185,91	50,00%	119,60	1 064 371,83	59,80	532 185,91	50,00%	-
104	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	2,8	10537,78	29 505,78	1,40	14 752,89	50,00%	2,80	29 505,78	1,40	14 752,89	50,00%	-
105	Устройство монолитного фундамента	м3	5,12	74312,47	380 479,85	2,56	190 239,92	50,00%	5,12	380 479,85	2,56	190 239,92	50,00%	-
106	Обратная засыпка грунта с уплотнением	м2	103,2	1538,65	158 788,68	51,60	79 394,34	50,00%	103,20	158 788,68	51,60	79 394,34	50,00%	-
107	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	м2	161,2	28810,04	4 644 178,45	80,60	2 322 089,22	50,00%	161,20	4 644 178,45	80,60	2 322 089,22	50,00%	-
108	Конец укрепления	м2	54,6	36544,21	1 995 313,87	27,30	997 656,93	50,00%	54,60	1 995 313,87	27,30	997 656,93	50,00%	-
	Объездная дорога км 248, км 268													-
109	Разработка грунта	м3	1080	229,25	247 590,00	-	-	0,00%	1 080,00	247 590,00	-	-	0,00%	-
110	Рыхление, уплотнение и полив водой	м3	900	1285,67	1 157 103,00	-	-	0,00%	900,00	1 157 103,00	-	-	0,00%	-
111	Предварительная планировка	м2	3600	9,22	33 192,00	-	-	0,00%	3 600,00	33 192,00	-	-	0,00%	-
112	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля, толщина 15 см, гравийные покрытия, ширина 7,5 м	км	0,4	8781804,37	3 512 721,75	-	-	0,00%	0,40	3 512 721,75	-	-	0,00%	-
	Дорожная разметка													-
113	Дорожная разметка 1.5 (осевая) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 1:3	км	65,93	62885,87	4 146 065,41	-	-	0,00%	65,93	4 146 065,41	-	-	0,00%	-
114	Дорожная разметка 1.1 (краевая) дорожной краской одинарная сплошная, В=0,15 м	км	133,64	157768,22	21 084 144,92	-	-	0,00%	133,64	21 084 144,92	-	-	0,00%	-

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	Дорожная разметка 1.6 (осевая) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 3:1 (на съездах)	км	0,6	126406,5	75 843,90	-	-	0,00%	0,60	75 843,90	-	-	0,00%	-	-
116	Дорожная разметка 1.1 (осевая) дорожной краской одинарная сплошная, В=0,15 м (на съездах)	км	0,24	157770,52	37 864,92	-	-	0,00%	0,24	37 864,92	-	-	0,00%	-	-
117	Дорожная разметка 1.7 (осевая) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 1:1 (на съездах)	км	0,05	94650,79	4 732,54	-	-	0,00%	0,05	4 732,54	-	-	0,00%	-	-
118	Дорожная разметка 1.11 (барьерная) дорожной краской одинарная сплошная, В=0,15 м (на заездном кармане)	км	0,12	157770,52	18 932,46	-	-	0,00%	0,12	18 932,46	-	-	0,00%	-	-
119	Дорожная разметка 1.11 (барьерная) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 3:1 (на заездном кармане)	км	0,12	126406,5	15 168,78	-	-	0,00%	0,12	15 168,78	-	-	0,00%	-	-
120	Разметка проезжей части 1.14.1 пешеходный переход В=0,4м (км 54, км 85)	м2	38,4	2580,55	99 093,12	-	-	0,00%	38,40	99 093,12	-	-	0,00%	-	-
	Заготовка ДСМ						82 862 092,96					82 862 092,96			-37 912 050,00
	Итого				**7 805 698 464,42**		**3 441 827 939,79**			**7 907 296 454,44**		**3 338 940 104,61**			**756 221 588,43**
	НДС 12%				**936 683 815,73**		**413 019 352,76**			**948 875 574,53**		**400 672 812,55**			**90 746 590,61**
	Всего с НДС				**8 742 382 280,15**		**3 854 847 292,55**			**8 856 172 028,97**		**3 739 612 917,16**			**846 968 179,04**

от Заказчика:
И.о.директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Сербаев К.М.

Начальник ОЭ и БД СКОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Коржумбаев А.К.

от Подрядчика:
Директор ТОО "Кокшетауавтодор"
Токтаров Б.Ж.

Расчет проверил: гл.специалист ОП,ЭРиЗ СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Пенибаева А.М.

Главный специалист ОЭ и БД СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол":
Өмірзақ К.Б.

Главный эксперт технического надзор ТОО "KZ Стройэксперт"
Урныкбаев А.Е.

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280, Уалихановский район Северо-Казахстанской области

Договор: №090140000306/240874/00 от 25 июля 2024 года

Материалы на стройплощадке(+) (-)

к АВР №11 от 23 сентября 2025 года

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (74% от цены)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость материалов на конец отчетного периода	Стоимость материалов на конец предыдущего отчетного периода	Стоимость за данный отчетный период
1	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7 582,41	10 928,2	15 928,2	-5 000,0	82 862 092,96	120 774 142,96	-37 912 050,00
Стоимость материалов, завезенных на стройплощадку		**Итого**					**82 862 092,96**	**120 774 142,96**	**-37 912 050,00**
		с НДС					**92 805 544,12**	**135 267 040,12**	**-42 461 496,00**

от Заказчика: СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»

И.о. директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол": _____Усербаев К.М.

Начальник ОЭ и БД СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол": _____Коржумбаев А.К.

Главный специалист ОЭ и БД СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол": _____Өмірзак Қ.Б.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора ТОО "KZ Стройэксперт"

_____Турныкбаев А.Е..

от Подрядчика: ТОО "Кокшетауавтодор"

Директор_____Токтаров Б.Ж.