Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль 2016 года

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания СШ №10 в г. Кызылорда»

«Заказчик»: ГУ "Городской отдел образования"

«Подрядчик»: ТОО «Жанарту»

Договор №309 от 08 июнь 2016 г

№	Наименование объектов	Договорная стоимость Тысяч тенге	Акт выполненных работ с начала строительства	Акт выполненных работ за отчетный период (год)	Акт выполненных работ за отчетный месяц
		Всего	Всего	Всего	Всего
1	Капитальный ремонт здания СШ №10 в г. Кызылорда, Электроснабжения	**13 328 000**	**6 369 146**	**6 369 146**	**3 097 760**
	Всего к оплате				**3 097 760**

Заказчик: ГУ "Городской отдел образования"

И.О.Руководитель: _____ Макашев А.

Технадзор: ТОО «СК Корганстрой»

Директор: _____.

Подрядчик: ТОО «Жанарту»

Директор: _____Алиев Н.

14.07.2016

Подрядчик: ТОО "Жанарту"

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания СШ №10 в г.Кызылорда

АКТ выполненных работ
за июль месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е0161-2-3	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм**	90	464,03	33,79	41763	3041	25311	1,74	157
		м2		291,98	5,62	26278	506	94,5	0,03	3
2	Е0162-1-1	**Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая**	90	25,36	0,05	2282	5	1877	0,14	13
		м2		22,05	0,02	1985	2	94,5	--	--
		Монтажные работы								
3	75-6-68	**Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3016-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм**	7	112600,00	--	788200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
4	75-6-81	**Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3116, габаритные размеры 1200х650х250 мм**	2	144600,00	--	289200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
5	С151801-131	**Коробка пластмассовая, тип У409**	22	509,00	--	11198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**28263**	**508**			**3**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**1077400**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1077400**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**11198**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11198**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**672**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**11870**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**44045**				
		Материалы -	Тенге			**698**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**28770,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**12038**				
		Накладные расходы -	Тенге			**27188**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4078,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4274**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**75507**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**186**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32848,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1164777**				

Временные здания и сооружения 1,44%	16773
Итого	1181550
Дополнительные затраты 1,35%	15951
Затраты выслугу лет 1%	11815
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	4726
Итого	1214042
В текущих ценах 2013 к=2,23355	2711624
Налоги и сборы 2%	54232
Итого	2765857
НДС 12%	331903
Всего по акту	**3097760**

Заказчик
ГУ "Городской отдел образования" **А.Макашев**

Технадзор
СК "Корганстрой"

Подрядчик
ТОО "Жанарту" **Н.Алиев**