	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» августа 2025 года

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района ЗКО» руководитель Есетов К.Т. , ЗКО,Теректинский район, с.Теректі , ул.Григорий Бойнова, 18А, Тел.: +77057960638.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименованиеорганизации – для юридических лиц, БИН, почтовый индекс, область, город,район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии*(прилагается)***от 24 июля 2025 года, ТОО «ТОБИ» (генподрядная организация), директор Рахметов Мендигали Нуржанович, ЗКО, Жанибекский район, Жаксыбайскийс.о, с.Жаксыбай, ул.Енсеуова, дом 25, БИН 010640005668, тел. 8(7112)23-00-10;**

- субподрядная организация: _____

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) и субподрядной организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ*(прилагается)* **от 25 июля 2025 года, ТОО "Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве", директор Уразов Амангельды Фрунзеевич, РК, Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица В. Чапаева, дом 69, тел.:+77756501705.**

эксперт Таспихов Жумагельды Сатыбалдиевич, KZ07VJE00079029 от 17.02.2023 г., KZ70VJE00079447 от 06.03.2023 г., БИН 070340007545.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту*(прилагается)***от 25 июля 2025 года, ТОО «Уральский Каздорпроект» , директор Горшенин Александр Петрович, ЗКО , г. Уральск, ул. Сарайшык, 45, кв 1., инженер Чуб Виктор Александрович, БИН: 011040003484.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**« Капитальный ремонт дороги микрорайона Болашак с.Подстепное Теректинского района,ЗКО» ,II(нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),уровеньответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **ЗКО, Теректинский район, п.Подстепное.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации " " 20 года, дата ознакомления подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от " " года №__;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездногоземлепользования (аренды).либо решения о реконструкции (перепланировке,

переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области», KZ55REA00461502 от 09.04.2025 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Уральский Каздорпроект» , РП 1098-АД**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)**заказчиком ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района ЗКО», приказ №75 от 11.11.2024г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **«09» апреля 2025 год;**
месяц, год
окончание работ **«27» августа 2025 год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:**5,0.**
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**5,0.**
фактически, месяц: **4,5**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди)	Общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди)
Общая протяженность дороги	м	998(6143,5 м2)		1025,5 (6340,5 м2)	
Ширина полосы движения	м	3,0		3,0	
Ширина проезжей части	м	6,0		6,0	
Ширина дорожной одежды	м	7,0		7,0	
Ширина обочины	м	0,5-1,0		0,5-1,0	
Протяженность тротуара	м	1444		1459	

Ширина пешеходных дорог	м	1,0-2,0		1,0-2,0	
Тип дорожной одежды		-верхний слой покрытия из щебеночно мастичного асфальтобетона ЩМА-20 по ГОСТ 310515-2002 – 5,0 см.		- верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой смеси типа Б, марки II, на БНД 70/100, толщиной 6,0 см;	
Уровень ответственности объекта согласно РДС РК 1.02-04-2013		Технически несложный объект II (нормального) уровня сложности		Технически несложный объект II (нормального) уровня сложности	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Планировка зем. полотна, устройство дополнительного слоя из ПГС, h = 15 см, устройство основания из щебня фр.40-70,20-40,10-20,5-10 мм методом заклинки h = 15 см, нижний слой покрытия из горячего черного щебня фр.20-40 мм методом заклинки h = 8 см, верхний слой из горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки II толщ. h=6,0 см , укрепление обочины из щебеночно песчано-гравийная смесь h=0,10 м, установка дорожных знаков, дорожная разметка;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: **проектом не предусмотрено.**

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) ипринятыгородскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):всего **247 809,096** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **210 820,256** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0,000** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **241 315,025** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **231 563,599** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,000** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100 %** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметнойдокументацией) и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт дороги микрорайона Болашак с.Подстепное Терективского района, ЗКО»** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик руководитель отдела Есетов К.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати(при наличии)

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Таспихов Жумагельды Сатыбалдиевич, KZ07VJE00079029 от 17.02.2023 г., KZ70VJE00079447 от 06.03.2023 г.,
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация
ТОО «Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве»
директор Уразов А.Ф.
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати(при наличии)

эксперт(ы) технического надзора Таспихов Жумагельды Сатыбалдиевич, KZ07VJE00079029 от 17.02.2023 г., KZ70VJE00079447 от 06.03.2023 г.,
фамилия, имя, отчество (при наличии)эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати(при наличии)

Авторский надзор:
1) Разработчик проекта
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати(при наличии)

2)организация ТОО «Уральский Каздорпроект» Чуб В.А.
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати(при наличии)

ТОО «Уральский Каздорпроект» директор Горшенин А.П.,
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати(при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати(при наличии)

Подрядчик(генеральный подрядчик) Рахметов М.Н.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

Место печати(при наличии)

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименованиеконструктивных элементов	Ед. изм.	Кол-во	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	1025,5		
2	Ширина проезжей части	м	6,0		
3	Протяженность тротуара	м	1459		
4	Ширина пешеходных дорог	м	1,0-2,0		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	0,5	укрепление обочины из песчано-гравийно-щебеночной смеси, h=0,10 м;	
8	Угол откоса	градус			
9	Высота насыпи	м			
10	Дополнительные транспортные пути				
11	Количество полос	шт	2		
12	Дорожные знаки	шт	65		
13	Элементы освещения				
14	Зеленые насаждения				
14	Дорожное покрытие			Планировка зем. полотна, устройство дополнительного слоя из ПГС, h = 15 см, устройство основания из щебня фр.40-70,20-40,10-20,5-10 мм методом заклинки h = 15 см, нижний слой покрытия из горячего черного щебня фр.20-40 мм методом заклинки h = 8 см, верхний слой из горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки II толщ. h=6,0 см , укрепление обочины из щебеночно песчано-гравийная смесь h=0,10 м, установка дорожных знаков, дорожная разметка;	
15	Электроосвещение	шт.			

Заказчик Есетов К.Т. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати(при наличии)

Авторский надзор Чуб В.А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати(при наличии)