СПРАВКА **Форма №3**

о стоимости выполненных работ за июль 2016 года

Наименование объекта: «Капитальный ремонт здания СШ №10 в г. Кызылорда»

«Заказчик»: ГУ "Городской отдел образования"

«Подрядчик»: ТОО «Жанарту»

Договор №309-1 от 08 июнь 2016 г

№	Наименование объектов	Договорная стоимость Тысяч тенге	Акт выполненных работ с начала строительства	Акт выполненных работ за отчетный период (год)	Акт выполненных работ за отчетный месяц
		Всего	Всего	Всего	Всего
1	**Капитальный ремонт здания СШ №10 в г. Кызылорда, Электроснабжения**	**13 328 000**	**13 328 000**	**13 328 000**	**6 958 854**
	Всего к оплате				**6 958 854**

Заказчик: ГУ "Городской отдел образования"

Руководитель: _____ Есжанов А.Т.

Технадзор: ТОО «СК Корганстрой»

Директор: _____.

Подрядчик: ТОО «Жанарту»

Директор: _____Алиев Н.

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Жанарту"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания СШ №10 в г.Кызылорда

АКТ выполненных работ
за июль месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	Ц0108-599-6	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг**	9	1377,60	18,60	12398	167	5827	4,00	36
				677,00	4,50	6093	41	95	0,03	--
		шт								
2	Ц0108-599-5	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг**	1	1197,10	10,10	1197	10	494	3,00	3
				518,00	2,30	518	2	95	0,01	--
		шт								
3	С151803-155	**Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОПВ-6А УХЛ4**	1	7930,00	--	7930	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
4	Е0121-24-13	**Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква**	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
				220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	48	169,86	57,56	8153	2763	6365	0,55	26
		шт		86,85	35,93	4169	1725	108	0,16	8
7	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	872	244,37	65,36	213090	56994	175264	0,95	825
		шт		151,65	34,45	132239	30042	108	0,16	136
8	С151702-35	Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4	36	3670,00	--	132120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	130	2290,00	--	297700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151702-37	Светильники тип ЛП028-2Х40-003-УХЛ4	631	3000,00	--	1893000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151702-17	Светильники тип ПВЛМ-Д-2Х40-01-УХЛ4	75	2990,00	--	224250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	28	871,00	--	24388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151701-16	Светильник подвесной, тип НСП09-200/1Р 51-03-02	16	358,00	--	5728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151701-23	Светильник подвесной, тип НСП11Х500-001-У3	4	1850,00	--	7400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	1	119,60	2,58	120	3	110	0,61	1
		шт		100,80	1,02	101	1	108	0,01	--
16	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443,00	--	443	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
17	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	1614	14,00	--	22596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	1614	101,00	--	163014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151706-20	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-150	11	70,00	--	770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151706-26	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК215-225-100	6	54,00	--	324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151706-4	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-40	42	24,00	--	1008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	28	39,00	--	1092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	38	135,55	--	5151	--	5097	0,78	30
		шт		124,20	--	4720	--	108	--	--
24	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	38	462,00	--	17556	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	357	37,55	--	13405	--	13030	0,24	85
		шт		37,55	--	13405	--	97,2	--	--
26	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,35	16100,00	--	5635	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	28	101,00	--	2828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	9	108,60	48,90	977	440	443	0,22	2
		м		39,60	12,20	356	110	95	0,07	1
29	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	0,9	777,00	--	699	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	157	39,00	1,50	6123	236	3893	0,16	25
		м		25,90	0,20	4066	31	95	--	--
31	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	15,7	999,00	--	15684	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	166	11,04	1,09	1833	182	1773	0,06	10
		м		9,23	0,66	1532	109	108	--	--
33	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	4625	26,92	--	124505	--	123626	0,15	703
		м		24,75	--	114469	--	108	--	--
34	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	210	94,79	10,91	19905	2291	19326	0,48	101
		м кабеля		78,30	6,91	16443	1451	108	0,03	6
35	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,01	192700,00	--	1927	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С151607-127	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2**	0,565	127900,00	--	72264	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
37	С151607-123	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2**	0,053	29000,00	--	1537	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
38	С151607-121	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2**	0,027	19900,00	--	537	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
39	С151607-174	**Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,2	24900,00	--	4980	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
40	С151607-176	**Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	2,56	39800,00	--	101888	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			3419192	63105			1848
			Тенге			298331	33521			152
Стоимость монтажных работ -			Тенге			3402808				
Материалы -			Тенге			45737				
Всего заработная плата -			Тенге				331852,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2995635				
		Накладные расходы -	Тенге			355494				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53324,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225498				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			3983801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2178
		Сметная заработная плата -	Тенге				385176,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			16384				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**16384**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**983**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**17367**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4001167**				

Временные здания и сооружения 1,44%	57617
Итого	4058784
Дополнительные затраты 1,35%	54794
Затраты выслугу лет 1%	40588
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	16235
Итого	4170400
В текущих ценах 2013 к=2,23355	9314798
С понижающим коэффициентом - 0,6539523410133	6091434
Налоги и сборы 2%	121829
Итого	6213262
НДС 12%	745591
Всего по акту	**6958854**

Заказчик
ГУ "Городской отдел образования" **Есжанов А.Т.**

Технадзор
СК "Корганстрой"

Подрядчик
ТОО "Жанарту" **Алиев Н.Ж**