форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: "Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка"
Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №9 от 23.05.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2025 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	наименование
		35	22.06.2022	1	14.10.2022				
				2	09.10.2023				
				3	31.01.2024				
				4	13.03.2024				
				5	02.08.2024				
				6	18.11.2024				
				7	18.12.2024				
				8	06.02.2025				
				9	23.05.2025				

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала строительста	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка**	тенге	**8 109 706 207,68**	**885 000 000,00**	**556 927 858,74**	**272 879 158,49**	**55 192 982,77**		**6 915 023 390,80**	**909 597 194,97**	**636 718 036,48**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Кенжебеков А.Ж.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Нұрберген А.С.

Технадзор:
ТОО "Нұрлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**
Наименование объекта: **ПС 35/6 КВ "ТЕНДЫК"**
Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №9 от 23.05.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2025

на 04-01-01 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
1	1	КОМ. *ПРЕДЛОЖЕНИЕ №486 ОТ 24.07.2023 ТОО "ALAGEUM ELECTRIC" АТЫРАУ23*	**Трансформатор ТМН-2500/35-6кВ, согласно опросно листа АО "КТЗ",с учетом шеф-монтажных работ с доставкой до объекта.**	**шт**	**2**	**73 641 071,43**	**147282143**
2	15	КОМ. *ПРЕДЛОЖЕНИЕ №486 ОТ 24.07.2023 ТОО "ALAGEUM ELECTRIC" АТЫРАУ23*	**КРУН-6кВ, в блочно-модульном здании с совмещенный с ОПУ (утепленного типа из "сэндвич" панелей), состоящий из 14-ти ячеек типа КРУ типа "KERNEU" У3 в составе: ящик управления освещением ЯУО9602-3174 У3.1; ящик с рубильником и предохранителем ЯРВ-31-54 УХЛ1; ящик с рубильником ЯРВ-311-54 УХЛ1; шкаф собственных нужд ШСН1 ЯА 8311-100-74;шкафы собственных нужд ШСН2 (ПР8503-2003-УХЛ3) и ШСН3 (ПР8503-2003-УХЛ3)Релейные шкафы ОПУ в составе: Шкаф ОРУ-35 ШЗН-60; Шкаф ОЦН, питания ОБР, учета, Шкаф управления, Шкаф ОЗТ, РЗТ, АУВ, АРНТ ШЭ-МТ-021-2шт, Шкаф ЦС ШЭ-МТ-132-1шт.**	**к-т**	**1**	**447 773 857,14**	**447773857**
			ИТОГО:				**595 055 999,99**
			в том числе стоимость оборудования				**595 055 999,99**
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			**0,00**	**595 055 999,99**
			Итого с сметной прибылью 5%			**0,00**	**595 055 999,99**
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			**0,00**	**595 055 999,99**
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		**59 505 600,00**	**0,00**	**59 505 600,00**
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		**297 527 999,99**	**22 314 600,00**	**319 842 599,99**
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		**238 022 400,00**	**36 893 472,00**	**274 915 871,99**
			Итого в текущих ценах				**654 264 071,99**
			НДС				**78 511 688,64**
			Итого с НДС				**732 775 760,63**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Руководитель отдела РИИ
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Генеральный директор
Нуроергеш А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Кананов П.В.

Технадзор:
ТОО "Нуролем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Форма 2-В

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**
Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/6кВ №3 "Фидерная". ул. Дружбы, ул. Кошевой, ул. С.Датова, ул. Махамбета 12а, Мангышлак-2 (ПС-35/6кВ №3 "Фидерная")**
Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №9 от 23.05.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2025

на 2-04-04-06 Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 1000кВ. ЭП

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ОБОРУДОВАНИЕ				
1	1	6124-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	шт.	2	215 812	431624
2	2	515-201-0605 *РСНБ РК 2022*	**Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM**	шт.	2	7 697 030	15394060
3	3	6124-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	шт.	16	25 541	408656
4	4	515-301-0705 *РСНБ РК 2022*	**Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	2	1 691 785	3383570
5	5	6124-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1000 КВ•А. Монтаж оборудования**	шт.	4	281 731	1126924
			ИТОГО:				
			в том числе стоимость оборудования				20 744 834,00
							18 777 630,00
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			141 638,69	20 886 472,69
			Итого с сметной прибылью 5%			105 442,13	20 991 914,82
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			63 265,28	21 055 180,10
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		2 105 518,01	0,00	2 105 518,01
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		10 527 590,05	789 569,25	11 317 159,30
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		8 422 072,04	1 305 421,17	9 727 493,21
			Итого в текущих ценах				23 150 170,52
			НДС				2 778 020,46
			Итого с НДС				25 928 190,98

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Руководитель отдела РИИ
Нургалиев А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Подрядчик:
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Генеральный директор
Нурберген А.

Геодезист:
ТОО "Нұрелем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Форма 2-В

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**
Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**
Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС35/6кВ "Водоподъем" ул. Баймуханова, р-н ж/д Вокзала, ул. Бергалиева, ул. Бигалиева. (ПС-35/6кВ №5 "Водоподъем")**
Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №9 от 23.05.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2025

на 2-02-02-07 Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ. ЭП

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ОБОРУДОВАНИЕ				
1	1	6124-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**24**	**215 812**	**5179488**
2	2	515-201-0605 *РСНБ РК 2022*	**Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM**	**шт.**	**3**	**7 697 030**	**23091090**
3	3	6124-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**32**	**25 541**	**817312**
4	4	515-301-0705 *РСНБ РК 2022*	**Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**32**	**1 691 785**	**54137120**
5	5	6124-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВ•А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**230 529**	**1844232**
6	6	515-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА**	**шт.**	**8**	**4 528 467**	**36227736**
			ИТОГО:				**121 296 978,00**
			в том числе стоимость оборудования				**113 455 946,00**
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			**564 554,30**	**121 861 532,30**
			Итого с сметной прибылью 5%			**420 279,32**	**122 281 811,62**
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			**252 167,59**	**122 533 979,21**
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		**12 253 397,92**	**0,00**	**12 253 397,92**
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		**61 266 989,60**	**4 595 024,22**	**65 862 013,82**
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		**49 013 591,68**	**7 597 106,71**	**56 610 698,39**
			Итого в текущих ценах				**134 726 110,14**
			НДС				**16 167 133,22**
			Итого с НДС				**150 893 243,36**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Руководитель отдела РИИ
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Генеральный директор
Нурберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкопев К.А.