Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Аппарат акима города Талдыкорган,Республика Казахстан, Жетісу, Талдыкорган, Абая, дом № 256** — **001140002257**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7** — **921040000479**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 19 от 04.04.2025 г.

Номер документа	Дата составления
41	24.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по механизированному очистку, расчистку, спрямление русла р.Каратал на аварийных участков и в районах жилых массивах г.Талдыкорган от д/о Уйтас до д/о Каратал области Жетысу			раб.	1	120 289 299,97	120 289 299,97	12 888 139,28
				Итого	1	x	120 289 299,97	12 888 139,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель / / Сәбидоллаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2025

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима города Талдыкорган", БИН 001140002257, область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 256

Подрядчик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys" область Жетісу, г.Талдыкорган, И.ЖАНСУГУРОВА, 88 БИН 921040000479

Наименование строительства и его адрес: Работы по механизированному очистку, расчистку, спрямление русла р.Каратал на аварийных участков и в районах жилых массивах г.Талдыкорган от д/о Уйтас до д/о Каратал области Жетысу

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
001140002257	**921040000479**			**№19**	**от 04.04.2025 года**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Работы по механизированному очистку, расчистку, спрямление русла р.Каратал на аварийных участков и в районах жилых массивах г.Талдыкорган от д/о Уйтас до д/о Каратал области Жетысу	**255 602 154,97**	**255 602 154,97**	**107 401 160,69**				**12 888 139,28**	**120 289 299,97**
Аванс 30%	**76 680 646,49**	**76 680 646,49**	**32 220 348,21**				**3 866 441,78**	**36 086 789,99**
Итого к оплате	**178 921 508,48**	**178 921 508,48**	**75 180 812,48**				**9 021 697,50**	**84 202 509,98**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Аппарат акима города Талдыкорган", БИН 001140002257

Руководитель _____ **Садыркулов Е.Г.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Жетиген-К»

Эксперт _____ **Балтабаев Д.Б.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)
ИИН 581005300603
Аттестат №К212VJE00034513 от 26.01.2018 г.

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys", БИН/ИИН 921040000479

Председатель _____ **Сэбидоллаев Н.С.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Талдыкорган", БИН 001140002257, область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 256

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys", БИН/ИИН 921040000479, область Жетісу, г.Талдыкорган, И.ЖАНСУГУРОВА, 88

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Работы по механизированному очистку, расчистку, спрямление русла р.Каратал на аварийных участков и в районах жилых массивах г.Талдыкорган от д/о Уйтас до д/о Каратал области Жетысу

Наименование объекта: Работы по механизированному очистку, расчистку, спрямление русла р.Каратал на аварийных участков и в районах жилых массивах г.Талдыкорган от д/о Уйтас до д/о Каратал области Жетысу

Договор подряда (контракт) №19 от 04.04.2025 г.

Акт приемки выполненных работ №2 за сентябрь месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета № 2-01-01-02.на Участок №2 (район дачного массива Уйтас, рядом с «Акведук», рядом маршрут автобуса №23)								
			Раздел 1. Участок2 (район дачного массива Уйтас, рядом с «Акведук», рядом маршрут автобуса №23)					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**1101-0102-0233**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**12976,5**	**304**	**3 944 856**	
2	**2**	**412-102-0201 Коб=0,1**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,1 км**	**1 т·км**	**1881,595**	**281**	**528 728**	
3	**3**	**1101-0107-1309**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**12976,5**	**89**	**1 154 909**	
4	**6**	**1142-0101-0404**	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**	**м3**	**318**	**6099**	**1 939 482**	
5	**7**	**211-701-0101 (основной ресурс)**	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	**1 м3**	**318**	**6061**	**1 927 398**	**Казахстан**
			Итого:				**9 495 373**	
			из них:					

			затраты на труд рабочих	Тенге			2 016 418	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			992 499	
			машины и механизмы	Тенге			5 009 852	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 018 455	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 940 375	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			528 728	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			612	

Локальная смета № 2-01-01-05.на Участок №5 (выше моста ул. Тынышбаева. По обе сторонам расположено лесное хозяйство г. Талдыкорган)								
			Раздел 1. Участок5 (выше моста ул. Тынышбаева. По обе сторонам расположено лесное хозяйство г. Талдыкорган)					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
6	**1**	**1101-0102-0233**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**55000**	**304**	**16 720 000**	
7	**2**	**412-102-0201**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**1 т·км**	**79750**	**281**	**22 409 750**	
8	**3**	**1101-0107-1309**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**40824,75**	**89**	**3 633 403**	
9	**4**	**1101-0102-0233**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**11230**	**304**	**3 413 920**	
10	**5**	**412-102-0201 Коб=0,2**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,2 км**	**1 т·км**	**1160,5**	**281**	**326 101**	
11	**6**	**1136-0101-0102**	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой свыше 16 т**	**м3 грунта**	**11230**	**266**	**2 987 180**	

			Итого:				**49 490 353**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 974 790**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**943 050**	
			машины и механизмы	Тенге			**24 657 333**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 988 105**	

			материалы, изделия и конструкции	Тенге			122 380	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			22 735 851	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 812	

Локальная смета № 2-01-01-07.на Участок №7 (участок на месте сопряжения с рекой Балакты)								
			Раздел 1. Участок7 (участок на месте сопряжения с рекой Балакты)					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
12	**1**	**1101-0102-0233**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3**	**м3 грунта**	**15879**	**304**	**4 827 216**	
13	**2**	**412-102-0201 Коб=0,1**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,1 км**	**1 т·км**	**1302,45**	**281**	**365 988**	
14	**3**	**1101-0107-1309**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**15879**	**89**	**1 413 231**	
15	**8**	**6101-0107-0502**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	**м3**	**403**	**739**	**297 817**	
16	**9**	**1142-0301-0101**	**Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми каркасно-панельными из оцинкованной проволоки**	**м3**	**702**	**14789**	**10 381 878**	
17	**10**	**211-701-0201 (основной ресурс)**	**Камень булыжный для заполнения габионных изделий**	**1 м3**	**702**	**8393**	**5 891 886**	**Казахстан**
18	**11**	**214-404-0206 (основной ресурс)**	**Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 1 м**	**1 шт.**	**234**	**30949**	**7 242 066**	**Казахстан**

			Итого:				**30 420 082**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**9 418 990**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 651 096**	
			машины и механизмы	Тенге			**7 474 041**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 598 521**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**13 161 063**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**365 988**	

			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			2 462	

Всего	**89 405 808**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,5%)	6 705 436
Итого с общеплощадочными затратами	**96 111 244**
Сметная прибыль (5%)	4 805 562
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**2 883 337**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**103 800 143**
Итого по акту в текущих ценах 2024 г. II квартал, - 27% (Кпер = 1,036800000)	**29 057 397**
Итого по акту в текущих ценах 2024 г. III квартал, - 46% (Кпер = 1,055700000)	**50 407 633**
Итого по акту в текущих ценах 2024 г. IV квартал, - 27% (Кпер = 1,07500000)	**30 127 992**
Итого	**109 593 021**
НДС (12%)	13 151 163
Итого	**122 744 184**
Итого с учетом тендерной скидки - 2%	**120 289 299,97**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Аппарат акима города Талдыкорган", БИН 001140002257

Руководитель **Садыркулов Е.Г.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys", БИН/ИИН 921040000479

Председатель **Сәбидоллаев Н.С.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО «Жетиген-К»

эксперт **Балтабаев Д.Б.**

ИИН 581005300693, Аттестат №KZ12VJE00034513 от 26.01.2018 г.

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "ХОЛД"

Директор **Оспанов Н.Т.**

Приказ №03/04 от 04.04.2025 г.

(должность,подпись,расшифровка подписи)