Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Respect Stroy Project LTD"

Наименование стройки: Реконструкция орошаемого массива общей площадью 284,7 га для производства кормовых и бобовых трав в Иртышском районе Павлодарской области

СПРАВКА №2 от 23.08.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№01/04-21ИС	08.07.2021				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	73 795 139,49	65 888 517,41							7 906 622,08	
за месяц		56 803 992,66							6 816 479,11	63 620 471,77
аванс 30%	40 307 983									37 255 583
резерв 5%	3 689 757									3 181 024
Итого к оплате										23 183 864,77

Принял (Генподрядчик):

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Respect Stroy Project LTD", БИН 071040022144

Руководитель _____ Рахметов Р.К.

Реестр актов к справке субподряда №2

№№ актов	СМР	НДС	Всего с НДС
акт №3	5 066 940,42	608 032,85	5674973,27
акт №4	48 625 470,45	5 835 056,45	54460526,9
акт №5	3 111 581,79	373 389,81	3484971,6
Итого	56803992,66	6816479,11	63620471,77

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Respect Stroy Project LTD"

Наименование стройки: Реконструкция орошаемого массива общей площадью 284,7 га для производства кормовых и бобовых трав в Иртышском районе Павлодарской области

Наименование объекта: Строительство линии ВЛ-10кВ.

Договор №01/04-21ИС от 08.07.2021 г.

Акт №3 от 23.08.2021 г.
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 4-1-1)
Линия ВЛ-10кВ

Составлена в ценах с 06.04.20г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Оборудование										
5	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	6	5642,67	879,83	33856	5279	5267	18278	56305
					3885	346	23310	2076	–	4171	
6	5108-0401-1302	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6	10623		63738		63738	–	68837
					–		–		–	5099	
7	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1277	80	1277	80	27	865	2313
					1170	32	1170	32	–	171	
8	2307-0501-1021	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP Р П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54503		54503		54503	–	58863
					–		–		–	4360	
9	2910-0000-2000	Привод ПРНЗ -10 У1	шт	2	6696		13392		13392	–	14463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	1071	
10	1308-0103-0401	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1540	80	3080	160	330	1910	5389
					1295	31,5	2590	63	–	399	
11	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	89830		179660		–	–	179660
					–		–		179660	–	
		Итого по разделу 1					**385 830**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 070				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 519				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 171				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					137 257				
		- оборудование, тенге					179 660				
		- накладные расходы, тенге					21 053				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 895				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					15 271				
		Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция									
12	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	2,193	114352,03	57693,11	250774	126521	6090	128927	410077
					53881,9	19606,02	118163	42996	–	30376	
13	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,7386	1023646		756065		756065	–	816550
					–		–		–	60485	
		Итого по разделу 2					**1 226 627**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					118 163				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					126 521				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					42 996				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					762 155				
		- накладные расходы, тенге					128 927				
		в т.ч. зарплата, тенге					11 603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- сметная прибыль (8 %), тенге					90 861				
		Раздел 3 Железобетонные конструкции									
16	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	7168	3061	7168	3061	661	3960	12018
					3446	1504	3446	1504	–	890	
		Итого по разделу 3					**12 018**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 446				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 061				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 504				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					661				
		- накладные расходы, тенге					3 960				
		в т.ч. зарплата, тенге					356				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					890				
		Раздел 4 Линейная арматура									
21	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	574		6888		6888	–	7439
					–		–		–	551	
22	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	160	49		7840		7840	–	8467
					–		–		–	627	
23	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	1722		61992		61992	–	66951
					–		–		–	4959	
24	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	33	335		11055		11055	–	11939
					–		–		–	884	
26	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	60	335		20100		20100	–	21708
					–		–		–	1608	
27	2404-0106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-2017	шт.	72	3446		248112		248112	–	267961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	19849	
29	2404-0201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	464		1856		1856	–	2004
					–		–		–	148	
30	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	1263		45468		45468	–	49105
					–		–		–	3637	
32	2404-0207-2310	Кронштейн SO253 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1710		3420		3420	–	3694
					–		–		–	274	
37	2930-6000-4000	Траверса ТМ-1	шт	40	6429		257160		257160	–	277733
					–		–		–	20573	
39	2404-0207-1910	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2212		4424		4424	–	4778
					–		–		–	354	
44	2113-0201-0211	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	4,2	581473		2442187		2442187	–	2637562
					–		–		–	195375	
45	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00176	633858		1116		1116	–	1205
					–		–		–	89	
		Итого по разделу 4					**3 360 546**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 111 618				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					248 928				
		Раздел 5 Заземление									
46	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20	634,3	22,65	12686	453	8722	2627	16538
					175,55	6,9	3511	138	–	1225	
47	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	60	3146,57	153,37	188794	9202	126924	39823	246906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					877,8	44,03	52668	2642	–	18289	
48	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	3146,5	153,33	18879	920	12692	3982	24690
					877,83	44	5267	264	–	1829	
							288 134				
		Итого по разделу 5					61 446				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 575				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 044				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					148 338				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					46 432				
		- накладные расходы, тенге					4 179				
		в т.ч. зарплата, тенге					21 343				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
		Раздел 6 КТП фундамент + ограждение									
49	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,94	24387,23	1667,02	22924	1567	19533	1983	26900
					1940,43	377,66	1824	355	–	1993	
50	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01764	227683		4016		4016	–	4337
					–		–		–	321	
51	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01256	222265		2792		2792	–	3015
					–		–		–	223	
52	8601-0602-0303	Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ-30.20 НР = 0	секция	4	62308	6783	249232	27132	159308	62904	337107
					15698	2251	62792	9004	–	24971	
53	8601-0602-0304	Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ-30.12 НР = 0	секция	1	52588	5244	52588	5244	34226	13900	71807
					13118	1750	13118	1750	–	5319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	8601-0602-0305	Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ-30.16 НР = 0	секция	1	58295	5980	58295	5980	39182	13648	77698
					13133	1997	13133	1997	–	5755	
55	8601-0602-0501	Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом НР = 0	секция	1	18141	71	18141	71	16897	1274	20968
					1173	33	1173	33	–	1553	
							541 832				
		Итого по разделу 6									
		в том числе					92 040				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					39 994				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 139				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					275 954				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					93 709				
		- накладные расходы, тенге					8 434				
		в т.ч. зарплата, тенге					40 135				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
							5 814 987				
		Итого по акту, тенге									
		в том числе					302 165				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					185 670				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					62 854				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 435 983				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					179 660				
		- оборудование, тенге					294 081				
		- накладные расходы, тенге					26 467				
		в т.ч. зарплата, тенге					417 428				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					**5 814 987**				
		Итого по акту, тенге									
							112 707				
		Временные здания и сооружения (2 %)					5 927 694				
		Итого					208 654				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					6 136 348				
		Итого					119 134				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					6 255 482				
		Итого					**6 255 482**				
		В текущих ценах с 6.04.20 г.					**5 629 933,80**				
		С учетом понижающего коэффициента 0,9					**-562 993,38**				
		Минус генподрядные					**5 066 940,42**				
		Итого									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					608 032,85				
		Итого по акту с учетом НДС					5 674 973,27				

Принял (Генподрядчик):

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор_____ Мукаев Б.К.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Respect Stroy Project LTD", БИН 071040022144

Руководитель_____ Рахметов Р.К.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Respect Stroy Project LTD"

Наименование стройки: Реконструкция орошаемого массива общей площадью 284,7 га для производства кормовых и бобовых трав в Иртышском районе Павлодарской области

Наименование объекта: Строительство линии ВЛ-10кВ.

Договор №01/04-21ИС от 08.07.2021 г.

Акт №4 от 23.08.2021 г.
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 6-1-2)
Водоснабжение участка

Составлена в ценах с 06.04.20г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6439	209,79	209,79	1350855	1350855	–	239720	1717821
					–	51,71	–	332945	–	127246	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1816	203,81	194,79	370123	353735	180	80681	486868
					8,93	52,78	16208	95849	–	36064	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	418	1934,86	–	808770	–	–	582314	1502371
					1934,86	–	808770	–	–	111287	
4	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	7492	20,67	17,56	154875	131571	744	52827	224318
					3,01	6,78	22560	50811	–	16616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4615	34,74	34,74	160319	160319	–	41458	217919
					–	12,48	–	57581	–	16142	
6	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4615	17,15	17,15	79165	79165	–	20472	107608
					–	6,16	–	28433	–	7971	
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3023	765,52	–	2314182	–	–	1666211	4298824
					765,52	–	2314182	–	–	318431	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3023	156,94	74,97	474436	226635	–	252406	784989
					81,97	33,99	247801	102763	–	58147	
9	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2016	20,67	17,56	41675	35404	200	14216	60362
					3,01	6,78	6071	13673	–	4471	
		Итого по разделу 1					**9 401 080**				
		в том числе					3 415 592				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 337 684				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					682 055				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 124				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 950 305				
		- накладные расходы, тенге					265 527				
		в т.ч. зарплата, тенге					696 375				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
		Раздел 2 Водопровод									
10	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,72122	636283	244031,56	1095183	420032	37325	752024	1994984
					370566,23	70760,27	637826	121794	–	147777	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2301-0501-1019	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1738,4322	9046		15725858		15725858	–	16983927
					–		–		–	1258069	
12	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,4	591827,5	218082,5	236731	87233	6116	166844	435861
					358455	62867,5	143382	25147	–	32286	
13	2301-0501-1018	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	404	6990		2823960		2823960	–	3049877
					–		–		–	225917	
14	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,4934	591826,1	218082,69	292007	107602	7543	205802	537634
					358455,61	62867,86	176862	31019	–	39825	
15	2301-0501-1017	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	498,334	5731		2855952		2855952	–	3084428
					–		–		–	228476	
16	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,028	1495036	692392,86	41861	19387	2435	25971	73259
					715678,57	221214,29	20039	6194	–	5427	
17	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	28,112	14936		419881		419881	–	453471
					–		–		–	33590	
18	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,028	4374393	305714,29	122483	8560	101388	13855	147245
					447678,57	52142,86	12535	1460	–	10907	
19	1122-0901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	14005	6827,67	42015	20483	2313	25137	72524
					6406,33	2057,33	19219	6172	–	5372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	5101-0102-0201 (об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	389653		1168959		–	–	1168959
					–		–		1168959	–	
21	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	44	2015,25	80,75	88671	3553	14401	71702	173203
					1607,2	38,84	70717	1709	–	12830	
22	2304-0102-1814	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70 °С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	44	54377		2392588		2392588	–	2583995
					–		–		–	191407	
23	1122-1201-0108	Крест к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	16	4409,13	329,31	70546	5269	4595	60485	141513
					3792,63	25,88	60682	414	–	10482	
24	2302-0803-0418	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 300x200 ГОСТ 5525-88	шт.	16	324875		5198000		5198000	–	5613840
					–		–		–	415840	
25	1122-1201-0107	Крес к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	5	3131,6	212,8	15658	1064	1204	13320	31296
					2678	13	13390	65	–	2318	
26	2302-0803-0417	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 250x200 ГОСТ 5525-88	шт.	5	280990		1404950		1404950	–	1517346
					–		–		–	112396	
27	1122-1201-0106	Крест к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	2516,5	180,25	10066	721	490	8818	20395
					2213,75	13	8855	52	–	1511	
28	2302-0803-0418	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 300x200 ГОСТ 5525-88	шт.	4	324875		1299500		1299500	–	1403460
					–		–		–	103960	
29	2302-0302-8717	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10	шт.	1	19810		19810		19810	–	21395
					–		–		–	1585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2302-0103-0116	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 300 ГОСТ 33259-2015	шт.	32	7955		254560		254560	–	274925
					–		–		–	20365	
31	2302-0302-8019	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10	шт.	32	14839		474848		474848	–	512836
					–		–		–	37988	
32	2302-0103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	10023		80184		80184	–	86599
					–		–		–	6415	
33	2302-0302-8018	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10	шт.	8	11180		89440		89440	–	96595
					–		–		–	7155	
34	2302-0103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	8271		82710		82710	–	89327
					–		–		–	6617	
35	2302-0302-8017	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10	шт.	10	10357		103570		103570	–	111856
					–		–		–	8286	
36	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	39	1048,72	58,69	40900	2289	2388	35861	82902
					928,79	–	36223	–	–	6141	
37	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	39	2490		97110		97110	–	104879
					–		–		–	7769	
38	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	6	1407,33	914,67	8444	5488	–	4386	13856
					492,67	245,67	2956	1474	–	1026	
39	2302-0302-1019	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10	шт.	4	38573		154292		154292	–	166635
					–		–		–	12343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2302-0101-1179	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	4054 –		8108 –		8108 –	– 649	8757
		Итого по разделу 2					**41 057 779**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 202 686				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					681 681				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					195 500				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					33 665 519				
		- оборудование, тенге					1 168 959				
		- накладные расходы, тенге					1 384 205				
		в т.ч. зарплата, тенге					124 578				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 954 729				
		Раздел 4 Колодцы									
56	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	46,8978	31494,46 9593,78	7028,92 2811,99	1477021 449927	329641 131876	697453 –	575985 164240	2217246
57	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	93	595 –		55335 –		55335 –	– 4427	59762
58	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	25	24712 –		617800 –		617800 –	– 49424	667224
59	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18625 –		18625 –		18625 –	– 1490	20115
60	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	13690		13690		13690	–	14785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	1095	
61	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	34	17805		605370		605370	–	653800
					–		–		–	48430	
62	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	24234		218106		218106	–	235554
					–		–		–	17448	
63	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18463		18463		18463	–	19940
					–		–		–	1477	
64	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	25	25462		636550		636550	–	687474
					–		–		–	50924	
65	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	2556		66456		66456	–	71772
					–		–		–	5316	
66	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3642		7284		7284	–	7867
					–		–		–	583	
67	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	26	23132		601432		601432	–	649547
					–		–		–	48115	

Итого по разделу 4 **5 305 086**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 449 927
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 329 641
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 131 876
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 556 564
- накладные расходы, тенге 575 985
  - в т.ч. зарплата, тенге 51 839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- сметная прибыль (8 %), тенге					392 969				
		Итого по акту					**55 763 945**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 068 205				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 349 006				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 009 431				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					37 223 207				
		- оборудование, тенге					1 168 959				
		- накладные расходы, тенге					4 910 495				
		в т.ч. зарплата, тенге					441 944				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4 044 073				
		Итого по акту, тенге					**55 763 945**				
		Временные здания и сооружения (2 %)					1 091 900				
		Итого					56 855 845				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					2 021 434				
		Итого					58 877 279				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					1 154 166				
		Итого					60 031 445				
		В текущих ценах с 6.04.20 г.					**60 031 445**				
		С учетом понижающего коэффициента 0,9					**54 028 300,50**				
		Минус генподрядные					**-5 402 830,05**				
		Итого					**48 625 470,45**				
		НДС (12 %)					**5 835 056,45**				
		Итого по акту с учетом НДС					**54 460 526,90**				

Принял (Генподрядчик):

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор_____ Мукаев Б.К.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Respect Stroy Project LTD", БИН 071040022144

Руководитель_____ Рахметов Р.К.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Respect Stroy Project LTD"

Наименование стройки: Реконструкция орошаемого массива общей площадью 284,7 га для производства кормовых и бобовых трав в Иртышском районе Павлодарской области

Наименование объекта: Строительство линии ВЛ-10кВ.

Договор №01/04-21ИС от 08.07.2021 г.

Акт №5 от 23.08.2021 г.
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 4-1-1 нул)

Линия ВЛ-10кВ

Составлена в ценах с 06.04.20г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Добавить										
	2.1 Оборудование										
57	1133-0208-0204	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	55131	16738	55131	16738	26077	14610	75320
					12316	5946	12316	5946	–	5579	
58	5108-0102-0418 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный									
			шт.	1	1524103		1524103		–	–	1524103
					–		–		1524103	–	
59	1308-0101-0102	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	56296	26896	56296	26896	910	27578	90584
					28490	9813	28490	9813	–	6710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	5108-0101-0107 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85									
			шт.	1	1529166		1529166		–	–	1529166
					–		–		1529166	–	
	2.4 Линейная арматура										
24	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017									
			шт.	27	335		9045		9045	–	9769
					–		–		–	724	
29	2404-0201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-2017									
			шт.	32	464		14848		14848	–	16036
					–		–		–	1188	
61	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	160	2393		382880		382880	–	413510
					–		–		–	30630	
	2.5 Заземление										
46	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	634,35	22,7	25374	908	17444	5255	33079
					175,55	6,93	7022	277	–	2450	
48	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3146	153	3146	153	2115	664	4115
					878	44	878	44	–	305	
	2.6 КТП фундамент+ограждение										
62	8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,2 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	69597	158	69597	158	58880	12471	88633
					10559	56	10559	56	–	6565	

Итого по разделу 2 **3 784 315**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 59 265
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 44 853
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 16 136
- материалы, изделия и конструкции, тенге 512 199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- оборудование, тенге					3 053 269				
		- накладные расходы, тенге					60 578				
		в т.ч. зарплата, тенге					5 452				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					54 151				
		Итого по акту, тенге					**3 784 315**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					59 265				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 853				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 136				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					512 199				
		- оборудование, тенге					3 053 269				
		- накладные расходы, тенге					60 578				
		в т.ч. зарплата, тенге					5 452				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					54 151				
		Итого по акту, тенге					**3 784 315**				
		Временные здания и сооружения (2 %)					14 621				
		Итого					3 798 936				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					27 068				
		Итого					3 826 004				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					15 455				
		Итого					3 841 459				
		В текущих ценах с 6.04.20 г.					**3 841 459**				
		С учетом понижающего коэффициента 0,9					**3 457 313,10**				
		Минус генподрядные					**-345 731,31**				
		Итого					**3 111 581,79**				
		НДС (12 %)					**373 389,81**				
		Итого по акту с учетом НДС					**3 484 971,60**				

Принял (Генподрядчик):

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Respect Stroy Project LTD", БИН 071040022144

Руководитель _____ **Рахметов Р.К.**