Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 09.08.2019г №632, от 08.02.2021г №53
форма

Декларация о соответствии

«20 февраля» 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЛОГОТЕК KZ» КСЛ №II-0840 от 20.09.17г., г.Павлодар, ул. Красноярская 113
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директораТокпаева Максата Канатовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство сетей наружного электроснабжения производственной базы ТОО Компания TROYA» расположенного по адресу:г. Павлодар, ул. Циолковского, 98.
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком, которого являетсяГУ «Отдел строительства города Павлодара»руководительАжмұрат Аскар Қадырұлы
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Respect Stroy Project LTD» БИН 071040022144 15-ГСЛ №000293 от 06.03.2018г. Директор Шатаев ЖанПатыхович
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "КазТрансПроект"гос.лицензия №22003060от 16.02.2022г.,II категория, Рабочий проект № 7-22 Том 1-7
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) приказом №3-45/20 от 19.08.2022г. ГУ «Отдел строительства города Павлодара».
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В т.ч. пускового комплекса или очереди

Ячейка КРУН К59	шт	1		1	
КТПН-10/0,4кВ	шт	1		1	
КЛ-10кВ	м	495	20	495	20

5. Технологические и архитектурно-строительныерешения по объекту характеризуется следующимиданными,объект относится ко второму уровню ответственности,кабельная линия КЛ-10кВ проложена отсуществующей ПС 110/10 "Заводская", с установкой ячейки КРУН-10кВ, допроизводственной базы ТОО Компания "TROYA", с установкой комплектнойтрансформаторной подстанции наружной установки КТПН-1250кВАнапряжением 10/0,4В. Учёт электроэнергии производится трёхфазным многотарифным счётчиком.Кабельная линия КЛ-10кВ выполнена кабелем марки АСБ-10кВ сечением 3х70мм².

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2023г.

месяц, год

окончание работ февраль 2024г.

месяц, год

при продолжительности строительства месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 (два);

фактически, месяц 6 (шесть);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9–1. Доля местного содержанияпредусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземныхинженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Требования ТУ получены
Директор ВПК ТОО "Прожектстрой"

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертнымзаключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров,проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждаетсяорганами социальной защиты населения ----

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство сетей наружного электроснабжения производственной базы ТОО Компания TROYA» расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Циолковского, 98 готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Токпаев Максат Канатович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.