Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения № 17 города Павлодара
Подрядчик: ТОО фирма "Рахат"
Субподрядчик: ТОО «АГА-Курылыс"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт системы энергоснабжения ГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		36-14-7	14.04.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	424 277								50 913	475 190
в том числе:										
за июнь всего:		424 277	424 277						50 913	475 190
Всего к оплате:		**424 277**	**424 277**						**50 913**	**475 190**

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АГА-Курылыс"
_____ Сейсетов Д.К.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения № 17 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**

Подрядчик: **ТОО фирма "Рахат"**

Субподрядчик: **ТОО «АГА-Курылыс"**

Объект: **Капитальный ремонт системы энергоснабжения ГУ "Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения №17 г.Павлодар**

Договор: **36-14-7 от 14.04.2016 г.**

Акт выполненных работ №1 за август месяц от 10 августа 2016 года

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ №2.									
6	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях,	50,000	342,80	134,00	17140	6700	8370	0,99000	50
		количество люминесцентных ламп 2		158,00	37,80	7900	1890	86	0,22100	11
		1шт								
16	Ц8-594-1	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях,	4,000	269,90	98,00	1080	392	516	0,76000	3
		количество люминесцентных ламп 1		122,00	29,00	488	116	86	0,17000	1
		1шт								
18	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с	5,000	216,30	120,00	1082	600	425	0,41000	2
		нормальными условиями среды		65,00	34,40	325	172	86	0,20100	1
		1шт								
54	Ц8-636-6	Арматура осветительная сценическая:	3,000	1753,00	0,00	5259	0	3406	8,00000	24
	Прим.	прожектор, мощностью до 1 кВт		1328,00	0,00	3984	0	86	0,00000	0
		1шт								
26	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	5,000	133,40	3,60	667	18	493	0,68000	3
		1шт		115,00	0,30	575	2	86	0,00100	0
28	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при	2,000	48,50	0,20	97	0	81	0,29000	1
		скрытой проводке		47,00	0,10	94	0	86	0,00000	0
		1шт								
56	Ц8-591-5	Выключатель трехклавишный утопленного типа при	2,000	48,50	0,20	97	0	81	0,29000	1
	Прим.	скрытой проводке		47,00	0,10	94	0	86	0,00000	0
		1шт								
30	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при	4,000	47,00	0,20	188	1	156	0,29000	1
		скрытой проводке		45,50	0,10	182	0	86	0,00000	0
		1шт								
		Всего прямые затраты по разделу				25 609	7 712			84

					13 642	2 180			13
	Стоимость материалов, тенге				4 256				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				13 528				
	- заработная плата, тенге (в накладных)			2 029					
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				2 348				
	Всего по разделу, тенге				41 485				
	Сметная заработная плата, тенге				17 851				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				91				
	РАЗДЕЛ №3. Кабельные изделия								
60	Ц8-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в	1099,011	30,30	7,30	33300	8023	19545	0,11000	121
		пустотах плит перекрытий		18,70	2,10	20551	2308	86	0,01200	13
		1м								
61	Ц8-402-1	Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и	47,100	50,50	23,10	2379	1088	1111	0,13000	6
		лоткам с установкой ответвительных коробок в		22,10	5,50	1041	259	86	0,03200	2
		помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2								
		1м								
62	Е21-2-7	Прокладка кабель-каналов	46,500	72,29	6,92	3361	322	2205	0,27700	13
	Прим.	1м		44,55	4,33	2072	201	97	0,01890	1
38	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под	955,650	47,20	14,80	45107	14144	25003	0,16000	153
		штукатурку по стенам или в бороздах		26,30	4,30	25134	4109	86	0,02500	24
		1м								
41	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в	135,000	113,54	73,85	15328	9970	8236	0,26240	35
		кирпичных стенах		39,69	28,10	5358	3794	90	0,15400	21
		1м борозды								
42	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм,	135,000	58,81	0,77	7939	104	5684	0,23800	32
		глубиной до 20 мм		46,67	0,11	6300	15	90	0,00070	0
		1м борозды								
66	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	37,500	60,17	0,00	2256	0	2031	0,37800	14
		1м2 вертикальной проекции		60,17	0,00	2256	0	90	0,00000	0
		Всего прямые затраты по разделу				109 670	33 650			375
						62 713	10 686			46
		Стоимость материалов, тенге				13 308				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				63 815				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				9 572				

- трудоемкость, чел-час (в накладных)	32		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	10 409		
Всего по разделу, тенге	183 894		
Сметная заработная плата, тенге	82 971		
Нормативная трудоемкость, чел-час	452		
Всего прямые затраты	**135 279**	**41 361**	**459**
	76 355	**12 866**	**46**
Стоимость материалов, тенге	**17 563**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**77 343**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	11 601		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	39		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**12 757**		
Всего по смете, тенге	**225 380**		
Сметная заработная плата, тенге	**100 822**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**543**		
Временные здания и сооружения, 1.44%	3 245		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	458		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	3		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	487		
Итого с временными зданиями и сооружениями	228 625		
Дополнительные затраты на строительство:			
Выслуга лет, 1%	2 286		
Дополнительные отпуска, .4%	914		
Итого дополнительные затраты на строительство	3 201		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	231 826		
Скидка, предоставленная ТОО фирма "Рахат"	51 105		
Генподрядные 10%	18 072		
Итого в базовых ценах 2001г.	162 649		
Итого в базовых ценах 2001г.	162 649		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	104 480		
В том числе материалы в ценах 2001г.	17 563		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	543		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	487		

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	415 958
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	267 198
В том числе материалы в текущих ценах	44 917
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	8 319
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	424 277
Итого в текущих ценах	424 277
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	50 913
Сметная стоимость строительства	475 190

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АГА-Курылыс"
_____Сейсетов Д.К.