Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 09.08.2019г №632, от 08.02.2021г №53,
от 28.03.2023г. №183
форма

Декларация о соответствии

« 27 » августа 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЛОГОТЕК KZ» КСЛ №II-0840 от 20.09.17г., г.Павлодар, ул. Красноярская 113
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Жумадилова Рашита Булатовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Капитальный ремонт здания КГУ «Березовская основная общеобразовательная школа» отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области» расположенный по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Актау, Спортивная 15.
(наименование, местонахождение объекта)
заказчиком, которого является ГУ «Отдел образования Железинского района» управления образования Павлодарской области, руководитель Алшимбаева Маржан Кадыровна
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
1) ТОО «AVEnergy» лицензия ГСЛ №09130 от 05.03.2025г. БИН 090940009735
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Токпаева Максата Канатовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) ТОО «NGT-S» лицензия №25028443 от 05.08.2025г. БИН 070540011352
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Магмурова Казбека Нурлыбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
3) ТОО «Respect Stroy Project LTD» лицензия 15-ГСЛ № 000293 БИН 071040022144
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Аубакирова Дидара Толебергеновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
4) ТОО «Aziya Story Expert » лицензия ГСЛ № 08863 БИН 081040004059
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Әбу Арыстана Серікпайұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
5) ТОО «RD-compani» лицензия № 25004847 от 18.02.2025г. БИН 090340011864
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Ахметова Кайрата Серикпаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
6) ТОО «Astana Technical Supervision Group» лицензия №20005040 от 17.03.20г. БИН120440012894
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Ибраева Женисбека Ермагамбетовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ИП «Свечников Александр Петрович» ГСЛ №12017417 от 24.08.2012г., Рабочий проект Том 1 Альбом 1-5, СД, ПЗ.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) приказом №1-04/597 от 07.11.2024г. ГУ «Отдел образования Железинского района» управления образования Павлодарской области

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	2769,3	2769,3
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	11706	11706
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными существующее здание школы двухэтажное, в плане имеет «Т» образную конфигурацию, уровень ответственности объекта относится к II категории, степень огнестойкости здания - II.

Проведены следующие виды работ: Кровля. Демонтаж асбестоцементных листов, разборка слуховых окон, деревянных элементов конструкции и обрешетки кровли. Возведение новой жесткой кровли из стропил, деревянных элементов с проведением огнебиозащиты. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного настила с полимерным покрытием с прокладкой пароизоляций. Монтаж металлических козырьков над входными дверями. Устройство эвакуационного выхода из металлоконструкций. Выполнения бетонной отмостки по всему периметру зданий. Изготовление пандуса с ограждением. Облицовка фасада окрашенными фиброцементными плитами по металлическому каркасу с утеплением. Замена оконных и дверных блоков. Монтаж перегородок из гипсокартона по металлическому каркасу и ПВХ профилей. Отделка стен и потолков сухими смесями и покраска, облицовка стен керамической плиткой. Полы: засыпка грунта до отметки, устройство щебеночного слоя, устройство стяжки, покрытие пола керамогранитными плитками, покрытие линолеума по USB основанию, спортивный линолеум. Замена ограждения по периметру территории школы. Укладка брусчатки. Также проведены работы по водоснабжению и канализации, отоплению и вентиляции, пожарной сигнализации, электроосвещение и электрооборудование.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2025г.
месяц, год
окончание работ август 2025г.
месяц, год
при продолжительности строительства месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 (три);
фактически, месяц: 3,5 (три с половиной);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9–1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт здания КГУ «Березовская основная общеобразовательная школа» отдела образования Железинского района, управления образования Павлодарской области» готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Жумадилов Рашит Булатович 27.08.2025г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.