Заказчик: ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ " БИН 090340005601

Форма КС-3

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области

СПРАВКА №2 от 11 июня 2025г.

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за июнь месяц 2025г.

Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№158	21.02.2025г					
							(тенге)	
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		СМР	Из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы			
			по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования								
Всего по стройке:	173 068 809,73							
В том числе за месяц	**45 854 969,07**	**40 941 936,67**					**4 913 032,40**	**45 854 969,07**
АВР №2		40 941 936,67					4 913 032,40	45 854 969,07
Удержание аванса 30%								13 756 490,72
Удержание 5%								2 292 748,45
Итого к оплате								**29 805 729,90**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Железинского района" БИН 920240000573

Руководитель _____Алшимбаева М.К.

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____Жумадилов Р.Б.

Технадзор:
ТОО"Engineering Supervision Service" БИН170240005754

Директор _____Сулейменов С.Е.

ЭСН РК 2022 И27 введен с 01.10.2022
ССЦ 2022, Выпуск 3, Павлодарская область, Железинский район введен с 01.10.2022
ССЦ сентябрь 2022

Приложение 2
к Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

Форма КС-2

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области

Заказчик: ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Договор: № 158 от 21.02.2025 года

Акт выполненных работ №2 от 11.06.2025г.
за июнь месяц 2025 года

Основание: лок. смета №02-01, корректирующая смета №1

Сметная стоимость 45 854,969 тысячи тенге
Сметная заработная плата 15 158,127 тысячи тенге
Нормативная трудоемкость 10,59985 тысячи чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 1 РАЗДЕЛ Кровля									
1	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	912,0	216,47 216,47	-	197 421 197 421	-	-	142 144 27 168	366 733
2	1208-0101-0204	Кровли из волнистых	м2 кровли	912,0	397,11	1,94	362 164	1 769	-	259 482	671 377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72,00% СП = 8,00%			395,17	-	360 395	-	-	49 731	
3	1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	912,0	400,85	-	365 575	-	-	263 212	679 093
					400,85	-	365 575	-	-	50 306	
4	1208-0101-2204	Теплоизоляция из арболита. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	123,0	498,12	10,43	61 269	1 283	-	43 698	113 364
					487,69	5,74	59 986	706	-	8 397	
5	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	2,42	205 643,11	1 435,19	497 656	3 473	393 674	73 329	616 664
					41 532,67	552,25	100 509	1 336	-	45 679	
6	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	3,7	188 859,93	2 087,36	698 782	7 723	535 045	114 748	878 612
					42 165,89	907,70	156 014	3 358	-	65 082	
7	1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство без настенных желобов НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	852,0	2 472,54	7,26	2 106 604	6 186	640 226	1 053 353	3 412 754
					1 713,84	3,28	1 460 192	2 795	-	252 797	
8	224-103-0707	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием, окрашеный, высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СП = 8,00%	м2	980,0	3 470,00	-	3 400 600		3 400 600	-	3 672 648
					-	-		-	-	272 048	
9	224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	12,0	2 217,00	-	26 604		26 604	-	28 732
					-	-		-	-	2 128	
10	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	12,0	2 331,00	-	27 972		27 972	-	30 210
					-	-		-	-	2 238	
11	224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли,	м	282,9	1 144,00	-	323 638		323 638	-	349 529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%			-	-		-	-	25 891	
12	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	282,9	1 144,00	-	323 638		323 638	-	349 529
					-	-		-	-	25 891	
13	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	181,7	1 989,00	-	361 401		361 401	-	390 313
					-	-		-	-	28 912	
14	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	20,0	2 731,00	-	54 620		54 620	-	58 990
					-	-		-	-	4 370	
15	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	20,0	1 761,00	-	35 220		35 220	-	38 038
					-	-		-	-	2 818	
16	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	слуховое окно	4,0	37 619,03	1 229,66	150 476	4 919	98 352	35 586	200 947
					11 801,37	554,71	47 205	2 219	-	14 885	
17	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 изолируемой поверхности	123,0	1 256,72	47,46	154 577	5 838	105 914	31 526	200 991
					348,17	7,82	42 825	962	-	14 888	
18	1208-0101-1811	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	4,0	28 951,29	0,53	115 805	2	113 798	1 444	126 629
					501,16	0,33	2 005	1	-	9 380	
19	224-105-0109	Планка примыкания верхняя к слуховым окнам, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	24,0	2 217,00	-	53 208		53 208	-	57 465
					-	-		-	-	4 257	
20	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	16,21	18 558,91	66,94	300 840	1 085	238 287	44 610	373 086
					3 791,97	30,26	61 468	491	-	27 636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	9,85	12 037,39	94,84	118 568	934	102 424	11 255	140 209
					1 544,13	42,86	15 210	422	-	10 386	
22	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 обработанной поверхности	381,51	420,56	4,41	160 448	1 682	136 451	16 615	191 228
					58,49	1,99	22 315	759	-	14 165	
		Итого по разделу № 1					**9 897 086**	**34 894**	**6 971 072**	**2 091 002**	**12 947 141**
							2 891 120	**13 049**	**-**	**959 053**	
		Раздел № 2 Дверные и оконные блоки, перегородки									
23	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	301,72	2 725,74	210,22	822 410	63 427	-	574 849	1 509 040
					2 515,52	130,64	758 983	39 417	-	111 781	
		Итого по разделу № 2					**822 410**	**63 427**	**-**	**574 849**	**1 509 040**
							758 983	**39 417**	**-**	**111 781**	
		Раздел № 3 Фасад									
24	1203-0101-1502	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 отремонтированной поверхности	24,0	14 490,74	43,31	347 778	1 039	127 969	157 854	546 083
					9 115,41	19,63	218 770	471	-	40 451	
		Раздел № 3.1 Отмостка									
25	1147-0101-0102	Участок под отмостку. Планировка участка вручную НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	231,0	165,66	-	38 267	-	-	27 554	71 088
					165,66	-	38 267	-	-	5 267	
26	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	7,5	2 886,02	-	21 645	-	-	15 584	40 207
					2 886,02	-	21 645	-	-	2 978	
27	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 основания	7,5	8 624,15	883,74	64 681	6 628	46 697	9 478	80 092
					1 514,11	241,02	11 356	1 808	-	5 933	
28	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3	7,5	37 752,90	95,82	283 147	719	268 307	10 367	316 995
					1 882,79	37,06	14 121	278	-	23 481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 3.1					**407 740**	7 347	**315 004**	**62 983**	**508 382**
							85 389	**2 086**	-	**37 659**	
		Итого по разделу № 3					**755 518**	8 386	**442 973**	**220 837**	**1 054 465**
							304 159	**2 557**	-	**78 110**	
		Раздел № 4 Отделочные работы									
29	1212-0104-0504	Стены, потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	3 010,66	353,25	-	1 063 516	-	-	765 731	1 975 595
					353,25	-	1 063 516	-	-	146 348	
30	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	1 427,53	1 148,14	3,57	1 639 004	5 096	391 115	896 275	2 738 102
					870,59	1,43	1 242 793	2 041	-	202 823	
31	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	2 767,28	789,53	5,09	2 184 851	14 085	758 180	1 021 901	3 463 279
					510,46	2,43	1 412 586	6 724	-	256 527	
32	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	1 800,0	669,06	5,61	1 204 308	10 098	370 548	596 394	1 944 756
					457,59	2,59	823 662	4 662	-	144 054	
33	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	800,0	745,92	5,61	596 736	4 488	180 224	298 152	966 480
					515,03	2,59	412 024	2 072	-	71 592	
34	1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР = 72,00% СП = 8,00%	м решетки	13,6	735,33	4,35	10 000	59	756	6 614	17 943
					675,40	-	9 185	-	-	1 329	
		Итого по разделу № 4					**6 698 415**	**33 826**	**1 700 823**	**3 585 067**	**11 106 155**
							4 963 766	**15 499**	-	**822 673**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 5 Полы.									
35	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м	1 018,24	51,82	-	52 765	-	-	37 991	98 016
					51,82	-	52 765	-	-	7 260	
36	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	1 530,52	464,47	2,64	710 881	4 041	-	508 929	1 317 396
					461,83	-	706 840	-	-	97 586	
37	1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	963,31	196,00	-	188 809	-	-	135 942	350 731
					196,00	-	188 809	-	-	25 980	
38	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	963,31	105,42	-	101 552	-	-	73 115	188 645
					105,42	-	101 552	-	-	13 978	
39	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	52,26	1 147,70	-	59 979	-	-	43 185	111 417
					1 147,70	-	59 979	-	-	8 253	
		Раздел № 5.1 Полы,тип I									
40	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	102,7	7 086,54	0,89	727 788	91	40 182	495 041	1 320 655
					6 694,40	0,40	687 515	41	-	97 826	
		Раздел № 5.1.1 Пол тип III									
41	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	123,65	7 087,07	0,89	876 316	110	48 443	596 025	1 590 129
					6 694,40	0,40	827 763	49	-	117 788	
42	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	30,91	10 723,05	956,24	331 449	29 557	301 892	4 780	363 127
					-	214,77	-	6 639	-	26 898	
		Итого по разделу № 5.1.1					**1 207 765**	**29 667**	**350 335**	**600 805**	**1 953 256**
							827 763	**6 688**	-	**144 686**	
43	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	25,67	19 984,72	956,24	513 008	24 547	348 245	104 925	667 368
					5 462,24	214,77	140 216	5 513	-	49 435	
44	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня,	м3 грунта	34,06	7 100,38	0,89	241 839	30	13 798	164 178	438 498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		подсыпка грунта НР = 72,00% СП = 8,00%			6 694,40	0,40	228 011	14	-	32 481	
45	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	8,52	18 295,89	1 122,29	155 881	9 562	99 781	34 825	205 963
					5 462,24	214,77	46 538	1 830	-	15 257	
		Итого по разделу № 5.1					**2 846 281**	**63 897**	**852 341**	**1 399 774**	**4 585 740**
							1 930 043	**14 086**	**-**	**339 685**	
		Итого по разделу № 5					**3 960 267**	**67 938**	**852 341**	**2 198 936**	**6 651 945**
							3 039 988	**14 086**	**-**	**492 742**	
		Раздел № 6 Благоустройство									
46	1107-0111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	м оград	282,0	3 549,87	-	1 001 063	-	-	720 767	1 859 576
					3 549,87	-	1 001 063	-	-	137 746	
47	1218-0101-0901	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 площади основания	682,8	279,95	149,94	191 150	102 379	546	90 867	304 577
					129,21	55,63	88 225	37 984	-	22 560	
48	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СП = 8,00%	м3	54,56	6 713,00	-	366 261		366 261	-	395 562
					-	-		-	-	29 301	
49	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	8,12	2 886,02	-	23 434	-	-	16 873	43 532
					2 886,02	-	23 434	-	-	3 225	
50	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72,00% СП = 8,00%	м бортового камня	42,0	3 096,60	36,16	130 057	1 519	72 654	40 732	184 452
					1 330,56	16,39	55 884	688	-	13 663	
51	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	65,2	8 656,11	696,29	564 378	45 398	190 321	247 343	876 659
					5 040,78	228,11	328 659	14 873	-	64 938	
52	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство	м2 покрытия	150,0	2 159,12	252,77	323 868	37 916	4 272	210 104	576 689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 72,00% СП = 8,00%			1 877,87	67,53	281 680	10 130	-	42 717	
		Итого по разделу № 6					**2 600 211**	**187 212**	**634 054**	**1 326 686**	**4 241 047**
							1 778 945	**63 675**	**-**	**314 150**	
		Раздел № 7 Прочие работы									
53	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка СП = 8,00%	т	180,0	924,00	924,00	166 320	166 320	-	-	179 626
					-	-	-	-	-	13 306	
54	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП = 8,00%	т·км	900,0	55,00	55,00	49 500	49 500	-	-	53 460
					-	-	-	-	-	3 960	
		Итого по разделу № 7					**215 820**	**215 820**	**-**	**-**	**233 086**
							-	**-**	**-**	**17 266**	
		Корректирующая смета №1									
		Раздел № 8 Отделочные работы									
55	1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР = 72,00% СП = 8,00%	т металлоконструкций перемычек	0,13	296 535,03	3 156,36	38 550	410	2 013	26 135	69 860
					277 903,74	1 315,27	36 127	171	-	5 175	
56	214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У СП = 8,00%	т	0,13	353 699,00	-	45 981		45 981	-	49 659
					-	-		-	-	3 678	
		Итого по разделу № 8					**84 531**	**410**	**47 994**	**26 135**	**119 519**
							36 127	**171**	**-**	**8 853**	
		Раздел № 9 Полы.									
		Раздел № 9.1 Полы,тип I									
57	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	25,66	6 695,29	0,89	171 801	23	-	123 688	319 128
					6 694,40	0,40	171 778	10	-	23 639	
		Раздел № 9.1.1 Пол тип III									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	30,91	6 695,29	0,89	206 951	27	-	148 994	384 421
					6 694,40	0,40	206 924	12	-	28 476	
		Итого по разделу № 9.1.1					**206 951**	**27**	**-**	**148 994**	**384 421**
							206 924	**12**	**-**	**28 476**	
		Итого по разделу № 9.1					**378 752**	**50**	**-**	**272 682**	**703 549**
							378 702	**22**	**-**	**52 115**	
		Итого по разделу № 9					**378 752**	**50**	**-**	**272 682**	**703 549**
							378 702	**22**	**-**	**52 115**	
		Раздел № 10 Благоустройство									
59	1107-0111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	м оград	176,0	3 549,87	-	624 777	-	-	449 840	1 160 586
					3 549,87	-	624 777	-	-	85 969	
60	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 СП = 8,00%	м	42,0	1 028,00	-	43 176		43 176	-	46 630
					-	-		-	-	3 454	
61	213-3060105	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 80 мм, серая СП = 8,00%	м2	150,0	4 643,00	-	696 450		696 450	-	752 166
					-	-		-	-	55 716	
		Итого по разделу № 10					**1 364 403**	**-**	**739 626**	**449 840**	**1 959 382**
							624 777	**-**	**-**	**145 139**	
		Раздел № 11 Ограждение территории.									
62	1147-0101-0102	Участок под ограду. Планировка участка вручную НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	1 407,0	165,66	-	233 084	-	-	167 827	432 991
					165,66	-	233 084	-	-	32 080	
		Итого по разделу № 11					**233 084**	**-**	**-**	**167 827**	**432 991**
							233 084	**-**	**-**	**32 080**	
		Итого по акту:					**27 010 497**	**611 963**	**11 388 883**	**10 913 861**	**40 958 320**
							15 009 651	**148 476**	**-**	**3 033 962**	
		Итого по акту: **Непредвиденные затраты 2%**	**тенге**				**40 958 320,00** **819 166,40**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					**41 777 486,40**				
		итого с понижающим к-том 0,98					**40 941 936,67**				
		НДС 12%					**4 913 032,40**				
		К оплате					**45 854 969,07**				

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел образования Железинского района" БИН 920240000573

Руководитель _____Алшимбаева М.К.

Сдал (Подрядчик)

ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____Жумадилов Р.Б.

Технадзор:

ТОО"Engineering Supervision Service" БИН170240005754

Директор _____Сулейменов С.Е.

Авторский надзор:

ИП "Свечников Александр Петрович" ИИН 600702350315

Руководитель _____Свечников А.П.