Заказчик: ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ " БИН 090340005601

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области

Форма КС-3

СПРАВКА №3 от 23 июня 2025г.

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за июнь месяц 2025г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№158	21.02.2025г					
							(тенге)	
		из графы 1						
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	СМР	Из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы		Налог на добавленню стоимость	Всего к оплате
			по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования								
Всего по стройке:	220 374 852,54							
В том числе за месяц	**47 306 042,81**	**42 237 538,22**					**5 068 504,59**	**47 306 042,81**
АВР №3		42 237 538,22					5 068 504,59	47 306 042,81
Удержание аванса 30%								14 191 812,84
Удержание 5%								2 365 302,14
Итого к оплате								**30 748 927,83**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Железинского района" БИН 920240000573

Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор_____ Жумадилов Р.Б.

Технадзор:
ТОО"Engineering Supervision Service" БИН170240005754

Директор _____ Сулейменов С.Е.

СМЕТА РК 2020 s/n 0064

503_лс 02-004

ЭСН РК 2022 И27 введен с 01.10.2022
ССЦ 2022, Выпуск 3, Павлодарская область, Железинский район введен с 01.10.2022
ССЦ сентябрь 2022

Приложение 2
к Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

Форма КС-2

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области

Заказчик: ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Договор: № 158 от 21.02.2025 года

Акт выполненных работ №3 от 23.06.2025г.
за июнь месяц 2025 года

Основание: лок. смета №02-01, корректирующая смета №1

Сметная стоимость 42 254,440 тысячи тенге
Сметная заработная плата 10 450,434 тысячи тенге
Нормативная трудоемкость 6,74627 тысячи чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел №1 Кровля									
1	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 кладки	8,2	22 461,38 10 966,61	142,13 -	184 183 89 926	1 165 -	93 092 -	64 747 19 914	268 844
2	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 СП = 8,00%	1000 шт.	3,28	94 999,00 -	- -	311 597	- -	311 597 -	- 24 928	336 525
3	1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали с	м2 кровли	190,0	2 472,54	7,26	469 783	1 379	142 774	234 903	761 061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полимерным покрытием. Устройство без настенных желобов НР = 72,00% СП = 8,00%			1 713,84	3,28	325 630	623	-	56 375	
4	224-103-0707	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием, окрашеный, высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СП = 8,00%	м2	218,5	3 470,00	-	758 195		758 195	-	818 851
					-	-		-	-	60 656	
5	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	300,0	1 177,00	-	353 100		353 100	-	381 348
					-	-		-	-	28 248	
6	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	21,35	7 079,82	50,57	151 154	1 080	90 814	43 016	209 704
					2 775,65	22,69	59 260	484	-	15 534	
		Раздел №2 Эвакуационный выход									
7	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 кладки	0,57	29 057,26	718,37	16 563	410	-	11 759	30 588
					28 338,89	314,09	16 153	179	-	2 266	
8	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	т	0,143	127 397,33	26 857,59	18 218	3 841	279	11 288	31 866
					98 586,75	11 043,73	14 098	1 579	-	2 360	
9	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм СП = 8,00%	м	81,6	4 348,00	-	354 797		354 797	-	383 181
					-	-		-	-	28 384	
10	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3	0,36	39 071,46	144,12	14 066	52	10 590	2 479	17 869
					9 510,97	52,70	3 424	19	-	1 324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72,00% СП = 8,00%	т	0,0102	907 147,34	4 235,07	9 253	43	3 150	4 376	14 719
					594 082,27	1 833,12	6 060	19	-	1 090	
12	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	т конструкций	1,087	84 859,23	6 382,63	92 242	6 938	14 739	51 520	155 263
					64 917,26	911,16	70 565	990	-	11 501	
13	241-102-0105	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 21,3х2,0 мм СП = 8,00%	м	9,2	434,00	-	3 993		3 993	-	4 312
					-	-		-	-	319	
14	241-102-0127	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,8 мм СП = 8,00%	м	18,82	1 229,00	-	23 130		23 130	-	24 980
					-	-		-	-	1 850	
15	241-102-0105	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 21,3х2,0 мм СП = 8,00%	м	18,82	434,00	-	8 168		8 168	-	8 821
					-	-		-	-	653	
16	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0,159	479 350,00	-	76 217		76 217	-	82 314
					-	-		-	-	6 097	
17	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П СП = 8,00%	т	0,383	518 842,00	-	198 716		198 716	-	214 613
					-	-		-	-	15 897	
18	214-208-0103	Прокат сортовой стальной	т	0,025	578 162,00	-	14 454		14 454	-	15 610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм СП = 8,00%			-	-		-	-	1 156	
19	214-107-0109	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм СП = 8,00%	т	0,164	468 656,00 -	- -	76 860	- -	76 860 -	- 6 149	83 009
		Итого по разделу № 1-№2									**3 843 478**
		Раздел № 4 Дверные и оконные блоки, перегородки									
20	1205-0101-1502	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 проемов	7,218	6 988,65 2 724,18	4,38 1,96	50 444 19 663	32 14	30 749 -	14 168 5 169	69 781
21	1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 стен	59,82	177,97 158,48	19,49 8,83	10 646 9 480	1 166 528	- -	7 206 1 428	19 280
22	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное и ПВХ. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	40,0	1 596,58 1 386,36	210,22 130,64	63 863 55 454	8 409 5 226	- -	43 690 8 604	116 157
23	1110-0204-0205	Стены каркасной конструкции с дополнительным утеплением плитами минераловатными. Сборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 стен (за вычетом проемов)	24,0	864,03 335,26	29,55 13,36	20 737 8 046	709 321	11 982 -	6 024 2 141	28 902
24	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	40,0	2 753,99 1 967,19	152,81 65,13	110 160 78 688	6 112 2 605	25 360 -	58 531 13 495	182 186
25	223-201-0111	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П СП = 8,00%	м2	29,0	11 430,00 -	- -	331 470	- -	331 470 -	- 26 518	357 988
26	223-201-0202	Блок дверной внутренний с	м2	11,0	11 316,00	-	124 476		124 476	-	134 434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П СП = 8,00%			-	-		-	-	9 958	
27	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	9,0	7 610,22	30,66	68 492	276	6 810	44 336	121 854
					6 822,86	19,05	61 406	171	-	9 026	
		Итого по разделу №4									**1 030 582**
		Раздел № 5 Фасад									
28	1115-0109-0101	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 поверхности облицовки	500,0	10 063,47	57,33	5 031 735	28 665	717 290	2 500 025	8 068 500
					6 926,55	17,96	3 463 275	8 980	-	536 740	
30	231-102-0105	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка СП = 8,00%	м2	500,0	10 842,00	-	5 421 000		5 421 000	-	5 854 680
					-	-		-	-	433 680	
31	231-301-0301	Плитка фиброцементная (хризотилцементная) защитно-декоративным покрытием толщиной 8мм СП = 8,00%	м2	510,0	5 109,00	-	2 605 590		2 605 590	-	2 814 037
					-	-		-	-	208 447	
32	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	1 000,0	669,06	5,61	669 060	5 610	205 860	331 330	1 080 420
					457,59	2,59	457 590	2 590	-	80 030	
33	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	450,0	745,92	5,61	335 664	2 524	101 376	167 710	543 644
					515,03	2,59	231 764	1 166	-	40 270	
34	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание	м2	50,0	895,73	8,03	44 786	402	9 068	25 607	76 025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72,00% СП = 8,00%	оштукатуриваемой поверхности		706,31	4,99	35 316	250	-	5 632	
35	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 поверхности облицовки	50,0	5 401,06	26,44	270 053	1 322	118 245	108 793	409 154
					3 009,72	12,31	150 486	616	-	30 308	
		Итого по разделу № 5									**18 846 460**
		Раздел № 7 Полы.									
		Раздел № 7.1 Полы,тип I									
36	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	94,08	7 086,54	0,89	666 702	84	36 809	453 490	1 209 807
					6 694,40	0,40	629 809	38	-	89 615	
37	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	25,67	19 984,72	956,24	513 008	24 547	348 245	104 925	667 368
					5 462,24	214,77	140 216	5 513	-	49 435	
38	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	15,47	6 275,18	14,63	97 077	226	1 396	68 727	179 068
					6 170,31	-	95 455	-	-	13 264	
39	212-1010501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП = 8,00%	м3	15,813	35 007,00	-	553 566		553 566	-	597 851
					-	-		-	-	44 285	
40	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 стяжки	256,0	914,51	18,65	234 115	4 774	76 087	110 958	372 680
					598,65	3,34	153 254	855	-	27 607	
		Раздел № 7.2 Пол тип II									
41	1207-0101-0404	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25% НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	168,89	2 989,49	39,69	504 895	6 703	151 412	252 195	817 657
					2 053,29	20,67	346 780	3 491	-	60 567	
42	1207-0101-1106	Полы. Устройство оснований под	м2	168,89	4 457,00	6,12	752 743	1 034	651 287	72 694	891 471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		покрытие из древесностружечных плит на мастике НР = 72,00% СП = 8,00%			594,60	3,21	100 422	542	-	66 034	
43	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	400,0	3 965,71	56,20	1 586 284	22 480	1 368 432	143 964	1 868 668
					488,43	11,45	195 372	4 580	-	138 420	
		Раздел № 7.2.1 Пол тип III									
44	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	100,0	7 087,07	0,89	708 707	89	39 178	482 026	1 285 992
					6 694,40	0,40	669 440	40	-	95 259	
45	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	25,0	10 723,05	956,24	268 076	23 906	244 170	3 866	293 697
					-	214,77	-	5 369	-	21 755	
46	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	15,0	6 275,18	14,63	94 128	219	1 354	66 639	173 628
					6 170,31	-	92 555	-	-	12 861	
47	212-1010501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП = 8,00%	м3	15,3	35 007,00	-	535 607		535 607	-	578 456
					-	-		-	-	42 849	
		Раздел № 7.2.1.1 Пол тип IY									
48	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	2,26	6 275,18	14,63	14 182	33	204	10 040	26 160
					6 170,31	-	13 945	-	-	1 938	
49	212-1010501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП = 8,00%	м3	2,3	35 007,00	-	80 516		80 516	-	86 957
					-	-		-	-	6 441	
50	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	37,61	6 753,73	215,77	254 008	8 115	180 156	49 890	328 210
					1 747,87	94,50	65 737	3 554	-	24 312	
51	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м	284.49	774,56	19,39	220 355	5 516	85 225	94 775	340 342
					455,60	7,09	129 614	2 017	-	25 212	
		Раздел №7.2.1.1.1 Полы, типY									
52	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки	15,42	1 088,28	43,57	16 781	672	7 343	6 593	25 244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%			568,49	25,36	8 766	391	-	1 870	
53	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	15,42	6 727,53	215,77	103 739	3 327	73 460	20 455	134 129
					1 747,87	94,50	26 952	1 457	-	9 935	
54	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м	26,6	774,56	19,39	20 603	516	7 968	8 862	31 822
					455,60	7,09	12 119	189	-	2 357	
		Раздел № 7.2.1.1.1.1 Полы тип YI									
55	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	34,06	7 100,38	0,89	241 839	30	13 798	164 178	438 498
					6 694,40	0,40	228 011	14	-	32 481	
56	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	8,52	18 295,89	1 122,29	155 881	9 562	99 781	34 825	205 963
					5 462,24	214,77	46 538	1 830	-	15 257	
57	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	10,22	8 270,65	14,63	84 526	150	21 315	45 404	140 324
					6 170,31	-	63 061	-	-	10 394	
58	212-1010501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП = 8,00%	м3	10,42	35 007,00	-	364 773		364 773	-	393 955
					-	-		-	-	29 182	
59	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 стяжки	170,33	914,51	18,65	155 768	3 177	50 623	73 826	247 962
					598,65	3,34	101 968	569	-	18 368	
		Итого по разделу № 7									**11 335 909**
		Лок.смета №02-001-003 Электроосвещение									
		Раздел № 1 Демонтажные работы									
60	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	м	2 228,0	34,91	-	77 779	-	-	56 012	144 485
					34,91	-	77 779	-	-	10 694	
61	1217-0101-0701	Выключатели и розетки, ответвительные коробки. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	308,0	80,27	-	24 723	-	-	17 799	45 922
					80,27	-	24 723	-	-	3 400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	310,0	87,66 86,87	0,79 0,49	27 175 26 930	245 152	- -	19 499 3 732	50 406
		Итого по разделу №1									**240 813**
		Раздел № 4 Кабельные изделия.									
63	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72,00% СП = 8,00%	м	1 928,0	319,45 303,12	3,00 0,09	615 900 584 415	5 784 174	25 701 -	420 902 82 943	1 119 745
64	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР = 72,00% СП = 8,00%	м	360,0	154,82 140,32	1,90 0,10	55 735 50 515	684 36	4 536 -	36 396 7 369	99 500
65	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 СП = 8,00%	км	0,135	1 496 269,00 -	- -	201 996	- -	201 996 -	- 16 160	218 156
66	243-106-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП = 8,00%	км	0,124	262 842,00 -	- -	32 592	- -	32 592 -	- 2 607	35 199
67	243-106-0804	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6 (ок)-1 СП = 8,00%	км	0,16	1 870 030,00 -	- -	299 205	- -	299 205 -	- 23 936	323 141
68	243-106-0803	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-1 СП = 8,00%	км	0,019	1 276 649,00 -	- -	24 256	- -	24 256 -	- 1 941	26 197
69	243-106-1005	Кабель силовой не распространяющий	км	0,065	3 821 683,00	-	248 409		248 409	-	268 282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-1 СП = 8,00%			- -	- -		- -	- -	19 873 -	
70	243-106-0604	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-1 СП = 8,00%	км	0,56	1 431 233,00 -	- -	801 490	- -	801 490 -	- 64 119	865 609
71	243-106-0602	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП = 8,00%	км	0,805	604 253,00 -	- -	486 424	- -	486 424 -	- 38 914	525 338
		Итого по разделу № 4									**3 481 167**
		Корректировочная смета №1									
		Раздел № 2 Фасад									
72	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 вертикальной проекции	708,5	1 322,41 859,17	82,67 37,32	936 927 608 722	58 572 26 441	269 633 -	457 315 111 539	1 505 781
		Раздел №4.1 Пол тип I									
73	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	23,0	19 984,72 5 462,24	956,24 214,77	459 649 125 632	21 994 4 940	312 023 -	94 011 44 293	597 953
74	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	23,26	6 275,18 6 170,31	14,63 -	145 961 143 521	340 -	2 100 -	103 335 19 944	269 240
		Итого по разделу № 4.1									867 193
		Раздел № 4.1.1 Пол тип III									
75	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	22,0	6 275,18 6 170,31	14,63 -	138 054 135 747	322 -	1 985 -	97 738 18 863	254 655
76	212-1010501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ	м3	22,44	35 007,00	-	785 557		785 557	-	848 402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7473-2010 без добавок СП = 8.00%			-	-		-	-	62 845	
		Итого по кор. смете									**3 476 031**
		Итого									**42 254 440**
		Итого по акту:	**тенге**				**42 254 440**				
		Непредвиденные затраты 2%					**845 089**				
		Итого					**43 099 529**				
		Итого с понижающим коэф-том 0,98					**42 237 538,22**				
		НДС 12%					**5 068 504,59**				
		К оплате					**47 306 042,81**				

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел образования Железинского района" БИН 920240000573

Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

Сдал (Подрядчик)

ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Технадзор:

ТОО"Engineering Supervision Service" БИН170240005754

Директор _____ Сулейменов С.Е.

Авторский надзор:

ИП "Свечников Александр Петрович" ИИН 600702350315

Руководитель _____ Свечников А.П.