Заказчик: ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ " БИН 090340005601

Форма КС-3

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области

СПРАВКА №4 от 27 июня 2025г.

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за июнь месяц 2025г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№158	21.02.2025г					
							(тенге)	
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1					Налог на добавленню стоимость	Всего к оплате
		СМР	Из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы			
			по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области								
Всего по стройке:	235 971 360,56							
В том числе за месяц	**15 596 508,02**	**13 925 453,59**					**1 671 054,43**	**15 596 508,02**
АВР №4		13 925 453,59					1 671 054,43	15 596 508,02
Удержание аванса 30%								4 678 952,41
Удержание 5%								779 825,40
Итого к оплате								**10 137 730,21**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Железинского района" БИН 920240000573

Руководитель_____Алшимбаева М.К.

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор_____Жумадилов Р.Б.

Технадзор:
ТОО"Engineering Supervision Service" БИН170240005754

Директор_____Сулейменов С.Е.

ЭСН РК 2022 И27 введен с 01.10.2022
ССЦ 2022, Выпуск 3, Павлодарская область, Железинский район введен с 01.10.2022
ССЦ сентябрь 2022

Приложение 2
к Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

Форма КС-2

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области

Заказчик: ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Договор: № 158 от 21.02.2025 года

Акт выполненных работ №4 от 27.06.2025г.
за июнь месяц 2025 года

Основание: Смета №02-01, корректирующая смета №1

Сметная стоимость 15 596,508 тысячи тенге
Сметная заработная плата 3 045,397 тысячи тенге
Нормативная трудоемкость 2,06570 тысячи чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел №1 Кровля									
1	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0,12	574 666,52	3 010,97	68 960	361	54 686	10 135	85 423
					115 938,55	1 361,56	13 913	163	-	6 328	
2	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 кладки	2,05	22 461,38	142,13	46 046	291	23 273	16 187	67 212
					10 966,61	-	22 482	-	-	4 979	
3	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 СП = 8,00%	1000 шт.	0,082	94 999,00	-	7 790		7 790	-	8 413
					-	-		-	-	623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1112-0101-0711	Кровли из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство без настенных желобов НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 кровли	150,8	2 472,54	7,26	372 859	1 095	113 317	186 439	604 042
					1 713,84	3,28	258 447	495	-	44 744	
5	224-103-0707	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием, окрашеный, высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СП = 8,00%	м2	172,7	3 470,00	-	599 269		599 269	-	647 211
					-	-		-	-	47 942	
6	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	48,27	203,63	5,83	9 829	281	5 400	3 020	13 877
					85,94	0,95	4 148	46	-	1 028	
7	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	48,27	125,24	3,99	6 045	193	2 304	2 571	9 305
					73,50	0,48	3 548	23	-	689	
		Раздел № 4 Дверные и оконные блоки, перегородки									
8	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное и ПВХ. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	38,73	1 596,58	210,22	61 836	8 142	-	42 302	112 469
					1 386,36	130,64	53 694	5 060	-	8 331	
9	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м	50,0	2 229,65	18,02	111 482	901	91 549	14 010	135 532
					380,63	8,54	19 032	427	-	10 040	
10	223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 неламинированная шириной 550 мм СП = 8,00%	м	51,0	2 973,00	-	151 623		151 623	-	163 753
					-	-		-	-	12 130	
		Раздел № 7 Полы.									
11	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	8,57	7 086,54	0,89	60 732	8	3 353	41 310	110 205
					6 694,40	0,40	57 371	3	-	8 163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	15,33	6 275,18	14,63	96 199	224	1 384	68 105	177 448
					6 170,31	-	94 591	-	-	13 144	
13	212-1010501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП = 8,00%	м3	15,640	35 007,00	-	547 509		547 509	-	591 310
					-	-		-	-	43 801	
14	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 стяжки	257,25	914,51	18,65	235 258	4 798	76 457	111 500	374 500
					598,65	3,34	154 003	859	-	27 742	
15	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	444,33	3 965,71	56,20	1 762 084	24 971	1 520 089	159 919	2 075 763
					488,43	11,45	217 024	5 088	-	153 760	
16	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	23,65	7 087,07	0,89	167 609	21	9 265	113 999	304 137
					6 694,40	0,40	158 323	9	-	22 529	
17	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	5,91	10 723,05	956,24	63 373	5 651	57 722	914	69 430
					-	214,77	-	1 269	-	5 143	
18	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	22,09	6 275,18	14,63	138 619	323	1 994	98 137	255 696
					6 170,31	-	136 302	-	-	18 940	
19	212-1010501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП = 8,00%	м3	22,53	35 007,00	-	788 708		788 708	-	851 805
					-	-		-	-	63 097	
20	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	300,0	2 159,12	252,77	647 736	75 831	8 544	420 207	1 153 377
					1 877,87	67,53	563 361	20 259	-	85 434	
		Корректировочная смета №1									
		Раздел № 9 РАЗДЕЛ добавить									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 9.2 Оконные и и дверные блоки,перегородки									
21	1203-0101-1503	Стены внутренние кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 1 кирпич, площадь в одном месте до 1 м2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 отремонтированной поверхности	21,7	29 843,42	135,05	647 602	2 931	305 839	244 835	963 832
					15 614,37	56,07	338 832	1 217	-	71 395	
22	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	26,2	4 624,97	17,71	121 174	464	17 429	74 570	211 403
					3 942,03	11,01	103 281	288	-	15 659	
23	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	47,5	3 559,30	313,41	169 067	14 887	75 953	61 654	249 179
					1 646,89	155,84	78 227	7 402	-	18 458	
24	1115-0108-1504	Стены с оконным проемом. Облицовка сэндвич- панелями на клее НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 стен (за вычетом проемов)	190,0	4 848,93	29,85	921 297	5 672	687 737	165 824	1 174 092
					1 199,41	12,75	227 888	2 422	-	86 971	
25	прайс	Стартовый профиль СП = 8,00%	м	425,0	58,28	-	24 769		24 769	-	26 749
					-	-		-	-	1 980	
26	прайс	Сэндвич -панели СП = 8,00%	м2	200,0	1 055,00	-	211 000		211 000	-	227 880
					-	-		-	-	16 880	
27	прайс	Крышка откоса СП = 8,00%	м	425,0	167,59	-	71 226		71 226	-	76 925
					-	-		-	-	5 699	
		Раздел № 12.1.1 Пол тип III									
28	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	33,6	6 275,18	14,63	210 846	492	3 032	149 272	388 927
					6 170,31	-	207 322	-	-	28 809	
29	212-1010501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП = 8,00%	м3	34,3	35 007,00	-	1 200 740		1 200 740	-	1 296 799
					-	-		-	-	96 059	
		Раздел № 13 Благоустройство									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	213-3060105	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 80 мм, серая СП = 8,00%	м2	300,0	4 643,00 -	- -	1 392 900	- -	1 392 900 -	- 111 432	1 504 332
		Итого по смете									**13 931 026**
		Итого по акту:	**тенге**				**13 931 026**				
		Непредвиденные затраты 2%					**278 621**				
		Итого					**14 209 647**				
		Итого с понижающим к-том 0,98					**13 925 453,59**				
		НДС 12%					**1 671 054,43**				
		К оплате					**15 596 508,02**				

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Железинского района" БИН 920240000573

Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Технадзор:
ТОО"Engineering Supervision Service" БИН170240005754

Директор _____ Сулейменов С.Е.

Авторский надзор:
ИП "Свечников Александр Петрович" ИИН 600702350315

Руководитель _____ Свечников А.П.