Заказчик: ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ " БИН 090340005601

Форма КС-3

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области

СПРАВКА №5 от 08 июля 2025г.
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль месяц 2025г.

Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№158	21.02.2025г					
							(тенге)	
		из графы 1						
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	СМР	Из них по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленню стоимость	Всего к оплате
Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области								
Всего по стройке:	253 895 627,66							
В том числе за месяц	**17 924 267,10**	**16 003 809,91**					**1 920 457,19**	**17 924 267,10**
АВР №5		16 003 809,91					1 920 457,19	17 924 267,10
Удержание аванса 30%								5 377 280,13
Удержание 5%								896 213,36
Итого к оплате								**11 650 773,61**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Железинского района" БИН 920240000573

Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Технадзор:
ТОО"Engineering Supervision Service" БИН170240005754

Директор _____ Сулейменов С.Е.

ЭСН РК 2022 И27 введен с 01.10.2022
ССЦ 2022, Выпуск 3, Павлодарская область, Железинский район введен с 01.10.2022
ССЦ сентябрь 2022

Приложение 2
к Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

Форма КС-2

Наименование стройки	Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области
Наименование объекта	Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области
Заказчик	ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573
Подрядчик	ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601
Договор	№ 158 от 21.02.2025 года

Акт выполненных работ №5 от 08.07.2025г.
за июль месяц 2025 года

Основание: Смета №02-01, корректирующая смета №1

Сметная стоимость	17 924,267	тысячи тенге
Сметная заработная плата	3 535,705	тысячи тенге
Нормативная трудоемкость	2,09205	тысячи чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел №4 Дверные и оконные блоки, перегородки									
1	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	11,34	4 771,50	70,52	54 109	800	7 293	33 400	94 510
					4 057,82	32,94	46 016	374	-	7 001	
2	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный СП = 8,00%	м2	11,34	27 378,00	-	310 467		310 467	-	335 304
					-	-		-	-	24 837	

					4 057,82	32,94	46 016	374	-	7 001	
3	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	5,4	3 559,30	313,41	19 220	1 692	8 635	7 009	28 327
4	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	179,0	4 029,81	316,94	721 336	56 732	295 112	286 364	1 088 316
					2 064,20	157,74	369 492	28 235	-	80 616	
5	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м	120,0	2 229,65	18,02	267 558	2 162	219 720	33 624	325 277
					380,63	8,54	45 676	1 025	-	24 095	
6	223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 неламинированная шириной 550 мм СП = 8,00%	м	122,4	2 973,00	-	363 895		363 895	-	393 007
					-	-		-	-	29 112	
		Раздел №5 Фасад									
7	1115-0109-0101	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 поверхности облицовки	300,0	8 418,46	57,33	2 525 538	17 199	430 374	1 500 015	4 347 597
					6 926,55	17,96	2 077 965	5 388	-	322 044	
8	231-102-0105	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка СП = 8,00%	м2	300,0	10 842,00	-	3 252 600		3 252 600	-	3 512 808
					-	-		-	-	260 208	
9	231-301-0301	Плитка фиброцементная (хризотилцементная) защитно-декоративным покрытием толщиной 8мм СП = 8,00%	м2	306,0	5 109,00	-	1 563 354		1 563 354	-	1 688 422
					-	-		-	-	125 068	
		Раздел № 7.2.1.1.1 Полы, тип Y									

					4 057,82	32,94	46 016	374	-	7 001	
10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 стяжки	89,84	1 088,28	43,57	97 771	3 914	42 784	38 413	147 079
		Раздел №8 Благоустройство									
11	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	250,0	2 159,12	252,77	539 780	63 192	7 120	350 172	961 147
					1 877,87	67,53	469 468	16 882	-	71 195	
		Корректировочная смета №1									
		Раздел №2 Фасад									
12	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 вертикальной проекции	300,0	1 322,41	82,67	396 723	24 801	114 171	193 641	637 593
					859,17	37,32	257 751	11 196	-	47 229	
		Раздел № 4.1 Полы, тип I									
13	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	23,2	6 275,18	14,63	145 584	339	2 094	103 069	268 545
					6 170,31	-	143 151	-	-	19 892	
14	212-1010501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП = 8,00%	м3	23,9	35 007,00	-	836 667		836 667	-	903 600
					-	-		-	-	66 933	
		Раздел № 5 Благоустройство									
15	213-3060105	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 80 мм, серая СП = 8,00%	м2	255,0	4 643,00	-	1 183 965		1 183 965	-	1 278 682
					-	-		-	-	94 717	
		Итого по кор.смете №1					2 562 939	25 140	2 136 897	296 710	3 088 420
							400 902	11 196	-	228 771	
		Итого по смете					12 278 567	170 831	8 638 251	2 545 707	16 010 214
							3 469 485	66 220	-	1 185 940	
		Итого по акту:	тенге				16 010 214				
		Непредвиденные затраты 2%					320 204				
		Итого					16 330 418				

					4 057,82	32,94	46 016	374	-	7 001	
		Итого с понижающим к-том 0,98					**16 003 809,91**				
		НДС 12%					**1 920 457,19**				
		К оплате					**17 924 267,10**				

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел образования Железинского района" БИН 920240000573

Руководитель_____ Алшимбаева М.К.

Сдал (Подрядчик)

ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор_____ Жумадилов Р.Б.

Технадзор:

ТОО"Engineering Supervision Service" БИН170240005754

Директор_____ Сулейменов С.Е.

Авторский надзор:

ИП "Свечников Александр Петрович" ИИН 600702350315

Руководитель_____ Свечников А.П.