Заказчик: ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ " БИН 090340005601

Форма КС-3

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области

**СПРАВКА №6** от 28 июля 2025г.
**СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**
за июль месяц 2025г.

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | | Код |
| | | №158 | 21.02.2025г | | | | | |
| | | | | | | | (тенге) | |
| | | из графы 1 | | | | | | |
| | С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС | СМР | Из них | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.) | другие дополнительные расходы | | Налог на добавленню стоимость | Всего к оплате |
| | | | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области | | | | | | | | |
| Всего по стройке: | 302 804 699,03 | | | | | | | |
| В том числе за месяц | **48 909 071,37** | **43 668 813,72** | | | | | **5 240 257,65** | **48 909 071,37** |
| АВР №6 | | 43 668 813,72 | | | | | 5 240 257,65 | 48 909 071,37 |
| Удержание аванса 30% | | | | | | | | 14 672 721,41 |
| Удержание 5% | | | | | | | | 2 445 453,57 |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | **31 790 896,39** |

**Принял (Заказчик):**
**ГУ "Отдел образования Железинского района"** БИН 920240000573

Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО " ЛОГОТЕК KZ"** БИН 090340005601

Директор_____ Жумадилов Р.Б.

**Технадзор:**
**ТОО"Engineering Supervision Service"** БИН170240005754

Директор_____ Сулейменов С.Е.

ЭСН РК 2022 И27 введен с 01.10.2022
ССЦ 2022, Выпуск 3, Павлодарская область, Железинский район введен с 01.10.2022
ССЦ сентябрь 2022

Приложение 2
к Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

Форма КС-2

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области

Заказчик: ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Договор: № 158 от 21.02.2025 года

**Акт выполненных работ №6** от 28.07.2025г.
за июль месяц 2025 года

Основание: Смета №02-01, корректировочные сметы №1, №2

Сметная стоимость 48 909,071 тысячи тенге
Сметная заработная плата 10 483,632 тысячи тенге
Нормативная трудоемкость 6,10633 тысячи чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 247-102-0401 | Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна)<br>СП = 8,00% | шт. | 10,0 | 36 199,00 | - | 361 990 | | 361 990 | - | 390 949 |
| | | | | | - | - | | - | - | 28 959 | |
| 2 | 1146-0302-0301 | Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | шт. | 196,0 | 685,11 | 2,16 | 134 282 | 424 | - | 96 377 | 249 112 |
| | | | | | 682,95 | - | 133 858 | - | - | 18 453 | |
| 3 | 248-306-0601 | Защитная решетка<br>СП = 8,00% | шт. | 10,0 | 2 097,00 | - | 20 970 | | 20 970 | - | 22 648 |
| | | | | | - | - | | - | - | 1 678 | |
| 4 | 247-102-0560 | Светильник офисный, степень защиты | шт. | 20,0 | 24 361,00 | - | 487 220 | | 487 220 | - | 526 198 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IP40, типа Diora Light Grilhato SE 30/4000 prism 3-6K<br>СП = 8,00% | | | - | - | | - | - | 38 978 | |
| 5 | 247-204-0713 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"<br>СП = 8,00% | шт. | 7,0 | 536,00 | - | 3 752 | | 3 752 | - | 4 052 |
| | | | | | - | - | | - | - | 300 | |
| 6 | 1146-0302-0306 | Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | шт. | 10,0 | 961,48 | 2,78 | 9 615 | 28 | - | 6 903 | 17 839 |
| | | | | | 958,70 | - | 9 587 | - | - | 1 321 | |
| 7 | 1146-0302-0304 | Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | шт. | 80,0 | 1 271,84 | 4,02 | 101 747 | 321 | - | 73 026 | 188 755 |
| | | | | | 1 267,82 | - | 101 426 | - | - | 13 982 | |
| 8 | 248-306-0301 | Блок питания аварийный<br>СП = 8,00% | шт. | 40,0 | 12 034,00 | - | 481 360 | | 481 360 | - | 519 869 |
| | | | | | - | - | | - | - | 38 509 | |
| 9 | 247-102-0323 | Светильник для ЖКХ светодиодный типа ЖКХ, мощность 8 Вт, IP 65<br>СП = 8,00% | шт. | 2,0 | 6 456,00 | - | 12 912 | | 12 912 | - | 13 945 |
| | | | | | - | - | | - | - | 1 033 | |
| 10 | 1121-0401-0506 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | шт. | 10,0 | 2 479,08 | 33,44 | 24 791 | 334 | 185 | 17 585 | 45 766 |
| | | | | | 2 427,25 | 15,13 | 24 272 | 151 | - | 3 390 | |
| 11 | 247-204-0735 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"<br>СП = 8,00% | шт. | 8,0 | 1 067,00 | - | 8 536 | | 8 536 | - | 9 219 |
| | | | | | - | - | | - | - | 683 | |
| 12 | 247-204-0711 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"<br>СП = 8,00% | шт. | 20,0 | 536,00 | - | 10 720 | | 10 720 | - | 11 578 |
| | | | | | - | - | | - | - | 858 | |
| 13 | 1308-0304-0501 | Прибор или аппарат. Установка<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | шт. | 35,0 | 2 054,56 | - | 71 910 | - | 570 | 51 365 | 133 137 |
| | | | | | 2 038,30 | - | 71 340 | - | - | 9 862 | |
| 14 | 1121-0401-0501 | Светильники для люминесцентных | шт. | 24,0 | 3 600,86 | 22,30 | 86 421 | 535 | 42 219 | 31 614 | 127 478 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72,00% СП = 8,00% | | | 1 819,44 | 10,09 | 43 667 | 242 | - | 9 443 | |
| 15 | 247-101-0109 | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х58-002 IP65 СП = 8,00% | шт. | 10,0 | 16 808,00 | - | 168 080 | | 168 080 | - | 181 526 |
| | | | | | - | - | | - | - | 13 446 | |
| 16 | 247-201-0102 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 СП = 8,00% | шт. | 2,0 | 6 901,00 | - | 13 802 | | 13 802 | - | 14 906 |
| | | | | | - | - | | - | - | 1 104 | |
| 17 | 247-201-0105 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31 СП = 8,00% | шт. | 2,0 | 11 139,00 | - | 22 278 | | 22 278 | - | 24 060 |
| | | | | | - | - | | - | - | 1 782 | |
| 18 | 247-201-0135 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41 СП = 8,00% | шт. | 1,0 | 1 724,00 | - | 1 724 | | 1 724 | - | 1 862 |
| | | | | | - | - | | - | - | 138 | |
| 19 | 1308-0304-0203 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00% | шт. | 3,0 | 2 038,30 | - | 6 115 | - | - | 4 403 | 11 359 |
| | | | | | 2 038,30 | - | 6 115 | - | - | 841 | |
| 20 | 247-201-0103 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 СП = 8,00% | шт. | 1,0 | 8 102,00 | - | 8 102 | | 8 102 | - | 8 750 |
| | | | | | - | - | | - | - | 648 | |
| 21 | 247-201-0104 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31 СП = 8,00% | шт. | 1,0 | 8 547,00 | - | 8 547 | | 8 547 | - | 9 231 |
| | | | | | - | - | | - | - | 684 | |
| 22 | 1121-0502-0112 | Щитки групповые осветительные массой до 50 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72,00% СП = 8,00% | шкаф | 5,0 | 13 262,05 | 909,77 | 66 310 | 4 549 | 5 395 | 42 057 | 117 036 |
| | | | | | 11 273,15 | 409,48 | 56 366 | 2 047 | - | 8 669 | |
| 23 | 515-301-0305 | Вводно-распределительное устройство | шт. | 1,0 | 1 603 932,00 | - | 1 603 932 | | - | - | 1 603 932 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А | | | - | - | | - | 1 603 932 | - | |
| 24 | 1308-0101-2601 | Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00% | шт. | 1,0 | 74 331,47 | 7 769,00 | 74 331 | 7 769 | 1 780 | 49 003 | 133 201 |
| | | | | | 64 781,97 | 3 278,36 | 64 782 | 3 278 | - | 9 867 | |
| 25 | 1215-0101-0101 | Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00% | м трубопроводов | 60,0 | 585,97 | 5,70 | 35 158 | 342 | 2 379 | 23 426 | 63 271 |
| | | | | | 540,62 | 1,64 | 32 437 | 98 | - | 4 687 | |
| 26 | 1115-0405-0105 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 окрашиваемой поверхности | 1 000,0 | 669,06 | 5,61 | 669 060 | 5 610 | 205 860 | 331 330 | 1 080 420 |
| | | | | | 457,59 | 2,59 | 457 590 | 2 590 | - | 80 030 | |
| 27 | 1121-0501-0101 | Устройства вводно-распределительные. демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00% | шкаф | 6,0 | 6 797,56 | - | 40 785 | - | - | 29 365 | 75 762 |
| | | | | | 6 797,56 | - | 40 785 | - | - | 5 612 | |
| 28 | 1120-0101-0308 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 поверхности воздуховодов | 17,0 | 10 145,31 | 77,82 | 172 470 | 1 323 | 139 866 | 22 830 | 210 924 |
| | | | | | 1 840,04 | 25,16 | 31 281 | 428 | - | 15 624 | |
| 29 | 1207-0101-1003 | Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м2 НР = 72,00% СП = 8,00% | место | 1,0 | 2 504,83 | 60,05 | 2 505 | 60 | 404 | 1 489 | 4 313 |
| | | | | | 2 040,64 | 27,09 | 2 041 | 27 | - | 319 | |
| 30 | 1118-1101-0105 | Краны воздушные. Установка НР = 72,00% СП = 8,00% | шт. | 74,0 | 431,80 | - | 31 953 | - | 10 323 | 15 574 | 51 329 |
| | | | | | 292,30 | - | 21 630 | - | - | 3 802 | |
| 31 | 1219-0101-0101 | Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР = 72,00% СП = 8,00% | отверстие | 13,0 | 694,11 | - | 9 023 | - | - | 6 497 | 16 762 |
| | | | | | 694,11 | - | 9 023 | - | - | 1 242 | |
| 32 | 1146-0302-0609 | Стены, полы бетонные. Пробивка | м борозд | 8,0 | 206,43 | 12,60 | 1 651 | 100 | - | 1 116 | 2 988 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | борозд площадью сечения до 10 см2<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | | | 193,83 | - | 1 551 | - | - | 221 | |
| 33 | 1219-0101-0401 | Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | отверстие | 13,0 | 1 547,00 | 1,32 | 20 111 | 17 | 3 297 | 12 102 | 34 790 |
| | | | | | 1 292,10 | 0,82 | 16 797 | 11 | - | 2 577 | |
| 34 | 242-207-3202 | Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), рукоятка-бабочка, угловой с полусгоном, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20<br>СП = 8,00% | шт. | 25,0 | 2 893,00 | - | 72 325 | | 72 325 | - | 78 111 |
| | | | | | - | - | | - | - | 5 786 | |
| 35 | 1146-0302-0404 | Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | отверстие | 2,0 | 614,62 | 263,74 | 1 229 | 527 | - | 674 | 2 055 |
| | | | | | 350,88 | 116,99 | 702 | 234 | - | 152 | |
| 36 | 241-203-0101 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм<br>СП = 8,00% | м | 176,7 | 314,00 | - | 55 484 | | 55 484 | - | 59 923 |
| | | | | | - | - | | - | - | 4 439 | |
| 37 | 1146-0302-0404 | Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | отверстие | 2,0 | 614,62 | 263,74 | 1 229 | 527 | - | 674 | 2 055 |
| | | | | | 350,88 | 116,99 | 702 | 234 | - | 152 | |
| 38 | 1116-0501-0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м трубопровода | 177,0 | 1 334,88 | 1,06 | 236 274 | 188 | 457 | 169 715 | 438 469 |
| | | | | | 1 331,24 | 0,48 | 235 629 | 85 | - | 32 480 | |
| 39 | 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м трубопровода | 117,0 | 1 285,44 | 2,11 | 150 396 | 247 | 794 | 107 615 | 278 652 |
| | | | | | 1 276,54 | 0,95 | 149 355 | 111 | - | 20 641 | |
| 40 | 241-203-0107 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014<br>СП = 8,00% | м | 116,8 | 1 784,00 | - | 208 371 | | 208 371 | - | 225 041 |
| | | | | | - | - | | - | - | 16 670 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 261-301-0221 | Хомуты для крепления труб<br>СП = 8,00% | шт. | 147,0 | 549,00 | - | 80 703 | | 80 703 | - | 87 159 |
| | | | | | - | - | | - | - | 6 456 | |
| 42 | 261-301-0220 | Хомутики для крепления труб<br>СП = 8,00% | 100 шт. | 0,0194 | 5 399,00 | - | 105 | | 105 | - | 113 |
| | | | | | - | - | | - | - | 8 | |
| 43 | 241-208-1802 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 25 мм<br>СП = 8,00% | шт. | 5,0 | 1 761,00 | - | 8 805 | | 8 805 | - | 9 509 |
| | | | | | - | - | | - | - | 704 | |
| 44 | 241-205-0207 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм<br>СП = 8,00% | м | 222,75 | 811,00 | - | 180 650 | | 180 650 | - | 195 102 |
| | | | | | - | - | | - | - | 14 452 | |
| 45 | 242-303-0201 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15<br>СП = 8,00% | шт. | 24,0 | 2 177,00 | - | 52 248 | | 52 248 | - | 56 428 |
| | | | | | - | - | | - | - | 4 180 | |
| 46 | 241-209-0101 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм<br>СП = 8,00% | шт. | 62,0 | 640,00 | - | 39 680 | | 39 680 | - | 42 854 |
| | | | | | - | - | | - | - | 3 174 | |
| 47 | 241-209-0102 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм<br>СП = 8,00% | шт. | 2,0 | 738,00 | - | 1 476 | | 1 476 | - | 1 594 |
| | | | | | - | - | | - | - | 118 | |
| 48 | 241-208-1801 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 20 мм<br>СП = 8,00% | шт. | 79,0 | 2 100,00 | - | 165 900 | | 165 900 | - | 179 172 |
| | | | | | - | - | | - | - | 13 272 | |
| 49 | 241-210-0101 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм<br>СП = 8,00% | шт. | 2,0 | 590,00 | - | 1 180 | | 1 180 | - | 1 274 |
| | | | | | - | - | | - | - | 94 | |
| 50 | 242-303-0202 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20<br>СП = 8,00% | шт. | 23,0 | 2 876,00 | - | 66 148 | | 66 148 | - | 71 440 |
| | | | | | - | - | | - | - | 5 292 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 242-303-0203 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25<br>СП = 8,00% | шт. | 1,0 | 3 966,00 | - | 3 966 | | 3 966 | - | 4 283 |
| | | | | | - | - | | - | - | 317 | |
| 52 | 1116-0501-0202 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м трубопровода | 59,4 | 2 516,70 | 26,18 | 149 492 | 1 555 | 693 | 106 028 | 275 961 |
| | | | | | 2 478,85 | 0,29 | 147 244 | 17 | - | 20 441 | |
| 53 | 241-205-0203 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм<br>СП = 8,00% | м | 127,4 | 349,00 | - | 44 463 | | 44 463 | - | 48 020 |
| | | | | | - | - | | - | - | 3 557 | |
| 54 | 241-205-0205 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм<br>СП = 8,00% | м | 178,75 | 485,00 | - | 86 694 | | 86 694 | - | 93 630 |
| | | | | | - | - | | - | - | 6 936 | |
| 55 | 1108-0201-0109 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м3 кладки | -4,18 | 22 461,38 | 142,13 | -93 889 | -594 | -47 455 | -33 005 | -137 046 |
| | | | | | 10 966,61 | - | -45 840 | - | - | -10 152 | |
| 56 | 1116-0501-0201 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м трубопровода | 93,0 | 918,62 | 0,06 | 85 432 | 6 | - | 61 508 | 158 695 |
| | | | | | 918,56 | 0,02 | 85 426 | 2 | - | 11 755 | |
| 57 | 1116-0501-0201 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м трубопровода | 310,0 | 2 329,59 | 21,65 | 722 173 | 6 712 | 3 571 | 512 597 | 1 333 552 |
| | | | | | 2 296,42 | 0,17 | 711 890 | 53 | - | 98 782 | |
| 58 | 213-101-0601 | Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100<br>СП = 8,00% | 1000 шт. | -1,672 | 94 999,00 | - | -158 838 | | -158 838 | - | -171 545 |
| | | | | | - | - | | - | - | -12 707 | |
| | | **Итого по разделу №1** | | | | | | | | | **9 241 468** |
| | | **Раздел № 1.1 Проемы** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1110-0402-0602 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 19,08 | 5 594,05 | 43,36 | 106 734 | 827 | 62 738 | 31 338 | 149 118 |
| | | | | | 2 262,52 | 18,66 | 43 169 | 356 | - | 11 046 | |
| 60 | 223-207-0101 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный СП = 8,00% | м2 | 9,45 | 55 181,00 | - | 521 460 | | 521 460 | - | 563 177 |
| | | | | | - | - | | - | - | 41 717 | |
| 61 | 1109-0403-0403 | Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | 6,3 | 4 382,10 | 89,73 | 27 607 | 565 | 3 259 | 17 307 | 48 507 |
| | | | | | 3 775,04 | 40,38 | 23 783 | 254 | - | 3 593 | |
| 62 | 223-207-0102 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный СП = 8,00% | м2 | 6,3 | 72 945,00 | - | 459 554 | | 459 554 | - | 496 318 |
| | | | | | - | - | | - | - | 36 764 | |
| 63 | 1110-0501-0201 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | 10,08 | 2 940,96 | 321,92 | 29 645 | 3 245 | 9 115 | 13 590 | 46 694 |
| | | | | | 1 714,82 | 157,74 | 17 285 | 1 590 | - | 3 459 | |
| 64 | 223-203-0404 | Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный СП = 8,00% | м2 | 10,08 | 47 536,00 | - | 479 163 | | 479 163 | - | 517 496 |
| | | | | | - | - | | - | - | 38 333 | |
| 65 | 1110-0107-0106 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | 73,19 | 2 753,99 | 152,81 | 201 565 | 11 184 | 46 402 | 107 097 | 333 355 |
| | | | | | 1 967,19 | 65,13 | 143 979 | 4 767 | - | 24 693 | |
| 66 | 1109-0403-0401 | Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | 9,95 | 4 771,50 | 70,52 | 47 476 | 702 | 6 399 | 29 306 | 82 925 |
| | | | | | 4 057,82 | 32,94 | 40 375 | 328 | - | 6 143 | |
| 67 | 223-201-0110 | Блок дверной внутренний с | м2 | 2,52 | 13 030,00 | - | 32 836 | | 32 836 | - | 35 463 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-7П<br>СП = 8,00% | | | - | - | | - | - | 2 627 | |
| 68 | 223-201-0111 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П<br>СП = 8,00% | м2 | 43,24 | 11 430,00 | - | 494 233 | | 494 233 | - | 533 772 |
| | | | | | - | - | | - | - | 39 539 | |
| 69 | 223-201-0121 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 21-15<br>СП = 8,00% | м2 | 12,6 | 12 685,00 | - | 159 831 | | 159 831 | - | 172 617 |
| | | | | | - | - | | - | - | 12 786 | |
| 70 | 223-201-0202 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П<br>СП = 8,00% | м2 | 17,35 | 11 316,00 | - | 196 333 | | 196 333 | - | 212 040 |
| | | | | | - | - | | - | - | 15 707 | |
| 71 | 223-502-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005<br>СП = 8,00% | шт. | 140,0 | 527,00 | - | 73 780 | | 73 780 | - | 79 682 |
| | | | | | - | - | | - | - | 5 902 | |
| 72 | 1211-0101-0701 | Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | 13,67 | 7 610,22 | 30,66 | 104 032 | 419 | 10 345 | 67 341 | 185 083 |
| | | | | | 6 822,86 | 19,05 | 93 268 | 260 | - | 13 710 | |
| 73 | 1110-0501-0704 | Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | 25,2 | 2 791,59 | 51,85 | 70 348 | 1 307 | 12 082 | 41 184 | 120 455 |
| | | | | | 2 260,28 | 9,58 | 56 959 | 241 | - | 8 923 | |
| 74 | 223-103-0506 | Блок оконный из алюминиевых | м2 | 25,2 | 98 721,00 | - | 2 487 769 | | 2 487 769 | - | 2 686 791 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной<br>СП = 8,00% | | | - | - | | - | - | 199 022 | |
| 75 | 1211-0101-0701 | Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | 38,02 | 8 221,64 | 30,66 | 312 587 | 1 166 | 52 016 | 187 293 | 539 871 |
| | | | | | 6 822,86 | 19,05 | 259 405 | 724 | - | 39 991 | |
| 76 | 223-501-0109 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 неламинированная шириной 550 мм<br>СП = 8,00% | м | 10,6 | 2 973,00 | - | 31 514 | | 31 514 | - | 34 035 |
| | | | | | - | - | | - | - | 2 521 | |
| 77 | 1115-0109-0101 | Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 поверхности облицовки | 380,0 | 9 425,30 | 57,33 | 3 581 614 | 21 785 | 927 740 | 1 900 019 | 5 920 164 |
| | | | | | 6 926,55 | 17,96 | 2 632 089 | 6 825 | - | 438 531 | |
| 78 | 231-102-0105 | Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка<br>СП = 8,00% | м2 | 380,0 | 10 842,00 | - | 4 119 960 | | 4 119 960 | - | 4 449 557 |
| | | | | | - | - | | - | - | 329 597 | |
| 79 | 231-301-0301 | Плитка фиброцементная (хризотилцементная) защитно-декоративным покрытием толщиной 8мм<br>СП = 8,00% | м2 | 387,6 | 5 109,00 | - | 1 980 248 | | 1 980 248 | - | 2 138 668 |
| | | | | | - | - | | - | - | 158 420 | |
| 80 | 1115-0405-0106 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 окрашиваемой поверхности | 550,0 | 745,92 | 5,61 | 410 256 | 3 086 | 123 904 | 204 980 | 664 456 |
| | | | | | 515,03 | 2,59 | 283 266 | 1 424 | - | 49 220 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 212-1010501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок<br>СП = 8,00% | м3 | -0,003 | 35 007,00 | - | -105 | | -105 | - | -113 |
| | | | | | - | - | | - | - | -8 | |
| 82 | 212-1010501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок<br>СП = 8,00% | м3 | 0,0017 | 35 007,00 | - | 60 | | 60 | - | 65 |
| | | | | | - | - | | - | - | 5 | |
| 83 | 1207-0101-0404 | Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25%<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | -0,004 | 2 989,49 | 39,69 | -12 | - | -4 | -6 | -19 |
| | | | | | 2 053,29 | 20,67 | -8 | - | - | -1 | |
| 84 | 1201-0101-0301 | Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м3 грунта | -0,005 | 7 087,07 | 0,89 | -35 | - | -2 | -24 | -64 |
| | | | | | 6 694,40 | 0,40 | -33 | - | - | -5 | |
| 85 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м3 подстилающего слоя | -0,0034 | 6 275,18 | 14,63 | -21 | - | - | -15 | -39 |
| | | | | | 6 170,31 | - | -21 | - | - | -3 | |
| 86 | 1111-0101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м3 подстилающего слоя | -0,005 | 18 295,89 | 1 122,29 | -91 | -6 | -58 | -20 | -120 |
| | | | | | 5 462,24 | 214,77 | -27 | -1 | - | -9 | |
| 87 | 1121-0401-0101 | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | шт. | 225,0 | 935,97 | 5,57 | 210 593 | 1 253 | 20 817 | 136 145 | 374 476 |
| | | | | | 837,88 | 2,52 | 188 523 | 567 | - | 27 738 | |
| | | **Итого по разделу № 1.1** | | | | | **16 138 934** | **45 533** | **12 311 389** | **2 735 535** | **20 384 430** |
| | | | | | | | **3 782 012** | **17 335** | **-** | **1 509 961** | |
| | | **Раздел № 2 Замена работ** | | | | | | | | | |
| 88 | 1203-0101-2503 | Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м | 291,1 | 1 163,81 | 13,97 | 338 785 | 4 067 | 232 216 | 74 993 | 446 879 |
| | | | | | 352,12 | 5,69 | 102 502 | 1 656 | - | 33 101 | |
| 89 | 1110-0402-0602 | Перегородки с одинарным | м2 | 37,7 | 5 594,05 | 43,36 | 210 896 | 1 635 | 123 964 | 61 920 | 294 641 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00% | перегородок (за вычетом проемов) | | 2 262,52 | 18,66 | 85 297 | 703 | - | 21 825 | |
| 90 | 1205-0101-0905 | Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2 НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | 4,4 | 9 672,75 | 333,95 | 42 560 | 1 469 | 22 815 | 13 597 | 60 650 |
| | | | | | 4 153,55 | 138,49 | 18 276 | 609 | - | 4 493 | |
| 91 | 223-502-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП = 8,00% | шт. | 16,0 | 527,00 | - | 8 432 | | 8 432 | - | 9 107 |
| | | | | | - | - | | - | - | 675 | |
| 92 | 1211-0101-0209 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | 8,8 | 4 076,97 | 17,71 | 35 877 | 156 | 5 853 | 21 574 | 62 047 |
| | | | | | 3 394,04 | 11,01 | 29 868 | 97 | - | 4 596 | |
| 93 | 1108-0701-0101 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 вертикальной проекции | 840,5 | 1 322,41 | 82,67 | 1 111 486 | 69 484 | 319 870 | 542 518 | 1 786 324 |
| | | | | | 859,17 | 37,32 | 722 132 | 31 367 | - | 132 320 | |
| 94 | 1115-0108-1504 | Стены с оконным проемом. Облицовка сэндвич- панелями на клее НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 стен (за вычетом проемов) | 190,0 | 4 848,93 | 29,85 | 921 297 | 5 672 | 687 737 | 165 824 | 1 174 092 |
| | | | | | 1 199,41 | 12,75 | 227 888 | 2 422 | - | 86 971 | |
| 95 | прайс | Стартовый профиль СП = 8,00% | м | 425,0 | 58,28 | - | 24 769 | | 24 769 | - | 26 749 |
| | | | | | - | - | | - | - | 1 980 | |
| 96 | прайс | Сэндвич -панели СП = 8,00% | м2 | 200,0 | 1 055,00 | - | 211 000 | | 211 000 | - | 227 880 |
| | | | | | - | - | | - | - | 16 880 | |
| 97 | прайс | Крышка откоса СП = 8,00% | м | 425,0 | 167,59 | - | 71 226 | | 71 226 | - | 76 925 |
| | | | | | - | - | | - | - | 5 699 | |
| 98 | 1115-0108-1401 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | 100,4 | 3 716,48 | 267,40 | 373 135 | 26 847 | 127 508 | 166 519 | 582 826 |
| | | | | | 2 179,08 | 124,47 | 218 780 | 12 497 | - | 43 172 | |
| 99 | 261-107-0885 | Элементы крепления подвесных | м | 170,0 | 731,00 | - | 124 270 | | 124 270 | - | 134 212 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | потолков<br>СП = 8,00% | | | - | - | | - | - | 9 942 | |
| 100 | 1107-0111-0109 | Ограды металлические из квадратной трубы, высотой до 2,0 м по металлическим столбам без цоколя. Установка<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м оград | 467,0 | 7 267,75 | 1 742,01 | 3 394 039 | 813 519 | 281 470 | 1 883 915 | 5 700 192 |
| | | | | | 4 923,02 | 679,87 | 2 299 050 | 317 499 | - | 422 238 | |
| 101 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | 562,0 | 125,24 | 3,99 | 70 385 | 2 242 | 26 836 | 29 938 | 108 348 |
| | | | | | 73,50 | 0,48 | 41 307 | 270 | - | 8 025 | |
| 102 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 | 562,0 | 203,63 | 5,83 | 114 440 | 3 276 | 62 866 | 35 159 | 161 570 |
| | | | | | 85,94 | 0,95 | 48 298 | 534 | - | 11 971 | |
| 103 | 223-502-0306 | Замок ГОСТ 5089-2011 сувальдный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9<br>СП = 8,00% | шт. | 65,0 | 4 826,00 | - | 313 690 | | 313 690 | - | 338 785 |
| | | | | | - | - | | - | - | 25 095 | |
| 104 | 231-102-0105 | Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка<br>СП = 8,00% | м2 | 85,8217 | 10 842,00 | - | 930 479 | | 930 479 | - | 1 004 917 |
| | | | | | - | - | | - | - | 74 438 | |
| 105 | прайс | Светильник "светидиодная панель "Матовая накладная "СТАЛКЕР" 595*595*30 55W 6500k IP20<br>СП = 8,00% | шт | 225,0 | 6 818,00 | - | 1 534 050 | | 1 534 050 | - | 1 656 774 |
| | | | | | - | - | | - | - | 122 724 | |
| 106 | 1115-0206-0208 | Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | м2 отделываемой поверхности | 75,42 | 660,16 | 2,90 | 49 789 | 219 | 13 017 | 26 371 | 82 253 |
| | | | | | 484,66 | 0,98 | 36 553 | 74 | - | 6 093 | |
| | | **Раздел № 2.1 Отопление, вентиляция** | | | | | | | | | |
| 107 | 1215-0102-0802 | Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | шт. | 20,0 | 2 220,54 | 5,79 | 44 411 | 116 | - | 31 892 | 82 407 |
| | | | | | 2 214,75 | - | 44 295 | - | - | 6 104 | |
| 108 | 1215-0102-1501 | Гребенка распределительная | шт. | 2,0 | 11 523,37 | - | 23 047 | - | - | 16 594 | 42 812 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | диаметром корпуса до 150 мм.<br>Демонтаж<br>НР = 72,00% СП = 8,00% | | | 11 523,37 | - | 23 047 | - | - | 3 171 | |
| | | Итого по разделу № 2.1 | | | | | 67 458 | 116 | - | 48 486 | 125 219 |
| | | | | | | | 67 342 | - | - | 9 275 | |
| | | **Итого по разделу № 2** | | | | | **9 948 063** | **928 702** | **5 122 068** | **3 070 814** | **14 060 390** |
| | | | | | | | **3 897 293** | **367 728** | **-** | **1 041 513** | |
| | | **Итого по смете** | | | | | **33 020 856** | **1 004 815** | **20 323 148** | **7 548 217** | **43 686 288** |
| | | | | | | | **10 088 961** | **394 671** | **1 603 932** | **3 117 215** | |
| | | **Итого по акту:** | **тенге** | | | | **43 686 288** | | | | |
| | | Непредвиденные затраты 2% | | | | | 873 726 | | | | |
| | | Итого | | | | | 44 560 014 | | | | |
| | | **Итого с понижающим коэф-том 0,98** | | | | | **43 668 813,72** | | | | |
| | | **НДС 12%** | | | | | **5 240 257,65** | | | | |
| | | **К оплате** | | | | | **48 909 071,37** | | | | |

**Принял (Заказчик):**

**ГУ "Отдел образования Железинского района"** БИН 920240000573

Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

**Технадзор:**

**ТОО"Engineering Supervision Service"** БИН170240005754

Директор _____ Сулейменов С.Е.

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО " ЛОГОТЕК KZ"** БИН 090340005601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

**Авторский надзор:**

**ИП "Свечников Александр Петрович"** ИИН 600702350315

Руководитель _____ Свечников А.П.