Заказчик: ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ " БИН 090340005601

Форма КС-3

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области

СПРАВКА №7 от 15 августа 2025г.
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август месяц 2025г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№158	21.02.2025г				
						(тенге)	
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1				Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		СМР	Из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы		
			по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области							
Всего по стройке:	358 966 315,23						
В том числе за месяц	**56 161 616,20**	**50 144 300,18**				**6 017 316,02**	**56 161 616,20**
АВР №7		50 144 300,18				6 017 316,02	56 161 616,20
Удержание аванса 30%							16 848 484,86
Удержание 5%							2 808 080,81
Итого к оплате							**36 505 050,53**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел образования Железинского района" БИН 920240000573

Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

Сдал (Подрядчик)
ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Жумадилов Р.Б.

Технадзор:
ТОО"Engineering Supervision Service" БИН170240005754

Директор _____ Сулейменов С.Е.

ЭСН РК 2022 И27 введен с 01.10.2022
ССЦ 2022, Выпуск 3, Павлодарская область, Железинский район введен с 01.10.2022
ССЦ сентябрь 2022

Приложение 2
к Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

Форма КС-2

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Березовская основная общеобразовательная школа" Отдела образования Железинского района управления образования Павлодарской области

Заказчик: ГУ "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области БИН 920240000573

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Договор: № 158 от 21.02.2025 года

Акт выполненных работ №7 от 15.08.2025г.
за август месяц 2025 года

Основание: Смета №02-01, корректировочные сметы №1, №2

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022г.

Сметная стоимость 56 161,6162 тысячи тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-001-003									
		Раздел № 1 Электроосвещение									
		Раздел № 1.1 Электрооборудование									
1	247-301-0301	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 AR-01 R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 СП = 8,00%	шт.	1,0	20 395,00 -	- -	20 395 -	- -	20 395 -	- 1 632	22 027
2	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" СП = 8,00%	шт.	1,0	658,00 -	- -	658 -	- -	658 -	- 53	711
3	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" СП = 8,00%	шт.	2,0	1 669,00 -	- -	3 338 -	- -	3 338 -	- 267	3 605

4	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С" СП = 8,00%	шт.	1,0	2 157,00	-	2 157		2 157	-	2 330
					-	-		-	-	173	
5	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" СП = 8,00%	шт.	1,0	1 715,00	-	1 715		1 715	-	1 852
					-	-		-	-	137	
6	247-204-0608	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 5А 4,5 кА "В" СП = 8,00%	шт.	3,0	865,00	-	2 595		2 595	-	2 803
					-	-		-	-	208	
7	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" СП = 8,00%	шт.	1,0	1 838,00	-	1 838		1 838	-	1 985
					-	-		-	-	147	
8	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" СП = 8,00%	шт.	2,0	1 838,00	-	3 676		3 676	-	3 970
					-	-		-	-	294	
9	247-204-0739	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 40А 4,5 кА "С" СП = 8,00%	шт.	2,0	1 195,00	-	2 390		2 390	-	2 581
					-	-		-	-	191	
10	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" СП = 8,00%	шт.	10,0	536,00	-	5 360		5 360	-	5 789
					-	-		-	-	429	
11	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	34,0	2 054,56	-	69 855	-	553	49 898	129 333
					2 038,30	-	69 302	-	-	9 580	
12	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47 СП = 8,00%	шт.	1,0	5 329,00	-	5 329		5 329	-	5 755
					-	-		-	-	426	
13	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" СП = 8,00%	шт.	1,0	2 022,00	-	2 022		2 022	-	2 184
					-	-		-	-	162	
14	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на	шт.	1,0	1 921,60	111,02	1 922	111	38	1 311	3 492

		готовом основании НР = 72,00% СП = 8,00%			1 773,32	47,67	1 773	48	-	259	
		Итого по разделу № 1.1					**123 250**	**111**	**52 064**	**51 209**	**188 417**
							71 075	**48**	**-**	**13 958**	
		Раздел № 1.2 Осветительное оборудование									
15	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	224,0	935,97	5,57	209 657	1 248	20 724	135 540	372 812
					837,88	2,52	187 685	564	-	27 615	
16	247-102-0323	Светильник для ЖКХ светодиодный типа ЖКХ, мощность 8 Вт, IP 65 СП = 8,00%	шт.	10,0	6 456,00	-	64 560		64 560	-	69 725
					-	-		-	-	5 165	
17	1121-0401-0506	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	9,0	2 479,08	33,44	22 312	301	166	15 827	41 190
					2 427,25	15,13	21 845	136	-	3 051	
18	247-102-0401	Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна) СП = 8,00%	шт.	9,0	36 199,00	-	325 791		325 791	-	351 854
					-	-		-	-	26 063	
19	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	9,0	1 989,13	66,89	17 902	602	71	12 601	32 943
					1 914,35	30,26	17 229	272	-	2 440	
20	247-103-1305	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консоль, типа Diora Light Unit 56/8000 Д 5К СП = 8,00%	шт.	9,0	69 315,00	-	623 835		623 835	-	673 742
					-	-		-	-	49 907	
21	247-306-0317	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/15-0,50 высотой 500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм СП = 8,00%	шт.	9,0	9 606,00	-	86 454		86 454	-	93 370
					-	-		-	-	6 916	

22	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	102,0	444,02	0,61	45 290	62	126	32 494	84 007
					442,18	0,28	45 102	29	-	6 223	
23	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	4,0	400,93	0,54	1 604	2	52	1 117	2 939
					387,62	0,23	1 550	1	-	218	
24	247-214-0119	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 СП = 8,00%	шт.	8,0	626,00	-	5 008		5 008	-	5 409
					-	-		-	-	401	
25	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 СП = 8,00%	шт.	33,0	431,00	-	14 223		14 223	-	15 361
					-	-		-	-	1 138	
26	247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП = 8,00%	шт.	13,0	438,00	-	5 694		5 694	-	6 150
					-	-		-	-	456	
27	247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП = 8,00%	шт.	34,0	390,00	-	13 260		13 260	-	14 321
					-	-		-	-	1 061	
28	247-212-0213	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54 СП = 8,00%	шт.	16,0	1 218,00	-	19 488		19 488	-	21 047
					-	-		-	-	1 559	
29	247-202-0604	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм СП = 8,00%	шт.	616,0	61,00	-	37 576		37 576	-	40 582
					-	-		-	-	3 006	
30	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с	шт.	12,0	778,00	-	9 336		9 336	-	10 083

		кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44 СП = 8,00%			-	-		-	-	747	
31	261-107-0961	Бирки маркировочные СП = 8,00%	100 шт.	1,0	1 438,00	-	1 438		1 438	-	1 553
					-	-		-	-	115	
32	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	7,0	1 501,82	139,62	10 513	977	1 001	6 349	18 211
					1 219,34	40,34	8 535	282	-	1 349	
33	247-102-0182	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (Выход), мощностью 5 Вт, IP20 СП = 8,00%	шт.	7,0	8 300,00	-	58 100		58 100	-	62 748
					-	-		-	-	4 648	
34	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" СП = 8,00%	шт.	1,0	1 669,00	-	1 669		1 669	-	1 803
					-	-		-	-	134	
		Итого по разделу № 1.2					**1 573 710**	**3 192**	**1 288 572**	**203 928**	**1 919 850**
							281 946	**1 284**	**-**	**142 212**	
		Раздел № 1.3 Кабельные изделия									
35	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка СП = 8,00%	т	0,712	924,00	924,00	658	658	-	-	711
					-	-	-	-	-	53	
36	411-102-0105	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП = 8,00%	т·км	35,6	137,00	137,00	4 877	4 877	-	-	5 267
					-	-	-	-	-	390	
37	1133-0105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп НР = 72,00% СП = 8,00%	м заземления	35,0	880,08	5,39	30 803	189	24 092	4 696	38 339
					186,33	-	6 522	-	-	2 840	
		Итого по разделу № 1.3					**36 338**	**5 724**	**24 092**	**4 696**	**44 317**
							6 522	**-**	**-**	**3 283**	
		Итого по разделу № 1					**1 733 298**	**9 027**	**1 364 728**	**259 833**	**2 152 584**
							359 543	**1 332**	**-**	**159 453**	
		Локальная смета №02-001-005									
		Раздел № 2 Отопление, вентиляция									
38	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	74,0	431,80	-	31 953	-	10 323	15 574	51 329

					292,30	-	21 630	-	-	3 802	
39	1118-0601-0102	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	2,0	31 079,30	301,51	62 159	603	30 531	22 479	91 409
					15 512,39	98,31	31 025	197	-	6 771	
40	1118-0801-0101	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	узел	1,0	184 456,88	1 542,16	184 457	1 542	161 433	15 945	216 434
					21 482,17	663,64	21 482	664	-	16 032	
41	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	комплект	4,0	3 406,04	-	13 624	-	11 558	1 488	16 321
					516,54	-	2 066	-	-	1 209	
42	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	комплект	3,0	3 166,61	-	9 500	-	7 464	1 466	11 843
					678,82	-	2 036	-	-	877	
43	242-401-0101	Регулятор температуры с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от Т от +30 до +100°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной	шт.	1,0	165 137,00	-	165 137		165 137	-	178 348
					-	-		-	-	13 211	
44	1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	3,0	5 918,34	478,40	17 755	1 435	958	11 527	31 625
					5 120,82	215,94	15 362	648	-	2 343	
45	245-501-0206	Регулятор расхода, Т 120°С, PN 10 DN 50 СП = 8,00%	шт.	1,0	123 071,00	-	123 071		123 071	-	132 917
					-	-		-	-	9 846	
46	245-703-0101	Датчик температуры отопления наружной температуры для регулятора СП = 8,00%	шт.	1,0	21 681,00	-	21 681		21 681	-	23 415
					-	-		-	-	1 734	
47	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	133,5	863,39	1,91	115 263	255	19 168	69 093	199 105
					717,90	0,92	95 840	123	-	14 749	
48	1334-0201-0822	Насос перекачки. Монтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	2,0	27 522,99	359,97	55 046	720	855	38 725	101 273
					26 735,52	157,05	53 471	314	-	7 502	
49	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	64,0	1 532,06	139,65	98 052	8 938	56 589	26 323	134 325

		НР = 72,00% СП = 8,00%			508,21	63,04	32 525	4 035	-	9 950	
50	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 72,00% СП = 8,00%	км трубопровода	0,945	101 996,04	-	96 386	-	1 922	68 014	177 552
					99 962,33	-	94 464	-	-	13 152	
51	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 заделки	0,006	162 350,77	1 087,30	974	7	464	365	1 446
					83 896,15	484,11	503	3	-	107	
52	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	924,7	142,86	1,71	132 103	1 581	1 813	92 673	242 761
					139,19	-	128 709	-	-	17 985	
53	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	20,0	147,11	1,71	2 942	34	124	2 004	5 342
					139,19	-	2 784	-	-	396	
54	510-199-999906	Краны ГОСТ 28343-89 спускные	шт.	8,0	2 512,17	-	20 097		-	-	20 097
					-	-		-	20 097	-	
		Итого									**1 635 542**
		Раздел № 2.1 Вентиляция									
55	1120-0701-0501	Зонты. Установка над оборудованием НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 поверхности зонта	3,0	10 358,16	243,08	31 074	729	24 787	4 218	38 115
					1 852,76	100,22	5 558	301	-	2 823	
56	1126-0101-1702	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	7,2	1 030,46	139,65	7 419	1 005	2 755	2 961	11 210
					508,21	63,04	3 659	454	-	830	
57	1120-0301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	решетка	43,0	6 028,27	92,90	259 216	3 995	159 524	69 677	355 204
					2 225,51	25,05	95 697	1 077	-	26 311	
		Итого по разделу № 2.1					**297 709**	**5 729**	**187 066**	**76 856**	**404 529**
							104 914	**1 832**	**-**	**29 964**	
		Итого по разделу № 2					**1 447 909**	**20 844**	**800 157**	**442 532**	**2 040 071**
							606 811	**7 816**	**20 097**	**149 630**	

		Локальная смета №02-001-004									
		Раздел № 3 Пожарная сигнализация									
		Раздел № 3.1 Демонтажные работы									
58	1217-0101-0402	Провод. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	м	1 355,0	38,07	-	51 585	-	-	37 141	95 826
					38,07	-	51 585	-	-	7 100	
59	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Демонтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	39 453,60	1,05	39 454	1	-	28 406	73 289
					39 452,55	-	39 453	-	-	5 429	
60	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении.Демонтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	166,0	1 964,14	1,05	326 047	174	-	234 628	605 528
					1 963,09	-	325 873	-	-	44 853	
61	1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Демонтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	7,0	11 001,68	0,85	77 012	6	-	55 444	143 052
					11 000,82	-	77 006	-	-	10 596	
		Итого по разделу № 3.1					**494 098**	**181**	**-**	**355 619**	**917 695**
							493 917	**-**	**-**	**67 978**	
		Раздел № 3.2 Пожарная сигнализация									
62	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	5,0	2 054,56	-	10 273	-	81	7 338	19 020
					2 038,30	-	10 192	-	-	1 409	
63	247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С" СП = 8,00%	шт.	1,0	1 067,00	-	1 067		1 067	-	1 152
					-	-		-	-	85	
64	прайс	Блок конторля и индикации С2000-БКИ	шт	2,0	53 006,25	-	106 012		-	-	106 012
					-	-		-	106 012	-	
65	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	11,0	2 054,56	-	22 600	-	179	16 143	41 842
					2 038,30	-	22 421	-	-	3 099	
66	прайс	Модуль контроля адресный "Рупор-300-МК"	шт	1,0	6 388,39	-	6 388		-	-	6 388
					-	-		-	6 388	-	

67	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	3 874,97	-	3 875	-	267	2 598	6 991
					3 607,90	-	3 608	-	-	518	
68	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	166,0	3 994,05	2,09	663 012	347	10 919	469 257	1 222 850
					3 926,18	-	651 746	-	-	90 581	
69	прайс	Извещатель пожарно-дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый С2000-ДИП-34А-03	шт	160,0	6 895,16	-	1 103 226		-	-	1 103 226
					-	-		-	1 103 226	-	
70	1310-0701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	10,0	2 104,03	-	21 040	-	1 409	14 134	37 988
					1 963,09	-	19 631	-	-	2 814	
71	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	7,0	1 011,54	-	7 081	-	80	5 040	13 091
					1 000,08	-	7 001	-	-	970	
72	230-820-10101	Коробка телефонная распределительная СП = 8,00%	шт.	7,0	1 094,35	-	7 660		7 660	-	8 273
					-	-		-	-	613	
73	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72,00% СП = 8,00%	м	1 275,0	666,81	5,14	850 183	6 554	306 331	386 924	1 336 073
					421,41	0,08	537 298	102	-	98 966	
74	243-907-5905	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 25х16 СП = 8,00%	шт.	255,0	54,00	-	13 770		13 770	-	14 872
					-	-		-	-	1 102	
75	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72,00% СП = 8,00%	м	1 865,0	120,29	1,11	224 341	2 070	45 003	128 275	380 833
					95,05	0,48	177 268	895	-	28 217	
76	243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,025	429 683,00	-	10 742		10 742	-	11 601
					-	-		-	-	859	

77	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72,00% СП = 8,00%	м	25,0	936,76	5,28	23 419	132	7 453	11 406	37 611
					633,34	0,35	15 834	9	-	2 786	
78	261-301-0220	Хомутики для крепления труб СП = 8,00%	100 шт.	0,81	5 399,00	-	4 373		4 373	-	4 723
					-	-		-	-	350	
79	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Демонтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	4 305,03	-	4 305	-	379	2 827	7 703
					3 926,18	-	3 926	-	-	571	
		Итого по разделу № 3.2					**3 083 367**	**9 103**	**409 713**	**1 043 942**	**4 360 249**
							1 448 925	**1 006**	**1 215 626**	**232 940**	
		Итого по разделу № 3					**3 577 465**	**9 284**	**409 713**	**1 399 561**	**5 277 944**
							1 942 842	**1 006**	**1 215 626**	**300 918**	
		Локальная смета №02-001-002									
		Раздел № 4 Водоснабжение и канализация									
		Раздел № 4.1 Санитарно-технические приборы									
80	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	прибор	3,0	849,54	6,87	2 549	21	-	1 829	4 728
					842,67	4,27	2 528	13	-	350	
81	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	прибор	2,0	1 706,22	20,88	3 412	41	-	2 446	6 327
					1 685,34	12,98	3 371	26	-	469	
82	1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР = 72,00% СП = 8,00%	шт. арматуры	4,0	604,86	1,85	2 419	7	-	1 740	4 492
					603,01	1,15	2 412	5	-	333	
83	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	прибор	3,0	1 056,33	7,67	3 169	23	-	2 275	5 880
					1 048,66	4,76	3 146	14	-	436	
84	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	комплект	8,0	18 559,66	104,32	148 477	835	120 665	19 702	181 633
					3 372,16	48,28	26 977	386	-	13 454	
85	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм СП = 8,00%	комплект	7,0	19 691,00	-	137 837		137 837	-	148 864
					-	-		-	-	11 027	
86	244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм СП = 8,00%	комплект	1,0	19 683,00	-	19 683		19 683	-	21 258
					-	-		-	-	1 575	
87	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм СП = 8,00%	комплект	8,0	14 807,00	-	118 456		118 456	-	127 932
					-	-		-	-	9 476	

88	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза СП = 8,00%	шт.	8,0	1 783,00	-	14 264		14 264	-	15 405
					-	-		-	-	1 141	
89	1215-0101-0605	Манжета резиновая к унитазу. Смена санитарно-технических приборов НР = 72,00% СП = 8,00%	прибор	8,0	1 453,74	1,83	11 630	15	70	8 318	21 544
					1 443,16	0,92	11 545	7	-	1 596	
90	261-301-1721	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм СП = 8,00%	шт.	8,0	588,00	-	4 704		4 704	-	5 080
					-	-		-	-	376	
91	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	м подводок	3,2	1 092,14	-	3 495	-	1 677	1 309	5 188
					568,14	-	1 818	-	-	384	
92	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	20,0	1 572,59	0,16	31 452	3	713	22 130	57 869
					1 536,79	-	30 736	-	-	4 287	
93	244-104-0506	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96 СП = 8,00%	шт.	2,0	11 436,00	-	22 872		22 872	-	24 702
					-	-		-	-	1 830	
94	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 СП = 8,00%	шт.	18,0	3 735,00	-	67 230		67 230	-	72 608
					-	-		-	-	5 378	
95	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72,00% СП = 8,00%	комплект	16,0	4 867,39	158,40	77 878	2 534	6 847	50 222	138 348
					4 281,06	78,46	68 497	1 255	-	10 248	
96	244-104-0602	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94 СП = 8,00%	шт.	16,0	1 435,00	-	22 960		22 960	-	24 797
					-	-		-	-	1 837	
97	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	комплект	2,0	2 284,72	32,51	4 569	65	570	2 853	8 016
					1 966,99	14,57	3 934	29	-	594	
98	244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ	шт.	2,0	6 467,00	-	12 934		12 934	-	13 969

		23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм СП = 8,00%			-	-		-	-	1 035	
99	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	комплект	2,0	13 263,99	62,51	26 528	125	24 383	1 497	30 267
					1 009,89	29,85	2 020	60	-	2 242	
100	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	комплект	3,0	6 981,29	75,29	20 944	226	306	14 765	38 566
					6 804,03	31,70	20 412	95	-	2 857	
101	513-106-0202	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	3,0	51 818,00	-	155 454		-	-	155 454
					-	-		-	155 454	-	
		Итого по разделу № 4.1					**912 916**	**3 895**	**576 171**	**129 086**	**1 112 927**
							177 396	**1 890**	**155 454**	**70 925**	
		Раздел № 4.2 Водоснабжение, канализация и сантехнические приборы.									
102	261-301-0220	Хомутики для крепления труб СП = 8,00%	100 шт.	1,921	5 399,00	-	10 371		10 371	-	11 201
					-	-		-	-	830	
		Итого по разделу № 4.2					**10 371**	**-**	**10 371**	**-**	**11 201**
							-	-	-	**830**	
		Раздел № 4.3 Системы К1 и К3									
103	1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 72,00% СП = 8,00%	отверстие	-2,0	614,62	263,74	-1 229	-527	-	-674	-2 055
					350,88	116,99	-702	-234	-	-152	
104	1219-0101-0403	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка НР = 72,00% СП = 8,00%	отверстие	2,0	1 251,95	2,11	2 504	4	507	1 436	4 255
					996,26	1,31	1 993	3	-	315	
		Итого по разделу № 4.3					**1 275**	**-523**	**507**	**762**	**2 200**
							1 291	**-231**	-	**163**	
		Итого по разделу № 4					**924 562**	**3 372**	**587 049**	**129 848**	**1 126 328**
							178 687	**1 659**	**155 454**	**71 918**	
		Локальная смета №02-001-001									
		Раздел № 5 Общестроительные работы									
		Раздел № 5.1 Кровля									

105	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 72,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0,0024	574 666,52	3 010,97	1 379	7	1 094	203	1 709
					115 938,55	1 361,56	278	3	-	127	
106	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 изоляции	1,56	57 614,71	2 858,38	89 879	4 459	34 450	38 143	138 264
					32 672,95	1 285,91	50 970	2 006	-	10 242	
107	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,7	2 545,68	54,28	22 147	472	1 137	14 971	40 087
					2 360,72	29,30	20 538	255	-	2 969	
108	214-401-0201	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм СП = 8,00%	м2	9,396	460,00	-	4 322		4 322	-	4 668
					-	-		-	-	346	
109	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 СП = 8,00%	м3	0,24	30 434,00	-	7 304		7 304	-	7 888
					-	-		-	-	584	
110	224-105-0109	Планка примыкания верхняя для вентшахт, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	18,6	2 217,00	-	41 236		41 236	-	44 535
					-	-		-	-	3 299	
111	1212-0101-0101	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	52,8	233,00	3,95	12 302	209	711	8 280	22 229
					215,57	2,23	11 382	118	-	1 647	
112	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	-0,004	188 859,93	2 087,36	-755	-8	-578	-124	-949
					42 165,89	907,70	-169	-4	-	-70	
113	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	решетка	8,0	3 595,64	180,43	28 765	1 443	4 193	17 003	49 429
					2 891,08	60,84	23 129	487	-	3 661	
114	230-530-11101	Решетки жалюзийные СП = 8,00%	шт.	8,0	1 424,94	-	11 400		11 400	-	12 312
					-	-		-	-	912	
115	1112-0101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два	колпак	3,0	21 359,17	55,86	64 078	168	52 672	8 146	78 002

		канала НР = 72,00% СП = 8,00%			3 746,16	25,21	11 238	76	-	5 778	
116	1112-0101-2301	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м снегозадержателя	281,0	487,09	5,70	136 872	1 602	5 529	93 669	248 983
					461,71	1,26	129 741	354	-	18 442	
117	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	286,6	1 331,00	-	381 465		381 465	-	411 982
					-	-		-	-	30 517	
118	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87 СП = 8,00%	т	0,012	909 272,00	-	10 911		10 911	-	11 784
					-	-		-	-	873	
119	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	0,002	18 558,91	66,94	37	-	29	6	46
					3 791,97	30,26	8	-	-	3	
120	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	-0,004	12 037,39	94,84	-48	-	-42	-5	-57
					1 544,13	42,86	-6	-	-	-4	
121	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72,00% СП = 8,00%	м ограждения	267,0	2 939,76	23,04	784 916	6 152	746 385	24 863	874 561
					121,27	8,07	32 379	2 155	-	64 782	
122	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	т	0,018	425 136,73	2 474,01	7 652	45	10	5 484	14 187
					422 064,72	1 069,61	7 597	19	-	1 051	
		Раздел № 5.1.1 Козырьки									
123	1109-0102-0102	Каркасы зданий арочных пролетом до 48 м. Монтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	т конструкций	0,565	79 945,57	7 308,85	45 169	4 130	12 955	20 686	71 123
					49 706,50	1 143,32	28 084	646	-	5 268	
124	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 72,00% СП = 8,00%	т конструкций	0,565	302 213,27	17 093,40	170 750	9 658	3 817	115 125	308 745
					278 362,56	4 639,38	157 275	2 621	-	22 870	
125	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными	т	0,555	437 427,00	-	242 772		242 772	-	262 194

		стали ГОСТ 19903-80 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм СП = 8,00%			-	-		-	-	19 422	
126	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм СП = 8,00%	т	0,01	578 162,00	-	5 782		5 782	-	6 245
					-	-		-	-	463	
127	1115-0504-0101	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 поверхности козырька	19,5	5 311,05	9,25	103 565	180	83 238	14 540	127 553
					1 033,20	2,39	20 147	47	-	9 448	
128	217-206-0104	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм СП = 8,00%	м2	19,89	3 667,00	-	72 937		72 937	-	78 772
					-	-		-	-	5 835	
129	261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм СП = 8,00%	шт.	250,0	3,00	-	750		750	-	810
					-	-		-	-	60	
130	217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200 СП = 8,00%	шт.	60,0	167,00	-	10 020		10 020	-	10 822
					-	-		-	-	802	
131	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	27,5	125,24	3,99	3 444	110	1 313	1 465	5 302
					73,50	0,48	2 021	13	-	393	
132	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	27,5	203,63	5,83	5 600	160	3 077	1 720	7 906
					85,94	0,95	2 363	26	-	586	
		Раздел № 5.1.1.1 Пожарные лестницы, люк выхода на чердак									
133	1146-0401-0107	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м3	0,066	21 606,82	367,09	1 426	24	166	890	2 501
					18 733,21	-	1 236	-	-	185	
134	1109-0606-0114	обрамления окон, амбразуры, сечением в свету более 0,5 м2. Монтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	т конструкций	0,192	87 603,88	7 448,57	16 820	1 430	514	11 107	30 161
					77 477,58	2 866,72	14 876	550	-	2 234	
135	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для Монтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	т конструкций	0,238	184 663,45	7 246,81	43 950	1 725	4 298	27 835	77 528
					159 357,41	3 076,11	37 927	732	-	5 743	
136	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и	т конструкций	0,055	1 091 779,13	6 284,89	60 048	346	56 132	2 607	67 667

		криволинеиные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72,00% СП = 8,00%			64 917,26	911,16	3 570	50	-	5 012	
137	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	1,16	125,24	3,99	145	5	55	62	224
					73,50	0,48	85	1	-	17	
138	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	1,16	203,63	5,83	236	7	129	73	334
					85,94	0,95	100	1	-	25	
		Итого по разделу № 5.1.1.1					**122 625**	**3 537**	**61 294**	**42 574**	**178 415**
							57 794	**1 334**	**-**	**13 216**	
		Итого по разделу № 5.1.1					**783 414**	**17 775**	**497 955**	**196 110**	**1 057 887**
							267 684	**4 687**	**-**	**78 363**	
		Итого по разделу № 5.1					**2 387 276**	**32 324**	**1 800 183**	**406 749**	**3 017 547**
							554 769	**10 156**	**-**	**223 522**	
		Раздел № 5.2 Пандус									
139	1218-0101-2002	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	3,0	211,90	25,89	636	78	-	426	1 147
					186,01	11,20	558	34	-	85	
140	1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР = 72,00% СП = 8,00%	м решетки	6,0	735,33	4,35	4 412	26	334	2 918	7 916
					675,40	-	4 052	-	-	586	
141	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3	1,44	40 563,49	111,07	58 411	160	55 540	1 996	65 240
					1 882,79	42,35	2 711	61	-	4 833	
142	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки резиновой. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	8,4	9 651,39	336,73	81 072	2 829	58 609	14 681	103 413
					2 337,43	89,96	19 634	756	-	7 660	
143	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 СП = 8,00%	м3	0,91	23 737,00	-	21 601		21 601	-	23 329
					-	-		-	-	1 728	
144	1207-0101-0902	Покрытия из плиток поливинилхлоридных размером 300х300 мм. Ремонт НР = 72,00% СП = 8,00%	плитка	20,0	195,05	6,99	3 901	140	619	2 314	6 712
					157,09	3,61	3 142	72	-	497	
145	251-104-0106	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018	м2	1,8	33 827,00	-	60 889		60 889	-	65 760

		напольная из резины СП = 8,00%			-	-		-	-	4 871	
146	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	м ограждения	17,4	22 652,51	152,35	394 154	2 651	375 283	12 477	439 162
					932,20	63,74	16 220	1 109	-	32 531	
147	1109-0306-0501	Плинтусы из гнутого профиля. Монтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	м	17,4	294,82	4,36	5 130	76	137	3 556	9 381
					282,58	1,26	4 917	22	-	695	
148	217-205-0112	Уголок полнотелый из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 40 мм СП = 8,00%	м	17,4	555,00	-	9 657		9 657	-	10 430
					-	-		-	-	773	
149	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%	комплект	1,0	1 271,61	2,63	1 272	3	22	899	2 345
					1 247,44	1,18	1 247	1	-	174	
150	248-401-0501	Устройство квартирное переговорное типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова СП = 8,00%	шт.	1,0	3 228,00	-	3 228		3 228	-	3 486
					-	-		-	-	258	
151	517-101-0704	Табличка для кнопки вызова.	шт.	1,0	21 005,00	-	21 005		-	-	21 005
					-	-		-	21 005	-	
		Итого по разделу № 5.2					**665 368**	**5 963**	**585 919**	**39 267**	**759 326**
							52 481	**2 055**	**21 005**	**54 691**	
		Раздел № 5.3 Дверные и оконные блоки, перегородки									
152	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72,00% СП = 8,00%	м коробок	350,0	504,60	2,23	176 610	780	127 078	35 357	228 925
					139,29	1,01	48 752	354	-	16 958	
153	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ СП = 8,00%	шт.	4,0	538,00	-	2 152		2 152	-	2 324
					-	-		-	-	172	
154	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	2,0	2 206,51	2,85	4 413	6	-	3 173	8 193
					2 203,66	-	4 407	-	-	607	
155	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг СП = 8,00%	комплект	2,0	6 319,00	-	12 638		12 638	-	13 649
					-	-		-	-	1 011	
156	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из	м	844,75	2 092,54	5,15	1 767 673	4 350	1 130 377	456 587	2 402 198

		оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%			749,27	1,43	632 946	1 208	-	177 938	
157	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м	272,38	1 607,90	3,85	437 960	1 049	251 635	133 809	617 510
					680,21	2,10	185 276	572	-	45 741	
158	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м	8,0	2 229,65	18,02	17 837	144	14 648	2 242	21 685
					380,63	8,54	3 045	68	-	1 606	
		Итого по разделу № 5.3					**2 419 283**	**6 329**	**1 538 528**	**631 168**	**3 294 484**
							874 426	**2 202**	**-**	**244 033**	
		Раздел № 5.4 Фасад									
159	1115-0109-0101	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 поверхности облицовки	125,0	8 418,46	57,33	1 052 308	7 166	179 323	625 006	1 811 499
					6 926,55	17,96	865 819	2 245	-	134 185	
160	231-102-0105	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка СП = 8,00%	м2	125,0	10 842,00	-	1 355 250		1 355 250	-	1 463 670
					-	-		-	-	108 420	
161	231-301-0301	Плитка фиброцементная (хризотилцементная) защитно-декоративным покрытием толщиной 8мм СП = 8,00%	м2	127,4	5 109,00	-	650 887		650 887	-	702 958
					-	-		-	-	52 071	
162	1212-0103-0211	Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	30,84	1 182,01	0,43	36 453	13	2 613	24 360	65 678
					1 096,85	0,20	33 827	6	-	4 865	
		Раздел № 5.4.1 Крыльца									
163	1218-0101-2002	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	115,5	211,90	25,89	24 474	2 990	-	16 400	44 144
					186,01	11,20	21 484	1 294	-	3 270	
164	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки . Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	239,0	5 540,39	336,73	1 324 153	80 478	685 029	417 705	1 881 207
					2 337,43	89,96	558 646	21 500	-	139 349	
		Итого по разделу № 5.4.1					**1 348 627**	**83 468**	**685 029**	**434 105**	**1 925 351**

							580 130	**22 794**	**-**	**142 619**	
		Итого по разделу № 5.4					**4 443 525**	**90 647**	**2 873 102**	**1 083 471**	**5 969 156**
							1 479 776	**25 045**	**-**	**442 160**	
		Раздел № 5.5 Отделочные работы									
165	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	1 129,48	669,06	5,61	755 690	6 336	232 515	374 231	1 220 313
					457,59	2,59	516 839	2 925	-	90 392	
166	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	610,88	745,92	5,61	455 668	3 427	137 619	227 669	738 005
					515,03	2,59	314 622	1 582	-	54 668	
167	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,03	895,73	8,03	68 998	619	13 972	39 450	117 124
					706,31	4,99	54 407	384	-	8 676	
168	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 поверхности облицовки	77,03	5 401,06	26,44	416 044	2 037	182 168	167 606	630 342
					3 009,72	12,31	231 839	948	-	46 692	
169	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м плинтусов	113,6	779,45	3,17	88 546	360	30 243	41 835	140 812
					510,06	1,43	57 943	162	-	10 431	
170	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	м ограждения	8,6	22 652,51	152,35	194 812	1 310	185 485	6 167	217 057
					932,20	63,74	8 017	548	-	16 078	
171	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка доборной планкой НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	61,0	3 962,64	31,32	241 721	1 911	195 975	32 182	295 815
					718,61	14,12	43 835	861	-	21 912	
172	1115-0601-0103	Стены. Оклейка по монолитной штукатурке и бетону линкрустом НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 оклеиваемой поверхности	31,0	5 679,12	7,21	176 053	224	145 475	21 935	213 827
					979,16	3,58	30 354	111	-	15 839	
		Итого по разделу № 5.5					**2 397 532**	**16 224**	**1 123 452**	**911 075**	**3 573 295**
							1 257 856	**7 521**	**-**	**264 688**	

		Раздел № 5.6 Полы									
		Раздел № 5.6.1 Полы, тип I									
173	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	-0,005	19 984,72	956,24	-100	-5	-68	-20	-130
					5 462,24	214,77	-27	-1	-	-10	
174	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	513,25	3 976,01	66,50	2 040 687	34 131	1 755 869	187 234	2 406 152
					488,43	18,24	250 687	9 362	-	178 231	
175	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72,00% СП = 8,00%	м плинтусов	300,5	320,96	3,82	96 448	1 148	52 755	30 967	137 608
					141,58	1,55	42 545	466	-	10 193	
		Итого по разделу № 5.6.1					**2 137 035**	**35 274**	**1 808 556**	**218 181**	**2 543 630**
							293 205	**9 827**	**-**	**188 414**	
		Раздел № 5.6.2 Полы, тип II									
176	1207-0101-1106	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	-0,004	4 457,00	6,12	-18	-	-16	-2	-22
					594,60	3,21	-2	-	-	-2	
177	1111-0101-4901	Профиль накладной (порог). Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м	12,0	1 076,65	0,56	12 920	7	9 101	2 745	16 918
					317,65	-	3 812	-	-	1 253	
178	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72,00% СП = 8,00%	м плинтусов	465,8	320,96	3,82	149 503	1 779	81 776	48 001	213 304
					141,58	1,55	65 948	722	-	15 800	
		Итого по разделу № 5.6.2					**162 405**	**1 786**	**90 861**	**50 744**	**230 200**
							69 758	**722**	**-**	**17 051**	
		Раздел № 5.6.3 полы, тип III									
179	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	618,23	6 726,60	214,84	4 158 586	132 821	2 945 179	820 088	5 376 969
					1 747,87	94,50	1 080 586	58 423	-	398 295	
180	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м	488,45	776,47	21,30	379 267	10 404	146 325	163 064	585 715
					455,60	8,07	222 538	3 942	-	43 384	
		Итого по разделу № 5.6.3					**4 537 853**	**143 225**	**3 091 504**	**983 152**	**5 962 684**
							1 303 124	**62 365**	**-**	**441 679**	
		Раздел № 5.6.4 Полы, тип Y									
181	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	89,84	6 753,73	215,77	606 755	19 385	430 341	119 174	784 003
					1 747,87	94,50	157 029	8 490	-	58 074	
182	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	145,2	774,56	19,39	112 466	2 815	43 498	48 372	173 706

		НР = 72,00% СП = 8,00%			455,60	7,09	66 153	1 029	-	12 868	
		Итого по разделу № 5.6.4					**719 221**	**22 200**	**473 839**	**167 546**	**957 709**
							223 182	**9 519**	**-**	**70 942**	
		Раздел № 5.6.5 Полы, тип YI									
183	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	170,33	18 002,58	43,95	3 066 379	7 486	2 864 727	141 686	3 464 710
		НР = 72,00% СП = 8,00%			1 139,94	15,38	194 166	2 620	-	256 645	
184	1127-1301-0301	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную	м разметки	196,0	237,93	2,79	46 634	547	7 230	28 024	80 630
		НР = 72,00% СП = 8,00%			198,25	0,33	38 857	65	-	5 972	
185	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	69,7	438,63	4,23	30 573	295	20 483	7 148	40 739
		НР = 72,00% СП = 8,00%			140,53	1,91	9 795	133	-	3 018	
		Итого по разделу № 5.6.5					**3 143 586**	**8 328**	**2 892 440**	**176 858**	**3 586 079**
							242 818	**2 818**	**-**	**265 635**	
		Итого по разделу № 5.6					**10 700 100**	**210 813**	**8 357 200**	**1 596 481**	**13 280 302**
							2 132 087	**85 251**	**-**	**983 721**	
		Раздел № 5.7 Благоустройство									
186	1107-0111-0203	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов бетонных	шт.	1,0	30 737,35	15 936,15	30 737	15 936	-	15 424	49 854
		НР = 72,00% СП = 8,00%			14 801,20	6 620,52	14 801	6 621	-	3 693	
187	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	232,8	2 159,12	252,77	502 643	58 845	6 630	326 081	895 021
		НР = 72,00% СП = 8,00%			1 877,87	67,53	437 168	15 721	-	66 297	
188	8601-0302-0601	Скамья, модель: Element 1. Металлическая конструкция из профильной трубы с обшивкой сиденья, боковых поверхностей и вставки из древесно-полимерного композита. Габаритные размеры конструкции: длина-1,6 м; ширина-0,45 м; высота площадки – 0,45 м; масса -46 кг	шт.	2,0	100 773,00	-	201 546	-	201 546	-	217 670
		СП = 8,00%			-	-	-	-	-	16 124	
189	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м).	шт.	2,0	21 908,00	-	43 816	-	43 816	-	47 321

		Металлическая конструкция I аварийные размеры конструкции: длина - 0,5 м; глубина-0,34 м; высота – 0.51 м; V бака = 35 л; масса – 13 кг СП = 8,00%			-	-	-	-	-	3 505	
		Итого по разделу № 5.7					**1 139 069**	**64 561**	**604 466**	**351 375**	**1 209 866**
							470 042	**17 977**	-	**119 235**	
		Раздел № 5.8 Прочие работы									
190	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка СП = 8,00%	т	111,17	924,00	924,00	102 721	102 721	-	-	110 939
					-	-	-	-	-	8 218	
191	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП = 8,00%	т·км	555,85	55,00	55,00	30 572	30 572	-	-	33 018
					-	-	-	-	-	2 446	
		Итого по разделу № 5.8					**133 293**	**133 293**	-	-	**143 957**
							-	-	-	**10 664**	
		Итого по разделу № 5					**24 285 446**	**560 154**	**16 882 850**	**5 019 586**	**31 647 746**
							6 821 437	**150 207**	**21 005**	**2 342 714**	
		Корректировочная смета №1									
		Раздел № 6 Добавить									
		Оконные и и дверные блоки,перегородки									
192	1109-0403-0203	Перегородки из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке. Монтаж НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	31,9	8 571,85	790,57	273 442	25 219	260	188 751	499 168
					7 773,15	444,84	247 963	14 190	-	36 975	
193	223-203-0703	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-10, однопольный (прим к перегородкам) СП = 8,00%	м2	31,9	71 447,00	-	2 279 159		2 279 159	-	2 461 492
					-	-		-	-	182 333	
		Отделочные работы									
194	1212-0103-0213	Радиаторы и трубы ребристые ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	141,52	1 284,02	0,43	181 715	61	28 501	110 291	315 367
					1 082,20	0,20	153 153	28	-	23 361	

		Полы									
		Полы,тип I									
195	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	-0,01	6 275,18	14,63	-63	-	-1	-44	-116
					6 170,31	-	-62	-	-	-9	
		Пол тип III									
196	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	0,04	6 275,18	14,63	251	1	3	178	463
					6 170,31	-	247	-	-	34	
197	212-1010501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок СП = 8,00%	м3	0,01	35 007,00	-	350		350	-	378
					-	-		-	-	28	
		Благоустройство									
198	213-3060105	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 80 мм, серая СП = 8,00%	м2	254,5	4 643,00	-	1 181 644		1 181 644	-	1 276 175
					-	-		-	-	94 531	
		Электроосвещение									
199	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	25,0	3 600,86	22,30	90 022	558	43 978	32 932	132 790
					1 819,44	10,09	45 486	252	-	9 836	
200	247-306-0317	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/15-0,50 высотой 500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм СП = 8,00%	шт.	19,0	9 606,00	-	182 514		182 514	-	197 115
					-	-		-	-	14 601	
201	прайс	Светильник "светидиодная панель "Матовая накладная "СТАЛКЕР" 595*595*30 55W 6500k IP20 СП = 8,00%	шт	224,0	6 818,00	-	1 527 232		1 527 232	-	1 649 411
					-	-		-	-	122 179	
		Итого по разделу № 6					**5 716 266**	**25 839**	**5 243 640**	**332 108**	**6 532 243**
							446 787	**14 470**	**-**	**483 869**	
		Корректировочная смета №2									
		Раздел № 7 Пожарная сигнализация									
202	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	3 874,97	-	3 875	-	267	2 598	6 991
					3 607,90	-	3 608	-	-	518	

203	541-801-8101-0023	Прибор речевого оповещения Рупор-300 типа "Болид"	шт.	2,0	204 051,00	-	408 102		-	-	408 102
					-	-		-	408 102	-	
204	1310-0701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	2,0	2 104,03	-	4 208	-	282	2 827	7 598
					1 963,09	-	3 926	-	-	563	
205	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	2,0	3 994,05	2,09	7 988	4	132	5 654	14 733
					3 926,18	-	7 852	-	-	1 091	
206	прайс	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513 -3АМ СП = 8,00%	шт	12,0	6 084,00	-	73 008		73 008	-	78 849
					-	-		-	-	5 841	
207	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	3,0	1 011,54	-	3 035	-	35	2 160	5 611
					1 000,08	-	3 000	-	-	416	
208	230-820-10101	Коробка телефонная распределительная СП = 8,00%	шт.	3,0	1 094,35	-	3 283		3 283	-	3 546
					-	-		-	-	263	
209	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72,00% СП = 8,00%	м	1,0	666,81	5,14	667	5	241	303	1 048
					421,41	0,08	421	-	-	78	
210	243-907-5505	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 25х16 СП = 8,00%	шт.	166,0	59,00	-	9 794		9 794	-	10 578
					-	-		-	-	784	
211	243-907-5716	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 20х12,5; типа SPL, угол плоский изменяемый СП = 8,00%	шт.	50,0	514,00	-	25 700		25 700	-	27 756
					-	-		-	-	2 056	
212	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72,00% СП = 8,00%	м	2,0	936,76	5,28	1 874	11	596	913	3 010
					633,34	0,35	1 267	1	-	223	

213	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	55,0	1 112,36	6,15	61 180	338	448	43 561	113 120
					1 098,07	1,96	60 394	108	-	8 379	
214	прайс	Оповещатель речевой настенный "Серенада"	шт	55,0	6 337,93	-	348 586		-	-	348 586
					-	-		-	348 586	-	
215	248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления исп02 СП = 8,00%	шт.	1,0	164 903,00	-	164 903		164 903	-	178 095
					-	-		-	-	13 192	
216	248-306-0338	Источник электропитания РИП-24, исполнение 56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) СП = 8,00%	шт.	1,0	92 524,00	-	92 524		92 524	-	99 926
					-	-		-	-	7 402	
217	248-304-0151	Оповещатель световой модели С2000-ОСТ исполнение 01 "Выход" СП = 8,00%	шт.	8,0	10 276,00	-	82 208		82 208	-	88 785
					-	-		-	-	6 577	
218	248-306-0822	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи 2И СП = 8,00%	шт.	2,0	57 892,00	-	115 784		115 784	-	125 047
					-	-		-	-	9 263	
219	248-306-0382	Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К(применительно) СП = 8,00%	шт.	4,0	47 844,00	-	191 376		191 376	-	206 686
					-	-		-	-	15 310	
220	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72,00% СП = 8,00%	м	195,0	120,29	1,11	23 457	216	4 706	13 412	39 819
					95,05	0,48	18 535	94	-	2 950	
221	243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 СП = 8,00%	км	0,015	429 683,00	-	6 445		6 445	-	6 961
222	243-304-0113	Кабель для структурированных кабельных	м	20,0	871,00	-	17 420		17 420	-	18 814

		систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7 СП = 8,00%			-	-		-	-	1 394		
223	243-305-0402	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80 СП = 8,00%	м	1 200,0	200,00	-	240 000		240 000	-	259 200
					-	-		-	-	19 200		
224	243-305-0612	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 СП = 8,00%	м	600,0	1 058,00	-	634 800		634 800	-	685 584
					-	-		-	-	50 784		
225	243-305-0311	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 СП = 8,00%	м	200,0	727,00	-	145 400		145 400	-	157 032
					-	-		-	-	11 632		
		Итого по разделу № 7					**2 665 617**	**574**	**1 809 352**	**71 428**	**2 895 477**
							99 003	**203**	**756 688**	**158 432**	
		Раздел № 8 Сантехнические работы (Кор.смета №1)									
226	прайс	Тепловычислитель ВКТ 07-02	комплект	1,0	281 703,00	-	281 703		-	-	281 703
					-	-		-	281 703	-	
227	прайс	Насос циркуляционный STI CR 50/14-220 F	шт	2,0	205 277,00	-	410 554		-	-	410 554
					-	-		-	410 554	-	
228	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	комплект	2,0	18 559,66	104,32	37 119	209	30 166	4 925	45 408
					3 372,16	48,28	6 744	97	-	3 364	
229	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм СП = 8,00%	комплект	1,0	19 691,00	-	19 691		19 691	-	21 266
					-	-		-	-	1 575	
230	244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, В 340 мм СП = 8,00%	комплект	1,0	19 683,00	-	19 683		19 683	-	21 258
					-	-		-	-	1 575	
231	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм СП = 8,00%	комплект	2,0	14 807,00	-	29 614		29 614	-	31 983
					-	-		-	-	2 369		
232	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза СП = 8,00%	шт.	2,0	1 783,00	-	3 566		3 566	-	3 851
					-	-		-	-	285		
233	1215-0101-0605	Манжета резиновая к унитазу. Смена санитарно-технических приборов НР = 72,00% СП = 8,00%	прибор	2,0	1 453,74	1,83	2 907	4	17	2 079	5 385
					1 443,16	0,92	2 886	2	-	399		
234	261-301-1721	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром	шт.	2,0	588,00	-	1 176		1 176	-	1 270

		100 мм СП = 8,00%			-	-		-	-	94		
235	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм СП = 8,00%	комплект	16,0	9 912,00	-	158 592		158 592	-	171 279
					-	-		-	-	12 687	
236	244-104-0101	Пьедестал для умывальника СП = 8,00%	шт.	16,0	5 326,00	-	85 216		85 216	-	92 033
					-	-		-	-	6 817	
		Итого по разделу № 8					**1 049 821**	**213**	**347 721**	**7 004**	**1 085 990**
							9 630	**99**	**692 257**	**29 165**	
		Итого по смете					**41 400 384**	**629 307**	**27 445 210**	**7 661 900**	**52 358 570**
							10 464 740	**176 792**	**2 861 127**	**3 696 099**	
		Итого по акту:	тенге				52 358 570				
		Непредвиденные затраты 2%					1 047 171,40				
		Итого					53 405 741,40				
		Итого с понижающим коэффициентом					**50 144 300,18**				
		НДС 12%					**6 017 316,02**				
		К оплате с НДС					**56 161 616,20**				

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел образования Железинского района" БИН 920240000573

Руководитель _____ Алшимбаева М.К.

Технадзор:

ТОО"Engineering Supervision Service" БИН170240005754

Директор _____ Сулейменов С.Е.

Сдал (Подрядчик)

ТОО " ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Жумашилов Р.Б.

Авторский надзор:

ИП "Свечников Александр Петрович" ИИН 600702350315

Руководитель _____ Свечников А.П.