Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

20 августа 2020г

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО «BAZIS CONSTRUCTION»***
Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.5/1, здание 3А
(наименование организации, юридический адрес)

в лице: ***Нугыманова Жениса Нурбосыновича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***Строительство инженерной инфраструктуры в административно-деловом центре с новыми жилыми массивами в г.Туркестан, Туркестанской области (Водоснабжение, 1-очередь)***
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: ***ГУ «Управление строительства Туркестанской области»***
Усубалиев Токтар Оразович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО "Эснаф"***
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ***ТОО «Синтез», 003-НВ***
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а):
ГУ «Управление строительства Туркестанской области», приказ №105 от 06.08.2019
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные показатели по системам водоснабжения	Единица измерения	По проекту		фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Хоз-противопожарный водопровод	м3/сут	80 739	80 739	80 739	80 739
Протяженность сетей водопровода	км	25,361	25,361	25,361	25,361

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект "Строительство инженерной инфраструктуры в административно-деловом центре с новыми жилыми массивами в г.Туркестан, Туркестанской области" (Водоснабжение. I очередь) выполнен на основании:

Задания на проектирование, утвержденное зам. руководителя ГУ «Управление строительства Туркестанской области», АПЗ № 107 от 17.06.2019 г. выданное ГУ «Управление строительства Туркестанской области», Решение акима об отводе земельных участков №1118 от 25.07.2019 года.Технические условия на подключение водопровода №998 от 6.06.2019 года, выданные ГКП «Туркестан Су».

Технические условия на пересечение автомобильных дорог общего пользованиям международного и республиканского значения инженерными сетями и коммуникациями №KZ40VAQ00000693 от 01/08/2019 выданными Туркестанским областным филиалом АО «Национальная компания «КазАвтоЖол».

Заключение об инженерно-геологических условиях по объекту: "Строительство инженерной инфраструктуры в административно-делового центра и нового жилого массива в г.Туркестан, Туркестанской области" (Водоснабжение. I очередь)

Проектируемые водопроводные сети приняты кольцевыми с отдельными тупиковыми линиями по протяженности не превышающими 200 м из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 – 710х42,1 питьевая ГОСТ 18599-2001, ПЭ 100 SDR 17 – 630х33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001, ПЭ 100 SDR 17 – 450х26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001. ПЭ 100 SDR 17 – 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001. ПЭ 100 SDR 17 – 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001. ПЭ 100 SDR 17 – 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 ПЭ 100 SDR 17 – 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001.

Общая протяженность проектируемых сетей – 25361,0 м.

Минимальная глубина заложения водопровода – 1,90м.

Точка подключения водопроводная камера после насосной второго подъема ВК-1ПГ, проектируемый напор в точке подключения Н=36м (0.36Мпа), на врезке в водопровода предусмотрена установка отключающей арматуры.

Колодцы на сетях водопровода выполнены из сборных ж/б колец Ø2000мм, Ø1500 по ТРП 901-09-11.84 и по серии Т.П.3.900.1-14 вып.1. и железобетонных прямоугольных колодцев размерами 2000х2500 до 4000х4500мм . Основание под колодцы принято с уплотнением грунта в основании на глубину 0,3 м. Вокруг люков колодцев предусматривается отмостка шириной 1м с уклоном от люков. Бетонные поверхности колодцев со стороны обратной засыпки окрасить битумом за 2 раза..

В пониженных участках сети предусмотрены выпуски в сторону мокрых колодцев с установкой задвижки Ø 50мм. Проектом предусмотрено 4 мокрых колодца, предназначенных для сброса воды во время ремонтных работ на сети с последующей фильтрацией воды через грунт. Производство работ по укладке, испытанию и приемки сети вести согласно СН РК 4.01-03-2013.

Трубопроводная арматура в колодцах-чугунная, фасонные части - стальные, чугунные и полиэтиленовые. При пересечении водопровода с дорогами устраиваются футляры из стальных труб.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***23.10.2019г.***
(месяц, год)

окончание работ ***27.10.2020г.***
(месяц, год)

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства: ***10месяцев***

фактически: ***10 месяцев***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

«ГКП «ТУРКЕСТАН-СУ» ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» АКИМАТА ГОРОДА ТУКЕСТАН – ДАЙРАБАЙ С.И

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии))

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

отсутствует необходимость шумоизоляции

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

отсутствует необходимость обеспечения доступа

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

Строительство инженерной инфраструктуры в административно-деловом центре с новыми жилыми массивами в г.Туркестан, Туркестанской области (Водоснабжение, 1-очередь)

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Нугыманов Женис Нурбосынович

(фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата)

М.П.