Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«№69» 20.08. 2024г.

Заказчик *Государственное учреждение «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», руководитель Искаков Артур Сундеткалиевич, БИН 101240020044, телефон 87113431246, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, село Жымпиты, улица Жумагалиева , дом № 19*

фамилия, имя, отчество (при его наличии) – ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) *от* « _____» _____2024г. *Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта», директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, село Каратобе, улица Нысанова, дом №1/1, БИН 030140006176, телефон +77055159609*

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «_____» _____2024 г. *Товарищество с ограниченной ответственностью «САУЛЕТ ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ», эксперт Кереев Тилек Канатович, ИИН 880101304975, аттестаты №KZ62VJE00075614 от 26.07.2022 г, №KZ78VJE00075908 от 18.08.2022 г, №KZ26VJE00075777 от 08.08.2022 г., БИН 150940024435, телефон +77052332606*

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «_____» _____2024 г. *Товарищество с ограниченной ответственностью «БАТЫС-П», директор Кайрова Аклимаш Ерсаиновна, БИН 020140001440, телефон +77759641053*

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Электроснабжение улицы Алаш Орда в с.Жымпиты Сырымского района ЗКО», новое строительство, II (нормальный).*

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу *Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Сырымский район, село Жымпиты, улица Алаш Орда*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «_____» _____2024 г., дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок *"Жымпиты ауылдық округі әкімі аппараты" ММ от 11-қаз-21 0 года № 97*

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры,

решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ***Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области», № KZ63REA00388899 от 13.05.2024 года.***

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «БАТЫС-П», рабочий проект № 111-2021-ЭН***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***Приказом «Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Жымпиты ауылдық округ әкімі аппараты» ММ, № 51 н/қ от 08.12.2021 года.***

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2024 года***;

месяц, год

окончание работ ***июль 2024 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***2 месяца***;
фактически ***2 месяца***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III	III	III	III
Напряжения сети, В		10/0,4	10/0,4	10/0,4	10/0,4
Тип.КТПН-10/0,4 кВ 25 кВА	шт	3	3	3	3
Длина проектируемой ВЛ-10 кВ до КТПН АС-20/8 мм2	м	32	32	32	32
Длина траншей +длина прокола	м	3763+295	3763+295	3763+295	3763+295
Длина проектируемой КЛ-0,4 кВ	м	4600	4600	4800	4800
Количество светильников наружного освещения	шт	116	116	116	116

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Количество этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
в том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Электроснабжения улиц

Проектируемая ВЛ-10кВ выполнена на железобетонных опорах типа СВ105-5 по действующей типовой серии 3.407.1-143 выпуск I - Железобетонные опоры ВЛ-10 кВ, "Институт "Сельэнергопроект" (СЭП). Для подвески на опорах принят провод АС, сечением 50/8мм². Сечение провода выбрано по допустимому току и проверено на токи короткого замыкания. Изоляторы штыревой фарфоровый приняты марки ШФ-20-В. Проектом предусматривается использование опор с двойным креплением провода на всем протяжении ВЛ-10кВ. Закрепление опор в грунте предусмотреть согласно серии 4.407-253 «Закрепление в грунтах железобетонных опор и деревянных опор на железобетонных приставках ВЛ 0,4-20 кВ».

Трансформаторная подстанция:

Проектом предусматривается установка комплектно-трансформаторные подстанции типа КТПН-25кВА(тупикового типа) представляют собой однотрансформаторные подстанции наружной установки и предназначены для приема
электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50Гц напряжением 6/10кВ,преобразования в электроэнергию напряжением 0,4кВи снабжения ею потребителей.
Учет активной и реактивной электроэнергии предусмотрен трехфазным многофункциональным счетчиком активной и реактивной энергии АСКУЭ Меркурий 234 трехфазный с GSM. КТПН 10(6)/0,4-25кВА промышленного изготовления состоит из: шкаф ВН, трансформатор 25кВА, шкаф НН.
Размеры КТПН 10(6)/0,4-25кВА: В-1480мм, L-1995мм, Н-4500мм.
Монтаж КТПН вести в соответствии с паспортными данными и требованиями ПУЭ РК 2015. На КТПН выполнено контур заземления
Для сети наружного освещения проектом предусмотрено учет эл. энергии выполнено с прямое подключение трехфазного прибора учета долговременной памятью хранения данных (Меркурий231АТ), эл. счетчик установлено в проектируемом КТПН10/0,4кВ-25кВА в специально закрытом щите(ЩМП-4).
Точкой подключения для наружного освещения является проектируемая от РУ-0,4кВКТПН-10/0,4кВ-25кВА.
Учет эл. энергии выполнено с прямое подключение трехфазного прибора учета долговременной памятью хранения данных (Меркурий231АТ), эл. счетчик устанавлено в специально закрытом щите (ЩМП-4) в сущ. ТПШК-1603 на фидер уличного освещения.
Управление уличным освещением предусмотрено ящик управления освещением типа ЯУО с автоматическое управление от праграмматора и фотореле, установленными в проектируемых КТПН-25кВА.
Фотодатчик, который поставляется в комплекте с ЯУО, установлено на проектируемых КТПН-25кВА.

Наружное освещение выполнено светодиодными светильниками GALAD Волна LED-150-ШБ1/У50 устанавливаемых на металических опорах высотой 9м.Светильники подключено при помощи провада ВВГ 3х1,5, который присоединяется к водный автоматический выключателем в нулевом и фазном проводе.Закрепление опор в грунте осуществлено анкерная в сверленые котлованы глубиной 2,0м. и диаметром 500 мм.
Распределительная сеть между осветительными опорами выполнено кабелями с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, бронированным, марки АВБбШв-1кВ.Сечение кабелей расчитано по потери напряжения и выбрано с учетом длительно-допустимого тока.

Кабельные линии.

Проектом предусмотрено прокладка кабельных линий 0,4 кВ. К прокладке приняты кабели марки АВБбШв-1кВ. Кабельные линии прокладываются в земляной траншее на глубине 0,7м от спланированной поверхности земли.
Трассы кабельных линий выбраны с учётом наименьшего расхода кабелей, а также обеспечения его сохранности при механических воздействиях. КЛ должны быть уложены в траншее с запасом по длине, для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей.
Перед укладкой кабелей, необходимо сделать подсыпку на дно траншеи слоя мелкой земли не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Толщина слоя подсыпки должна быть не менее 100мм.
Поверх проложенной КЛ на расстоянии 250 мм от наружного покрова кабелей укладывается сигнальная лента. При прокладке в траншее одной КЛ лента укладывается по оси кабеля, при большем количестве кабелей края ленты должны выступать за крайние кабели не менее 50 мм. Смежные сигнальные ленты укладываются с нахлёстом не менее 50 мм.
На пересечениях КЛ со смежными подземными коммуникациями и от подземных частей опор(наименьшие допустимые расстояние-0,5м), кабели подлежат прокладке в трубах ПЭ-63 (толстостенных).При проходе кабелей через футляр применяем уплотнительная заглушка DH-AP Ø 50/25мм.Уплотнительная заглушка забивается с внешней стороны трубы в отверстие и заполняет собой кольцевое пространство между трубой и подводящей кабелем.
Глубина укладки защитных трубопроводов определяют в каждом конкретном случае пересечения в зависимости от отметок укладки пересекаемых сооружений

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего ***83 885,418 тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***62 341,638 тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***6 842,015 тыс. тенге***, ***прочие – 17,702 тыс.тенге;***

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего ***81991,669 тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***69093,978 тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***6842,0 тенге***, ***прочие – 6055,691***;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

III. Класс энергоэффективности здания _____;

IV. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Электроснабжение улицы Алаш Орда в с.Жымпиты Сырымского района ЗКО»
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Искаков Артур Сундеткалиевич***
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
Кереев Тилек Канатович, по виду технический надзор, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей, по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования

«_____» _____**2024г.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)
2) аккредитованная организация

Товарищество с ограниченной ответственностью «САУЛЕТ ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ», директор Кереев Тилек Канатович.

«_____» _____**2024г.**
наименование организации, имеющий в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
1) разработчик проекта
Товарищество с ограниченной ответственностью «БАТЫС-П», директор Кайрова Аклимаш Ерсаиновна.

«_____» _____**2024г.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
Шукеев Айбар Нурланович

«_____» _____ **2024г.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Нурмуканбет Абылай Ерболатулы
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)
Электроснабжение улицы Алаш Орда в с.Жымпиты Сырымского района ЗКО

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,032
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	4,8
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	116
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые ЗАС50	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	116
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
	4) светильники со светодиодными лампами	шт	116
10	Кабели:		
	АВБШв 4х35 мм2	км	1,384
	АВБШв 4х25 мм2	км	3,444
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства громозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м2	
	2) булыжные	м2	
	3) тротуары	м2	

Заказчик ***Искаков Артур Сундеткалиевич***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ***Кайрова Аклимаш Ерсаиновна***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)