Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Қалдығайта"

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение улицы Алаш Орда в с.Жымпиты Сырымского района ЗКО

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		№6	10.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электроснабжение улицы Алаш Орда в с.Жымпиты Сырымского района ЗКО	5 000 000,00	4 464 285,71							535 714,29	5 000 000,00
Удержание оплаченного аванса 30%	1 500 000,00	1 339 285,71							160 714,29	1 500 000,00
ИТОГО к оплате	3 500 000,00	3 125 000,00							375 000,00	3 500 000,00

Заказчик:
ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
БИН 101240020044

Руководитель _____ **Искаков А.С.**

Подрядчик:
ТОО "Қалдығайта"
БИН 030140006176

Директор _____ **Нурмуканбет А.Е.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "САУЛЕТ ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ"

Эксперт _____ **Кереев Т.К.**
ИИН 880101304975
Аттестаты №KZ62VJE00075614 от 26.07.2022 г, №KZ78VJE00075908 от 18.08.2022 г, №KZ26VJE00075777 от 08.08.2022 г.

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Объект: Строительство Электроснабжение улицы Алаш Орда в с.Жымпиты Сырымского района ЗКО
Договор подряда (контракт) № 6 от 10.02.2024г.

Акт выполненных работ №1
За июнь 2024г.

Составлен(а) в текущихценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	м.	1,2		1110,00	–	1332	–	1332	–	1439
		СП - 8%				–	–	–	–		107	
2	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2015	**Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2		11847,00	–	23694	–	23694	–	25590
		СП - 8%				–	–	–	–		1896	
3	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	2		1559,00	–	3118	–	3118	–	3367
		СП - 8%				–	–	–	–		249	
4	С1252-207-2101 252-207-2101 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная типа ВШ-1**	шт.	4		402,00	–	1608	–	1608	–	1737
		СП - 8%				–	–	–	–		129	
5	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	4		49,00	–	196	–	196	–	212
		СП - 8%				–	–	–	–		16	
6	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	шт.	12		335,00	–	4020	–	4020	–	4342
		СП - 8%				–	–	–	–		322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1252-102-0123 252-102-0123 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	6	3254,00	--	19524	--	19524	--	21086
		СП - 8%			--	--	--	--		1562	
8	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м.	1,2	1110,00	--	1332	--	1332	--	1439
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
9	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11847,00	--	11847	--	11847	--	12795
		СП - 8%			--	--	--	--		948	
10	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1559,00	--	1559	--	1559	--	1684
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
11	С1252-207-2101 252-207-2101 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа ВШ-1	шт.	2	402,00	--	804	--	804	--	868
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
12	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	49,00	--	98	--	98	--	106
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
13	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	335,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
14	С1252-102-0123 252-102-0123 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	2	3254,00	--	6508	--	6508	--	7029
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
		Кабели и провода									
15	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,115	186360,63	27291,19	21431	3139	12968	5254	28820
		НР - 80%; СП - 8%			46291,54	10814,68	5324	1244		2135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3 0,345	3666,00				1265		
15.2	296147 С	Провода самонесущие изолированные	1000 м	1,02 0,1173	--				--		
15.3	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	17 1,955	5088,00				9947		
16	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,022425	317171,00	--	7113	--	7113	--	7682
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
17	Е11-330208-0102 1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	Установка ограничители	комплект	3	6557,78	679,80	19673	2040	696	14318	36710

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				5645,82	319,88	16937	960		2719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	146693 С	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,1	0,3	1607,00				482		
17.2	249502 С	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	кг	0,1	0,3	454,00				136		
18	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	3		15927,98	4394,37	47784	13183	365	31860	86016
		НР - 80%; СП - 8%				11411,96	1863,11	34236	5589		6372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	146693 С	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,01	0,03	1607,00				48		
18.2	149372 С	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	т	0,00012	0,00036	379074,00				136		
18.3	249502 С	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	кг	0,1	0,3	454,00				136		
19	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ**	шт.	3		102059,00	--	306177	--		--	306177
						--	--	--	--	306177	--	
20	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	3		19820,48	9072,34	59461	27217	2833	33399	100289
		НР - 80%; СП - 8%				9803,75	4112,51	29411	12338		7429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	146693 С	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,1	0,3	1607,00				482		
20.2	242810 С	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	12	36	45,00				1620		
20.3	249408 С	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	0,4	1,2	459,00				551		
21	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	3		58322,00	--	174966	--	174966	--	188963
		СП - 8%				--	--	--	--		13997	
22	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	м.	13,5		1110,00	--	14985	--	14985	--	16184
		СП - 8%				--	--	--	--		1199	
23	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2015	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3		13706,00	--	41118	--	41118	--	44407
		СП - 8%				--	--	--	--		3289	
24	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2015	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3		2345,00	--	7035	--	7035	--	7598
		СП - 8%				--	--	--	--		563	
25	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2015	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6		11947,00	--	71682	--	71682	--	77417
		СП - 8%				--	--	--	--		5735	
26	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2015	**Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3		1780,00	--	5340	--	5340	--	5767
		СП - 8%				--	--	--	--		427	
27	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2015	**Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	9		1990,00	--	17910	--	17910	--	19343
		СП - 8%				--	--	--	--		1433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1252-207-0526 252-207-0526 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17292,00	--	51876	--	51876	--	56026
		СП - 8%			--	--	--	--		4150	
29	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1559,00	--	4677	--	4677	--	5051
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
30	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	995,00	--	8955	--	8955	--	9671
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
31	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1100,00	--	3300	--	3300	--	3564
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
32	С1252-206-0506 252-206-0506 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	18	621,00	--	11178	--	11178	--	12072
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
		Металлопрокат для заземления									
33	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж в подливке пола	м	5,953547	623,09	61,55	3710	367	2086	989	5074
		НР - 72%; СП - 8%			211,20	19,42	1257	116		376	
		РАЗДЕЛ 1. Установка КТП									
34	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	3	13255,82	8098,82	39767	24296	4086	17876	62255
		НР - 80%; СП - 8%			3795,00	3653,46	11385	10960		4612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	249502 С	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	кг	3 9	454,00				4086		
35	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	3	38120,97	9501,81	114363	28506	32060	51507	179139
		НР - 80%; СП - 8%			17932,20	3528,89	53797	10587		13270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	146127 С	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм**	т	0,001 0,003	2356782,00				7070		
35.2	242737 С	**Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	22,5 67,5	352,00				23760		
36	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,358	43208,00	--	58676	--	58676	--	63370
		СП - 8%			--	--	--	--		4694	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	0,3		5779,79	1775,04	1734	532	917	490	2402
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	285	242		178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	**100261 С**	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	1,15	0,345	2644,00				912		
38	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	0,3		2739,19	1775,04	822	532	5	490	1417
		НР - 93%; СП - 8%				949,45	807,88	285	242		105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	**100080 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	1,15	0,345	--				--		
39	515-102-0403 515-102-0403 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,475кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	3		959614,00	--	2878842	--		--	2878842
						--	--	--	--	2878842	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					3094204	53866	612477	156183	4288121
								65752	22031	3185019	81715	
		Стоимость оборудования	Тенге					2878842				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					2878842				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					215362				
		Материалы	Тенге					37068				
		Всего заработная плата	Тенге						87783			
		Местные материалы	Тенге					58676				
		Накладные расходы	Тенге					70363				
		Сметная прибыль	Тенге					22859				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					308584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
		Сметная заработная плата	Тенге						87783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3187426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
		Сметная заработная плата	Тенге						87783			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									4288123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					152917				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						99812			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						42278			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							612478		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							3185019		
		- Накладные расходы	Тенге								156183	
		- Сметная прибыль	Тенге								81715	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4288123	

СТОИМОСТЬ СМР: 1103104

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 3185019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%					11472					
	ИТОГО					1114576					
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ										
	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,44%					16050					
	ИТОГО					1130626					
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%					22613					
	ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ					4338258					
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1,0500514					4555394					
	ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=75935977,53/77485692=0,98					4464285,71					
	НДС, 12%					535714,29					
	ИТОГО ПО АКТУ					5000000,00					

Заказчик: Государственное учреждение «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
БИН 101240020044
Руководитель Искаков Артур Сундеткалиевич
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
БИН 030140006176
Директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью "САУЛЕТ ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ"
Эксперт Кереев Тилек Канатович
ИИН 880101304975
Аттестаты №KZ62VJE00075614 от 26.07.2022 г, №KZ78VJE00075908 от 18.08.2022 г, №KZ26VJE00075777 от 08.08.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс-П»
Эксперт Шукеев Айбар Нурланович
Приказ №07-24 от 13.05.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), № приказа, подпись, печать)