Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Объект: Строительство электроснабжение улицы Алаш Орда в с.Жымпиты Сырымского района ЗКО
Договор подряда (контракт) № 6 от 10.02.2024г.

Акт выполненных работ № 2
За июль 2024г.

Составлен(а) в текущихценах на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Кабели и провода										
1	С1252-207-2101 252-207-2101 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная типа ВШ-1**	шт.	12		402,00	--	4824	--	4824	--	5210
		СП - 8%				--	--	--	--		386	
2	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	21		49,00	--	1029	--	1029	--	1111
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
3	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)**	шт.	9		50,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%				--	--	--	--		36	
4	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	шт.	18		335,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%				--	--	--	--		482	
5	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	3		397,00	--	1191	--	1191	--	1286
		СП - 8%				--	--	--	--		95	
6	С1252-102-0123 252-102-0123 РСНБ РК 2015	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г**	шт.	21		3254,00	--	68334	--	68334	--	73801
		СП - 8%				--	--	--	--		5467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Металлопрокат для заземления									
7	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж в подливке пола	м	9,046453	623,09	61,55	5637	557	3169	1502	7710
		НР - 72%; СП - 8%			211,20	19,42	1911	176		571	
8	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	36	623,09	61,55	22431	2216	12612	5978	30681
		НР - 72%; СП - 8%			211,20	19,42	7603	699		2278	
		Стандартные изделия									
9	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болт М12х40 ГОСТ 28778-90	шт.	33	30,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
10	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,66	758,00	--	500	--	500	--	540
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
11	С1261-107-0206 261-107-0206 РСНБ РК 2015	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,033	72883,00	--	2405	--	2405	--	2597
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
		Установка КТП									
12	515-101-0101 515-101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	3	442307,00	--	1326921	--		--	1326921
					--	--	--	--	1326921	--	
13	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1426,51	85,90	4280	258	81	2914	7769
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	3941	106		575	
14	С1247-301-0206 247-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-011, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	3	14439,00	--	43317	--	43317	--	46782
		СП - 8%			--	--	--	--		3465	
		Ограждение КТП 3шт									
15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	944,78	--	6613	--	--	4762	12285
		НР - 72%; СП - 8%			944,78	--	6613	--		910	
16	С1211-103-0101 211-103-0101 РСНБ РК 2015	Грунт - суглинок II группы, средняяплотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	7	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
17	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,4911	192053,69	12298,78	94318	6040	2591	60136	166811
		НР - 69%; СП - 8%			174480,00	2986,86	85687	1467		12356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215 0,010559	206112,00				2176		
18	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,26838	459047,00	--	123199	--	123199	--	133055
		СП - 8%			--	--	--	--		9856	
19	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0238	478807,00	--	11396	--	11396	--	12308
		СП - 8%			--	--	--	--		912	
20	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,19892	424901,00	--	84521	--	84521	--	91283
		СП - 8%			--	--	--	--		6762	
21	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	29,87	1706,00	--	50958	--	50958	--	55035
		СП - 8%			--	--	--	--		4077	
22	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
				Заземление КТПН							
23	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	18	626,42	23,01	11276	414	6300	3372	15819
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	4562	121		1172	
24	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	75	654,21	23,01	49066	1725	30445	12527	66521
		НР - 72%; СП - 8%			225,28	6,71	16896	503		4927	
25	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	81	920,88	28,16	74591	2281	51781	15296	97078
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	8,83	20529	715		7191	
				Комплектные изделия							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	3	4523,37	1405,01	13570	4215	295	7748	23023
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	9060	1701		1705	
27	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	5706,00	--	17118	--	17118	--	18487
		СП - 8%			--	--	--	--		1369	
28	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	3	4523,37	1405,01	13570	4215	295	7748	23023
		НР - 72%; СП - 8%			3020,00	567,05	9060	1701		1705	
29	515-301-0256 515-301-0256 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9505-2874А прим. 9601	шт.	3	87982,00	--	263946	--		--	263946
					--	--	--	--	263946	--	
30	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1426,51	85,90	4280	258	81	2914	7769
		НР - 72%; СП - 8%			1313,70	35,31	3941	106		575	
31	С1247-301-0206 247-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	3	14439,00	--	43317	--	43317	--	46782
		СП - 8%			--	--	--	--		3465	
32	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	1691,00	--	5073	--	5073	--	5479
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
33	С1247-204-0702 247-204-0702 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	124	681,00	--	84444	--	84444	--	91200
		СП - 8%			--	--	--	--		6756	
				Металлическая опора 9м (116шт)							
34	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	116	27908,09	9675,42	3237338	1122349	221869	1874299	5520568
		НР - 80%; СП - 8%			16320,00	3877,19	1893120	449754		408931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	131541 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,014 1,624	136619,00				221869		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах									
			шт.	116	5071,08	1039,38	588245	120568	204937	247949	903090
		НР - 72%; СП - 8%			2265,00	703,74	262740	81634		66896	
36	С1247-306-0106 247-306-0106 РСНБ РК 2015	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б**									
			шт.	116	89477,00	--	10379332	--	10379332	--	11209679
		СП - 8%			--	--	--	--		830347	
37	С1247-306-0307 247-306-0307 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**									
			шт.	116	10805,00	--	1253380	--	1253380	--	1353650
		СП - 8%			--	--	--	--		100270	
38	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**									
			т	2,4012	685096,00	--	1645053	--	1645053	--	1776657
		СП - 8%			--	--	--	--		131604	
39	С1247-104-0272 247-104-0272 РСНБ РК 2015	**Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016 типа Урал LED-180 (Extra Wide), мощность 180 Вт, IP65**									
			шт.	116	89086,00	--	10333976	--	10333976	--	11160694
		СП - 8%			--	--	--	--		826718	
40	Прайс	**Кронштейн на опору освещения для прямогульных флагшток**									
			шт	116	15000,00	--	1740000	--		--	1740000
					--	--	--	--	1740000	--	
41	С1261-303-0101 261-303-0101 РСНБ РК 2015	**Держатель двухсторонний оцинкованный диаметр 10 мм крепления кабеля**									
			шт.	116	460,00	--	53360	--	53360	--	57629
		СП - 8%			--	--	--	--		4269	
42	С1261-303-0101 261-303-0101 РСНБ РК 2015	**Держатель двухсторонний оцинкованный диаметр 25 мм крепления кабеля**									
			шт.	232	460,00	--	106720	--	106720	--	115258
		СП - 8%			--	--	--	--		8538	
43	С1261-303-0101 261-303-0101 РСНБ РК 2015	**Держатель односторонний оцинкованный диаметр 10 мм крепления кабеля**									
			шт.	348	460,00	--	160080	--	160080	--	172886
		СП - 8%			--	--	--	--		12806	
44	С1252-207-0401 252-207-0401 РСНБ РК 2015	**Наконечник кабельный типа CPTAU 16D16 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)**									
			шт.	348	1722,00	--	599256	--	599256	--	647196
		СП - 8%			--	--	--	--		47940	
45	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**									
			шт.	378	2158,00	--	815724	--	815724	--	880982
		СП - 8%			--	--	--	--		65258	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	С1252-204-1204 252-204-1204 РСНБ РК 2015	Зажим изолированный наборный для монтажа на DIN рейку ЗНИ-16 синий	шт.	116		689,00	--	79924	--	79924	--	86318
		СП - 8%				--	--	--	--		6394	
47	С1252-204-1203 252-204-1203 РСНБ РК 2015	Зажим изолированный наборный для монтажа на DIN рейку ЗНИ-16PEN синий	шт.	232		581,00	--	134792	--	134792	--	145575
		СП - 8%				--	--	--	--		10783	
48	С1243-142-0311 243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,116		233811,00	--	27122	--	27122	--	29292
		СП - 8%				--	--	--	--		2170	
				ВЛ-0,4кВ								
49	Е11-221401-0201 1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10м	м продавливания	295		9083,90	6361,46	2679750	1876631	3061	1910574	4957550
		НР - 99%; СП - 8%				2712,06	3829,88	800058	1129815		367226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0003	0,0885	5867,00				519		
49.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000038	0,01121	211214,00				2368		
49.3	295990 С	Трубы стальные	м	1,004	296,18	--				--		
50	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	813,34		378,28	378,28	307670	307670	--	41830	377460
		НР - 72%; СП - 8%				--	71,43	--	58097		27960	
51	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	677,34		18,68	18,68	12653	12652	--	3848	17821
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,89	--	5344		1320	
52	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4828		389,60	165,68	1880989	799903	308896	740074	2830749
		НР - 72%; СП - 8%				159,94	52,96	772190	255691		209685	
53	С1243-113-0907 243-113-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	1,384		1294998,00	--	1792277	--	1792277	--	1935659
		СП - 8%				--	--	--	--		143382	
54	С1243-113-0906 243-113-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	3,444		1028799,00	--	3543184	--	3543184	--	3826639
		СП - 8%				--	--	--	--		283455	
55	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1392		347,06	156,65	483108	218057	62654	196118	733564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			145,40	50,28	202397	69990		54338	
56	С1243-106-0601 243-106-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,392	289818,00	--	403427	--	403427	--	435701
		СП - 8%			--	--	--	--		32274	
				Материал							
57	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Заливка бетоном В20	м3	45,472	36994,20	1132,38	1682200	51492	1568154	67832	1890034
		НР - 91%, СП - 8%			1375,65	263,61	62554	11987		140003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 46,38144	32111,00				1489354		
58	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	225,78	2763,00	--	623830	--	623830	--	673736
		СП - 8%			--	--	--	--		49906	
59	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3,763	30880,70	21191,30	116204	79743	--	33180	161335
		НР - 61%; СП - 8%			9689,40	4765,61	36461	17933		11951	
60	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	3763	38,00	--	142994	--	142994	--	154434
		СП - 8%			--	--	--	--		11440	
61	С1241-117-0102 241-117-0102 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 65 мм	шт.	50	1724,00	--	86200	--	86200	--	93096
		СП - 8%			--	--	--	--		6896	
62	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	999	193,71	78,14	193516	78062	--	89209	305343
		НР - 61%; СП - 8%			115,57	30,82	115454	30789		22618	
63	С1241-201-0606 241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	464	231,00	--	107184	--	107184	--	115759
		СП - 8%			--	--	--	--		8575	
64	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х4,2мм	м	535	538,00	--	287830	--	287830	--	310856
		СП - 8%			--	--	--	--		23026	
				Заземление							
65	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	116	626,42	23,01	72665	2669	40597	21728	101944
		НР - 72%, СП - 8%			253,44	6,71	29399	778		7551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	116	654,21	23,01	75888	2669	47087	19376	102885
		НР - 72%; СП - 8%			225,28	6,71	26132	778		7621	
				Заземление							
67	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	7,5	626,42	23,01	4698	172	2625	1405	6591
		НР - 72%; СП - 8%			253,44	6,71	1901	50		488	
68	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	6	654,21	23,01	3925	138	2435	1002	5321
		НР - 72%; СП - 8%			225,28	6,71	1352	40		394	
				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
69	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	3200	98,47	0,24	315104	768	--	226598	585039
		НР - 72%; СП - 8%			98,23	0,12	314336	384		43336	
70	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.04-02-2015 п.6.1.1 к=0,3 демонтаж в лом	**Демонтаж опор**	опора	98	5662,83	2721,70	554957	266727	--	327310	952849
		НР - 80%; СП - 8%			2941,13	1233,75	288230	120908		70581	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								59016853
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4976127				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4962449			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2241267			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35695298		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3330867		
		- Накладные расходы	Тенге							5927229	
		- Сметная прибыль	Тенге							4124884	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							59016853	

СТОИМОСТЬ СМР:	55685986
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	3330867
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%	579134
ИТОГО	56265120
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,44%	810218
ИТОГО	57075338
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1141507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ				61547712					
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1,0500514				64628261					
		ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=75935977,53/77485692=0,98				63335694,22					
		НДС, 12%				7600283,31					
		ИТОГО ПО АКТУ				70935977,53					

Заказчик: Государственное учреждение «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
БИН 101240020044
Руководитель Искаков Артур Сундеткалиевич
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
БИН 030140006176
Директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью "САУЛЕТ ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ"
Эксперт Кереев Тилек Канатович
ИИН 880101304975
Аттестаты №KZ62VJE00075614 от 26.07.2022 г, №KZ78VJE00075908 от 18.08.2022 г, №KZ26VJE00075777 от 08.08.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс-П»
Эксперт Шукеев Айбар Нурланович
Приказ №07-24 от 13.05.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), № приказа, подпись, печать)